№5Х

34138710

8110440475

Форма №2

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау", УЖДТ .
Текущий ремонт душевых и комнат Мастерской службы пути.
Подрядчик ТОО "Атлант Темир",6567 .
№ заказа на поставку 4100001615
Заявка №1002847217
Смета №822-2011
инв № 10519(1000167)

АКТ 95

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года.

№ №	Обоснова-ние	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты чел/ч	
			ед. изм.	к-во	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Работы по контракту				
1		Изготовление и замена окон металлопластиковых со сливами, заделкой откосов 2,5*1,5	м2	41,25	15000	618 750
2		Замена подоконных досок L=1,7 ш=500мм(8 шт)	м	13,6	1500	20 400
3		Установка металлопласти-ковых дверей	м2	18	18000	324 000
4		Монтаж м/пластиковой перегородки	м2	18	12000	216 000
		ИТОГО по контракту:	**тенге**			**1 179 150**
1.	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	32	0,9115	29,17
2	10-90-2	Монтаж дверей	м2	32	1,49	47,68
3	46-44-3	Демонтаж дверных блоков	м2	16	0,9115	14,58
4	10-23-1	Монтаж дверных блоков	м2	16	0,899	14,38
5	46-44-1	Демонтаж оконных блоков	м2	10	1,6539	16,54
6	46-22-1	Кладка оконных и дверных проемов в три кирпича	м2	16,83		-
			м3	4,21	14,63	61,59
7	63-8-5	Разборка плиточной облицовки стен	м2	85	0,743	63,16
8	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	296	0,2282	67,55

9	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	192,5	3,99	768,08
10	46-32-1	Штробовка стен под кабель	м	240	0,2419	58,06
11	15-61-3	Штукатурка стен	м2	468	0,74	346,32
12	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	260,3	0,109	28,37
13	15-166-7	Покраска и проолифка стен откосов краской за 2 раза	м2	810	0,468	379,08
14	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой на клею Алинекс в душе, туалете и коридорчике до потолка	м2	184	1,52	279,68
15	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	170	0,6987	118,78
16	11-11-1 11-11-2 к=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б= 30 мм	м2	200	0,3648	72,96
17	11-27-5	Покрытие пола керамической плиткой	м2	282,4	1,07	302,17
18	15-36-1 примен.	Обшивка стен стеновыми панелями в комнатах: отдыха раскомандировке, приема пищи	м2	208	1,288	267,90
19	34-60-11 К=0,5	Демонтаж облицовки потолка из анодированной плитки	м2	235	0,4275	100,46
20	34-56-6 34-60-13	Облицовка потолка пластиковыми панелями: в душе туалете,раздевалке,стены в раздевалке	м2	47,25	3,015	142,46
21	15-35-1	Устройство подвесного потолка со светильниками Армстронг в комнатах: приема пищи,раскоманди-ровке,отдыха	м2	320	1,760	563,20
22	8-593-20	Установка светильников	шт	34	1,020	34,68
23	15-180-3	Покраска потолков, стен и оконных откосов акриловой краской	м2	156,4	0,39	61,00

24	57-2-1	Разборка дощатого пола в комнатах: приема пищи,раскомандировке, отдыха	м2	60	0,336	20,16
25	57-13-6	Устройство пола	м2	60	0,3812	22,87
26	11-36-1	Покрытие пола линолеумом	м2	60	0,382	22,92
						-
27	11-40-1	Установка плинтуса	м	60	0,0899	5,39
28	10-23-1	Монтаж деревянных дверей	м2	6	0,899	5,39
		Демонтаж и монтаж отопления				-
29	65-19-2	Демонтаж чугунных радиаторов отопления	сек.	228		-
			шт	19	1,9078	36,25
30	18-6-2	Монтаж радиаторов	сек.	228		-
			кВт	42,18	0,591	24,93
31	16-10-1 К=0,4	Демонтаж трубы д.25	м	120	0,2212	26,54
32	16-14-2	Монтаж тубы армиров.ПВХ д.25	м	120	1,29	154,80
		Сантехническое оборудование				-
		Ремонт узла				-
33	16-15-3 К=0,4	Демонтаж задвижки д 80	шт	2	1,04	2,08
34	16-15-3	Монтаж задвижки д 80	шт	2	2,6	5,20
35	16-15-2 К=0,4	Демонтаж задвижки д50	шт	6	0,588	3,53
36	16-15-2	Монтаж задвижки д 50	шт	6	1,47	8,82
37	16-15-2 К=0,4	Демонтаж вентиля д 32	шт	6	0,588	3,53
38	16-15-2	Монтаж вентиля д 32	шт	6	1,47	8,82
39	16-15-1 К=0,4	Демонтаж вентиля д 20	шт	8	0,588	4,70
40	16-15-1	Монтаж вентиля д 20	шт	8	1,47	11,76
41	16-15-1 К=0,4	Демонтаж вентиля д 15	шт	10	0,588	5,88
42	16-15-1	Монтаж вентиля д 15	шт	10	1,47	14,70
43	16-26-3 к=0,4	Демонтаж счентчик хол.воды д 65	шт	1	0,672	0,67
44	16-26-3	Монтаж счетчика хол.воды д 65	шт	1	1,68	1,68

45	16-22-1 К=0,4	Демонтаж манометра МП3-У	шт	1	0,088	0,09
46	18-22-2	Монтаж манометра МП3-У 25кг/см2	шт	1	0,22	0,22
47	16-10-4 К=0,4	Демонтаж трубы д 80	м	150	0,29	43,50
48	16-10-4	Монтаж трубы д 80	м	150	0,725	108,75
49	16-10-1 К=0,4	Демонтаж труб диам. 20	м	120	0,2212	26,54
50	16-14-1	Монтаж труб пвх диам. 20	м	120	1,64	196,80
51	16-10-1 К=0,4	Демонтаж труб диам. 32	м	132	0,2212	29,20
52	16-14-3	Монтаж труб диам. 32	м	132	1,05	138,60
53	16-16-1 к=0,4	Демонтаж вентиля диам.20мм	шт	16	0,36	5,76
54	16-16-1	Монтаж вентиля диам. 20	шт.	16	0,9	14,40
55	16-16-1 к=0,4	Демонтаж вентиля диам 32мм	шт	8	0,36	2,88
56	16-16-1	Монтаж вентиля диам 32мм	шт	8	0,9	7,20
57	16-10-2 К=0,4	Демонтаж труб диам. 50	м	40	0,2212	8,85
58	16-14-5	Монтаж труб ПВХ д.50	м	40	1,22	48,80
59	16-4-2 К=0,4	Демонтаж чугунных труб канализ. диам.100	м	12	0,28	3,36
60	16-13-2	Монтаж труб пластик. диам. 100 мм	м	12	0,56	6,72
61	9р-150-1 К=0,6	Демонтаж поддона металлического из листа толщ.3 мм	тн	0,76	25,674	19,51
62	9р-332	Изготовление поддона	тн	0,76	51,37	39,04
63	9р-150-1, примен.	Монтаж поддона	тн	0,76	42,79	32,52
64	17-5-1 К=0,4	Демонтаж мойки в сборе	шт.	3	0,624	1,87
65	17-5-1	Монтаж мойки в сборе	шт.	2	1,56	3,12
66	17-5-4	Монтаж умывальника керамического "Тюльпан"	шт.	2	0,81	1,62
67	17-2-3	Установка смесителя	шт	2	0,7	1,40
68	17-2-3	Установка смесителя	шт	2	0,7	1,40
69	17-3-1 К=0,4	Демонтаж унитаза в сборе	шт.	2	0,888	1,78

70	17-3-1	Монтаж унитаза с бачком	шт.	1	2,22	2,22
	17-4-1	Монтаж писсуара	шт	1	0,93	0,93
		Ремонт освещения				-
71	8-407-1 К=1,3	Демонтаж и монтаж трубной разводки	м	120	0,338	40,56
72	8-412-1 К=1,3	Демонтаж и монтаж эл.проводки НППВ	м	120	0,065	7,80
73	67-7-1 67-17-1	Демонтаж и монтаж выключателей	шт	30	0,2974	8,92
74	67-7-1 67-17-1	Демонтаж и монтаж розеток	шт	35	0,2974	10,41
75	8-593-1 К=1,3	Демонтаж монтаж светильников НСП	шт	12	0,533	6,40
76	8-599-2 К=1,3	Демонтаж и монтаж щитков	шт	2	3,9	7,80
77	8-148-1 К=1,3	Демонтаж и монтаж эл.кабеля АВВГ	м	180	0,13	23,40
78	8-148-1 К=1,3	Демонтаж и монтаж кабеля АВВГ4*6	м	74	0,13	9,62
		ИТОГО:	ч/час			5 090,46
		Условия производства К=1,1	ч/час	0,1		509,05
		ИТОГО:	ч/час			5 599,51
		Среднемесячная норма времени 2011г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/м	34,00		
		ИТОГО	тенге		50000	1 700 000,00

Всего к оплате по форме :7765096 тенге (семь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч девяносто шесть тенге) в том числе:

СМР- 1.700.000 тенге
Работы по контракту- 1.179.150 тенге
Материалы подрядчика- 4.885.946 тенге

Сдал:
Директор ТОО"Атлант-Темир" Кузнецов Б.П.

Принял:
Начальник УЖДТ Кондауров Е.И.

Начальник энергомеханослужбы Дроздов М.В.

Начальник техотдела УЖДТ Крюковская Л.Н.

Бухгалтер бюро учета затрат Дахнюк Е.В.

Начальник бюро планированияТЦ ПЭУ Субботина В.В.

Инженер ОКР Суворина Л.В.