Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения гидротехнических сооружений"
Специфика:431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная договорная стоимость работ **1 831 424 560 тенге в том числе НДС**

Лимит финансирования на 2018 г. **1 286 962 921,0 тенге в том числе НДС**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **1 286 962 921,00 тенге, в т.ч. НДС**
а) за отчетный месяц **91 628 004,00 тенге, в т.ч. НДС**

Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Адрес: 090007, ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы 68 завод «Пластик»
ОКПО 39847818,
БИН 030840002119
ЗКОФ АО Народный Банк Казахстана
ИИК №KZ856010181000032412
БИК HSBKKZKX

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	25.08.2017 г.	20/2	08.02.2018 г.				

Специ-фика	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед.изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО**	**тенге**	**1286962921,00**				**1195334917,00**	**1 286 962 921,00**		**91 628 004,00**	**1 286 962 921,0**
	Итого:		**1286962921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1195334917,00**	**1 286 962 921,00**		**91 628 004,00**	**1 286 962 921,0**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
С.С. Сарсекеев

Руководитель Управления развития групповых водопроводов "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
А.А. Жаканбаев

Подрядчик:
Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
В.Ю. Крылов

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2018 г.

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО

№ п/п	Наименование работ	Кол-во экземпляров	Сметная стоимость, тенге	НДС 12%	Итого:	Итого с тендерной скидкой к= 0,769999357
1	СПРАВКА №10 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2018 Г.	4				**91 628 004**
2	А К Т №15 о приемке выполненных работ на июль месяц 2018 г.	4	81 807 420,00	9 816 890,00	91 624 310,00	**70550660**
3	А К Т №16 о приемке выполненных работ на июль месяц 2018 г.	4	24440355	2932843	27 373 198,00	**21077344**
	Итого:					**91 628 004**

Начальник ПТО **Тлефтинова Г.К.**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО
Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №15
о приемке выполненных работ на сентябрь месяц 2018 г.
на Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ - смета 2-1-1 (20)					
		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		ОБЪЕМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ УЧТЕН В ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 1-2 НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
		ПОКРЫТИЕ					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ**	**140,0000**		**2910,37**	**407452**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	20,16	681,48	13739
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	20,02	986,95	19759
		Итого оплата труда:				**239,27**	**33497**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,17	6105,23	13248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,17	1097,70	2382
1. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	6,664	3362,02	22405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	6,664	818,38	5454
1. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	9,912	7311,47	72471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	9,912	1097,70	10880
1. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,274	3326,09	4237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,274	818,38	1043
		Итого эксплуатация машин:				**802,58**	**112362**
1. 7	100414 М (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	170,8	1641,92	280440
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	9,8	93,00	911
		Итого материалов:				**2009,65**	**281351**
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	20199
		НР второго уровня	%	4,24		129,52	18132
		Накладные расходы	%	--		273,79	38331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,73	35663
		Сметная стоимость:				**3438,90**	**481445**
2	**Е11-270403-0302 11-270403-0302 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)**	**М2 ОСНОВАНИЯ**	**1750,0000**		**22,91**	**40096**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	57,75	694,31	40096
		Итого оплата труда:				**22,91**	**40096**
2. 2	107 (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0016	2,8	6105,23	17095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,8	1097,70	3074

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	112 (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00796	13,93	3362,02	46833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00796	13.93	818,38	11400
2. 4	621 (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	12,075	2968,05	35839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	12.075	942,45	11380
2. 5	623 (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0155	27,125	3784,62	102658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	27.125	1097,70	29775
2. 6	1135 (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	4,55	3326,09	15134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	4,55	818,38	3724
2. 7	1602 (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,9975	2580,62	2574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,9975	942,45	940
		Итого эксплуатация машин:				–	–
2. 8	100062 (21-010201-0402)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	26,25	4767,62	125150
2. 9	100063 (21-010201-0403)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	330,75	4192,34	1386616
2.10	249132 (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	52,5	93,00	4883
		Итого материалов:				–	–
		НР первого уровня	%	60,3		13,82	24178
		НР второго уровня	%	4,24		1,56	2725
		Накладные расходы	%	–		15,37	26903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,06	5360
		Сметная стоимость:				41,35	72360

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270403-0304 11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	**М2 ОСНОВАНИЯ**	**1750,0000**		**-61,27**	**-107222**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00251	4,393	-952,14	-4182
		Итого оплата труда:				**-2,39**	**-4182**
3. 2	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	1,452	-3362,02	-4883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	1,452	818,38	1188
3. 3	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00086	1,505	-2968,05	-4467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00086	1,505	942,45	1418
3. 4	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00082	1,435	-3784,62	-5431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00082	1,435	1097,70	1575
		Итого эксплуатация машин:				**-8,45**	**-14781**
3. 5	100063 С (21-010201-0403)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	22,05	-4192,34	-92441
		Итого материалов:				**-52,82**	**-92441**
		НР первого уровня	%	60,3		-1,44	-2522
		НР второго уровня	%	4,24		-2,66	-4653
		Накладные расходы	%	--		-4,10	-7175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,23	-9152
		Сметная стоимость:				**-70,60**	**-123549**
4	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ**	**М БОРТОВОГО КАМНЯ**	**650,0000**		**1644,90**	**1069188**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,698	453,7	718,76	326101
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,225	1080,51	4565
		Итого оплата труда:				**508,72**	**330667**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,965	3080,63	12215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,965	1097,70	4352
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,26	1755,85	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,26	818,38	213
		Итого эксплуатация машин:				**19,49**	**12671**
4. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	38,35	18451,44	707613
4. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,39	14467,33	5642
4. 7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,105	14373,62	15883
4. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	6,5	196,54	1278
		Итого материалов:				**1123,72**	**730415**
		НР первого уровня	%	60,3		306,76	199392
		НР второго уровня	%	4,24		82,75	53788
		Накладные расходы	%	--		389,51	253180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,75	105789
		Сметная стоимость:				**2197,16**	**1428157**
5	**С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91**	**М3**	**33,8000**		**39733,51**	**1342993**
		НР второго уровня	%	4,24		1684,70	56943
		Накладные расходы	%	--		1684,70	56943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3313,46	111995
		Сметная стоимость:				**44731,67**	**1511930**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-470102-0318 11-470102-0318 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%**	**ЯМА**	**200,0000**		**3015,44**	**603088**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	4,086	817,2	663,14	541918
		Итого оплата труда:				**2709,59**	**541918**
6. 2	244573 С (25-030201-0113)	Перегной	м3	0,15	30	2038,99	61170
		Итого материалов:				**305,85**	**61170**
		НР первого уровня	%	56,4		1528,21	305642
		НР второго уровня	%	4,24		192,65	38530
		Накладные расходы	%	--		1720,86	344172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,90	75781
		Сметная стоимость:				**5115,20**	**1023040**
7	**Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА**	**ШТ.**	**200,0000**		**1680,02**	**336003**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	1,254	250,8	818,38	205250
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,167	33,4	1009,05	33702
		Итого оплата труда:				**1194,76**	**238952**
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,114	22,8	3080,63	70238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	22,8	1097,70	25028
7. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,053	10,6	3326,09	35257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	10,6	818,38	8675
		Итого эксплуатация машин:				**527,47**	**105495**
7. 5	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	3	6598,38	19795
7. 6	147087 С (21-130804-0901)	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,006	228591,64	1372

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,22	44	93,00	4092
		Итого материалов:				**126,29**	**25259**
		НР первого уровня	%	56,4		673,84	134769
		НР второго уровня	%	4,24		99,80	19961
		Накладные расходы	%	--		773,65	154730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,29	39259
		Сметная стоимость:				**2649,96**	**529992**
8	**С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81**	**ШТ.**	**200,0000**		**6732,84**	**1346568**
		НР второго уровня	%	4,24		285,47	57094
		Накладные расходы	%	--		285,47	57094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		561,46	112293
		Сметная стоимость:				**7579,78**	**1515955**
		ОГРАЖДЕНИЕ					
9	**Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	**М ОГРАД**	**2070,0000**		**2154,24**	**4459278**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1,49	3084,3	809,22	2495877
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	444,636	1087,56	483567
		Итого оплата труда:				**1439,35**	**2979444**
9. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	156,285	407,29	63653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	428,49	3080,63	1320019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	428,49	1097,70	470353
9. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	10,764	212,32	2285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	16,146	1755,85	28350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	16,146	818,38	13214
		Итого эксплуатация машин:				**683,24**	**1414308**
9. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	28,566	16227,47	463554
9. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,1863	14467,33	2695
9. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,4347	43144,80	18755
9.10	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,0414	91,80	4
9.11	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0414	364881,42	15106
9.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,2484	197175,18	48978
		Итого материалов:				**265,26**	**549092**
		НР первого уровня	%	62,1		893,83	1850235
		НР второго уровня	%	4,24		129,24	267523
		Накладные расходы	%	--		1023,07	2117758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,18	526163
		Сметная стоимость:				**3431,50**	**7103199**
10	**С123-010201-0180 23-010201-0180 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 102 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**39,0000**		**1767,38**	**68928**
		НР второго уровня	%	4,24		74,94	2923
		Накладные расходы	%	--		74,94	2923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,39	5748
		Сметная стоимость:				**1989,70**	**77598**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**С123-010201-0153 23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**3640,0000**		**861,63**	**3136333**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	132981
		Накладные расходы	%	--		36,53	132981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,85	261545
		Сметная стоимость:				**970,02**	**3530859**
12	**Е11-090701-0132 11-090701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**СТРЕМЯНКИ, СВЯЗИ, КРОНШТЕЙНЫ, ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПР. СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,2236**		**167346,91**	**37419**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	130	29,068	799,44	23238
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,40248	895,97	361
		Итого оплата труда:				**105539,94**	**23599**
12. 3	110 С (31-060201-0801)	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	9,704	1284,55	12466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,06708	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,1118	3265,74	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1118	1097,70	123
12. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,08944	23,38	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 7	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,306332	98,83	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 8	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,17888	991,95	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,17888	818,38	146
12. 9	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	0,53664	48,99	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.10	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,1118	2247,61	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1118	818,38	91
12.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,20124	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**59580,61**	**13322**
12.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,13416	180,96	24
12.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,04472	91,04	4
12.14	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,004248	195385,08	830
		Итого материалов:				**3839,10**	**858**
		НР первого уровня	%	60,9		64273,83	14372
		НР второго уровня	%	4,24		9820,72	2196
		Накладные расходы	%	--		74094,55	16568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19315,32	4319
		Сметная стоимость:				**260756,77**	**58305**
13	**С121-050201-0121 ТС121-050201-0121**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 45 ММ Х 45 ММ Х 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**0,2073**		**159090,38**	**32979**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,43	1398
		Накладные расходы	%	--		6745,43	1398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,86	2750
		Сметная стоимость:				**179102,68**	**37128**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-050101-0115 ТС121-050101-0115**	**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**Т**	**0,0163**		**166603,78**	**2716**
		НР второго уровня	%	4,24		7064,00	115
		Накладные расходы	%	--		7064,00	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13893,42	226
		Сметная стоимость:				**187561,20**	**3057**
15	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**708,5000**		**57,36**	**40638**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	20,901	905,17	18919
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1417	818,38	116
		Итого оплата труда:				**26,87**	**19035**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07085	3362,02	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07085	818,38	58
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,07085	35,70	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07085	1755,85	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07085	818,38	58
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	7,935	46,30	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**733**
15. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,010628	273897,54	2911
15. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,063765	283474,83	18076
		Итого материалов:				**29,62**	**20987**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	10317

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	2160
		Накладные расходы	%	--		17,61	12477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	4249
		Сметная стоимость:				**80,97**	**57364**
16	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**708,5000**		**106,06**	**75141**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	30,182	771,93	23298
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,2834	818,38	232
		Итого оплата труда:				**33,21**	**23530**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1417	3362,02	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1417	818,38	116
16. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,1417	35,70	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1417	1755,85	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1417	818,38	116
16. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	9,21	46,30	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1157**
16. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,019838	347224,83	6888
16. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,12753	343426,50	43797
		Итого материалов:				**71,54**	**50685**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	12753
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	3727
		Накладные расходы	%	--		23,26	16480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	7330

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**139,66**	**98950**
17	**С121-050308-0232 21-050308-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**4200,0000**		**583,62**	**2451204**
		НР второго уровня	%	4,24		24,75	103931
		Накладные расходы	%	--		24,75	103931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,67	204411
		Сметная стоимость:				**657,03**	**2759546**
18	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,7844**		**66651,63**	**52279**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	67,848	752,99	51089
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,243154	926,50	225
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**51314**
18. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	1,686	10,79	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,094124	3080,63	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,094124	1097,70	103
18. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	3,467	98,83	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,14903	1755,85	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,14903	818,38	122
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**912**
18. 7	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000243	283474,83	69

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000471	444671,26	209
		Итого материалов:				**354,68**	**278**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	31250
		НР второго уровня	%	4,24		4515,30	3542
		Накладные расходы	%	--		44356,60	34792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8880,66	6966
		Сметная стоимость:				**119888,89**	**94037**
19	**С121-050201-0111 ТС121-050201-0111**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 32 ММ Х 32 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**0,7844**		**158179,67**	**124071**
		НР второго уровня	%	4,24		6706,82	5261
		Накладные расходы	%	--		6706,82	5261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13190,92	10347
		Сметная стоимость:				**178077,41**	**139678**
20	**С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**КГ**	**598,5000**		**298,47**	**178634**
		НР второго уровня	%	4,24		12.66	7574
		Накладные расходы	%	--		12,66	7574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,89	14897
		Сметная стоимость:				**336,02**	**201105**
21	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**209,4750**		**57,36**	**12015**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	6,18	905,17	5594
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,041895	818,38	34
		Итого оплата труда:				**26,87**	**5628**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,020947	3362,02	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,020947	818,38	17

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,020947	35,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,020947	1755,85	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,020947	818,38	17
21. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,346	46,30	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**217**
21. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,003142	273897,54	861
21. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,018853	283474,83	5344
		Итого материалов:				**29,62**	**6205**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	3050
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	639
		Накладные расходы	%	--		17,61	3689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	1256
		Сметная стоимость:				**80,97**	**16960**
22	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**209,4750**		**106,06**	**22216**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	8,924	771,93	6888
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,08379	818,38	69
		Итого оплата труда:				**33,21**	**6957**
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,041895	3362,02	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,041895	818,38	34
22. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,041895	35,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,041895	1755,85	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,041895	818,38	34
22. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,723	46,30	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**342**
22. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,005865	347224,83	2037
22. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,037706	343426,50	12949
		Итого материалов:				**71,54**	**14986**
		НР первого уровня	%	54,2		18.00	3771
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	1102
		Накладные расходы	%	--		23,26	4873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	2167
		Сметная стоимость:				**139,66**	**29256**
		ВОРОТА					
23	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ**	**ШТ.**	**5,0000**		**18573,66**	**92868**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	17,8	89	830,61	73924
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	5,197	1063,58	5527
		Итого оплата труда:				**15890,35**	**79452**
23. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	1,19	37,36	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	4,415	3080,63	13601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	4,415	1097,70	4846
23. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	2,017	166,06	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,3315	2531,93	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,3315	942,45	312
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,4505	1755,85	791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,4505	818,38	369
		Итого эксплуатация машин:				**3122,13**	**15611**
23. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00155	10500,55	16
23. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,0053	43144,80	229
23.10	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,008	349084,80	2793
23.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0015	197175,18	296
		Итого материалов:				**666,68**	**3333**
		НР первого уровня	%	62,1		9867,91	49340
		НР второго уровня	%	4,24		1205.92	6030
		Накладные расходы	%	--		11073,83	55369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2371,80	11859
		Сметная стоимость:				**32019,29**	**160096**
24	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,2109**		**66651,63**	**14057**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	18,243	752,99	13737
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,065379	926,50	61
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**13797**
24. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,453435	10,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,025308	3080,63	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,025308	1097,70	28
24. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,932178	98,83	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,040071	1755,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	0,040071	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**245**
24. 7	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000065	283474,83	19
24. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000127	444671,26	56
		Итого материалов:				**354,68**	**75**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	8403
		НР второго уровня	%	4,24		4515,30	952
		Накладные расходы	%	--		44356,60	9355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8880,66	1873
		Сметная стоимость:				**119888,89**	**25285**
25	**С121-050201-0309 ТС121-050201-0309**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**Т**	**0,2109**		**158862,78**	**33504**
		НР второго уровня	%	4,24		6735,78	1421
		Накладные расходы	%	--		6735,78	1421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13247,88	2794
		Сметная стоимость:				**178846,45**	**37719**
26	**С121-050308-0132 21-050308-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**47,0000**		**551,27**	**25910**
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	1099
		Накладные расходы	%	--		23,37	1099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,97	2161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**620,62**	**29169**
27	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**7,5000**		**57,36**	**430**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	0,22125	905,17	200
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015	818,40	1
		Итого оплата труда:				**26,87**	**201**
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00075	818,38	1
27. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00075	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00075	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00075	818,38	1
27. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,084	46,30	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
27. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000112	273897,54	31
27. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000675	283474,83	191
		Итого материалов:				**29,62**	**222**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	109
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	23
		Накладные расходы	%	--		17,61	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	45
		Сметная стоимость:				**80,97**	**607**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**7,5000**		**106,06**	**795**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,3195	771,93	247
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003	818,37	2
		Итого оплата труда:				**33,21**	**249**
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0015	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0015	818,38	1
28. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0015	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0015	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0015	818,38	1
28. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0975	46,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**12**
28. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00021	347224,83	73
28. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00135	343426,50	464
		Итого материалов:				**71,54**	**537**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	135
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	39
		Накладные расходы	%	--		23,26	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	78
		Сметная стоимость:				**139,66**	**1047**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОРОТ**	**ШТ.**	**20,0000**		**1548,67**	**30973**
		НР второго уровня	%	4,24		65,66	1313
		Накладные расходы	%	--		65,66	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,15	2583
		Сметная стоимость:				**1743,48**	**34870**
		КАЛИТКА					
30	**Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ**	**ШТ.**	**5,0000**		**579,33**	**2897**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,71	3,55	724,87	2573
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,017	818,38	14
		Итого оплата труда:				**517,44**	**2587**
30. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,58	166,06	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,017	1755,85	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,017	818,38	14
		Итого эксплуатация машин:				**25,23**	**126**
30. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	197175,18	197
		Итого материалов:				**39,44**	**197**
		НР первого уровня	%	62,1		321,33	1607
		НР второго уровня	%	4,24		38,19	191
		Накладные расходы	%	--		359,52	1798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,11	376
		Сметная стоимость:				**1013,95**	**5070**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0750**		**66651,63**	**4999**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	6,487	752,99	4885
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,02325	926,50	22
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**4907**
31. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,16125	10,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,009	3080,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009	1097,70	10
31. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,3315	98,83	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01425	1755,85	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01425	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**87**
31. 7	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000023	283474,83	7
31. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000045	444671,26	20
		Итого материалов:				**354,68**	**27**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	2988
		НР второго уровня	%	4,24		4515,30	339
		Накладные расходы	%	--		44356,60	3327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8880,66	666
		Сметная стоимость:				**119888,89**	**8992**
32	**С121-050201-0309 ТС121-050201-0309**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 32 ММ Х 3 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**Т**	**0,0750**		**158862,78**	**11915**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6735,78	505
		Накладные расходы	%	--		6735,78	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13247,88	994
		Сметная стоимость:				**178846,45**	**13413**
33	**С121-050308-0132 21-050308-0132 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**13,0000**		**551,27**	**7167**
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	304
		Накладные расходы	%	--		23,37	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,97	598
		Сметная стоимость:				**620,62**	**8068**
34	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**4,0000**		**57,36**	**229**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	0,118	905,17	107
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	818,37	1
		Итого оплата труда:				**26,87**	**107**
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	818,38	0
34. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0004	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,0004	818,38	0
34. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0448	46,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00006	273897,54	16
34. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00036	283474,83	102
		Итого материалов:				**29,62**	**118**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	58
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	12
		Накладные расходы	%	--		17,61	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	24
		Сметная стоимость:				**80,97**	**324**
35	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**4,0000**		**106,06**	**424**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,1704	771,93	132
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0016	818,37	1
		Итого оплата труда:				**33,21**	**133**
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0008	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0008	818,38	1
35. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0008	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0008	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0008	818,38	1
35. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,052	46,30	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**7**
35. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000112	347224,83	39

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00072	343426,50	247
		Итого материалов:				**71,54**	**286**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	72
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	21
		Накладные расходы	%	--		23,26	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	41
		Сметная стоимость:				**139,66**	**559**
36	**С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТКИ**	**ШТ.**	**10,0000**		**1548,67**	**15487**
		НР второго уровня	%	4,24		65,66	657
		Накладные расходы	%	--		65,66	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,15	1291
		Сметная стоимость:				**1743,48**	**17435**
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК					
37	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**0,5600**		**1856,79**	**1040**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	1,568	663,14	1040
		Итого оплата труда:				**1856,79**	**1040**
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	615
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	70
		Накладные расходы	%	--		1222,62	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,35	138
		Сметная стоимость:				**3325,77**	**1862**
38	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5600**		**22050,29**	**12348**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	2,744	724,87	1989
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,11032	828,87	91
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**2080**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001512	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001512	818,38	1
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,163296	37,36	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,098616	3552,10	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,098616	818,38	81
38. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,004144	3080,63	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,004144	1097,70	5
38. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,004816	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,006048	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,006048	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**687,75**	**385**
38. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5712	16227,47	9269
38.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,42672	66,30	28
38.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00392	26031,20	102
38.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000459	17400,00	8
38.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,168	196,54	33

1	2	3	4	5	6	7	8
38.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,042	6598,38	277
38.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,002374	93,00	0
38.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,36456	702,64	256
		Итого материалов:				**17810,68**	**9974**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	1009
		НР второго уровня	%	4,24		1011,33	566
		Накладные расходы	%	--		2813,18	1575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1989,08	1114
		Сметная стоимость:				**26852,55**	**15037**
39	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,2750**		**73038,15**	**20085**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	23,788	752,99	17912
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,08525	926,50	79
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**17991**
39. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,59125	10,79	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,033	3080,63	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,033	1097,70	36
39. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	1,216	98,83	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,05225	1755,85	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,05225	818,38	43
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**320**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00825	66,30	1
39. 8	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005142	2742,28	14
39. 9	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	43438,52	12
39.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,0044	381819,66	1680
39.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00275	196,54	1
39.12	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1774323,66	49
39.13	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	283474,83	24
39.14	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	444671,26	73
		Итого материалов:				**6741,20**	**1854**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	10956
		НР второго уровня	%	4,24		4786.09	1316
		Накладные расходы	%	--		44627,39	12273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9413,24	2589
		Сметная стоимость:				**127078,78**	**34947**
40	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**44,0000**		**1140,34**	**50175**
		НР второго уровня	%	4,24		48,35	2127
		Накладные расходы	%	--		48,35	2127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,10	4184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1283,79**	**56487**
41	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**10,4600**		**57,36**	**600**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	0,30857	905,17	279
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002092	818,40	2
		Итого оплата труда:				**26,87**	**281**
41. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001046	3362,02	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001046	818,38	1
41. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001046	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001046	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001046	818,38	1
41. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,117152	46,30	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**11**
41. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000157	273897,54	43
41. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000941	283474,83	267
		Итого материалов:				**29,62**	**310**
		НР первого уровня	%	54,2		14.56	152
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	32
		Накладные расходы	%	--		17,61	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	63
		Сметная стоимость:				**80,97**	**847**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**10,4600**		**106,06**	**1109**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,445596	771,93	344
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004184	818,38	3
		Итого оплата труда:				**33,21**	**347**
42. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002092	3362,02	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002092	818,38	2
42. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002092	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002092	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002092	818,38	2
42. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,13598	46,30	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**17**
42. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000293	347224,83	102
42. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001883	343426,50	647
		Итого материалов:				**71,54**	**748**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	188
		НР второго уровня	%	4,24		5,26	55
		Накладные расходы	%	--		23,26	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	108
		Сметная стоимость:				**139,66**	**1461**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 ПРИМ. в ценах I квартала 2017 года**	**ЗНАК "ЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА", РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002**	**ШТ.**	**20,0000**		**5738,68**	**114774**
		НР второго уровня	%	4,24		243,32	4866
		Накладные расходы	%	--		243,32	4866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,56	9571
		Сметная стоимость:				**6460,56**	**129211**
		ЩИТ С ПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ					
44	**Е11-100114-0101 11-100114-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ПОД ЩИТ ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ ДО 1,5 М. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,7250**		**33547,41**	**24322**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	15,8	11,455	681,48	7806
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,57	0,41325	870,62	360
		Итого оплата труда:				**11263,64**	**8166**
44. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07	0,05075	478,19	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,16	0,116	85,01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,24	0,174	2531,93	441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,174	942,45	164
44. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,23925	1755,85	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,23925	818,38	196
		Итого эксплуатация машин:				**1234,17**	**895**
44. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0072	0,00522	205870,68	1075

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 8	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,19	0,13775	13334,63	1837
44. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1	0,725	196,54	142
44.10	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,002	0,00145	75443,28	109
44.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,8	0,58	14279,15	8282
44.12	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,01	0,00725	575926,68	4175
		Итого материалов:				**21545,86**	**15621**
		НР первого уровня	%	59,8		6735,66	4883
		НР второго уровня	%	4,24		1708,00	1238
		Накладные расходы	%	--		8443,66	6122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3359,29	2435
		Сметная стоимость:				**45350,36**	**32879**
45	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**ЩИТ ПОЖАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**	**ШТ**	**5,0000**		**21413,31**	**107067**
		НР второго уровня	%	4,24		907,92	4540
		Накладные расходы	%	--		907,92	4540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1785,70	8928
		Сметная стоимость:				**24106,94**	**120535**
46	**С123-080305-0203 23-080305-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**ШТ.**	**10,0000**		**9662,00**	**96620**
		НР второго уровня	%	4,24		409.67	4097
		Накладные расходы	%	--		409,67	4097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		805,73	8057
		Сметная стоимость:				**10877,40**	**108774**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**ШТ.**	**10,0000**		**6106,87**	**61069**
		НР второго уровня	%	4,24		258,93	2589
		Накладные расходы	%	--		258,93	2589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,26	5093
		Сметная стоимость:				**6875,07**	**68751**
48	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**ЛОПАТА СОВКОВАЯ**	**ШТ**	**5,0000**		**1213,71**	**6069**
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	257
		Накладные расходы	%	--		51,46	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,21	506
		Сметная стоимость:				**1366,39**	**6832**
49	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ**	**ШТ**	**5,0000**		**1213,71**	**6069**
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	257
		Накладные расходы	%	--		51,46	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,21	506
		Сметная стоимость:				**1366,39**	**6832**
50	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**БАГОР**	**ШТ**	**5,0000**		**1387,10**	**6935**
		НР второго уровня	%	4,24		58,81	294
		Накладные расходы	%	--		58,81	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,67	578
		Сметная стоимость:				**1561,58**	**7808**
51	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**ЛОМ**	**ШТ**	**5,0000**		**1040,32**	**5202**
		НР второго уровня	%	4,24		44,11	221
		Накладные расходы	%	--		44,11	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,75	434
		Сметная стоимость:				**1171,19**	**5856**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С121-130805-0202 21-130805-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОПИТАННЫЙ /КОШМА/**	**100 М2**	**0,2000**		**93821,82**	**18764**
		НР второго уровня	%	4,24		3978,05	796
		Накладные расходы	%	--		3978,05	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7823,99	1565
		Сметная стоимость:				**105623,85**	**21125**
		ЯЩИК С ПЕСКОМ					
53	**ПРАЙС ТПРАЙС**	**ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА**	**ШТ**	**5,0000**		**20806,46**	**104032**
		НР второго уровня	%	4,24		882,19	4411
		Накладные расходы	%	--		882,19	4411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1735,09	8675
		Сметная стоимость:				**23423,74**	**117119**
54	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-93**	**М3**	**2,5000**		**2512,63**	**6282**
		НР второго уровня	%	4,24		106,54	266
		Накладные расходы	%	--		106,54	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,53	524
		Сметная стоимость:				**2828,70**	**7072**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16616232**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**128306**
		Накладные расходы -	Тенге				**5440**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10700**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**144446**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**157689**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**157689**
		Накладные расходы -	Тенге				**6686**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13150**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				177525
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12792435
	Материалы -		Тенге				1398616
	Всего заработная плата -		Тенге				4310187
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3001637
	Местные материалы -		Тенге				2976282
		Накладные расходы -	Тенге				3273437
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2619952
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				653485
		Сметная прибыль -	Тенге				1285270
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17351142
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5364
		Сметная заработная плата -	Тенге				4310187
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				282366
	Материалы -		Тенге				3092
	Всего заработная плата -		Тенге				111607
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				153527
		Накладные расходы -	Тенге				82823
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				67969
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14854
		Сметная прибыль -	Тенге				29215
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				394404
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
		Сметная заработная плата -	Тенге				111607
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3255436
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3255436
		Накладные расходы -	Тенге				138030
		Сметная прибыль -	Тенге				271477
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3664944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21732461
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5510
		Сметная заработная плата -	Тенге				4421794
		РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ I-ПОДЪЕМА- смета 2-1-2 (30)					
		ПОЛЫ					
55	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**8,2200**		**639,07**	**5253**

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,12	712,65	798
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,144672	818,38	118
		Итого оплата труда:				**111,47**	**916**
55. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,054252	3362,02	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,054252	818,38	44
55. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,014796	2481,04	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	818,38	12
55. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,075624	1847,31	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,075624	818,38	62
55. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,152892	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**361**
55. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	0,83844	4879,71	4091
55. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,036168	93,00	3
		Итого материалов:				**498,14**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	558
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	246
		Накладные расходы	%	--		97,86	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	485
		Сметная стоимость:				**795,88**	**6542**
56	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4110**		**20604,08**	**8468**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,504	694,31	1044
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1044**
56. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19728	11,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
56. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,41922	16227,47	6803
56. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000411	14373,62	6
56. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,822	729,15	599
56. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14385	93,00	13
		Итого материалов:				**18057,24**	**7422**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	636
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	386
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	759
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**10250**
57	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**759,21**	**6241**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	3,42	957,73	3275
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,080556	781,17	63
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3338**
57. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4932	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,66171	478,19	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032058	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	724,87	23

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,048498	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0059	0,048498	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**452**
57. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,028441	58564,32	1666
57. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001151	31967,82	37
57. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0411	84,66	3
57.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,018988	20254,14	385
57.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007809	54217,08	423
		Итого материалов:				**305,82**	**2514**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2033
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	351
		Накладные расходы	%	--		289,97	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	690
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**9314**
58	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**410,24**	**3372**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,063	957,73	1976
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,046032	779,97	36
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2012**
58. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3699	12,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,302496	478,19	145

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,018906	1370,19	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,018906	724,87	14
58. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027126	1755,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027126	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**223**
58. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012412	58564,32	727
58. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000493	31967,82	16
58. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008713	20254,14	176
58.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004685	54217,08	254
		Итого материалов:				**142,72**	**1173**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1225
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	195
		Накладные расходы	%	--		172,77	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	383
		Сметная стоимость:				**629,65**	**5176**
59	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0085**		**376204,06**	**3186**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	135
		Накладные расходы	%	--		15951,05	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	266
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**3587**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**636,60**	**5233**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,009	663,14	1995
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2071**
60. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,38634	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**148**
60. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,167688	18268,75	3063
60. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**375,94**	**3090**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1261
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	275
		Накладные расходы	%	--		186,91	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	542
		Сметная стоимость:				**889,40**	**7311**
61	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**1190,87**	**9789**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,434016	663,14	288
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого оплата труда:				**53,28**	**438**
61. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,288	11,79	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,207144	1370,19	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**311**
61. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,503064	18268,75	9190
		Итого материалов:				**1118,05**	**9190**
		НР первого уровня	%	60,9		32.45	267
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	426
		Накладные расходы	%	--		84,32	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	839
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**11321**
62	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**570,69**	**4691**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,356	2,926	675,36	1976
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**249,63**	**2052**
62. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,745554	11,79	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**152**
62. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,167688	15124,21	2536
62. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**311,79**	**2563**
		НР первого уровня	%	60,9		152,03	1250
		НР второго уровня	%	4,24		30.64	252
		Накладные расходы	%	--		182,67	1502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,27	495
		Сметная стоимость:				**813,63**	**6688**
63	**Е11-110101-2703 ТЕ11-110101-2703**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,2200**		**2839,89**	**23344**
		НР второго уровня	%	4,24		120,41	990
		Накладные расходы	%	--		120,41	990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,82	1947
		Сметная стоимость:				**3197,13**	**26280**
64	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**10,0000**		**439,76**	**4398**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	2,36	809,22	1910
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого оплата труда:				**191,47**	**1915**
64. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0.006	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**11**
64. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016	14467,33	231
64. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,1	222,36	2246
		Итого материалов:				**247,73**	**2477**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	1166
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	236
		Накладные расходы	%	--		140,19	1402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	464
		Сметная стоимость:				**626,35**	**6264**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
65	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**246,07**	**2023**

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	2,45	771,93	1891
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого оплата труда:				**230,83**	**1897**
65. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009042	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**12**
65. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,004932	17462,95	86
65. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,060828	547,44	33
		Итого материалов:				**14,53**	**119**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	1040
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	130
		Накладные расходы	%	--		142,29	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	255
		Сметная стоимость:				**419,43**	**3448**
66	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**1266,90**	**10414**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	3,699	830,61	3072
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,179196	727,01	130
		Итого оплата труда:				**389,62**	**3203**
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00411	3362,02	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00411	818,38	3
66. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,16029	777,08	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,16029	724,87	116
66. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,014796	1370,19	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	724,87	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**159**
66. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	92,968	77,20	7177
66. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,060828	93,00	6
		Итого материалов:				**873,82**	**7183**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	1755
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	516
		Накладные расходы	%	--		276,28	2271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	1015
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**13700**
67	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**200,26**	**1646**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	1,266	762,15	965
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00822	809,03	7
		Итого оплата труда:				**118,18**	**971**
67. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000822	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000822	724,87	1
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007398	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007398	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**14**
67. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,009042	84,66	1
67. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,027126	162,18	4
67. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,004685	133266,73	624

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,4521	83,36	38
		Итого материалов:				**81,18**	**667**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	532
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	92
		Накладные расходы	%	--		76,00	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	182
		Сметная стоимость:				**298,36**	**2453**
68	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**744,78**	**17733**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	13,476	771,93	10403
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	1,031	724,87	747
		Итого оплата труда:				**468,30**	**11150**
68. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	0,97621	876,15	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,97621	724,87	708
68. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,054763	1370,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,054763	724,87	40
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**930**
68. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,009524	17462,95	166
68. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,33334	17223,25	5741
68. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,628584	775,03	487
68. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,016667	314,02	5
		Итого материалов:				**268,79**	**6400**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	6110

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	1011
		Накладные расходы	%	--		299,09	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	1988
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**26843**
69	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**1054,95**	**25118**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	8,81	781,10	6881
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,445247	726,87	324
		Итого оплата труда:				**302,60**	**7205**
69. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009524	3362,02	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009524	818,38	8
69. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,397627	777,08	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,397627	724,87	288
69. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,038096	1370,19	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,038096	724,87	28
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**393**
69. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	230,957	77,20	17830
69. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,150003	93,00	14
		Итого материалов:				**749,43**	**17844**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	3948
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	1232
		Накладные расходы	%	--		217,59	5181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	2424
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**32723**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**180,76**	**4304**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	3,286	762,15	2504
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,021429	807,99	17
		Итого оплата труда:				**105,90**	**2522**
70. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002381	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002381	724,87	2
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,019048	1755,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019048	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**37**
70. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,02381	84,66	2
70. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,07143	162,18	12
70. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,012381	133266,73	1650
70. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,19	83,36	99
		Итого материалов:				**74,04**	**1763**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	1382
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	241
		Накладные расходы	%	--		68,16	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	474
		Сметная стоимость:				**268,83**	**6401**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**2200,87**	**10784**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	8,771	790,27	6931
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**7005**
71. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,10094	1370,19	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**138**
71. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0049	17462,95	86
71. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,2107	17223,25	3629
		Итого материалов:				**758,06**	**3715**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	3839
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	620
		Накладные расходы	%	--		909,91	4459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	1219
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**16462**
72	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**1725,56**	**8455**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	2,23	809,22	1805
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,16317	727,40	119
		Итого оплата труда:				**392,58**	**1924**
72. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00441	3362,02	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00441	818,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,14504	777,08	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,14504	724,87	105
72. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,01372	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01372	724,87	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**146**
72. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	84,182	77,20	6499
72. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,05488	93,00	5
		Итого материалов:				**1327,34**	**6504**
		НР первого уровня	%	54,8		215.13	1054
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	403
		Накладные расходы	%	--		297,42	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	793
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**10706**
73	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**180,76**	**886**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,6762	762,15	515
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00441	807,98	4
		Итого оплата труда:				**105,90**	**519**
73. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00049	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00049	724,87	0
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00392	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00392	818.38	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0049	84,66	0
73. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0147	162,18	2
73. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,002548	133266,73	340
73. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,245	83,36	20
		Итого материалов:				**74,04**	**363**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	284
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	50
		Накладные расходы	%	--		68,16	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	98
		Сметная стоимость:				**268,83**	**1317**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
74	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,1300**		**7343,53**	**955**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,1105	694,31	77
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0702	836,76	59
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**135**
74. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0598	1847,31	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0598	818,38	49
74. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1196	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0104	3342,82	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0104	942,45	10
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**147**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1495	4879,71	730
74. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0195	93,00	2
		Итого материалов:				**5625,62**	**731**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	69
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	43
		Накладные расходы	%	--		863,15	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	85
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1152**
75	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5000**		**21291,77**	**10646**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,79	0,895	724,87	649
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,1439	827,89	119
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**768**
75. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	818,38	1
75. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,05355	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,1303	3552,10	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,1303	818.38	107
75. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0049	3080,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0049	1097,70	5
75. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0005	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0215	166,06	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00735	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00735	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**501**
75.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	18451,44	9364
75.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,051	66,30	3
75.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0002	26031,20	5
75.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00005	17400,00	1
75.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01	196,54	2
75.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,015	6598,38	99
75.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000025	200244,36	5
75.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00365	93,00	0
75.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,018	905,42	16
		Итого материалов:				**18992,30**	**9496**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	372
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	467
		Накладные расходы	%	--		1679,21	840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	919

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**12404**
76	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**1,4268**		**639,62**	**913**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	39
		Накладные расходы	%	--		27,12	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	76
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1027**
77	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,9500**		**837,31**	**1633**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,416	706,54	1000
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,073515	754,64	55
		Итого оплата труда:				**541,40**	**1056**
77. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00702	3362,02	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00702	818,38	6
77. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,050115	1370,19	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,050115	724,87	36
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01638	1755,85	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01638	818,38	13
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**121**
77. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,02535	14467,33	367
77. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05967	2308,38	138
77. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,075075	93,00	7
		Итого материалов:				**262,29**	**511**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	643
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		379,19	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	190
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**2562**
78	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**1,9890**		**2185,26**	**4346**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	184
		Накладные расходы	%	--		92,66	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	362
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**4893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**173831**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173831**
Материалы -			Тенге				**87820**
Всего заработная плата -			Тенге				**52140**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27443**
Местные материалы -			Тенге				**4346**
		Накладные расходы -	Тенге				**38042**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**29424**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8618**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16950**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**228823**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**228823**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52140**
		РАЗДЕЛ 3.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД - смета 2-1-3 (40)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
79	**Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7185,3650**		**109,16**	**784320**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00796	57,196	663,14	37929

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01681	120,786	1097,70	132587
		Итого оплата труда:				**23,73**	**170515**
79. 3	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,01681	120,786	6179,45	746391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01681	120,786	1097,70	132587
		Итого эксплуатация машин:				**103,88**	**746391**
		НР первого уровня	%	59,1		14,02	100775
		НР второго уровня	%	4,24		5,22	37528
		Накладные расходы	%	--		19,25	138303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,27	73810
		Сметная стоимость:				**138,68**	**996432**
80	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**229,3171**		**1316,98**	**302005**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	423,778	712,65	302005
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**302005**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	178485
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	20373
		Накладные расходы	%	--		867,17	198858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	40069
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**540932**
81	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**4691,0418**		**18,58**	**87145**
81. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	32,415	942,45	30550
		Итого оплата труда:				**6,51**	**30550**
81. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	32,415	2688,40	87145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	32,415	942,45	30550
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**87145**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	18055
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	4460
		Накладные расходы	%	--		4,80	22515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	8773
		Сметная стоимость:				**25,25**	**118433**
82	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**1429,7204**		**573,36**	**819739**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	1265,303	647,86	819739
		Итого оплата труда:				**573,36**	**819739**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	484466
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	55298
		Накладные расходы	%	--		377,53	539764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	108760
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**1468263**
83	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ**	**М3 ГРУНТА**	**24,0000**		**1316,98**	**31607**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	44,352	712,65	31607
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**31607**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	18680
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	2132
		Накладные расходы	%	--		867,17	20812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	4194
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**56613**
84	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**18,0000**		**573,36**	**10320**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	15,93	647,86	10320
		Итого оплата труда:				**573,36**	**10320**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	6099
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	696
		Накладные расходы	%	--		377,53	6796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	1369
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**18485**
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**1,9750**		**291801,17**	**576307**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	247	487,825	781,10	381040
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	75,524	736,19	55600
		Итого оплата труда:				**221083,67**	**436640**
85. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	67,743	2251,09	152494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	67,743	724,87	49105
85. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,027	2835,32	2912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,027	942,45	968
85. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	39,5	128,85	5090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	4,582	1159,96	5315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	4,582	818,38	3750
85. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2,172	1755,85	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	2,172	818,38	1778
		Итого эксплуатация машин:				**85886,30**	**169625**
85. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,869	215,22	187
85. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	94,8	268,51	25455
		Итого материалов:				**12983,18**	**25642**
		НР первого уровня	%	62,1		137292,96	271154
		НР второго уровня	%	4,24		18193,59	35932
		Накладные расходы	%	--		155486,55	307086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35783,02	70671

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**483070,74**	**954065**
86	**С123-010501-1012 23-010501-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 140Х5,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**449,4500**		**1392,81**	**625998**
		НР второго уровня	%	4,24		59,06	26542
		Накладные расходы	%	--		59,06	26542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,15	52203
		Сметная стоимость:				**1568,01**	**704744**
87	**С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**1545,3000**		**1826,36**	**2822274**
		НР второго уровня	%	4,24		77,44	119664
		Накладные расходы	%	--		77,44	119664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,30	235355
		Сметная стоимость:				**2056,10**	**3177294**
88	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**1489,45**	**2979**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,62	3,24	771,93	2501
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого оплата труда:				**1266,89**	**2534**
88. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1755,85	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	818,38	33
		Итого эксплуатация машин:				**35,12**	**70**
88. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	179492,14	395

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,03	424,32	13
		Итого материалов:				**203,81**	**408**
		НР первого уровня	%	62,1		786,74	1573
		НР второго уровня	%	4,24		96,51	193
		Накладные расходы	%	--		883,25	1767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,82	380
		Сметная стоимость:				**2562,52**	**5125**
89	**С123-041011-0104 23-041011-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВАНТУЗ ФЛАНЦЕВЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ BV-05-60, СЕРИЯ V 200, PN 16, DN 80, ТИПА BELGICAST ГОСТ 12815-80**	**ШТ.**	**2,0000**		**107822,99**	**215646**
		НР второго уровня	%	4,24		4571,69	9143
		Накладные расходы	%	--		4571,69	9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8991,57	17983
		Сметная стоимость:				**121386,26**	**242773**
90	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**4,0000**		**1332,00**	**5328**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	226
		Накладные расходы	%	--		56,48	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	444
		Сметная стоимость:				**1499,55**	**5998**
91	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**7,0000**		**828,41**	**5799**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,414	2,898	771,93	2237
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,582	726,25	1149
		Итого оплата труда:				**483,71**	**3386**

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,568	2251,09	3530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,568	724,87	1137
91. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,007	2835,32	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	942,45	7
91. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,007	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**508,84**	**3562**
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	2103
		НР второго уровня	%	4,24		47,86	335
		Накладные расходы	%	--		348,25	2438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,13	659
		Сметная стоимость:				**1270,79**	**8896**
92	**С123-020302-8008 23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**4,0000**		**633,70**	**2535**
		НР второго уровня	%	4,24		26,87	107
		Накладные расходы	%	--		26,87	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,85	211
		Сметная стоимость:				**713,41**	**2854**
93	**С123-020302-5932 23-020302-5932 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 160X110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**3895,43**	**3895**
		НР второго уровня	%	4,24		165,17	165
		Накладные расходы	%	--		165,17	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,85	325
		Сметная стоимость:				**4385,44**	**4385**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**С123-020302-5934 23-020302-5934 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 160X140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**4099,95**	**4100**
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	174
		Накладные расходы	%	--		173,84	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,90	342
		Сметная стоимость:				**4615,69**	**4616**
95	**С123-020302-5957 23-020302-5957 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 315X160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**26781,49**	**26781**
		НР второго уровня	%	4,24		1135,54	1136
		Накладные расходы	%	--		1135,54	1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2233,36	2233
		Сметная стоимость:				**30150,39**	**30150**
96	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**5,0000**		**1220,86**	**6104**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,611	3,055	771,93	2358
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,665	726,09	1209
		Итого оплата труда:				**713,44**	**3567**
96. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,65	2251,09	3714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	1,65	724,87	1196
96. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,005	2835,32	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,005	942,45	5
96. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01	1755,85	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**749,21**	**3746**
		НР первого уровня	%	62,1		443,04	2215
		НР второго уровня	%	4,24		70,55	353
		Накладные расходы	%	--		513,59	2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,76	694
		Сметная стоимость:				**1873,20**	**9366**
97	**С123-020302-3313 23-020302-3313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X160X160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**6713,78**	**13428**
		НР второго уровня	%	4,24		284,66	569
		Накладные расходы	%	--		284,66	569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,88	1120
		Сметная стоимость:				**7558,32**	**15117**
98	**С123-020302-4731 23-020302-4731 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160X75X160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**9291,40**	**18583**
		НР второго уровня	%	4,24		393,96	788
		Накладные расходы	%	--		393,96	788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		774,83	1550
		Сметная стоимость:				**10460,18**	**20920**
99	**С123-020302-4776 23-020302-4776 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315X110X315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**29610,82**	**29611**
		НР второго уровня	%	4,24		1255,50	1255
		Накладные расходы	%	--		1255,50	1255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,31	2469

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**33335,62**	**33336**
100	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3**	**КМ КАБЕЛЯ**	**1,9450**		**17611,01**	**34253**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	12,253	855,67	10485
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	5,275	954,33	5034
		Итого оплата труда:				**7978,87**	**15519**
100. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	2,567	5906,46	15164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	2,567	1097,70	2818
100. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,707	2635,77	7136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	2,707	818,38	2215
100. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,707	542,22	1468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**23768**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	6642
		НР второго уровня	%	4,24		891,50	1734
		Накладные расходы	%	--		4306,46	8376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,40	3410
		Сметная стоимость:				**23670,87**	**46040**
101	**С121-050307-9902 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78**	**Т**	**0,0389**		**518768,76**	**20180**
		НР второго уровня	%	4,24		21995,80	856

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21995,80	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43261,16	1683
		Сметная стоимость:				**584025,72**	**22719**
102	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**680512,43**	**544**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	0,3008	880,72	265
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,085872	934,65	80
		Итого оплата труда:				**431476,51**	**345**
102. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	0,055712	3063,81	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	0,055712	942,45	53
102. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00132	3739,01	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00132	1097,70	1
102. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,00968	3858,47	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,00968	1097,70	11
102. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,0264	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,024	128,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,00624	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,018816	1159,96	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,018816	818,38	15

1	2	3	4	5	6	7	8
102.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000344	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000344	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**300197,26**	**240**
102.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,04	364,91	15
102.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00016	24435,92	4
102.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000104	200244,36	21
		Итого материалов:				**49164,45**	**39**
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	214
		НР второго уровня	%	4,24		40214,68	32
		Накладные расходы	%	--		308161,59	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79093,92	63
		Сметная стоимость:				**1067767,95**	**854**
103	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**0,8000**		**5445,25**	**4356**
		НР второго уровня	%	4,24		230,88	185
		Накладные расходы	%	--		230,88	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,09	363
		Сметная стоимость:				**6130,22**	**4904**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-2 ШТ.					

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**2,9700**		**24968,32**	**74156**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	8,86	26,314	743,82	19573
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	6,587	994,69	6552
		Итого оплата труда:				**8796,46**	**26125**
104. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,07425	3362,02	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.025	0.07425	818,38	61
104. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,158	3080,63	12809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4.158	1097.70	4564
104. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,09504	190,98	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,04752	1159,96	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,04752	818,38	39
104. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,308	1755,85	4052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,308	818,38	1889
		Итого эксплуатация машин:				**5785,90**	**17184**
104. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,39501	16227,47	6410
104. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0297	14467,33	430

1	2	3	4	5	6	7	8
104.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01188	24435,92	290
104.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000327	17400,00	6
104.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2376	196,54	47
104.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000921	93,00	0
104.14	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3564	905,42	323
104.15	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,19008	157268,52	29894
		Итого материалов:				**12592,17**	**37399**
		НР первого уровня	%	62,1		5462,60	16224
		НР второго уровня	%	4,24		1290,27	3832
		Накладные расходы	%	--		6752,87	20056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2537,70	7537
		Сметная стоимость:				**34258,88**	**101749**
105	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15**	**ШТ.**	**2,0000**		**15946,81**	**31894**
		НР второго уровня	%	4,24		676,14	1352
		Накладные расходы	%	--		676,14	1352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,84	2660
		Сметная стоимость:				**17952,79**	**35906**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**ШТ.**	**6,0000**		**12274,82**	**73649**
		НР второго уровня	%	4,24		520,45	3123
		Накладные расходы	%	--		520,45	3123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,62	6142
		Сметная стоимость:				**13818,89**	**82913**
107	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**ШТ.**	**2,0000**		**15402,41**	**30805**
		НР второго уровня	%	4,24		653.06	1306
		Накладные расходы	%	--		653,06	1306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1284,44	2569
		Сметная стоимость:				**17339,91**	**34680**
108	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6**	**ШТ.**	**2,0000**		**2708,80**	**5418**
		НР второго уровня	%	4,24		114,85	230
		Накладные расходы	%	--		114,85	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,89	452
		Сметная стоимость:				**3049,55**	**6099**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**ШТ**	**2,0000**		**8295,92**	**16592**
		НР второго уровня	%	4,24		351,75	703
		Накладные расходы	%	--		351,75	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,81	1384
		Сметная стоимость:				**9339,48**	**18679**
110	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**24,7143**		**720,94**	**17818**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	5,239	809,22	4240
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,049429	818,38	40
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4280**
110. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,481929	478,19	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,049429	1755,85	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,049429	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**317**
110. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	59,314	212,16	12584
110. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003954	94311,94	373
110. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005931	51147,90	303
		Итого материалов:				**536,55**	**13260**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2174

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	848
		Накладные расходы	%	--		122,28	3022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1667
		Сметная стоимость:				**910,68**	**22507**
111	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**9,4286**		**955,71**	**9011**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,361	3,404	675,36	2299
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,267771	791,05	212
		Итого оплата труда:				**266,27**	**2511**
111. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,113143	3362,02	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,113143	818,38	93
111. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,373371	11,79	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,076371	1847,31	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,076371	818,38	63
111. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,078257	1370,19	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,078257	724,87	57
		Итого эксплуатация машин:				**67,15**	**633**
111. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,288514	2512,63	725
111. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,288514	18451,44	5324
111. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,33	93,00	31
		Итого материалов:				**644,76**	**6079**
		НР первого уровня	%	60,9		162,16	1529
		НР второго уровня	%	4,24		47,40	447
		Накладные расходы	%	--		209,56	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,22	879
		Сметная стоимость:				**1258,48**	**11866**
112	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1501**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**9,4286**		**1453,55**	**13705**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=675,36)	чел-ч	0,1456	1,373	675,36	927
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0266	0,2508	724,87	182
		Итого оплата труда:				**117,61**	**1109**
112. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1134	1,069	11,79	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	0,2508	1370,19	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	0,2508	724,87	182
		Итого эксплуатация машин:				**37,78**	**356**
112. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,6732	18451,44	12422
		Итого материалов:				**1317,43**	**12422**
		НР первого уровня	%	60,9		71,63	675
		НР второго уровня	%	4,24		64,67	610
		Накладные расходы	%	--		136,29	1285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,19	1199
		Сметная стоимость:				**1717,03**	**16189**
113	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**2,6714**		**547,44**	**1462**
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	62
		Накладные расходы	%	--		23,21	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	122
		Сметная стоимость:				**616,30**	**1646**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0008**		**1870234,18**	**1496**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	203	0,1624	799,44	130
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,295	0,013036	1093,42	14
		Итого оплата труда:				**180103,99**	**144**
114. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,0002	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0002	818,38	0
114. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,55	0,01244	3858,47	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,55	0,01244	1097,70	14
114. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	49,53	0,039624	811,44	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4953	0,0003962	1098,00	0
114. 6	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	34,06	0,027248	38,81	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**102352,21**	**82**
114. 7	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	0,696	266,81	186
114. 8	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	3,512	250,77	881
114. 9	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,0648	2778,53	180
114.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000248	6598,38	2
114.11	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000091	365439,27	33

1	2	3	4	5	6	7	8
114.12	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0002	14279,15	3
114.13	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00096	211,97	0
		Итого материалов:				**1605595,66**	**1284**
		НР первого уровня	%	62,1		111844,58	89
		НР второго уровня	%	4,24		84040,14	67
		Накладные расходы	%	--		195884,72	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165289,51	132
		Сметная стоимость:				**2231408,41**	**1785**
		КОЛОДЦЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-12 ШТ.					
115	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,4800**		**26775,37**	**12852**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	3,142	706,54	2220
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1728	818,38	141
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**2361**
115. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,1728	3552,10	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1728	818,38	141
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**614**
115. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1152	12908,77	1487
115. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,192	43144,80	8284
115. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,001104	205870,68	227

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,2208	93,00	21
		Итого материалов:				**20872,31**	**10019**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	1199
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	596
		Накладные расходы	%	--		3740,04	1795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	1172
		Сметная стоимость:				32956,64	15819
116	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**12,0000**		**10020,09**	**120241**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	5098
		Накладные расходы	%	--		424,85	5098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	10027
		Сметная стоимость:				11280,54	135366
117	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,2050**		**299948,04**	**61477**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	2607
		Накладные расходы	%	--		12717,80	2607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	5127
		Сметная стоимость:				337679,10	69211
118	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,2050**		**15190,00**	**3113**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	132
		Накладные расходы	%	--		644,06	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	260
		Сметная стоимость:				17100,78	3505
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 2000 ММ.-2 ШТ.					

67

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,0800**		**26775,37**	**2142**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	0,5236	706,54	370
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0288	818,38	24
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**394**
119. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0288	3552,10	102
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0288	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**102**
119. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0192	12908,77	248
119. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,032	43144,80	1381
119. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000184	205870,68	38
119. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0368	93,00	3
		Итого материалов:				**20872,31**	**1670**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	200
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	99
		Накладные расходы	%	--		3740,04	299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	195
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**2637**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**10020,09**	**20040**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	850
		Накладные расходы	%	--		424,85	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	1671
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**22561**
121	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,0342**		**299948,04**	**10246**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	434
		Накладные расходы	%	--		12717,80	434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	854
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**11535**
122	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0342**		**15190,00**	**519**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	22
		Накладные расходы	%	--		644,06	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	43
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**584**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6960475**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**34253**
Всего заработная плата -			Тенге				**15519**
Накладные расходы -			Тенге				**8376**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**6642**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1734**
Сметная прибыль -			Тенге				**3410**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**46040**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15519**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2938049**
		Материалы -	Тенге				**108222**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1848134**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**21643**
		Местные материалы -	Тенге				**158357**
		Накладные расходы -	Тенге				**1277374**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1105910**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**171464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**337234**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4552658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2584**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1848134**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**75356**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**75356**
		Накладные расходы -	Тенге				**3195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6284**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**84835**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3912817**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3912817**
		Накладные расходы -	Тенге				**165903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**326298**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4405018**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9088550**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2601**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1863652**
		РАЗДЕЛ 4.УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО смета 2-1-6 (70)					
123	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7,5000**		**142,00**	**1065**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,0444	663,14	29
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,18735	942,45	177
		Итого оплата труда:				**27,47**	**206**
123. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,18735	5527,33	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,18735	942,45	177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**1036**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	122
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	50
		Накладные расходы	%	--		22,94	172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	99
		Сметная стоимость:				**178,14**	**1336**
124	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,5000**		**1316,98**	**1975**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2,772	712,65	1975
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1975**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1168
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	133
		Накладные расходы	%	--		867,17	1301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	262
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**3538**
125	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**2,5000**		**573,36**	**1433**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	2,212	647,86	1433
		Итого оплата труда:				**573,36**	**1433**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	847
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	97
		Накладные расходы	%	--		377,53	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	190
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**2567**
126	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,4000**		**19744,36**	**7898**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	0,54	663,14	358
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	818,38	59
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**417**

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
126. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3552,10	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	818,38	59
126. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**259**
126. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	16227,47	6621
126. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660
126. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**7281**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	202
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	343
		Накладные расходы	%	--		1364,77	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	675
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**9119**
127	**Е11-070201-0202 11-070201-0202 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТАНОВКА**	**М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**0,8000**		**5397,19**	**4318**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	2,998	2,398	771,93	1851
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,069	0,8548	912,89	780
		Итого оплата труда:				**3289,67**	**2632**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,108	4032,93	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,108	1097,70	119
127. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	0,408	2835,32	1157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,408	942,45	385
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,3388	1755,85	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,3388	818,38	277
		Итого эксплуатация машин:				**2734,06**	**2187**
127. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,0136	14467,33	197
127. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0004	205870,68	82
		Итого материалов:				**348,88**	**279**
		НР первого уровня	%	62,1		2042,88	1634
		НР второго уровня	%	4,24		315,46	252
		Накладные расходы	%	--		2358,34	1887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,44	496
		Сметная стоимость:				**8375,97**	**6701**
128	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**ШТ.**	**2,0000**		**17632,32**	**35265**
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	1495
		Накладные расходы	%	--		747,61	1495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,39	2941
		Сметная стоимость:				**19850,32**	**39701**
129	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,2000**		**20401,28**	**4080**

1	2	3	4	5	6	7	8
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,612	743,82	455
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,04574	837,07	38
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**494**
129. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3362,02	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	818,38	0
129. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,03642	37,36	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0376	3552,10	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0376	818,38	31
129. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00306	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00306	1097,70	3
129. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0016	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00454	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00454	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**154**
129. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	16227,47	3310
129.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00014	24435,92	3
129.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00172	26031,20	45
129.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000052	17400,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
129.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0001	381819,66	38
129.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,086	196,54	17
129.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000154	93,00	0
129.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,08	702,64	56
		Итого материалов:				**17354,07**	**3471**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	239
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	183
		Накладные расходы	%	--		2112,51	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	360
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**4863**
130	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**25,0000**		**720,94**	**18024**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	5,3	809,22	4289
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,05	818,38	41
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4330**
130. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4875	478,19	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,05	1755,85	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05	818,38	41
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**321**
130. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	60	212,16	12730

1	2	3	4	5	6	7	8
130. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004	94311,94	377
130. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006	51147,90	307
		Итого материалов:				**536,55**	**13414**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2200
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	857
		Накладные расходы	%	--		122,28	3057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1686
		Сметная стоимость:				**910,68**	**22767**
131	**Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК**	**М3 ИЗОЛИРУ ЮЩЕГО СЛОЯ**	**5,0000**		**5698,92**	**28495**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	6,93	34,65	663,14	22978
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,9	818,38	2373
		Итого оплата труда:				**5070,22**	**25351**
131. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	2,9	1847,31	5357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	2,9	818,38	2373
131. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	5,8	11,48	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1084,76**	**5424**
131. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	1	93,00	93
		Итого материалов:				**18,60**	**93**
		НР первого уровня	%	50,8		2575,67	12878
		НР второго уровня	%	4,24		350,84	1754
		Накладные расходы	%	--		2926,51	14633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,03	3450
		Сметная стоимость:				**9315,47**	**46577**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,0835**		**19853,27**	**1658**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	22,5	1,879	712,65	1339
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03006	818,38	25
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**1363**
132. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,019205	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,027555	85,01	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,03006	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,03006	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**662,64**	**55**
132. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000259	205870,68	53
132. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,2505	196,54	49
132. 8	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000215	75443,28	16
132. 9	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000251	575926,68	145
		Итого материалов:				**3156,00**	**264**
		НР первого уровня	%	59,8		9764,89	815
		НР второго уровня	%	4,24		1255,81	105
		Накладные расходы	%	--		11020,70	920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,92	206
		Сметная стоимость:				**33343,88**	**2784**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**С121-070201-0207 21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,0835**		**38142,68**	**3185**
		НР второго уровня	%	4,24		1617,25	135
		Накладные расходы	%	--		1617,25	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3180,79	266
		Сметная стоимость:				**42940,72**	**3586**
134	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**0,2250**		**342,31**	**77**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,363	0,081675	734,04	60
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,00126	818,41	1
		Итого оплата труда:				**271,04**	**61**
134. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,00081	15,52	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00126	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00126	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**9,89**	**2**
134. 5	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000315	31495,34	10
134. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,00495	346,48	2
134. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,016313	196,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**65,97**	**15**
		НР первого уровня	%	59,8		162,08	36
		НР второго уровня	%	4,24		21.39	5
		Накладные расходы	%	--		183,47	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,06	9
		Сметная стоимость:				**567,84**	**128**
135	**С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,2250**		**31495,34**	**7086**
		НР второго уровня	%	4,24		1335,40	300
		Накладные расходы	%	--		1335,40	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,46	591
		Сметная стоимость:				**35457,20**	**7978**
136	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3085**		**6525,77**	**2013**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,88	0,57998	743,82	431
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,003702	911,48	3
		Итого оплата труда:				**1409,32**	**435**
136. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,001234	3080,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,001234	1097,70	1
136. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,002468	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,002468	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**8**
136. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,001555	12136,85	19
136. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	3,023	514,27	1555

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5101,02**	**1574**
		НР первого уровня	%	59,8		842,77	260
		НР второго уровня	%	4,24		312,43	96
		Накладные расходы	%	--		1155,20	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		614,48	190
		Сметная стоимость:				**8295,44**	**2559**
137	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**2,0000**		**3123,00**	**6246**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,5663	1,133	762,15	863
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,009	1029,42	9
		Итого оплата труда:				**436,24**	**872**
137. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	3080,63	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068	1097,70	7
137. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,0588	15,52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,13	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0022	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0022	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**14,07**	**28**
137. 7	135110 С (21-100104-0222)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	2,3	2275,44	5234
137. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0142	5468,58	78
137. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	6,06	1,46	9

1	2	3	4	5	6	7	8
137.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,04	865,66	35
		Итого материалов:				**2677,32**	**5355**
		НР первого уровня	%	56,4		246,04	492
		НР второго уровня	%	4,24		142,85	286
		Накладные расходы	%	--		388,89	778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,95	562
		Сметная стоимость:				**3792,84**	**7586**
138	**С121-050204-0203 ТС121-050204-0203**	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 8П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**Т**	**0,0280**		**159090,38**	**4455**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,43	189
		Накладные расходы	%	--		6745,43	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,86	371
		Сметная стоимость:				**179102,68**	**5015**
139	**Е11-110101-0802 11-110101-0802 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,3000**		**8259,51**	**2478**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,44	1,032	724,87	748
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,135	780,98	105
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**853**
139. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,081	3362,02	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,081	818,38	66
139. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,054	1370,19	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	724,87	39
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**346**
139. 5	100063 С (21-010201-0403)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1	0,33	4192,34	1383
		Итого материалов:				**4611,57**	**1383**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	520
		НР второго уровня	%	4,24		423,67	127
		Накладные расходы	%	--		2156,27	647

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,26	250
		Сметная стоимость:				**11249,03**	**3375**
140	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	36
		Накладные расходы	%	--		18,16	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	71
		Сметная стоимость:				**482,26**	**965**
141	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РУЧКИ-СКОБЫ**	**ПАРА**	**1,0000**		**4072,20**	**4072**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	173
		Накладные расходы	%	--		172,66	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	340
		Сметная стоимость:				**4584,45**	**4584**
142	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**0,9200**		**2102,95**	**1935**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,363	0,33396	734,04	245
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,005152	818,38	4
		Итого оплата труда:				**271,04**	**249**
142. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,003312	15,52	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,005152	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0056	0,005152	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**9,89**	**9**
142. 5	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,001288	31495,34	41
142. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,013156	123121,56	1620
142. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,02024	346,48	7
142. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,0667	196,54	13
		Итого материалов:				**1826,60**	**1680**
		НР первого уровня	%	59,8		162,08	149
		НР второго уровня	%	4,24		96,04	88
		Накладные расходы	%	--		258,12	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,89	174
		Сметная стоимость:				**2549,95**	**2346**
143	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,9200**		**208,56**	**192**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,02668	743,82	20
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,000727	899,70	1
		Итого оплата труда:				**22,28**	**20**
143. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,000212	3080,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,000212	1097,70	0
143. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,000515	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,000515	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000037	67003,80	2
143. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000055	70961,02	4
143. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000212	774943,60	164
143. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,000727	93,00	0
143. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,000368	120,36	0
		Итого материалов:				**185,30**	**170**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	12
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	9
		Накладные расходы	%	--		22,73	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	17
		Сметная стоимость:				**249,79**	**230**
144	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2504,58**	**2505**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,378	0,378	781,10	295
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**303,85**	**304**
144. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	166,06	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**33,35**	**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69
144. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	8
144. 8	188186 С (23-050301-0803)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2099,43	2099
		Итого материалов:				**2175,97**	**2176**
		НР первого уровня	%	60,4		183,52	184
		НР второго уровня	%	4,24		113,98	114
		Накладные расходы	%	--		297,50	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,17	224
		Сметная стоимость:				**3026,24**	**3026**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**139310**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131877**
Материалы -			Тенге				**34978**
Всего заработная плата -			Тенге				**40694**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14726**
Местные материалы -			Тенге				**35265**
Накладные расходы -			Тенге				**28082**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**21575**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6507**
Сметная прибыль -			Тенге				**12797**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172755**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**40694**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4929**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4929**
Накладные расходы -			Тенге				**209**
Сметная прибыль -			Тенге				**411**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5549**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2505**
Материалы -			Тенге				**2176**
Всего заработная плата -			Тенге				**304**
Сдача и испытание -			Тенге				**16**
Накладные расходы -			Тенге				**298**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**184**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**114**
		Сметная прибыль -	Тенге				**224**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**181330**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40997**
		РАЗДЕЛ 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА смета 2-1-8 (440)					
		ОГРАЖДЕНИЕ					
145	**Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**3,4700**		**1856,79**	**6443**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	9,716	663,14	6443
		Итого оплата труда:				**1856,79**	**6443**
		НР первого уровня	%	59,1		1097.36	3808
		НР второго уровня	%	4,2		124,07	431
		Накладные расходы	%	--		1221,44	4238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,26	855
		Сметная стоимость:				**3324,49**	**11536**
146	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДЛИВКА БЕТОНА В7,5**	**М3**	**3,4700**		**19744,36**	**68513**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	4,684	663,14	3106
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,629111	818,38	515
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3621**
146. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,666	11,79	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6246	3552,10	2219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6246	818,38	511
146. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004511	1755,85	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004511	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**2246**
146. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,539	16227,47	57436
146. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,8675	6598,38	5724
146. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00694	93,00	1
		Итого материалов:				**18201,80**	**63160**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	1756
		НР второго уровня	%	4,2		850,52	2951
		Накладные расходы	%	--		1356,67	4708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,08	5858
		Сметная стоимость:				**22789,11**	**79078**
147	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ (СТОЙКИ). МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**1,6274**		**66733,01**	**108603**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	73,6	119,778	771,93	92460
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,439403	932,18	410
		Итого оплата труда:				**57065,74**	**92870**
147. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	26,527	296,82	7874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,179016	3080,63	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,179016	1097,70	197
147. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	6,021	98,83	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	1,937	166,97	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,260387	1755,85	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,260387	818,38	213
147. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	3,776	17,05	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6061,89**	**9865**
147. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,048823	66,30	3
147.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,016274	196,54	3
147.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,173	180,96	574
147.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,960178	91,04	87
147.13	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000163	1774323,66	289
147.14	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,022784	208172,82	4743
147.15	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000505	283474,83	143
147.16	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000976	444671,26	434
		Итого материалов:				**3857,07**	**6277**
		НР первого уровня	%	60,9		34753.03	56558
		НР второго уровня	%	4,2		4262,41	6937
		Накладные расходы	%	--		39015,45	63495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8459,88	13768
		Сметная стоимость:				**114208,34**	**185865**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**С121-050206-0219 ТС121-050206-0219**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**М**	**184,1840**		**1071,06**	**197272**
		НР второго уровня	%	4,2		44,98	8285
		Накладные расходы	%	--		44,98	8285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,28	16445
		Сметная стоимость:				**1205,33**	**222002**
149	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,4494**		**66651,63**	**29956**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	38,877	752,99	29274
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,139328	926,50	129
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**29403**
149. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,96631	10,79	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,053934	3080,63	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,053934	1097,70	59
149. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	1,987	98,83	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,085395	1755,85	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,085395	818,38	70
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**523**
149. 7	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000139	283474,83	39
149. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00027	444671,26	120
		Итого материалов:				**354,68**	**159**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	17907

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		4472,70	2010
		Накладные расходы	%	--		44314,00	19917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8877,25	3990
		Сметная стоимость:				**119842,88**	**53863**
150	**С121-050201-0104 ТС121-050201-0104**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**0,4494**		**157268,96**	**70684**
		НР второго уровня	%	4,2		6605,30	2969
		Накладные расходы	%	--		6605,30	2969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13109,94	5892
		Сметная стоимость:				**176984,20**	**79545**
151	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**	**М2**	**318,2000**		**243,18**	**77380**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,299	95,142	752,99	71641
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,98642	926,50	914
		Итого оплата труда:				**228,02**	**72555**
151. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	13,396	10,79	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,38184	3080,63	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,38184	1097,70	419
151. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,60458	1755,85	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,60458	818,38	495
		Итого эксплуатация машин:				**7,49**	**2382**
151. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000955	1215531,96	1160
151. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000955	2300381,52	2196
		Итого материалов:				**10,55**	**3356**
		НР первого уровня	%	60,9		138,86	44186

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		16,05	5106
		Накладные расходы	%	--		154,91	49292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	10134
		Сметная стоимость:				**429,93**	**136805**
152	**С121-050108-0205 21-050108-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**337,2920**		**1122,99**	**378776**
		НР второго уровня	%	4,2		47,17	15909
		Накладные расходы	%	--		47,17	15909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,61	31575
		Сметная стоимость:				**1263,77**	**426259**
153	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**56,8600**		**57,36**	**3261**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	1,677	905,17	1518
153. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,011372	818,38	9
		Итого оплата труда:				**26,87**	**1528**
153. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005686	3362,02	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005686	818,38	5
153. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005686	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005686	1755,85	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005686	818,38	5
153. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,636832	46,30	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8
153. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000853	273897,54	234
153. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005117	283474,83	1451
		Итого материалов:				**29,62**	**1684**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	828
		НР второго уровня	%	4,2		3,02	172
		Накладные расходы	%	--		17,58	1000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	341
		Сметная стоимость:				**80,93**	**4602**
154	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**56,8600**		**106,06**	**6030**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	2,422	771,93	1870
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,022744	818,38	19
		Итого оплата труда:				**33,21**	**1888**
154. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011372	3362,02	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011372	818,38	9
154. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011372	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011372	1755,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,011372	818,38	9
154. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,73918	46,30	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**93**
154. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001592	347224,83	553

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,010235	343426,50	3515
		Итого материалов:				**71,54**	**4068**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	1024
		НР второго уровня	%	4,2		5,21	296
		Накладные расходы	%	--		23,21	1320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	588
		Сметная стоимость:				**139,61**	**7938**
		ВОРОТА					
155	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**18573,66**	**18574**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	17,8	17,8	830,61	14785
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	1,039	1063,58	1105
		Итого оплата труда:				**15890,35**	**15890**
155. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	37,36	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	3080,63	2720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883	1097,70	969
155. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	166,06	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663	2531,93	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663	942,45	62
155. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	1755,85	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901	818,38	74
		Итого эксплуатация машин:				**3122,13**	**3122**
155. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00031	10500,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	43144,80	46
155.10	144747 С (21-130201-0902)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	349084,80	559
155.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	197175,18	59
		Итого материалов:				**666,68**	**667**
		НР первого уровня	%	62,1		9867,91	9868
		НР второго уровня	%	4,2		1194,55	1195
		Накладные расходы	%	--		11062,45	11062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2370,89	2371
		Сметная стоимость:				**32007,00**	**32007**
156	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0182**		**66651,63**	**1214**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	1,576	752,99	1187
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,005648	926,50	5
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**1192**
156. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,039175	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,002186	3080,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,002186	1097,70	2
156. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,080536	98,83	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,003462	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,003462	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**21**

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 7	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	283474,83	2
156. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000011	444671,26	5
		Итого материалов:				**354,68**	**6**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	726
		НР второго уровня	%	4,2		4472,70	81
		Накладные расходы	%	--		44314,00	807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8877,25	162
		Сметная стоимость:				**119842,88**	**2184**
157	**С121-050201-0104 ТС121-050201-0104**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**0,0182**		**157268,96**	**2866**
		НР второго уровня	%	4,2		6605,30	120
		Накладные расходы	%	--		6605,30	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13109,94	239
		Сметная стоимость:				**176984,20**	**3225**
158	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**	**М2**	**4,3000**		**243,18**	**1046**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,299	1,286	752,99	968
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,01333	926,50	12
		Итого оплата труда:				**228,02**	**980**
158. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,18103	10,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
158. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,00516	3080,63	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00516	1097,70	6
158. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,00817	1755,85	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00817	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**7,49**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8
158. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000013	1215531,96	16
158. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000013	2300381,52	30
		Итого материалов:				**10,55**	**45**
		НР первого уровня	%	60,9		138,86	597
		НР второго уровня	%	4,2		16,05	69
		Накладные расходы	%	--		154,91	666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	137
		Сметная стоимость:				**429,93**	**1849**
159	**С121-050108-0205 21-050108-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**4,5580**		**1122,99**	**5119**
		НР второго уровня	%	4,2		47,17	215
		Накладные расходы	%	--		47,17	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,61	427
		Сметная стоимость:				**1263,77**	**5760**
160	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**1,1640**		**57,36**	**67**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	0,034338	905,17	31
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000233	818,30	0
		Итого оплата труда:				**26,87**	**31**
160. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000116	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000116	818,38	0
160. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000116	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000116	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000116	818,38	0
160. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,013037	46,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
160. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000017	273897,54	5
160. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000105	283474,83	30
		Итого материалов:				**29,62**	**34**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	17
		НР второго уровня	%	4,2		3,02	4
		Накладные расходы	%	--		17,58	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	7
		Сметная стоимость:				**80,93**	**94**
161	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**1,1640**		**106,06**	**123**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,049586	771,93	38
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000466	818,30	0
		Итого оплата труда:				**33,21**	**39**
161. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000233	3362,02	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000233	818,38	0
161. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000233	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000233	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000233	818,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
161. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,015132	46,30	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**2**
161. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000033	347224,83	11
161. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00021	343426,50	72
		Итого материалов:				**71,54**	**83**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	21
		НР второго уровня	%	4,2		5,21	6
		Накладные расходы	%	--		23,21	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	12
		Сметная стоимость:				**139,61**	**163**
162	**С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОРОТ**	**ШТ.**	**2,0000**		**1548,67**	**3097**
		НР второго уровня	%	4,2		65,04	130
		Накладные расходы	%	--		65,04	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	258
		Сметная стоимость:				**1742,81**	**3486**
		КАЛИТКА					
163	**Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ**	**ШТ.**	**1,0000**		**579,33**	**579**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,71	0,71	724,87	515
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0034	818,38	3
		Итого оплата труда:				**517,44**	**517**
163. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	166,06	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
163. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0034	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0034	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**25,23**	**25**
163. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		Итого материалов:				**39,44**	**39**
		НР первого уровня	%	62,1		321,33	321
		НР второго уровня	%	4,2		37,83	38
		Накладные расходы	%	--		359,16	359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,08	75
		Сметная стоимость:				**1013,56**	**1014**
164	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0076**		**66651,63**	**506**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	0,656708	752,99	494
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,002354	926,48	2
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**497**
164. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	0,016323	10,79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000911	3080,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,000911	1097,70	1
164. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	0,033557	98,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,001442	1755,85	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,001442	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**1163,31**	**9**
164. 7	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	283474,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8
164. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	444671,26	2
		Итого материалов:				**354,68**	**3**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	302
		НР второго уровня	%	4,2		4472,70	34
		Накладные расходы	%	--		44314,00	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8877,25	67
		Сметная стоимость:				**119842,88**	**910**
165	**С121-050201-0104 ТС121-050201-0104**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 25 ММ Х 25 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**	**0,0076**		**157268,96**	**1194**
		НР второго уровня	%	4,2		6605,30	50
		Накладные расходы	%	--		6605,30	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13109,94	100
		Сметная стоимость:				**176984,20**	**1344**
166	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**	**М2**	**1,7000**		**243,18**	**413**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,299	0,5083	752,99	383
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,00527	926,51	5
		Итого оплата труда:				**228,02**	**388**
166. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,07157	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,00204	3080,63	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00204	1097,70	2
166. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,00323	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,00323	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**7,49**	**13**
166. 6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000005	1215531,96	6

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000005	2300381,52	12
		Итого материалов:				**10,55**	**18**
		НР первого уровня	%	60,9		138,86	236
		НР второго уровня	%	4,2		16,05	27
		Накладные расходы	%	--		154,91	263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	54
		Сметная стоимость:				**429,93**	**731**
167	**С121-050108-0205 21-050108-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**1,8020**		**1122,99**	**2024**
		НР второго уровня	%	4,2		47,17	85
		Накладные расходы	%	--		47,17	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,61	169
		Сметная стоимость:				**1263,77**	**2277**
168	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**0,4850**		**57,36**	**28**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=905,17)	чел-ч	0,0295	0,014307	905,17	13
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000097	818,56	0
		Итого оплата труда:				**26,87**	**13**
168. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000048	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000048	818,38	0
168. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000048	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000048	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000048	818,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
168. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,005432	46,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
168. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	273897,54	2
168. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000044	283474,83	12
		Итого материалов:				**29,62**	**14**
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	7
		НР второго уровня	%	4,2		3,02	1
		Накладные расходы	%	--		17,58	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	3
		Сметная стоимость:				**80,93**	**39**
169	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**0,4850**		**106,06**	**51**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,020661	771,93	16
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000194	818,56	0
		Итого оплата труда:				**33,21**	**16**
169. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000097	3362,02	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000097	818,38	0
169. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000097	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000097	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000097	818,38	0
169. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,006305	46,30	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1**
169. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000014	347224,83	5
169. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000087	343426,50	30
		Итого материалов:				**71,54**	**35**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	9
		НР второго уровня	%	4,2		5,21	3
		Накладные расходы	%	--		23,21	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	5
		Сметная стоимость:				**139,61**	**68**
170	**С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТКИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1548,67**	**1549**
		НР второго уровня	%	4,2		65,04	65
		Накладные расходы	%	--		65,04	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	129
		Сметная стоимость:				**1742,81**	**1743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**985368**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**761604**
Материалы -			Тенге				**69785**
Всего заработная плата -			Тенге				**29987**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**657933**
Накладные расходы -			Тенге				**50388**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**17659**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**32729**
Сметная прибыль -			Тенге				**64959**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**876950**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**29987**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**223764**
Материалы -			Тенге				**9865**
Всего заработная плата -			Тенге				**197885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4646
		Накладные расходы -	Тенге				134971
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				120512
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14459
		Сметная прибыль -	Тенге				28699
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				387434
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259
		Сметная заработная плата -	Тенге				197885
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1264385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				298
		Сметная заработная плата -	Тенге				227872
		РАЗДЕЛ 6.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II-ПОДЪЕМА - смета 2-2-1 (100)					
		ПРОЕМЫ					
171	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**2675,47**	**5057**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,8342	1,577	752,99	1187
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,128142	774,11	99
		Итого оплата труда:				**680,63**	**1286**
171. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,060669	1370,19	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,060669	724,87	44
171. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,395199	18,64	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,067473	1755,85	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,067473	818,38	55
171. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,608769	14,35	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**115,19**	**218**

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	2,334	982,74	2294
171. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	12,323	24,49	302
171. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	0,8127	108,14	88
171.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	5,538	80,69	447
171.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	15,12	9,87	149
171.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	7,598	48,98	372
		Итого материалов:				**1932,14**	**3652**
		НР первого уровня	%	59,8		407,02	769
		НР второго уровня	%	4,24		130,70	247
		Накладные расходы	%	--		537,71	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,05	486
		Сметная стоимость:				**3470,24**	**6559**
172	**С121-090202-1102 21-090202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ ДПН 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014**	**М2**	**1,8900**		**32868,62**	**62122**
		НР второго уровня	%	4,24		1393,63	2634
		Накладные расходы	%	--		1393,63	2634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2740,98	5180
		Сметная стоимость:				**37003,23**	**69936**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1134,74**	**2145**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,9753	1,843	743,82	1371
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,047817	833,07	40
		Итого оплата труда:				**746,52**	**1411**
173. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,297864	10,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00378	3080,63	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378	1097,70	4
173. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00378	1370,19	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378	724,87	3
173. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,090153	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,040257	1755,85	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,040257	818,38	33
173. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,077112	34,88	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,31**	**95**
173. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00189	21960,38	42
173.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	982,74	446

1	2	3	4	5	6	7	8
173.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,727	32,92	189
173.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,013627	196,54	3
		Итого материалов:				**358,98**	**678**
		НР первого уровня	%	59,8		446,42	844
		НР второго уровня	%	4,24		67,04	127
		Накладные расходы	%	--		513,46	970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,86	249
		Сметная стоимость:				**1780,06**	**3364**
174	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**1,8900**		**5762,83**	**10892**
		НР второго уровня	%	4,24		244,34	462
		Накладные расходы	%	--		244,34	462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,57	908
		Сметная стоимость:				**6487,75**	**12262**
175	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	36
		Накладные расходы	%	--		18,16	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	71
		Сметная стоимость:				**482,26**	**965**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**С121-090404-0302 21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫВОДОМ ЗАСОВА ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**1,0000**		**1171,84**	**1172**
		НР второго уровня	%	4,24		49,69	50
		Накладные расходы	%	--		49,69	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,72	98
		Сметная стоимость:				**1319,25**	**1319**
177	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**4,7800**		**752,49**	**3597**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,2119	1,013	724,87	734
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,009082	798,69	7
		Итого оплата труда:				**155,12**	**741**
177. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,001912	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001912	724,87	1
177. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00717	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00717	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**15**
177. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,705	982,74	2659
177. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	19,12	9,87	189
		Итого материалов:				**595,71**	**2847**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	443
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	171
		Накладные расходы	%	--		128,60	615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**951,58**	**4549**
178	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**4,7800**		**863,33**	**4127**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	175
		Накладные расходы	%	--		36,61	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	344
		Сметная стоимость:				**971,93**	**4646**
179	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**8,0000**		**59,28**	**474**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	20
		Накладные расходы	%	--		2,51	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	40
		Сметная стоимость:				**66,74**	**534**
180	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**4,7800**		**1238,30**	**5919**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	1,876	743,82	1396
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002868	1097,70	3
		Итого оплата труда:				**292,61**	**1399**
180. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,32265	10,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,002868	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002868	1097,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8
180. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,018164	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,03585	180,87	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**19**
180. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	5,019	254,90	1279
180. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,20554	351,20	72
180. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	13,097	1,00	13
180.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	6,549	1,03	7
180.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	5,019	624,24	3133
		Итого материалов:				**942,35**	**4504**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	766
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	283
		Накладные расходы	%	--		219,65	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	558
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**7527**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**96360**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94332**
Материалы -			Тенге				**11682**
Всего заработная плата -			Тенге				**4837**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**77614**
Накладные расходы -			Тенге				**6942**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2823**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4119**
Сметная прибыль -			Тенге				**8102**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4837**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2029**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2029**
		Накладные расходы -	Тенге				**86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2284**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**111660**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4837**
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
181	**ПРАЙС**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4, N-1 КВТ**	**ШТ**	**8,0000**		**4768,15**	**38145**
		НР второго уровня	%	4,24		202,17	1617
		Накладные расходы	%	--		202,17	1617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,63	3181
		Сметная стоимость:				**5367,94**	**42944**
182	**С123-080305-0106 23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**9927,22**	**19854**
		НР второго уровня	%	4,24		420,91	842
		Накладные расходы	%	--		420,91	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		827,85	1656
		Сметная стоимость:				**11175,98**	**22352**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
183	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**1,0000**		**9724,97**	**9725**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	3,297	3,297	724,87	2390
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**2398,49**	**2398**

1	2	3	4	5	6	7	8
183. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	65,54	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**72,80**	**73**
183. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19
183. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	1827177,70	110
183. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,32	50
183. 8	188261 С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7083,90	7084
		Итого материалов:				**7262,27**	**7262**
		НР первого уровня	%	60,4		1448,69	1449
		НР второго уровня	%	4,24		473.76	474
		Накладные расходы	%	--		1922,45	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		931,79	932
		Сметная стоимость:				**12579,21**	**12579**
184	**Е11-200101-0105 11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**2,0000**		**4437,31**	**8875**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,481	2,961	743,82	2202
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,02205	932,77	21
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**2223**
184. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,00903	3080,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,004515	0,00903	1097,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8
184. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	72,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	166,06	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01302	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,01302	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**28,46**	**57**
184. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32
184. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00022	381819,66	84
184. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	33
184.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000008	195385,08	2
184.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	68
184.12	188061 С (23-050102-0102)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2	3198,47	6397
		Итого материалов:				**3307,63**	**6615**
		НР первого уровня	%	60,4		671,35	1343
		НР второго уровня	%	4,24		216,61	433
		Накладные расходы	%	--		887,96	1776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,02	852
		Сметная стоимость:				**5751,29**	**11503**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**2323,96**	**2324**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	2,961	2,961	724,87	2146
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого оплата труда:				**2148,06**	**2148**
185. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	72,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
185. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**7,17**	**7**
185. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
185. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0
185. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93
185. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0
185. 9	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0
		Итого материалов:				**170,44**	**170**
		НР первого уровня	%	60,4		1297,43	1297
		НР второго уровня	%	4,24		153,55	154
		Накладные расходы	%	--		1450,97	1451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,99	302
		Сметная стоимость:				**4076,93**	**4077**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**С123-050310-0306 23-050310-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УЗЛЫ ПРОХОДА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С КОЛЬЦОМ, МОДЕЛИ УП 2-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**57841,22**	**57841**
		НР второго уровня	%	4,24		2452,47	2452
		Накладные расходы	%	--		2452,47	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4823,50	4823
		Сметная стоимость:				**65117,18**	**65117**
187	**Ц13-080305-1501 13-080305-1501 РСНБ РК 2015**	**ВЕНТИЛЯТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1299,73**	**1300**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1	1	843,44	843
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16	958,04	153
		Итого оплата труда:				**996,73**	**997**
187. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	10,79	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08	0,08	3265,74	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	1097,70	88
187. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08	2247,61	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	818,38	65
		Итого эксплуатация машин:				**443,87**	**444**
187. 6	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12
		Итого материалов:				**12,42**	**12**
		НР первого уровня	%	42,8		426,60	427
		НР второго уровня	%	4,24		73,20	73
		Накладные расходы	%	--		499,80	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,96	144
		Сметная стоимость:				**1943,49**	**1943**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**С123-050412-0203 23-050412-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ EURO 3**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**5010,77**	**5011**
		НР второго уровня	%	4,24		212,46	212
		Накладные расходы	%	--		212,46	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,86	418
		Сметная стоимость:				**5641,08**	**5641**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**143075**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**21154**
Материалы -			Тенге				**12**
Всего заработная плата -			Тенге				**997**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19854**
		Накладные расходы -	Тенге				**1342**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**427**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**915**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1800**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**24295**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**997**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**121921**
Материалы -			Тенге				**14048**
Всего заработная плата -			Тенге				**6770**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**100997**
Сдача и испытание -			Тенге				**327**
		Накладные расходы -	Тенге				**9432**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5343**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10508**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**141861**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6770**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**166156**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7766**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
189	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**4512,28**	**4512**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	2	2	843,44	1687
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	958,04	192
		Итого оплата труда:				**1878,49**	**1878**
189. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	3265,74	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1097,70	110
189. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	166,06	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	2247,61	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	818,38	82
		Итого эксплуатация машин:				**679,20**	**679**
189. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	136530,54	2048
189. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	381819,66	65
189. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	222237,60	33
		Итого материалов:				**2146,20**	**2146**
		НР первого уровня	%	42,8		803,99	804
		НР второго уровня	%	4,24		225,41	225
		Накладные расходы	%	--		1029,40	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,33	443
		Сметная стоимость:				**5985,02**	**5985**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ**	**ШТ.**	**1,0000**		**21918,67**	**21919**
		НР второго уровня	%	4,24		929,35	929
		Накладные расходы	%	--		929,35	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1827,84	1828
		Сметная стоимость:				**24675,86**	**24676**
191	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**3,0000**		**2897,98**	**8694**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	2	6	809,22	4855
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	958,04	57
		Итого оплата труда:				**1637,60**	**4913**
191. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	3265,74	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1097,70	33
191. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	166,06	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	2247,61	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	818,38	25
191. 7	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	27,24	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**82,60**	**248**
191. 8	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	136530,54	819
191. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	381819,66	435
191.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	3,66	182,65	668
191.11	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	428,96	18
191.12	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	743,06	20
191.13	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	289,46	3
191.14	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1023,76	6
191.15	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	620,99	67
191.16	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	3,66	270,38	990
191.17	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	222237,60	47
191.18	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	2673,62	160
191.19	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
191.20	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	180,73	8
		Итого материалов:				**1196,94**	**3591**
		НР первого уровня	%	42,8		700,89	2103

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		152,59	458
		Накладные расходы	%	--		853,49	2560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,12	900
		Сметная стоимость:				**4051,59**	**12155**
192	**ПРАЙС**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА5735 63А**	**ШТ**	**1,0000**		**10576,62**	**10577**
		НР второго уровня	%	4,24		448.45	448
		Накладные расходы	%	--		448,45	448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,01	882
		Сметная стоимость:				**11907,07**	**11907**
193	**С123-070204-0648 23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**1653,54**	**3307**
		НР второго уровня	%	4,24		70,11	140
		Накладные расходы	%	--		70,11	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,89	276
		Сметная стоимость:				**1861,54**	**3723**
194	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**9,0000**		**1744,80**	**15703**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1	9	809,22	7283
		Итого оплата труда:				**809,22**	**7283**
194. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	10,79	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	166,06	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**198**
194. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	136530,54	1229

1	2	3	4	5	6	7	8
194. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	381819,66	168
194. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	182,65	2005
194. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	428,96	54
194. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	743,06	40
194. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	289,46	3
194.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1023,76	9
194.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	620,99	67
194.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	10,98	270,38	2969
194.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	222237,60	140
194.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2673,62	481
194.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	116,28	1047
194.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	180,73	10
		Итого материалов:				**913,56**	**8222**
		НР первого уровня	%	42,8		346,35	3117
		НР второго уровня	%	4,24		88.66	798
		Накладные расходы	%	--		435,01	3915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,38	1569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2354,19**	**21188**
195	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**6,0000**		**419,34**	**2516**
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	107
		Накладные расходы	%	--		17,78	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	210
		Сметная стоимость:				**472,09**	**2833**
196	**С123-070204-0602 23-070204-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 2А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**1,0000**		**563,16**	**563**
		НР второго уровня	%	4,24		23,88	24
		Накладные расходы	%	--		23,88	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,96	47
		Сметная стоимость:				**634,00**	**634**
197	**С123-070204-0601 23-070204-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 1А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**2,0000**		**563,16**	**1126**
		НР второго уровня	%	4,24		23,88	48
		Накладные расходы	%	--		23,88	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,96	94
		Сметная стоимость:				**634,00**	**1268**
198	**Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2672,86**	**5346**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	2	4	843,44	3374

1	2	3	4	5	6	7	8
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	872,69	628
		Итого оплата труда:				**2001,05**	**4002**
198. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,44	1847,31	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	818,38	360
198. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,14	3265,74	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1097,70	154
198. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,44	69,67	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1,42	166,06	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,14	2247,61	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	818,38	115
		Итого эксплуатация машин:				**925,57**	**1851**
198. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0002	381819,66	76
198. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	222237,60	44
		Итого материалов:				**60,41**	**121**
		НР первого уровня	%	42,8		856,45	1713
		НР второго уровня	%	4,24		149,64	299
		Накладные расходы	%	--		1006,09	2012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,32	589
		Сметная стоимость:				**3973,27**	**7947**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**51-080401-0112 51-080401-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-2974УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 8 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 5,5 А ДО 8 А ГОСТ 30011.1-2012**	**ШТ.**	**1,0000**		**57486,00**	**57486**
		НР второго уровня	%	4,24		2437,41	2437
		Накладные расходы	%	--		2437,41	2437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4793,87	4794
		Сметная стоимость:				**64717,28**	**64717**
200	**51-080401-0101 51-080401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	**ШТ.**	**1,0000**		**59804,00**	**59804**
		НР второго уровня	%	4,24		2535,69	2536
		Накладные расходы	%	--		2535,69	2536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4987,18	4987
		Сметная стоимость:				**67326,86**	**67327**
201	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ**	**ШТ.**	**5,0000**		**1744,80**	**8724**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1	5	809,22	4046
		Итого оплата труда:				**809,22**	**4046**
201. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	10,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
201. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	166,06	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,02**	**110**

1	2	3	4	5	6	7	8
201. 4	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	136530,54	683
201. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	381819,66	94
201. 6	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	182,65	1114
201. 7	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	428,96	30
201. 8	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	743,06	22
201. 9	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	289,46	1
201.10	147096 С (21-130804-1205)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1023,76	5
201.11	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	620,99	37
201.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	270,38	1649
201.13	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	222237,60	78
201.14	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	2673,62	267
201.15	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	116,28	581
201.16	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	180,73	5
		Итого материалов:				**913,56**	**4568**
		НР первого уровня	%	42,8		346,35	1732
		НР второго уровня	%	4,24		88,66	443

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		435,01	2175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,38	872
		Сметная стоимость:				**2354,19**	**11771**
202	**С123-070208-0102 23-070208-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРИСТАВКА ПКЛ 4004, ТИПА ИЭК**	**ШТ.**	**5,0000**		**2177,18**	**10886**
		НР второго уровня	%	4,24		92,31	462
		Накладные расходы	%	--		92,31	462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,56	908
		Сметная стоимость:				**2451,05**	**12255**
		АВТОМАТИЗАЦИЯ					
203	**Ц13-110203-0201 13-110203-0201 РСНБ РК 2015**	**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЕМЕР ПЕРВИЧНЫЙ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОТАЮЩЕМ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ**	**ШТ.**	**4,0000**		**3280,70**	**13123**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	2,25	9	843,44	7591
203. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	1,76	958,04	1686
		Итого оплата труда:				**2319,28**	**9277**
203. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	0,88	3265,74	2874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,88	1097,70	966
203. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05	0,2	166,06	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,88	1755,85	1545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,88	818,38	720
		Итого эксплуатация машин:				**1113,05**	**4452**
203. 6	144691 С (21-130201-0106)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0008	460359,34	368

1	2	3	4	5	6	7	8
203. 7	144897 С (21-130203-0209)	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	0,004	584,18	2
203. 8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00016	200244,36	32
203. 9	244669 С (21-050307-9911)	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	1,5	6	112,83	677
		Итого материалов:				**269,91**	**1080**
		НР первого уровня	%	44		1020,48	4082
		НР второго уровня	%	4,24		182,37	729
		Накладные расходы	%	--		1202,85	4811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,68	1435
		Сметная стоимость:				**4842,24**	**19369**
204	**ПРАЙС**	**ДАТЧИК РЕЛЕ-УРОВНЯ "РОС-301"**	**ШТ**	**4,0000**		**18205,65**	**72823**
		НР второго уровня	%	4,24		771,92	3088
		Накладные расходы	%	--		771,92	3088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1518,21	6073
		Сметная стоимость:				**20495,78**	**81983**
205	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**2276,49**	**2276**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,2266	0,2266	843,44	191
		Итого оплата труда:				**191,12**	**191**
205. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
205. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4
205. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5
205. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		115,44	115
		НР второго уровня	%	4,24		101,42	101
		Накладные расходы	%	--		216,86	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,47	199
		Сметная стоимость:				**2692,81**	**2693**
206	**Ц13-100104-0206 13-100104-0206 РСНБ РК 2015**	**РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1449,74**	**1450**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	2	2	724,87	1450
		Итого оплата труда:				**1449,74**	**1450**
		НР первого уровня	%	40,6		588.59	589
		НР второго уровня	%	4,24		86,43	86
		Накладные расходы	%	--		675,02	675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,98	170
		Сметная стоимость:				**2294,74**	**2295**
207	**ПРАЙС**	**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ "ДТКБ-53"**	**ШТ**	**1,0000**		**3464,28**	**3464**
		НР второго уровня	%	4,24		146.89	147
		Накладные расходы	%	--		146,89	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,89	289
		Сметная стоимость:				**3900,05**	**3900**
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
208	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ**	**ШТ.**	**4,0000**		**1249,44**	**4998**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,75	3	843,44	2530
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	1,805	738,93	1334
		Итого оплата труда:				**965,98**	**3864**
208. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,024	10,79	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
208. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0544	3265,74	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0544	1097,70	60
208. 5	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,696	1019,47	1729

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,696	724,87	1229
208. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0544	2247,61	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0544	818,38	45
		Итого эксплуатация машин:				**510,00**	**2040**
208. 7	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000122	183487,58	22
208. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1632	428,96	70
208. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0124	620,99	8
208.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,0816	4010,64	327
		Итого материалов:				**106,86**	**427**
		НР первого уровня	%	42,8		413,44	1654
		НР второго уровня	%	4,24		70,51	282
		Накладные расходы	%	--		483,95	1936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,67	555
		Сметная стоимость:				**1872,06**	**7488**
209	**С123-070101-0324 23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**ШТ.**	**4,0000**		**1461,04**	**5844**
		НР второго уровня	%	4,24		61,95	248
		Накладные расходы	%	--		61,95	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,84	487
		Сметная стоимость:				**1644,83**	**6579**

1	2	3	4	5	6	7	8
210	**С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТ 1182-77 ТИПА МО36-60**	**10 ШТ.**	**0,4000**		**549,78**	**220**
		НР второго уровня	%	4,24		23,31	9
		Накладные расходы	%	--		23,31	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	18
		Сметная стоимость:				**618,94**	**248**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
211	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3**	**ШТ.**	**3,0000**		**36,96**	**111**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	5
		Накладные расходы	%	--		1,57	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	9
		Сметная стоимость:				**41,61**	**125**
212	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ С КЛЕММНЫМИ КОЛОДКАМИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ МОДЕЛИ КМ 212, IP 20, ТИПА BYLECRTICA**	**ШТ.**	**4,0000**		**227,58**	**910**
		НР второго уровня	%	4,24		9,65	39
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**
213	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**2,0000**		**258,87**	**518**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,29	0,58	843,44	489

1	2	3	4	5	6	7	8
213. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	958,06	2
		Итого оплата труда:				**245,36**	**491**
213. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	3265,74	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	1097,70	1
213. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2247,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**4**
213. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	19874,45	1
213. 6	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	11,22	23
		Итого материалов:				**12,07**	**24**
		НР первого уровня	%	42,8		105,02	210
		НР второго уровня	%	4,24		15.43	31
		Накладные расходы	%	--		120,44	241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,35	61
		Сметная стоимость:				**409,66**	**819**
214	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**ШТ.**	**2,0000**		**201,05**	**402**
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	17
		Накладные расходы	%	--		8,52	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	34
		Сметная стоимость:				**226,34**	**453**
215	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**	**ШТ.**	**3,0000**		**309,38**	**928**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,34	1,02	843,44	860
215. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024	958,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**287,54**	**863**
215. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	3265,74	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	1097,70	1
215. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012	2247,61	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**7**
215. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	19874,45	2
215. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000045	381819,66	17
215. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0126	620,99	8
215. 8	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	11,22	34
		Итого материалов:				**20,41**	**61**
		НР первого уровня	%	42,8		123,07	369
		НР второго уровня	%	4,24		18,34	55
		Накладные расходы	%	--		141,40	424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,06	108
		Сметная стоимость:				**486,84**	**1461**
216	**С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**ШТ.**	**3,0000**		**263,21**	**790**
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	33
		Накладные расходы	%	--		11,16	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,95	66
		Сметная стоимость:				**296,32**	**889**
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ СЕТИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
217	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**М**	**24,0000**		**274,72**	**6593**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	3,84	799,44	3070
217. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0144	958,04	14
		Итого оплата труда:				**128,49**	**3084**
217. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	3265,74	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	1097.70	8
217. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	2247,61	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0072	818.38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**40**
217. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,6	299,28	180
217. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0024	19874,45	48
217. 7	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,312	173,08	54
217. 8	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,0744	2673,62	199
217. 9	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,1992	357,84	71
217.10	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	2,88	32,64	94
217.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	6,72	216,24	1453
217.12	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,72	1699,32	1224

1	2	3	4	5	6	7	8
217.13	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,0288	905,76	26
217.14	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,176	115,26	136
		Итого материалов:				**145,16**	**3484**
		НР первого уровня	%	42,8		54,99	1320
		НР второго уровня	%	4,24		13,98	336
		Накладные расходы	%	--		68,97	1655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,50	660
		Сметная стоимость:				**371,19**	**8908**
218	**С123-060135-0503 23-060135-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 5X4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0240**		**653926,79**	**15694**
		НР второго уровня	%	4,24		27726,50	665
		Накладные расходы	%	--		27726,50	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54532,26	1309
		Сметная стоимость:				**736185,55**	**17668**
219	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**108,0000**		**78,97**	**8529**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,07	7,56	799,44	6044
219. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0864	958,04	83
		Итого оплата труда:				**56,73**	**6127**
219. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0432	3265,74	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0432	1097,70	47
219. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0432	2247,61	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0432	818,38	35
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**238**

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,3456	620,99	215
219. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0216	2673,62	58
219. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,001134	71863,08	81
219. 8	238446 С (23-061702-0105)	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,4	56,11	303
219. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	13,176	11,22	148
219.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3348	4010,64	1343
219.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,864	115,26	100
		Итого материалов:				**20,81**	**2247**
		НР первого уровня	%	42,8		24,28	2622
		НР второго уровня	%	4,24		4,38	473
		Накладные расходы	%	--		28,66	3095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,61	930
		Сметная стоимость:				**116,24**	**12554**
220	**С123-060135-0502 23-060135-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 5X2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0050**		**425953,21**	**2130**
		НР второго уровня	%	4,24		18060,42	90
		Накладные расходы	%	--		18060,42	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35521,09	178
		Сметная стоимость:				**479534,72**	**2398**

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**С123-060135-0302 23-060135-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 3X2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,1030**		**274324,78**	**28255**
		НР второго уровня	%	4,24		11631,37	1198
		Накладные расходы	%	--		11631,37	1198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22876,49	2356
		Сметная стоимость:				**308832,64**	**31810**
222	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**50,0000**		**67,38**	**3369**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,06	3	799,44	2398
222. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02	958,04	19
		Итого оплата труда:				**48,35**	**2417**
222. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	3265,74	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1097,70	11
222. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,01	2247,61	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**55**
222. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,08	620,99	50
222. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,01	2673,62	27
222. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0003	71863,08	22
222. 8	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,5	32,64	82

1	2	3	4	5	6	7	8
222. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,1	11,22	68
222.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,155	4010,64	622
222.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,4	115,26	46
		Итого материалов:				**18,32**	**916**
		НР первого уровня	%	42,8		20,69	1035
		НР второго уровня	%	4,24		3,73	187
		Накладные расходы	%	--		24,43	1221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,35	367
		Сметная стоимость:				**99,16**	**4958**
223	**С123-060135-0301 23-060135-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 3X1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0500**		**190511,18**	**9526**
		НР второго уровня	%	4,24		8077,67	404
		Накладные расходы	%	--		8077,67	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15887,11	794
		Сметная стоимость:				**214475,96**	**10724**
224	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**6,0000**		**57,34**	**344**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,05	0,3	799,44	240
224. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012	958,00	1
		Итого оплата труда:				**40,16**	**241**
224. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	3265,74	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	1097,70	1
224. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2247,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0006	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**3**
224. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0096	620,99	6
224. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0012	2673,62	3
224. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000026	71863,08	2
224. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,3	5,10	2
224. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,732	11,22	8
224.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0186	4010,64	75
224.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,048	115,26	6
		Итого материалов:				**16,82**	**101**
		НР первого уровня	%	42,8		17,19	103
		НР второго уровня	%	4,24		3,16	19
		Накладные расходы	%	--		20,35	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,22	37
		Сметная стоимость:				**83,90**	**503**
225	**С123-060135-0801 23-060135-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-O 2X1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0060**		**143944,72**	**864**
		НР второго уровня	%	4,24		6103,26	37
		Накладные расходы	%	--		6103,26	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12003,84	72
		Сметная стоимость:				**162051,81**	**972**

1	2	3	4	5	6	7	8
226	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА**	**М**	**78,0000**		**78,97**	**6160**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,07	5,46	799,44	4365
226. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0624	958,04	60
		Итого оплата труда:				**56,73**	**4425**
226. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0312	3265,74	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312	1097,70	34
226. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0312	2247,61	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0312	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**172**
226. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,2496	620,99	155
226. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0156	2673,62	42
226. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000819	71863,08	59
226. 8	238446 С (23-061702-0105)	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,9	56,11	219
226. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	9,516	11,22	107
226.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,2418	4010,64	970
226.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,624	115,26	72
		Итого материалов:				**20,81**	**1623**
		НР первого уровня	%	42,8		24,28	1894
		НР второго уровня	%	4,24		4,38	341
		Накладные расходы	%	--		28,66	2235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,61	672
		Сметная стоимость:				**116,24**	**9067**
227	**С123-060135-0403 23-060135-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 4X4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0540**		**533933,94**	**28832**
		НР второго уровня	%	4,24		22638,80	1222
		Накладные расходы	%	--		22638,80	1222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44525,82	2404
		Сметная стоимость:				**601098,56**	**32459**
228	**С123-060201-0203 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 5Х1,5 ГОСТ 1508-78**	**КМ**	**0,0240**		**216846,92**	**5204**
		НР второго уровня	%	4,24		9194,31	221
		Накладные расходы	%	--		9194,31	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18083,30	434
		Сметная стоимость:				**244124,53**	**5859**
229	**Ц13-080206-1705 13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**60,0000**		**813,57**	**48814**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,78	46,8	799,44	37414
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,268	958,04	2173
		Итого оплата труда:				**659,78**	**39587**
229. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0189	1,134	3265,74	3703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,134	1097,70	1245
229. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	3,852	166,06	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0189	1,134	2247,61	2549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,134	818,38	928
		Итого эксплуатация машин:				**114,86**	**6892**
229. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,26	299,28	377
229. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,076	4,56	182,65	833
229. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0062	0,372	428,96	160
229. 9	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,076	4,56	270,38	1233
229.10	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,0012	222237,60	267
229.11	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00038	0,0228	4645,78	106
229.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,031	1,86	216,24	402
229.13	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,048	7780,56	373
229.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	4,8	116,28	558
229.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0021	0,126	1584,43	200
		Итого материалов:				**75,14**	**4509**
		НР первого уровня	%	42,8		282,38	16943
		НР второго уровня	%	4,24		46,47	2788
		Накладные расходы	%	--		328,85	19731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,39	5484
		Сметная стоимость:				**1233,82**	**74029**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**С123-010101-0112 23-010101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**60,0000**		**2107,94**	**126476**
		НР второго уровня	%	4,24		89,38	5363
		Накладные расходы	%	--		89,38	5363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,79	10547
		Сметная стоимость:				**2373,10**	**142386**
231	**Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**3,0000**		**474,32**	**1423**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,4	1,2	799,44	959
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,0546	958,04	52
		Итого оплата труда:				**337,21**	**1012**
231. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0091	0,0273	3265,74	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0273	1097,70	30
231. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,1926	166,06	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0091	0,0273	2247,61	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,0273	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**60,83**	**182**
231. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,063	299,28	19
231. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,1	0,3	182,65	55
231. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0246	428,96	11

1	2	3	4	5	6	7	8
231. 9	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,1	0,3	270,38	81
231.10	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000032	222237,60	7
231.11	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,00034	0,00102	4645,78	5
231.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,123	216,24	27
231.13	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0024	7780,56	19
231.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,24	116,28	28
231.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0195	1584,43	31
		Итого материалов:				**93,71**	**281**
		НР первого уровня	%	42,8		144,33	433
		НР второго уровня	%	4,24		26,23	79
		Накладные расходы	%	--		170,56	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,59	155
		Сметная стоимость:				**696,47**	**2089**
232	**С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**3,0000**		**795,30**	**2386**
		НР второго уровня	%	4,24		33,72	101
		Накладные расходы	%	--		33,72	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,32	199
		Сметная стоимость:				**895,34**	**2686**

1	2	3	4	5	6	7	8
233	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**15,0000**		**295,08**	**4426**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,26	3,9	799,44	3118
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,141	958,04	135
		Итого оплата труда:				**216,86**	**3253**
233. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	3265,74	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	1097,70	77
233. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,963	166,06	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0705	2247,61	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0705	818,38	58
233. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,927	14,35	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**562**
233. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,315	299,28	94
233. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,123	428,96	53
233. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000158	222237,60	35
233.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0045	4645,78	21
233.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,615	216,24	133

1	2	3	4	5	6	7	8
233.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,012	7780,56	93
233.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,153	150,96	23
233.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,2	116,28	140
233.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0975	1584,43	154
		Итого материалов:				**49,76**	**746**
		НР первого уровня	%	42,8		92.82	1392
		НР второго уровня	%	4,24		16,45	247
		Накладные расходы	%	--		109,26	1639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,35	485
		Сметная стоимость:				**436,69**	**6550**
234	**С123-010101-0104 23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**15,0000**		**301,93**	**4529**
		НР второго уровня	%	4,24		12,80	192
		Накладные расходы	%	--		12,80	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,18	378
		Сметная стоимость:				**339,91**	**5099**
235	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**2,0000**		**565,75**	**1131**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,29	0,58	799,44	464
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0088	958,05	8
		Итого оплата труда:				**236,05**	**472**

1	2	3	4	5	6	7	8
235. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0044	3265,74	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0044	1097,70	5
235. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,358	166,06	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0044	2247,61	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0044	818.38	4
235. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,0888	14,35	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**42,49**	**85**
235. 7	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,00103	195518,96	201
235. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,06	299,28	18
235. 9	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000044	183487,58	8
235.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	0,436	182,65	80
235.11	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	0,436	270,38	118
235.12	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000021	222237,60	5
235.13	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,02	1453,50	29
235.14	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	0,5	216,24	108

1	2	3	4	5	6	7	8
235.15	242674 С (24-040207-0808)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,2	11,22	2
235.16	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,2	11,22	2
235.17	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,1	116,28	12
		Итого материалов:				**291,42**	**583**
		НР первого уровня	%	42,8		101,03	202
		НР второго уровня	%	4,24		28,27	57
		Накладные расходы	%	--		129,30	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,60	111
		Сметная стоимость:				**750,65**	**1501**
236	**С123-061705-0107 23-061705-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 32**	**М**	**2,0000**		**192,13**	**384**
		НР второго уровня	%	4,24		8,15	16
		Накладные расходы	%	--		8,15	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	32
		Сметная стоимость:				**216,30**	**433**
237	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ**	**М**	**25,0000**		**345,08**	**8627**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	4	799,44	3198
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,095	958,04	91
		Итого оплата труда:				**131,55**	**3289**
237. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0475	3265,74	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0475	1097,70	52

1	2	3	4	5	6	7	8
237. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,84	166,06	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
237. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0475	2247,61	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0475	818,38	39
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**401**
237. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,02025	188688,60	3821
237. 7	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,05	182,65	374
237. 8	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,05	270,38	554
237. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000138	222237,60	31
237.10	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,375	216,24	81
237.11	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,001	166603,56	167
		Итого материалов:				**201,12**	**5028**
		НР первого уровня	%	42,8		56,30	1408
		НР второго уровня	%	4,24		17,02	425
		Накладные расходы	%	--		73,32	1833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,47	837
		Сметная стоимость:				**451,88**	**11297**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**632718**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**117290**
Накладные расходы -			Тенге				**4973**
Сметная прибыль -			Тенге				**9781**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**132044**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**379760**
Материалы -			Тенге				**39757**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				101972
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				226347
		Накладные расходы -	Тенге				61679
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				43723
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17956
		Сметная прибыль -	Тенге				35315
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				476754
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				126
		Сметная заработная плата -	Тенге				101972
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				135668
		Материалы -	Тенге				2085
		Всего заработная плата -	Тенге				191
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				133391
		Сдача и испытание -	Тенге				6
		Накладные расходы -	Тенге				5873
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				115
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5758
		Сметная прибыль -	Тенге				11323
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				152864
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				761662
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				126
		Сметная заработная плата -	Тенге				102163
		РАЗДЕЛ 9.КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ - СМЕТА 2-2-2 (110)					
		ОТОПЛЕНИЕ					
238	**ПРАЙС**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4, N-1 КВТ**	**ШТ**	**3,0000**		**4768,15**	**14304**
		НР второго уровня	%	4,24		202,17	607
		Накладные расходы	%	--		202,17	607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,63	1193
		Сметная стоимость:				**5367,94**	**16104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**14304**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**14304**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**14304**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1193**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**16104**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**16104**
		РАЗДЕЛ 10.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ - смета 2-2-3 (120)					
		ПОЛЫ					
239	**Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,2200**		**2839,89**	**23344**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,16	9,535	843,44	8042
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,054252	780,13	42
		Итого оплата труда:				**983,54**	**8085**
239. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	0,30414	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,022194	1370,19	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022194	724,87	16
239. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,032058	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,24**	**232**
239. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,10686	14467,33	1546
239. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	8,384	1706,48	14308
239. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,251532	2308,38	581
239. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,31647	93,00	29
		Итого материалов:				**1833,26**	**15069**
		НР первого уровня	%	60,9		598,98	4924
		НР второго уровня	%	4,24		145,81	1199
		Накладные расходы	%	--		744,78	6122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,77	2357
		Сметная стоимость:				**3871,45**	**31823**
240	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**10,0000**		**439,76**	**4398**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	2,36	809,22	1910
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого оплата труда:				**191,47**	**1915**
240. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**11**
240. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016	14467,33	231
240. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,1	222,36	2246
		Итого материалов:				**247,73**	**2477**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	1166
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	236
		Накладные расходы	%	--		140,19	1402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	464
		Сметная стоимость:				**626,35**	**6264**
		ПРОЕМЫ					
241	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**1,7800**		**752,49**	**1339**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,2119	0,377182	724,87	273
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,003382	798,70	3
		Итого оплата труда:				**155,12**	**276**
241. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,000712	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000712	724.87	1

1	2	3	4	5	6	7	8
241. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00267	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00267	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**6**
241. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,007	982,74	990
241. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	7,12	9,87	70
		Итого материалов:				**595,71**	**1060**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	165
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	64
		Накладные расходы	%	--		128,60	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	125
		Сметная стоимость:				**951,58**	**1694**
242	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**1,7800**		**863,33**	**1537**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	65
		Накладные расходы	%	--		36,61	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	128
		Сметная стоимость:				**971,93**	**1730**
243	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**2,0000**		**59,28**	**119**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	5
		Накладные расходы	%	--		2,51	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	10
		Сметная стоимость:				**66,74**	**133**

1	2	3	4	5	6	7	8
244	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**1,7800**		**1238,30**	**2204**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	0,69865	743,82	520
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,66	1
		Итого оплата труда:				**292,61**	**521**
244. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,12015	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,001068	3080,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,70	1
244. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,006764	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
244. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,01335	180,87	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**7**
244. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	1,869	254,90	476
244. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,07654	351,20	27
244. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	4,877	1,00	5
244.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2,439	1,03	3
244.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	1,869	624,24	1167
		Итого материалов:				**942,35**	**1677**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	285

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	106
		Накладные расходы	%	--		219,65	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	208
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**2803**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
245	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,9500**		**837,31**	**1633**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,416	706,54	1000
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,073515	754,64	55
		Итого оплата труда:				**541,40**	**1056**
245. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00702	3362,02	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00702	818,38	6
245. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,050115	1370,19	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,050115	724,87	36
245. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01638	1755,85	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01638	818,38	13
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**121**
245. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,02535	14467,33	367
245. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05967	2308,38	138
245. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,075075	93,00	7
		Итого материалов:				**262,29**	**511**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	643
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	96
		Накладные расходы	%	--		379,19	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	190
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**2562**

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**1,9890**		**2185,26**	**4346**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	184
		Накладные расходы	%	--		92,66	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	362
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**4893**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
247	**ПРАЙС**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4, N-1 КВТ**	**ШТ**	**2,0000**		**4768,15**	**9536**
		НР второго уровня	%	4,24		202,17	404
		Накладные расходы	%	--		202,17	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,63	795
		Сметная стоимость:				**5367,94**	**10736**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
248	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**1,0000**		**9724,97**	**9725**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,297	3,297	724,87	2390
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**2398,49**	**2398**
248. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	65,54	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
248. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**72,80**	**73**
248. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19

1	2	3	4	5	6	7	8
248. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	1827177,70	110
248. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,32	50
248. 8	188261 С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7083,90	7084
		Итого материалов:				**7262,27**	**7262**
		НР первого уровня	%	60,4		1448,69	1449
		НР второго уровня	%	4,24		473,76	474
		Накладные расходы	%	--		1922,45	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		931,79	932
		Сметная стоимость:				**12579,21**	**12579**
249	**Е11-200101-0105 11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**2,0000**		**4437,31**	**8875**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,481	2,961	743,82	2202
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,02205	932,77	21
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**2223**
249. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,00903	3080,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,00903	1097,70	10
249. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	72,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	166,06	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01302	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,01302	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**28,46**	**57**

1	2	3	4	5	6	7	8
249. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32
249. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00022	381819,66	84
249. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	33
249.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000008	195385,08	2
249.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	68
249.12	188061 С (23-050102-0102)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2	3198,47	6397
		Итого материалов:				**3307,63**	**6615**
		НР первого уровня	%	60,4		671,35	1343
		НР второго уровня	%	4,24		216,61	433
		Накладные расходы	%	--		887,96	1776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,02	852
		Сметная стоимость:				**5751,29**	**11503**
250	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**2323,96**	**2324**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	2,961	2,961	724,87	2146
250. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого оплата труда:				**2148,06**	**2148**
250. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	72,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,17	7
250. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
250. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0
250. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93
250. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0
250. 9	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0
		Итого материалов:				**170,44**	**170**
		НР первого уровня	%	60,4		1297,43	1297
		НР второго уровня	%	4,24		153,55	154
		Накладные расходы	%	--		1450,97	1451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,99	302
		Сметная стоимость:				**4076,93**	**4077**
251	**С123-050310-0306 23-050310-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УЗЛЫ ПРОХОДА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С КОЛЬЦОМ, МОДЕЛИ УП 2-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**57841,22**	**57841**
		НР второго уровня	%	4,24		2452,47	2452
		Накладные расходы	%	--		2452,47	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4823,50	4823
		Сметная стоимость:				**65117,18**	**65117**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**127221**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38920**
Материалы -			Тенге				**20796**
Всего заработная плата -			Тенге				**11852**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1655**
Местные материалы -			Тенге				**4346**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**9138**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7183**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1955**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3845**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11852**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**88301**
	Материалы -		Тенге				**14048**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6770**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**67378**
	Сдача и испытание -		Тенге				**327**
		Накладные расходы -	Тенге				**8006**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3917**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7705**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**104012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6770**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**155914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18622**
		РАЗДЕЛ 11.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
252	**ПРАЙС**	**УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-50М-100А"**	**ШТ**	**1,0000**		**3371513,18**	**3371513**
		НР второго уровня	%	4,24		142952,16	142952
		Накладные расходы	%	--		142952,16	142952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281157,23	281157
		Сметная стоимость:				**3795622,57**	**3795623**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3371513**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**3371513**
	Накладные расходы -		Тенге				**142952**
	Сметная прибыль -		Тенге				**281157**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**3795623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3795623**
		РАЗДЕЛ 12.СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫЙ ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ 14 М3 - смета 2-2-6 (150)					

1	2	3	4	5	6	7	8
253	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**	**2,0000**		**2504,58**	**5009**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,378	0,756	781,10	591
253. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	818,38	17
		Итого оплата труда:				**303,85**	**608**
253. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,189	65,54	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,105	166,06	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
253. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1755,85	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**33,35**	**67**
253. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	381819,66	137
253. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00008	195385,08	16
253. 8	188186 С (23-050301-0803)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	2099,43	4199
		Итого материалов:				**2175,97**	**4352**
		НР первого уровня	%	60,4		183,52	367
		НР второго уровня	%	4,24		113,98	228
		Накладные расходы	%	--		297,50	595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,17	448
		Сметная стоимость:				**3026,24**	**6052**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**0,8000**		**2229,59**	**1784**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	1,23	0,984	718,76	707
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,07712	843,88	65
		Итого оплата труда:				**965,42**	**772**
254. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,05536	3552,10	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,05536	818,38	45
254. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,00704	3080,63	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,00704	1097,70	8
254. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,02288	478,19	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,02024	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,01472	1755,85	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,01472	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**319,37**	**255**
254. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,001336	18694,09	25
254. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000206	19874,45	4
254.10	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,02664	346,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8
254.11	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000013	180808,26	2
254.12	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,384	547,44	758
254.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,0003	75443,28	23
		Итого материалов:				**1026,14**	**821**
		НР первого уровня	%	59,8		577,32	462
		НР второго уровня	%	4,24		119,01	95
		Накладные расходы	%	--		696,34	557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,07	187
		Сметная стоимость:				**3160,00**	**2528**
255	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**М2**	**0,8000**		**31526,32**	**25221**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,72	1069
		Накладные расходы	%	--		1336,72	1069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,04	2103
		Сметная стоимость:				**35492,08**	**28394**
256	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РУЧКИ-СКОБЫ,ГОСТ 5087-80**	**ПАРА**	**2,0000**		**4072,20**	**8144**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345
		Накладные расходы	%	--		172,66	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679
		Сметная стоимость:				**4584,45**	**9169**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ**	**Т**	**0,2095**		**299948,04**	**62839**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	2664
		Накладные расходы	%	--		12717,80	2664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	5240
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**70744**
258	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0587**		**38721,79**	**2274**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	46,6	2,737	724,87	1984
258. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,018204	926,50	17
		Итого оплата труда:				**34066,16**	**2001**
258. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,102767	296,82	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,007047	3080,63	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007047	1097,70	8
258. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,024077	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,533214	98,83	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
258. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,008221	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
258. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011158	1755,85	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,011158	818,38	9
258. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,109227	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2184,77**	**128**
258.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001762	66,30	0
258.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001098	2742,28	3
258.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000194	381819,66	74
258.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000587	196,54	0
258.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,088086	180,96	16
258.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,026426	91,04	2
258.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	10
258.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000082	208172,82	17
258.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	283474,83	5
258.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000035	444671,26	16

1	2	3	4	5	6	7	8
258.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000114	158179,38	18
		Итого материалов:				**2758,07**	**162**
		НР первого уровня	%	60,9		20746,29	1218
		НР второго уровня	%	4,24		2521,45	148
		Накладные расходы	%	--		23267,74	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4959,16	291
		Сметная стоимость:				**66948,68**	**3931**
259	**С121-060405-1403 21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ**	**Т**	**0,0587**		**346969,08**	**20375**
		НР второго уровня	%	4,24		14711,49	864
		Накладные расходы	%	--		14711,49	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28934,45	1699
		Сметная стоимость:				**390615,01**	**22938**
260	**Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**17,0000**		**124,24**	**2112**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=930,23)	чел-ч	0,0218	0,3706	930,23	345
260. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0051	818,37	4
		Итого оплата труда:				**20,52**	**349**
260. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0017	3362,02	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0017	818,38	1
260. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием дс 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0017	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
260. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	818,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8
260. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1904	46,30	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**21**
260. 7	149230 С (22-040101-0901)	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,002414	545137,63	1316
260. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000969	444671,26	431
		Итого материалов:				**102,76**	**1747**
		НР первого уровня	%	54,2		11,12	189
		НР второго уровня	%	4,24		5,74	98
		Накладные расходы	%	--		16,86	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,29	192
		Сметная стоимость:				**152,40**	**2591**
261	**Е11-130301-1418 11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЛАКАМИ ХС-76**	**М2**	**17,0000**		**131,04**	**2228**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0426	0,7242	771,93	559
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0068	818,38	6
		Итого оплата труда:				**33,21**	**565**
261. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	3362,02	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	818,38	3
261. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0034	35,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
261. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	1755,85	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	818,38	3
261. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,221	46,30	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**28**
261. 7	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000011	0,00018	444671,26	80
261. 8	249507 С (22-040501-0901)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,106	1,802	866,17	1561
		Итого материалов:				**96,53**	**1641**
		НР первого уровня	%	54,2		18,00	306
		НР второго уровня	%	4,24		6,32	107
		Накладные расходы	%	--		24,32	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,43	211
		Сметная стоимость:				**167,79**	**2852**
262	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**7,0000**		**573,36**	**4013**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	6,195	647,86	4013
		Итого оплата труда:				**573,36**	**4013**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	2372
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	271
		Накладные расходы	%	--		377,53	2643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	532
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**7189**
263	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**303,0000**		**18,58**	**5629**
263. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	2,094	942,45	1973
		Итого оплата труда:				**6,51**	**1973**
263. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	2,094	2688,40	5629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	2,094	942,45	1973
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**5629**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	1166
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	288
		Накладные расходы	%	--		4,80	1454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	567
		Сметная стоимость:				**25,25**	**7650**

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**303,0000**		**10,40**	**3152**
264. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00387	1,173	942,45	1105
		Итого оплата труда:				**3,65**	**1105**
264. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	1,173	2688,40	3152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	1,173	942,45	1105
		Итого эксплуатация машин:				**10,40**	**3152**
		НР первого уровня	%	59,1		2,16	653
		НР второго уровня	%	4,24		0,53	161
		Накладные расходы	%	--		2,69	814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,05	317
		Сметная стоимость:				**14,14**	**4284**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**142781**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**44139**
Материалы -			Тенге				**4209**
Всего заработная плата -			Тенге				**8778**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25221**
Накладные расходы -			Тенге				**7238**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5148**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2090**
Сметная прибыль -			Тенге				**4110**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55488**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8778**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**93633**
Материалы -			Тенге				**162**
Всего заработная плата -			Тенге				**2001**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91359**
Накладные расходы -			Тенге				**5240**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1218**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4022**
Сметная прибыль -			Тенге				**7910**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**106783**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2001**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5009**
		Материалы -	Тенге				**4352**
		Всего заработная плата -	Тенге				**608**
		Сдача и испытание -	Тенге				**31**
		Накладные расходы -	Тенге				**595**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**367**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**448**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6052**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**608**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**168323**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11386**
		РАЗДЕЛ 13.УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО смета 2-2-7 (160)					
265	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**7,5000**		**142,00**	**1065**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,0444	663,14	29
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,18735	942,45	177
		Итого оплата труда:				**27,47**	**206**
265. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,18735	5527,33	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0,18735	942,45	177
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**1036**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	122
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	50
		Накладные расходы	%	---		22,94	172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	99
		Сметная стоимость:				**178,14**	**1336**

1	2	3	4	5	6	7	8
266	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,5000**		**1316,98**	**1975**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2,772	712,65	1975
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1975**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	1168
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	133
		Накладные расходы	%	--		867,17	1301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	262
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**3538**
267	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**2,5000**		**573,36**	**1433**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	2,212	647,86	1433
		Итого оплата труда:				**573,36**	**1433**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	847
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	97
		Накладные расходы	%	--		377,53	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	190
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**2567**
268	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,4000**		**19744,36**	**7898**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	0,54	663,14	358
268. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	818,38	59
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**417**
268. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
268. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3552,10	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	818,38	59

1	2	3	4	5	6	7	8
268. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**259**
268. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	16227,47	6621
268. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660
268. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	93,00	0
		Итого материалов:				**18201,80**	**7281**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	202
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	343
		Накладные расходы	%	--		1364,77	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	675
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**9119**
269	**Е11-070201-0202 11-070201-0202 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТАНОВКА**	**М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**0,8000**		**5397,19**	**4318**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	2,998	2,398	771,93	1851
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,069	0,8548	912,89	780
		Итого оплата труда:				**3289,67**	**2632**
269. 3	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,108	4032,93	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,108	1097,70	119
269. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	0,408	2835,32	1157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,408	942,45	385

1	2	3	4	5	6	7	8
269. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,3388	1755,85	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,3388	818,38	277
		Итого эксплуатация машин:				**2734,06**	**2187**
269. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,0136	14467,33	197
269. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0004	205870,68	82
		Итого материалов:				**348,88**	**279**
		НР первого уровня	%	62,1		2042,88	1634
		НР второго уровня	%	4,24		315,46	252
		Накладные расходы	%	--		2358,34	1887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,44	496
		Сметная стоимость:				**8375,97**	**6701**
270	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**ШТ.**	**2,0000**		**17632,32**	**35265**
		НР второго уровня	%	4,24		747,61	1495
		Накладные расходы	%	--		747,61	1495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1470,39	2941
		Сметная стоимость:				**19850,32**	**39701**
271	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,2000**		**20401,28**	**4080**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,612	743,82	455
271. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,04574	837,07	38
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**494**
271. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	3362,02	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	818,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8
271. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,03642	37,36	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
271. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0376	3552,10	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0376	818,38	31
271. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00306	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00306	1097,70	3
271. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0016	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
271. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00454	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00454	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**154**
271. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	16227,47	3310
271.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00014	24435,92	3
271.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00172	26031,20	45
271.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000052	17400,00	1
271.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0001	381819,66	38
271.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,086	196,54	17

1	2	3	4	5	6	7	8
271.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000154	93,00	0
271.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,08	702,64	56
		Итого материалов:				**17354,07**	**3471**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	239
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	183
		Накладные расходы	%	--		2112,51	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	360
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**4863**
272	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**25,0000**		**720,94**	**18024**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	5,3	809,22	4289
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,05	818,38	41
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4330**
272. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,4875	478,19	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
272. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,05	1755,85	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05	818,38	41
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**321**
272. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	60	212,16	12730
272. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004	94311,94	377
272. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006	51147,90	307
		Итого материалов:				**536,55**	**13414**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2200

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	857
		Накладные расходы	%	--		122,28	3057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1686
		Сметная стоимость:				**910,68**	**22767**
273	**Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК**	**М3 ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ**	**5,0000**		**5698,92**	**28495**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	6,93	34,65	663,14	22978
273. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,9	818,38	2373
		Итого оплата труда:				**5070,22**	**25351**
273. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	2,9	1847,31	5357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	2,9	818,38	2373
273. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	5,8	11,48	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1084,76**	**5424**
273. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	1	93,00	93
		Итого материалов:				**18,60**	**93**
		НР первого уровня	%	50,8		2575,67	12878
		НР второго уровня	%	4,24		350,84	1754
		Накладные расходы	%	--		2926,51	14633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,03	3450
		Сметная стоимость:				**9315,47**	**46577**
274	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,0835**		**19853,27**	**1658**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	22,5	1,879	712,65	1339
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03006	818,38	25
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**1363**
274. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,019205	10,79	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,027555	85,01	2
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
274. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,03006	1755,85	53
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,03006	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**662,64**	**55**
274. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000259	205870,68	53
274. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,2505	196,54	49
274. 8	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000215	75443,28	16
274. 9	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000251	575926,68	145
		Итого материалов:				**3156,00**	**264**
		НР первого уровня	%	59,8		9764,89	815
		НР второго уровня	%	4,24		1255,81	105
		Накладные расходы	%	--		11020,70	920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,92	206
		Сметная стоимость:				**33343,88**	**2784**
275	**С121-070201-0207 21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,0835**		**38142,68**	**3185**
		НР второго уровня	%	4,24		1617,25	135
		Накладные расходы	%	--		1617,25	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3180,79	266
		Сметная стоимость:				**42940,72**	**3586**

1	2	3	4	5	6	7	8
276	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**0,2250**		**342,31**	77
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,363	0,081675	734,04	60
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,00126	818,41	1
		Итого оплата труда:				**271,04**	**61**
276. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,00081	15,52	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00126	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00126	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**9,89**	**2**
276. 5	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,000315	31495,34	10
276. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,00495	346,48	2
276. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,016313	196,54	3
		Итого материалов:				**65,97**	**15**
		НР первого уровня	%	59,8		162,08	36
		НР второго уровня	%	4,24		21,39	5
		Накладные расходы	%	--		183,47	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,06	9
		Сметная стоимость:				**567,84**	**128**

1	2	3	4	5	6	7	8
277	**С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,2250**		**31495,34**	**7086**
		НР второго уровня	%	4,24		1335,40	300
		Накладные расходы	%	--		1335,40	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2626,46	591
		Сметная стоимость:				**35457,20**	**7978**
278	**Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3085**		**6525,77**	**2013**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,88	0,57998	743,82	431
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,003702	911,48	3
		Итого оплата труда:				**1409,32**	**435**
278. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,001234	3080,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,001234	1097,70	1
278. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,002468	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,002468	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**26,37**	**8**
278. 5	144574 С (21-130101-2001)	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,001555	12136,85	19
278. 6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	3,023	514,27	1555
		Итого материалов:				**5101,02**	**1574**
		НР первого уровня	%	59,8		842,77	260
		НР второго уровня	%	4,24		312,43	96
		Накладные расходы	%	--		1155,20	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		614,48	190
		Сметная стоимость:				**8295,44**	**2559**

1	2	3	4	5	6	7	8
279	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**2,0000**		**3123,00**	**6246**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,5663	1,133	762,15	863
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,009	1029,42	9
		Итого оплата труда:				**436,24**	**872**
279. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0068	3080,63	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0068	1097,70	7
279. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,0588	15,52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,13	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
279. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0022	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0022	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**14,07**	**28**
279. 7	135110 С (21-100104-0222)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	2,3	2275,44	5234
279. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0142	5468,58	78
279. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	6,06	1,46	9
279.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,04	865,66	35
		Итого материалов:				**2677,32**	**5355**
		НР первого уровня	%	56,4		246,04	492
		НР второго уровня	%	4,24		142,85	286

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		388,89	778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,95	562
		Сметная стоимость:				**3792,84**	**7586**
280	**С121-050204-0203 ТС121-050204-0203**	**ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 8П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**Т**	**0,0280**		**159090,38**	**4455**
		НР второго уровня	%	4,24		6745,43	189
		Накладные расходы	%	--		6745,43	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,86	371
		Сметная стоимость:				**179102,68**	**5015**
281	**Е11-110101-0802 11-110101-0802 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ИЗ ЩЕБНЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,3000**		**8259,51**	**2478**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,44	1,032	724,87	748
281. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,135	780,98	105
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**853**
281. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,081	3362,02	272
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,081	818,38	66
281. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,054	1370,19	74
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	724,87	39
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**346**
281. 5	100063 С (21-010201-0403)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1	0,33	4192,34	1383
		Итого материалов:				**4611,57**	**1383**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	520
		НР второго уровня	%	4,24		423,67	127
		Накладные расходы	%	--		2156,27	647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,26	250
		Сметная стоимость:				**11249,03**	**3375**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**ШТ.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	36
		Накладные расходы	%	--		18,16	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	71
		Сметная стоимость:				**482,26**	**965**
283	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РУЧКИ-СКОБЫ**	**ПАРА**	**1,0000**		**4072,20**	**4072**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	173
		Накладные расходы	%	--		172,66	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	340
		Сметная стоимость:				**4584,45**	**4584**
284	**Е11-100102-0601 11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**0,9200**		**2102,95**	**1935**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,363	0,33396	734,04	245
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,005152	818,38	4
		Итого оплата труда:				**271,04**	**249**
284. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,003312	15,52	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
284. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,005152	1755,85	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,005152	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**9,89**	**9**
284. 5	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,001288	31495,34	41
284. 6	131813 С (21-070503-0103)	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,013156	123121,56	1620
284. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,02024	346,48	7
284. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,0667	196,54	13
		Итого материалов:				**1826,60**	**1680**
		НР первого уровня	%	59,8		162,08	149
		НР второго уровня	%	4,24		96.04	88
		Накладные расходы	%	--		258,12	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,89	174
		Сметная стоимость:				**2549,95**	**2346**
285	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**0,9200**		**208,56**	**192**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,02668	743,82	20
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,000727	899,70	1
		Итого оплата труда:				**22,28**	**20**
285. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,000212	3080,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,000212	1097,70	0
285. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,000515	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,000515	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2**
285. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000037	67003,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8
285. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000055	70961,02	4
285. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,000212	774943,60	164
285. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,000727	93,00	0
285. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,000368	120,36	0
		Итого материалов:				**185,30**	**170**
		НР первого уровня	%	59,8		13.32	12
		НР второго уровня	%	4.24		9,41	9
		Накладные расходы	%	--		22,73	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	17
		Сметная стоимость:				**249,79**	**230**
286	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗОНТ**	**1,0000**		**2504,58**	**2505**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,378	0,378	781,10	295
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**303,85**	**304**
286. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	65,54	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	166,06	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
286. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**33,35**	**33**
286. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	381819,66	69

1	2	3	4	5	6	7	8
286. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	195385,08	8
286. 8	188186 С (23-050301-0803)	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	2099,43	2099
		Итого материалов:				**2175,97**	**2176**
		НР первого уровня	%	60,4		183,52	184
		НР второго уровня	%	4,24		113,98	114
		Накладные расходы	%	--		297,50	298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,17	224
		Сметная стоимость:				**3026,24**	**3026**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**139310**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131877**
Материалы -			Тенге				**34978**
Всего заработная плата -			Тенге				**40694**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14726**
Местные материалы -			Тенге				**35265**
Накладные расходы -			Тенге				**28082**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**21575**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6507**
Сметная прибыль -			Тенге				**12797**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172755**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**40694**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4929**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4929**
Накладные расходы -			Тенге				**209**
Сметная прибыль -			Тенге				**411**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5549**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2505**
Материалы -			Тенге				**2176**
Всего заработная плата -			Тенге				**304**
Сдача и испытание -			Тенге				**16**
Накладные расходы -			Тенге				**298**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**184**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**114**
Сметная прибыль -			Тенге				**224**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3026**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				181330
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				40997
		РАЗДЕЛ 14.ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ С.ЖУАЛЫОЙ смета 2-3 (180)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
287	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3**	**196,0000**		**573,36**	**112378**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	173,46	647,86	112378
		Итого оплата труда:				**573,36**	**112378**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	66415
		НР второго уровня	%	4,2		38.31	7509
		Накладные расходы	%	--		377,17	73925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,04	14904
		Сметная стоимость:				**1026,56**	**201207**
288	**Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2**	**154,0000**		**38,06**	**5861**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,0525	8,085	724,87	5861
		Итого оплата труда:				**38,06**	**5861**
		НР первого уровня	%	59,1		22,49	3464
		НР второго уровня	%	4,2		2,54	392
		Накладные расходы	%	--		25,03	3855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,05	777
		Сметная стоимость:				**68,14**	**10493**
289	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО УПОРОВ БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,2500**		**73398,65**	**18350**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=687,59)	чел-ч	60,8	15,2	687,59	10451
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,1	818,38	82
		Итого оплата труда:				**42132,82**	**10533**
289. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,0575	35,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
289. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,1	1755,85	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,1	818.38	82
		Итого эксплуатация машин:				**710,55**	**178**
289. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,26	18451,44	4797
289. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	2,375	66,30	157
289. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0525	24435,92	1283
289. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,045	26031,20	1171
289. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,001225	17400,00	21
289.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	1,475	196,54	290
289.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,003425	93,00	0
		Итого материалов:				**30882,63**	**7721**
		НР первого уровня	%	50,8		21403,47	5351
		НР второго уровня	%	4,2		3981,69	995
		Накладные расходы	%	--		25385,16	6346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7902,71	1976
		Сметная стоимость:				**106686,52**	**26672**
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(13ШТ) Н=1,75					
290	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**ЛЕСТНИЦА Л1: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ**	**Т**	**0,0814**		**146340,38**	**11909**
		НР второго уровня	%	4,2		6146,30	500
		Накладные расходы	%	--		6146,30	500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12198,93	993
		Сметная стоимость:				**164685,61**	**13402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЛОДЦЫ В1					
291	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО УПОРОВ БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,6500**		**73398,65**	**47709**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=687,59)	чел-ч	60,8	39,52	687,59	27174
291. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,26	818,38	213
		Итого оплата труда:				**42132,82**	**27386**
291. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,1495	35,70	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
291. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,26	1755,85	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,26	818,38	213
		Итого эксплуатация машин:				**710,55**	**462**
291. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,676	18451,44	12473
291. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	6,175	66,30	409
291. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,1365	24435,92	3336
291. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,117	26031,20	3046
291. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,003185	17400,00	55
291.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	3,835	196,54	754
291.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,008905	93,00	1
		Итого материалов:				**30882,63**	**20074**
		НР первого уровня	%	50,8		21403,47	13912
		НР второго уровня	%	4,2		3981,69	2588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25385,16	16500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7902,71	5137
		Сметная стоимость:				**106686,52**	**69346**
292	**С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**28,0000**		**14375,08**	**402502**
		НР второго уровня	%	4,2		603,75	16905
		Накладные расходы	%	--		603,75	16905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,31	33553
		Сметная стоимость:				**16177,14**	**452960**
293	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2. АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ**	**Т**	**0,0907**		**157268,96**	**14267**
		НР второго уровня	%	4,2		6605,30	599
		Накладные расходы	%	--		6605,30	599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13109,94	1189
		Сметная стоимость:				**176984,20**	**16056**
294	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ**	**М3**	**1,1760**		**26775,37**	**31488**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	7,697	706,54	5438
294. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,42336	818,38	346
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**5785**
294. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,42336	3552,10	1504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,42336	818,38	346
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**1504**

1	2	3	4	5	6	7	8
294. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,28224	12908,77	3643
294. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,4704	43144,80	20295
294. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,002705	205870,68	557
294. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,54096	93,00	50
		Итого материалов:				**20872,31**	**24546**
		НР первого уровня	%	50,8		2498.81	2939
		НР второго уровня	%	4,2		1229,52	1446
		Накладные расходы	%	--		3728,33	4385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2440,30	2870
		Сметная стоимость:				**32943,99**	**38742**
295	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5**	**М3**	**15,4000**		**22050,29**	**339574**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	75,46	724,87	54699
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	3,034	828,87	2515
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**57213**
295. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04158	3362,02	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04158	818,38	34
295. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	4,491	37,36	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
295. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	2,712	3552,10	9633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	2,712	818,38	2219
295. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,11396	3080,63	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,11396	1097,70	125

1	2	3	4	5	6	7	8
295. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,13244	57,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
295. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,16632	1755,85	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,16632	818,38	136
		Итого эксплуатация машин:				**687,75**	**10591**
295. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,708	16227,47	254901
295.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	11,735	66,30	778
295.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,1078	26031,20	2806
295.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,012628	17400,00	220
295.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	4,62	196,54	908
295.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,155	6598,38	7621
295.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00424	0,065296	93,00	6
295.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	10,025	702,64	7044
		Итого материалов:				**17810,68**	**274284**
		НР первого уровня	%	48,5		1801.85	27748
		НР второго уровня	%	4,2		1001,79	15428
		Накладные расходы	%	--		2803,64	43176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,31	30620
		Сметная стоимость:				**26842,24**	**413371**

1	2	3	4	5	6	7	8
296	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В12,5**	**М3**	**2,8000**		**73208,65**	**204984**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=687,59)	чел-ч	60,8	170,24	687,59	117055
296. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,12	818,38	917
		Итого оплата труда:				**42132,82**	**117972**
296. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,644	35,70	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
296. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,12	1755,85	1967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,12	818,38	917
		Итого эксплуатация машин:				**710,55**	**1990**
296. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	2,912	18268,75	53199
296. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	26,6	66,30	1764
296. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,588	24435,92	14368
296. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,504	26031,20	13120
296. 9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,01372	17400,00	239
296.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	16,52	196,54	3247
296.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,03836	93,00	4
		Итого материалов:				**30692,63**	**85939**
		НР первого уровня	%	50,8		21403,47	59930
		НР второго уровня	%	4,2		3973,71	11126
		Накладные расходы	%	--		25377,18	71056

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7886,87	22083
		Сметная стоимость:				**106472,70**	**298124**
297	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0044**		**273680,27**	**1204**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	253	1,113	880,72	980
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,072908	905,39	66
		Итого оплата труда:				**237824,55**	**1046**
297. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,042416	3063,81	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,042416	942,45	40
297. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,003872	3739,01	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,003872	1097,70	4
297. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,036344	23,38	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,0352	128,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,00528	166,97	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,025784	1159,96	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,025784	818,38	21
297. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000836	1755,85	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000836	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**41380,72**	**182**

1	2	3	4	5	6	7	8
297.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000792	24435,92	19
297.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000088	200244,36	18
297.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,0176	268,51	5
		Итого материалов:				**9477,39**	**42**
		НР первого уровня	%	62,1		147689,05	650
		НР второго уровня	%	4,2		17697,51	78
		Накладные расходы	%	---		165386,56	728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35125,35	155
		Сметная стоимость:				**474192,17**	**2086**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1190227**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**787725**
Материалы -			Тенге				**412606**
Всего заработная плата -			Тенге				**338174**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26177**
Накладные расходы -			Тенге				**221070**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**180409**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**40661**
Сметная прибыль -			Тенге				**80704**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1089498**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**496**
Сметная заработная плата -			Тенге				**338174**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**402502**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**402502**
Накладные расходы -			Тенге				**16905**
Сметная прибыль -			Тенге				**33553**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**452960**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1542458**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**496**
Сметная заработная плата -			Тенге				**338174**

РАЗДЕЛ 15.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО ПЛОЩАДКИ НРС С.ЖАНАКАЗАН - смета 2-4-1 (190)

КОЛОДЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-1 ШТ.					
298	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,0400**		**26775,37**	**1071**
298. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	0,2618	706,54	185
298. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0144	818,38	12
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**197**
298. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0144	3552,10	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0144	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**51**
298. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0096	12908,77	124
298. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,016	43144,80	690
298. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000092	205870,68	19
298. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0184	93,00	2
		Итого материалов:				**20872,31**	**835**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	100
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	50
		Накладные расходы	%	--		3740,04	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	98
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**1318**

1	2	3	4	5	6	7	8
299	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**10020,09**	**10020**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	425
		Накладные расходы	%	--		424,85	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	836
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**11281**
300	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,0171**		**299948,04**	**5123**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	217
		Накладные расходы	%	--		12717,80	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	427
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**5768**
301	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0171**		**15190,00**	**259**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	11
		Накладные расходы	%	--		644,06	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	22
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**16474**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1071**
Материалы -			Тенге				**835**
Всего заработная плата -			Тенге				**197**
Накладные расходы -			Тенге				**150**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**100**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**50**
Сметная прибыль -			Тенге				**98**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**5383**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5383**
		Накладные расходы -	Тенге				**228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**449**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**6060**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**10020**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10020**
		Накладные расходы -	Тенге				**425**
		Сметная прибыль -	Тенге				**836**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**11281**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**18658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197**
		РАЗДЕЛ 16.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ смета 2-4-2 (200)					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ОТМОСТКА					
302	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,3000**		**3021,81**	**3928**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,014	694,31	704
302. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,377	852,61	321
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1025**
302. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,273	1847,31	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,273	818,38	223
302. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,546	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
302. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,104	3342,82	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,104	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**858**

1	2	3	4	5	6	7	8
302. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,43	1641,92	2348
302. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,195	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2366**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	521
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	189
		Накладные расходы	%	--		545,83	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	371
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5009**
303	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,9000**		**19744,36**	**17770**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	806
303. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	134
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939**
303. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
303. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	133
303. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**583**
303. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16227,47	14897
303. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485
303. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18201,80**	**16382**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	456
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	773
		Накладные расходы	%	--		1364,77	1228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	1520
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**20518**
		ПЕРЕКРЫТИЯ					
304	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**3,0000**		**2909,90**	**8730**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,74	5,22	790,27	4125
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,486	818,38	398
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**4523**
304. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,462	3552,10	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,462	818,38	378
304. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,4551	166,06	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,024	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**586,26**	**1759**
304. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1284	14467,33	1858
304. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00198	364881,42	722
304. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	197175,18	177
304. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,24	367,39	88
		Итого материалов:				**948,57**	**2846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	2809
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	489
		Накладные расходы	%	--		1099,33	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	962
		Сметная стоимость:				**4329,96**	**12990**
305	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92**	**М2**	**9,0000**		**6204,44**	**55840**
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	2368
		Накладные расходы	%	--		263,07	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	4657
		Сметная стоимость:				**6984,91**	**62864**
306	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,0000**		**109,78**	**988**
306. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,6246	743,82	465
306. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0189	884,88	17
		Итого оплата труда:				**53,48**	**481**
306. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3552,10	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6
306. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	1097,70	5
306. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0369	478,19	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
306. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**70**
306. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	4,5	100,83	454
		Итого материалов:				**50,41**	**454**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	271
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	53
		Накладные расходы	%	--		36,10	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	105
		Сметная стоимость:				**157,55**	**1418**
307	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82**	**1000 М2**	**0,0099**		**77745,42**	**770**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	33
		Накладные расходы	%	--		3296,41	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	64
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**866**
308	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**9,0000**		**605,40**	**5449**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,403	3,627	809,22	2935
308. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0747	885,69	66
		Итого оплата труда:				**333,47**	**3001**
308. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0315	3552,10	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0315	818.38	26
308. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,018	3080,63	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	1097.70	20
308. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,1656	478,19	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
308. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0252	1755,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0252	818.38	21
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**291**
308. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	18,09	100,83	1824
308. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00225	58564,32	132
308. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,00522	51147,90	267
		Итого материалов:				**246,98**	**2223**
		НР первого уровня	%	56,4		188.08	1693
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	303
		Накладные расходы	%	--		221,72	1995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	596
		Сметная стоимость:				**893,29**	**8040**
309	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**1,3500**		**20975,87**	**28317**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	1201
		Накладные расходы	%	--		889,38	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	2361
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**31880**
310	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**508,99**	**4581**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,243	2,187	663,14	1450
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1746	818,38	143
		Итого оплата труда:				**177,02**	**1593**

1	2	3	4	5	6	7	8
310. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1134	3362,02	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1134	818,38	93
310. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,2124	146,11	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
310. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0612	3552,10	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0612	818,38	50
		Итого эксплуатация машин:				**69,96**	**630**
310. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,2754	2512,63	692
310. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,1377	12463,03	1716
310. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,396	153,00	61
310. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,3465	93,00	32
		Итого материалов:				**277,88**	**2501**
		НР первого уровня	%	56,4		99,84	899
		НР второго уровня	%	4,24		25,81	232
		Накладные расходы	%	--		125,65	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,77	457
		Сметная стоимость:				**685,42**	**6169**
311	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**71,68**	**645**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0045	0,0405	663,14	27
311. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0135	818,38	11
		Итого оплата труда:				**4,21**	**38**

1	2	3	4	5	6	7	8
311. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	818,38	7
311. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3552,10	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**5,14**	**46**
311. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0459	12463,03	572
		Итого материалов:				**63,56**	**572**
		НР первого уровня	%	56,4		2,38	21
		НР второго уровня	%	4,24		3,14	28
		Накладные расходы	%	--		5,52	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	56
		Сметная стоимость:				**83,38**	**750**
		КРОВЛЯ					
312	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**73861,16**	**32432**
312. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	9,704	706,54	6856
312. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,162467	931,62	151
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**7008**
312. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,065865	3080,63	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,065865	1097.70	72
312. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,193204	85,01	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
312. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,096602	1755,85	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0,096602	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**389**

1	2	3	4	5	6	7	8
312. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,016686	205870,68	3435
312. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,923	66,30	128
312. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,070256	38709,80	2720
312. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,026346	38743,46	1021
312.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,364453	45129,92	16448
312.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,484	215,22	319
312.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,162	196,54	621
312.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000861	575926,68	496
		Итого материалов:				**57360,84**	**25187**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	4191
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	1553
		Накладные расходы	%	--		13079,98	5743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	3054
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**41230**
313	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**5992,37**	**2631**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,342498	734,04	251
313. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,007465	900,53	7
		Итого оплата труда:				**587,86**	**258**
313. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002195	3080,63	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002195	1097,70	2
313. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,005269	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,005269	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**16**
313. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000439	67003,80	29
313. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000746	70961,02	53
313. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002942	774943,60	2280
313. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,010099	93,00	1
313. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,005269	120,36	1
		Итого материалов:				**5383,34**	**2364**
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	154
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	118
		Накладные расходы	%	--		620,52	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	232
		Сметная стоимость:				**7141,92**	**3136**
314	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**12,8000**		**208,56**	**2670**
314. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,3712	743,82	276
314. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,010112	899,70	9
		Итого оплата труда:				**22,28**	**285**
314. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002944	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,002944	1097,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8
314. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,007168	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,007168	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**22**
314. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000512	67003,80	34
314. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000768	70961,02	54
314. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002944	774943,60	2281
314. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,010112	93,00	1
314. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00512	120,36	1
		Итого материалов:				**185,30**	**2372**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	171
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	120
		Накладные расходы	%	--		22,73	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	237
		Сметная стоимость:				**249,79**	**3197**
315	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**12,8000**		**59,37**	**760**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,88832	743,82	661
315. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02688	884,88	24
		Итого оплата труда:				**53,48**	**685**
315. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	3552,10	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
315. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0064	3080,63	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0064	1097,70	7
315. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,05248	478,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
315. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**99**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	386
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	49
		Накладные расходы	%	--		33,96	435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	96
		Сметная стоимость:				**100,79**	**1290**
316	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**14,0800**		**97,92**	**1379**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	58
		Накладные расходы	%	--		4,15	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	115
		Сметная стоимость:				**110,24**	**1552**
317	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**12,8000**		**1828,55**	**23405**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	21,888	734,04	16067
317. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,2496	859,92	215
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**16281**
317. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,15488	3552,10	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,15488	818,38	127
317. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,03712	3080,63	114

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,03712	1097,70	41
317. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0576	1755,85	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0576	818,38	47
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**766**
317. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00064	205870,68	132
317. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00128	295123,74	378
317. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,06912	38709,80	2676
317. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,064	32764,22	2097
317.10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00512	252174,80	1291
		Итого материалов:				**513,53**	**6573**
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	9183
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	1382
		Накладные расходы	%	--		825,34	10564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	2718
		Сметная стоимость:				**2866,21**	**36687**
318	**С121-130208-0206 21-130208-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ**	**1000 ШТ.**	**0,2300**		**8749,53**	**2012**
		НР второго уровня	%	4,24		370,98	85
		Накладные расходы	%	--		370,98	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,64	168
		Сметная стоимость:				**9850,15**	**2266**

1	2	3	4	5	6	7	8
319	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**14,1568**		**1835,77**	**25989**
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	1102
		Накладные расходы	%	--		77,84	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,09	2167
		Сметная стоимость:				**2066,70**	**29258**
320	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,1120**		**2176,16**	**13301**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,972	5,941	724,87	4306
320. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,016502	818,38	14
		Итого оплата труда:				**706,78**	**4320**
320. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,012224	3552,10	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012224	818,38	10
320. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004278	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,004278	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**51**
320. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,73344	99,96	73
320. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,24448	346,48	85
320. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,034838	252174,80	8785
		Итого материалов:				**1463,25**	**8943**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	2436
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	667
		Накладные расходы	%	--		507,80	3104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	1312
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**17717**
321	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**5,0000**		**2480,23**	**12401**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,43	7,15	724,87	5183
321. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого оплата труда:				**1043,93**	**5220**
321. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,0715	15,52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
321. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,045	1755,85	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**80**
321. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,029	32406,20	940
321. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,046	32764,22	1507
321. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,053	87846,74	4656
321. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,18	196,54	35
		Итого материалов:				**1427,64**	**7138**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	3121
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	658
		Накладные расходы	%	--		755,90	3780
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		258,89	1294
		Сметная стоимость:				**3495,02**	**17475**
		ПОЛЫ					
322	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**8,2200**		**639,07**	**5253**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,12	712,65	798
322. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,144672	818,38	118
		Итого оплата труда:				**111,47**	**916**
322. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,054252	3362,02	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,054252	818,38	44
322. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,014796	2481,04	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	818,38	12
322. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,075624	1847,31	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,075624	818,38	62
322. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,152892	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**361**
322. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	0,83844	4879,71	4091
322. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,036168	93,00	3
		Итого материалов:				**498,14**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	558
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		97,86	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	485
		Сметная стоимость:				**795,88**	**6542**
323	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4110**		**20604,08**	**8468**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,504	694,31	1044
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1044**
323. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19728	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
323. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,41922	16227,47	6803
323. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000411	14373,62	6
323. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,822	729,15	599
323. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14385	93,00	13
		Итого материалов:				**18057,24**	**7422**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	636
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	386
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	759
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**10250**
324	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**759,21**	**6241**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	3,42	957,73	3275
324. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,080556	781,17	63
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3338**

1	2	3	4	5	6	7	8
324. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4932	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,66171	478,19	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032058	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	724,87	23
324. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,048498	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,048498	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**452**
324. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,028441	58564,32	1666
324. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001151	31967,82	37
324. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0411	84,66	3
324.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,018988	20254,14	385
324.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007809	54217,08	423
		Итого материалов:				**305,82**	**2514**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2033
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	351
		Накладные расходы	%	--		289,97	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	690
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**9314**

1	2	3	4	5	6	7	8
325	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**410,24**	**3372**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,063	957,73	1976
325. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,046032	779,97	36
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2012**
325. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3699	12,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,302496	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
325. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,018906	1370,19	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,018906	724,87	14
325. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027126	1755,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027126	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**223**
325. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012412	58564,32	727
325. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000493	31967,82	16
325. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008713	20254,14	176
325.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004685	54217,08	254
		Итого материалов:				**142,72**	**1173**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1225
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	195
		Накладные расходы	%	--		172,77	1420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	383
		Сметная стоимость:				**629,65**	**5176**
326	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0085**		**376204,06**	**3186**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	135
		Накладные расходы	%	--		15951,05	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	266
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**3587**
327	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**636,60**	**5233**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,009	663,14	1995
327. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2071**
327. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,38634	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
327. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**148**
327. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,167688	18268,75	3063
327. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**375,94**	**3090**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1261
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	275
		Накладные расходы	%	--		186,91	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**889,40**	**7311**
328	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**1190,87**	**9789**
328. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,434016	663,14	288
328. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого оплата труда:				**53,28**	**438**
328. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,288	11,79	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
328. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,207144	1370,19	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**311**
328. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,503064	18268,75	9190
		Итого материалов:				**1118,05**	**9190**
		НР первого уровня	%	60,9		32,45	267
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	426
		Накладные расходы	%	--		84,32	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	839
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**11321**
329	**Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,2200**		**2839,89**	**23344**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,16	9,535	843,44	8042
329. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,054252	780,13	42
		Итого оплата труда:				**983,54**	**8085**
329. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	0,30414	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
329. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,022194	1370,19	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022194	724,87	16
329. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,032058	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,24**	**232**
329. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,10686	14467,33	1546
329. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	8,384	1706,48	14308
329. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,251532	2308,38	581
329. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,31647	93,00	29
		Итого материалов:				**1833,26**	**15069**
		НР первого уровня	%	60,9		598,98	4924
		НР второго уровня	%	4,24		145.81	1199
		Накладные расходы	%	--		744,78	6122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,77	2357
		Сметная стоимость:				**3871,45**	**31823**
330	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**10,0000**		**439,76**	**4398**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	2,36	809,22	1910
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого оплата труда:				**191,47**	**1915**
330. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8
330. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016	14467,33	231
330. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,1	222,36	2246
		Итого материалов:				**247,73**	**2477**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	1166
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	236
		Накладные расходы	%	--		140,19	1402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	464
		Сметная стоимость:				**626,35**	**6264**
		ПРОЕМЫ					
331	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
331. 1	I	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
331. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
331. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
331. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**
331. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
331. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
332	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
333	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,7600**		**2613,61**	**4600**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,382	2,433	743,82	1809
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,115984	775,53	90
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**1899**
333. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,053152	1370,19	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,053152	724,87	39
333. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,172656	18,64	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
333. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,062832	1755,85	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,062832	818,38	51
333. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,266112	14,35	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,06**	**190**

1	2	3	4	5	6	7	8
333. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,619	982,74	1591
333. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 .	шт.	3,06	5,386	24,49	132
333. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,25	108,14	135
333.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,766	80,69	304
333.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,08	9,87	139
333.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	6,107	48,98	299
		Итого материалов:				**1477,44**	**2600**
		НР первого уровня	%	59,8		645,37	1136
		НР второго уровня	%	4,24		138,18	243
		Накладные расходы	%	--		783,55	1379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,77	478
		Сметная стоимость:				**3668,93**	**6457**
334	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**1,7600**		**12442,52**	**21899**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	929
		Накладные расходы	%	--		527,56	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1826
		Сметная стоимость:				**14007,69**	**24654**

1	2	3	4	5	6	7	8
335	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**1,7800**		**752,49**	**1339**
335. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,2119	0,377182	724,87	273
335. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,003382	798,70	3
		Итого оплата труда:				**155,12**	**276**
335. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,000712	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000712	724,87	1
335. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00267	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00267	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**6**
335. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,007	982,74	990
335. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	7,12	9,87	70
		Итого материалов:				**595,71**	**1060**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	165
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	64
		Накладные расходы	%	--		128,60	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	125
		Сметная стоимость:				**951,58**	**1694**
336	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**1,7800**		**863,33**	**1537**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	65
		Накладные расходы	%	--		36,61	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**971,93**	**1730**
337	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**2,0000**		**59,28**	**119**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	5
		Накладные расходы	%	--		2,51	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	10
		Сметная стоимость:				**66,74**	**133**
338	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**1,7800**		**1238,30**	**2204**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	0,69865	743,82	520
338. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,66	1
		Итого оплата труда:				**292,61**	**521**
338. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,12015	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
338. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,001068	3080,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,70	1
338. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,006764	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
338. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,01335	180,87	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**7**
338. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	1,869	254,90	476

1	2	3	4	5	6	7	8
338. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,07654	351,20	27
338. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	4,877	1,00	5
338.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2,439	1,03	3
338.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	1,869	624,24	1167
		Итого материалов:				**942,35**	**1677**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	285
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	106
		Накладные расходы	%	--		219,65	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	208
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**2803**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
339	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**246,07**	**2023**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	2,45	771,93	1891
339. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого оплата труда:				**230,83**	**1897**
339. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009042	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**12**
339. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,004932	17462,95	86
339. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,060828	547,44	33
		Итого материалов:				**14,53**	**119**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	1040

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	130
		Накладные расходы	%	--		142,29	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	255
		Сметная стоимость:				**419,43**	**3448**
340	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**1266,90**	**10414**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	3,699	830,61	3072
340. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,179196	727,01	130
		Итого оплата труда:				**389,62**	**3203**
340. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00411	3362,02	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00411	818,38	3
340. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,16029	777,08	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,16029	724,87	116
340. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,014796	1370,19	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	724,87	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**159**
340. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	92,968	77,20	7177
340. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,060828	93,00	6
		Итого материалов:				**873,82**	**7183**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	1755
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	516
		Накладные расходы	%	--		276,28	2271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	1015
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**13700**

1	2	3	4	5	6	7	8
341	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**200,26**	**1646**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	1,266	762,15	965
341. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00822	809,03	7
		Итого оплата труда:				**118,18**	**971**
341. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000822	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000822	724,87	1
341. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007398	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007398	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**14**
341. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,009042	84,66	1
341. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,027126	162,18	4
341. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,004685	133266,73	624
341. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,4521	83,36	38
		Итого материалов:				**81,18**	**667**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	532
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	92
		Накладные расходы	%	--		76,00	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	182
		Сметная стоимость:				**298,36**	**2453**

1	2	3	4	5	6	7	8
342	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**744,78**	**17733**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	13,476	771,93	10403
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	1,031	724,87	747
		Итого оплата труда:				**468,30**	**11150**
342. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	0,97621	876,15	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,97621	724,87	708
342. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,054763	1370,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,054763	724,87	40
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**930**
342. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,009524	17462,95	166
342. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,33334	17223,25	5741
342. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,628584	775,03	487
342. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,016667	314,02	5
		Итого материалов:				**268,79**	**6400**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	6110
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	1011
		Накладные расходы	%	--		299,09	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	1988
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**26843**

1	2	3	4	5	6	7	8
343	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**1054,95**	**25118**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	8,81	781,10	6881
343. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,445247	726,87	324
		Итого оплата труда:				**302,60**	**7205**
343. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009524	3362,02	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009524	818,38	8
343. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,397627	777,08	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,397627	724,87	288
343. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,038096	1370,19	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,038096	724,87	28
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**393**
343. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	230,957	77,20	17830
343. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,150003	93,00	14
		Итого материалов:				**749,43**	**17844**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	3948
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	1232
		Накладные расходы	%	--		217,59	5181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	2424
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**32723**
344	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**180,76**	**4304**

1	2	3	4	5	6	7	8
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	3,286	762,15	2504
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,021429	807,99	17
		Итого оплата труда:				**105,90**	**2522**
344. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002381	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,002381	724,87	2
344. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,019048	1755,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019048	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**37**
344. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,02381	84,66	2
344. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,07143	162,18	12
344. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,012381	133266,73	1650
344. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,19	83,36	99
		Итого материалов:				**74,04**	**1763**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	1382
		НР второго уровня	%	4,24		10.12	241
		Накладные расходы	%	--		68,16	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	474
		Сметная стоимость:				**268,83**	**6401**
345	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**2200,87**	**10784**
345. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	8,771	790,27	6931
345. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**7005**

1	2	3	4	5	6	7	8
345. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,10094	1370,19	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**138**
345. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0049	17462,95	86
345. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,2107	17223,25	3629
		Итого материалов:				**758,06**	**3715**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	3839
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	620
		Накладные расходы	%	--		909,91	4459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	1219
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**16462**
346	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**1725,56**	**8455**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	2,23	809,22	1805
346. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,16317	727,40	119
		Итого оплата труда:				**392,58**	**1924**
346. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00441	3362,02	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00441	818,38	4
346. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,14504	777,08	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,14504	724,87	105
346. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,01372	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01372	724,87	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**146**

1	2	3	4	5	6	7	8
346. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	84,182	77,20	6499
346. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,05488	93,00	5
		Итого материалов:				**1327,34**	**6504**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	1054
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	403
		Накладные расходы	%	--		297,42	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	793
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**10706**
347	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**180,76**	**886**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,6762	762,15	515
347. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00441	807,98	4
		Итого оплата труда:				**105,90**	**519**
347. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00049	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00049	724,87	0
347. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00392	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00392	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**8**
347. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0049	84,66	0
347. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0147	162,18	2
347. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,002548	133266,73	340

1	2	3	4	5	6	7	8
347. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,245	83,36	20
		Итого материалов:				**74,04**	**363**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	284
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	50
		Накладные расходы	%	--		68,16	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	98
		Сметная стоимость:				**268,83**	**1317**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
348	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,1300**		**7343,53**	**955**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,1105	694,31	77
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0702	836,76	59
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**135**
348. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0598	1847,31	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0598	818,38	49
348. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1196	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
348. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0104	3342,82	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0104	942,45	10
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**147**
348. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1495	4879,71	730
348. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0195	93,00	2
		Итого материалов:				**5625,62**	**731**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	69
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	43
		Накладные расходы	%	--		863,15	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	85
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1152**
349	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5000**		**21291,77**	**10646**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,79	0,895	724,87	649
349. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,1439	827,89	119
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**768**
349. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	818,38	1
349. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,05355	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,1303	3552,10	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,1303	818,38	107
349. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0049	3080,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0049	1097,70	5
349. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0005	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0215	166,06	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00735	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00735	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**501**
349.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	18451,44	9364

1	2	3	4	5	6	7	8
349.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,051	66,30	3
349.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0002	26031,20	5
349.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00005	17400,00	1
349.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01	196,54	2
349.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,015	6598,38	99
349.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000025	200244,36	5
349.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00365	93,00	0
349.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,018	905,42	16
		Итого материалов:				**18992,30**	**9496**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	372
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	467
		Накладные расходы	%	--		1679,21	840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	919
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**12404**
350	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**1,4268**		**639,62**	**913**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	39
		Накладные расходы	%	--		27,12	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	76
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1027**
351	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,9500**		**837,31**	**1633**

1	2	3	4	5	6	7	8
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,416	706,54	1000
351. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,073515	754,64	55
		Итого оплата труда:				**541,40**	**1056**
351. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00702	3362,02	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00702	818,38	6
351. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,050115	1370,19	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,050115	724,87	36
351. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01638	1755,85	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01638	818,38	13
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**121**
351. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,02535	14467,33	367
351. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05967	2308,38	138
351. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,075075	93,00	7
		Итого материалов:				**262,29**	**511**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	643
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	96
		Накладные расходы	%	--		379,19	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	190
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**2562**
352	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**1,9890**		**2185,26**	**4346**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	184
		Накладные расходы	%	--		92,66	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	362
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**4893**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
353	**ПРАЙС**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4, N-1 КВТ**	**ШТ**	**2,0000**		**4768,15**	**9536**
		НР второго уровня	%	4,24		202.17	404
		Накладные расходы	%	--		202,17	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,63	795
		Сметная стоимость:				**5367,94**	**10736**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
354	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**1,0000**		**9724,97**	**9725**
354. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,297	3,297	724,87	2390
354. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**2398,49**	**2398**
354. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	65,54	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
354. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**72,80**	**73**
354. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19
354. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	1827177,70	110
354. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,32	50
354. 8	188261 С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7083,90	7084
		Итого материалов:				**7262,27**	**7262**
		НР первого уровня	%	60,4		1448,69	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		473,76	474
		Накладные расходы	%	--		1922,45	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		931,79	932
		Сметная стоимость:				**12579,21**	**12579**
355	**Е11-200101-0105 11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**4,7100**		**4437,31**	**20900**
355. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,481	6,973	743,82	5187
355. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,051928	932,77	48
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**5235**
355. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,021266	3080,63	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,021266	1097,70	23
355. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,019287	72,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,080117	166,06	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
355. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,030662	1755,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,030662	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**28,46**	**134**
355. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,235971	322,32	76
355. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000518	381819,66	198
355. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000042	1827177,70	77
355.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	195385,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8
355.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,3768	424,32	160
355.12	188061 С (23-050102-0102)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4,71	3198,47	15065
		Итого материалов:				**3307,63**	**15579**
		НР первого уровня	%	60,4		671,35	3162
		НР второго уровня	%	4,24		216,61	1020
		Накладные расходы	%	--		887,96	4182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,02	2007
		Сметная стоимость:				**5751,29**	**27089**
356	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**2323,96**	**2324**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	2,961	2,961	724,87	2146
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого оплата труда:				**2148,06**	**2148**
356. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	72,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
356. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**7,17**	**7**
356. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
356. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0
356. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93

1	2	3	4	5	6	7	8
356. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0
356. 9	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0
		Итого материалов:				**170,44**	**170**
		НР первого уровня	%	60,4		1297,43	1297
		НР второго уровня	%	4,24		153,55	154
		Накладные расходы	%	--		1450,97	1451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,99	302
		Сметная стоимость:				**4076,93**	**4077**
357	**С123-050310-0306 23-050310-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УЗЛЫ ПРОХОДА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С КОЛЬЦОМ, МОДЕЛИ УП 2-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**57841,22**	**57841**
		НР второго уровня	%	4,24		2452,47	2452
		Накладные расходы	%	--		2452,47	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4823,50	4823
		Сметная стоимость:				**65117,18**	**65117**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
358	**ПРАЙС**	**УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-3,0-15"**	**ШТ**	**1,0000**		**1414839,17**	**1414839**
		НР второго уровня	%	4,24		59989,18	59989
		Накладные расходы	%	--		59989,18	59989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117986,27	117986
		Сметная стоимость:				**1592814,61**	**1592815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**2095177**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1414839**
	Накладные расходы -		Тенге				**59989**
	Сметная прибыль -		Тенге				**117986**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1592815**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**446664**
	Материалы -		Тенге				**185792**
	Всего заработная плата -		Тенге				**108967**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**85207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				60186
		Накладные расходы -	Тенге				84042
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				62455
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21587
		Сметная прибыль -	Тенге				42456
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				573162
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				108967
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				132435
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				132435
		Накладные расходы -	Тенге				5615
		Сметная прибыль -	Тенге				11044
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				149094
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				101239
		Материалы -	Тенге				23012
		Всего заработная плата -	Тенге				9782
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				68290
		Сдача и испытание -	Тенге				473
		Накладные расходы -	Тенге				10451
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5908
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4543
		Сметная прибыль -	Тенге				8935
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				120625
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2435697
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155
		Сметная заработная плата -	Тенге				118749
		РАЗДЕЛ 17.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО С.САРЫКОЛЬ - смета 2-2 (220)					
		КОЛОДЦЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-4 ШТ.					

2-5

1	2	3	4	5	6	7	8
359	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,1600**		**26775,37**	**4284**
359. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	1,047	706,54	740
359. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0576	818,38	47
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**787**
359. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0576	3552,10	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0576	818,38	47
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**205**
359. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0384	12908,77	496
359. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,064	43144,80	2761
359. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000368	205870,68	76
359. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0736	93,00	7
		Итого материалов:				**20872,31**	**3340**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	400
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	199
		Накладные расходы	%	--		3740,04	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	391
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**5273**

1	2	3	4	5	6	7	8
360	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**4,0000**		**10020,09**	**40080**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	1699
		Накладные расходы	%	--		424,85	1699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	3342
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**45122**
361	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,0683**		**299948,04**	**20492**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	869
		Накладные расходы	%	--		12717,80	869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	1709
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**23070**
362	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0683**		**15190,00**	**1038**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	44
		Накладные расходы	%	--		644,06	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	87
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**1168**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**65895**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4284**
Материалы -			Тенге				**3340**
Всего заработная плата -			Тенге				**787**
Накладные расходы -			Тенге				**598**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**400**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**198**
Сметная прибыль -			Тенге				**391**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5273**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				787
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				21530
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21530
		Накладные расходы -	Тенге				913
		Сметная прибыль -	Тенге				1795
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				24239
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				40080
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40080
		Накладные расходы -	Тенге				1699
		Сметная прибыль -	Тенге				3342
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				45122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				74634
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				787
		РАЗДЕЛ 18.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО С.ЖАНАЖОЛ - смета №230					
		КОЛОДЦЫ					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-5 ШТ.					
363	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,2000**		**26775,37**	**5355**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	1,309	706,54	925
363. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,072	818,38	59
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**984**
363. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,072	3552,10	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,072	818,38	59
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**256**
363. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,048	12908,77	620

1	2	3	4	5	6	7	8
363. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,08	43144,80	3452
363. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,00046	205870,68	95
363. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,092	93,00	9
		Итого материалов:				**20872,31**	**4174**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	500
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	248
		Накладные расходы	%	--		3740,04	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	488
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**6591**
364	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**5,0000**		**10020,09**	**50100**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	2124
		Накладные расходы	%	--		424,85	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	4178
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**56403**
365	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,0854**		**299948,04**	**25616**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	1086
		Накладные расходы	%	--		12717,80	1086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	2136
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**28838**
366	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0854**		**15190,00**	**1297**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	55
		Накладные расходы	%	--		644,06	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	108
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**1460**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**82368**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5355**
Материалы -			Тенге				**4174**
Всего заработная плата -			Тенге				**984**
		Накладные расходы -	Тенге				**748**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**500**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**248**
		Сметная прибыль -	Тенге				**488**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6591**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**984**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26913**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26913**
		Накладные расходы -	Тенге				**1141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2244**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**30298**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**50100**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50100**
		Накладные расходы -	Тенге				**2124**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4178**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**56403**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**93292**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**984**

РАЗДЕЛ 19.ОТВОД ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ДО ПЛОЩАДКИ НРС С.МАШТЕКСАЙ - смета №240

КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-1 ШТ.

1	2	3	4	5	6	7	8
367	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,0400**		**26775,37**	**1071**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	0,2618	706,54	185
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0144	818,38	12
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**197**
367. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,0144	3552,10	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0144	818,38	12
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**51**
367. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0096	12908,77	124
367. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,016	43144,80	690
367. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000092	205870,68	19
367. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,0184	93,00	2
		Итого материалов:				**20872,31**	**835**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	100
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	50
		Накладные расходы	%	--		3740,04	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	98
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**1318**

1	2	3	4	5	6	7	8
368	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**10020,09**	**10020**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	425
		Накладные расходы	%	--		424,85	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	836
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**11281**
369	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,0171**		**299948,04**	**5123**
		НР второго уровня	%	4,24		12717.80	217
		Накладные расходы	%	--		12717,80	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	427
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**5768**
370	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,0171**		**15190,00**	**259**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	11
		Накладные расходы	%	--		644,06	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	22
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**16474**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1071**
Материалы -			Тенге				**835**
Всего заработная плата -			Тенге				**197**
Накладные расходы -			Тенге				**150**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**100**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**50**
Сметная прибыль -			Тенге				**98**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				197
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5383
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5383
		Накладные расходы -	Тенге				228
		Сметная прибыль -	Тенге				449
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6060
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10020
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10020
		Накладные расходы -	Тенге				425
		Сметная прибыль -	Тенге				836
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				18658
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				197
		РАЗДЕЛ 20.ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ - смета 2-7-2 (250)					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
371	**Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**38,3101**		**142,00**	**5440**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00592	0,226796	663,14	150
371. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02498	0,956986	942,45	902
		Итого оплата труда:				**27,47**	**1052**
371. 3	2438 С (31-010201-0903)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,4 м3	маш.-ч	0,02498	0,956986	5527,33	5290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02498	0.956986	942,45	902
		Итого эксплуатация машин:				**138,07**	**5290**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	622
		НР второго уровня	%	4,24		6,71	257
		Накладные расходы	%	--		22,94	879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,20	506
		Сметная стоимость:				**178,14**	**6824**

1	2	3	4	5	6	7	8
372	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,1850**		**1316,98**	**1561**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2,19	712,65	1561
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1561**
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	922
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	105
		Накладные расходы	%	--		867,17	1028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	207
		Сметная стоимость:				**2358,88**	**2795**
373	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**25,3800**		**18,58**	**471**
373. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,175376	942,45	165
		Итого оплата труда:				**6,51**	**165**
373. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,175376	2688,40	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,175376	942,45	165
		Итого эксплуатация машин:				**18,58**	**471**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	98
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	24
		Накладные расходы	%	--		4,80	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	47
		Сметная стоимость:				**25,25**	**641**
374	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**3,5000**		**573,36**	**2007**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,885	3,098	647,86	2007
		Итого оплата труда:				**573,36**	**2007**
		НР первого уровня	%	59,1		338,85	1186
		НР второго уровня	%	4,24		38,68	135
		Накладные расходы	%	--		377,53	1321

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,07	266
		Сметная стоимость:				**1026,96**	**3594**
		ФУНДАМЕНТ					
375	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,2600**		**3021,81**	**3807**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,9828	694,31	682
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,3654	852,61	312
		Итого оплата труда:				**788,82**	**994**
375. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,2646	1847,31	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2646	818,38	217
375. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,5292	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
375. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1008	3342,82	337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1008	942,45	95
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**832**
375. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,386	1641,92	2276
375. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,189	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2293**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	505
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	183
		Накладные расходы	%	--		545,83	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	360
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**4855**
376	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**8,0000**		**1605,50**	**12844**

1	2	3	4	5	6	7	8
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	5,344	743,82	3975
376. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	938,09	2102
		Итого оплата труда:				**759,63**	**6077**
376. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3136	3080,63	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,3136	1097,70	344
376. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,456	2835,32	4128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,456	942,45	1372
376. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4712	1755,85	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,4712	818,38	386
		Итого эксплуатация машин:				**740,21**	**5922**
376. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	18268,75	1038
376. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	14467,33	1910
		Итого материалов:				**368,42**	**2947**
		НР первого уровня	%	62.1		471,73	3774
		НР второго уровня	%	4,24		88,07	705
		Накладные расходы	%	--		559,80	4478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,22	1386
		Сметная стоимость:				**2338,53**	**18708**
377	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**16,0000**		**1130,04**	**18081**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	7,616	743,82	5665
377. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,181	938,34	2985
		Итого оплата труда:				**540,60**	**8650**
377. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,4208	3080,63	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,4208	1097,70	462

1	2	3	4	5	6	7	8
377. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	2,128	2835,32	6034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	2,128	942,45	2006
377. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,632	1755,85	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,632	818,38	517
		Итого эксплуатация машин:				**527,47**	**8440**
377. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0656	18268,75	1198
377. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,192	14467,33	2778
		Итого материалов:				**248,51**	**3976**
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	5371
		НР второго уровня	%	4,24		62,15	994
		Накладные расходы	%	--		397,86	6366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,23	1956
		Сметная стоимость:				**1650,13**	**26402**
378	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**4,6960**		**25336,41**	**118980**
		НР второго уровня	%	4,24		1074,26	5045
		Накладные расходы	%	--		1074,26	5045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,85	9922
		Сметная стоимость:				**28523,53**	**133946**
379	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНАЯ ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5**	**М3**	**0,3000**		**20401,28**	**6120**
379. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	0,918	743,82	683
379. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,06861	837,07	57
		Итого оплата труда:				**2467,53**	**740**

1	2	3	4	5	6	7	8
379. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3362,02	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	818,38	1
379. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,05463	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0564	3552,10	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0564	818,38	46
379. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1097,70	5
379. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0024	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
379. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00681	1755,85	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00681	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**771,12**	**231**
379. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	16227,47	4966
379.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00021	24435,92	5
379.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00258	26031,20	67
379.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000078	17400,00	1
379.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00015	381819,66	57

1	2	3	4	5	6	7	8
379.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,129	196,54	25
379.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000231	93,00	0
379.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,12	702,64	84
		Итого материалов:				**17354,07**	**5206**
		НР первого уровня	%	48,5		1196,75	359
		НР второго уровня	%	4,24		915,76	275
		Накладные расходы	%	--		2112,51	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,10	540
		Сметная стоимость:				**24314,89**	**7294**
380	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,7400**		**9874,59**	**36931**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,44	12,866	724,87	9326
380. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,683	780,98	1314
		Итого оплата труда:				**2844,99**	**10640**
380. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,01	3362,02	3395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,01	818,38	827
380. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,6732	1370,19	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6732	724,87	488
		Итого эксплуатация машин:				**1154,38**	**4317**
380. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	4,114	5660,60	23288
		Итого материалов:				**6226,66**	**23288**
		НР первого уровня	%	60,9		1732,60	6480
		НР второго уровня	%	4,24		492,14	1841
		Накладные расходы	%	--		2224,75	8321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,95	3620
		Сметная стоимость:				**13067,28**	**48872**

1	2	3	4	5	6	7	8
381	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**2,4600**		**29426,43**	**72389**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	8,25	20,295	762,15	15468
381. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	1,779	821,62	1462
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**16929**
381. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006642	3362,02	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006642	818,38	5
381. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,208	37,36	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	1,721	3552,10	6114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	1,721	818,38	1408
381. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,020664	3080,63	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,020664	1097,70	23
381. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,082	5,123	166,06	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
381. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,030258	1755,85	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,030258	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**2906,12**	**7149**
381. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,497	18451,44	46071
381.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	6,15	66,30	408
381.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,019926	26031,20	519

1	2	3	4	5	6	7	8
381.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,000984	17400,00	17
381.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,9102	196,54	179
381.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,00615	200244,36	1232
381.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,002952	93,00	0
381.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	1,916	702,64	1346
		Итого материалов:				**20232,57**	**49772**
		НР первого уровня	%	48,5		3337.70	8211
		НР второго уровня	%	4,24		1389,20	3417
		Накладные расходы	%	--		4726,90	11628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2732,27	6721
		Сметная стоимость:				**36885,59**	**90739**
382	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1072**		**13189,95**	**1415**
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	1,81	724,87	1312
382. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1332**
382. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018231	3080,63	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018231	1097,70	20
382. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00429	24,21	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
382. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,079361	208,20	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**73**
382. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,321732	91,80	30
		Итого материалов:				**275,40**	**30**
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	646
		НР второго уровня	%	4,24		814,71	87
		Накладные расходы	%	--		6839,58	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,36	172
		Сметная стоимость:				**21631,89**	**2320**
383	**С121-050301-0304 ТС121-050301-0304**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0964**		**146340,38**	**14113**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,83	598
		Накладные расходы	%	--		6204,83	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12203,62	1177
		Сметная стоимость:				**164748,83**	**15888**
384	**С121-050301-0302 ТС121-050301-0302**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0108**		**147554,67**	**1594**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,32	68
		Накладные расходы	%	--		6256,32	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12304,88	133
		Сметная стоимость:				**166115,87**	**1795**
385	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**4,5904**		**1828,73**	**8395**
385. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	0,92267	724,87	669
385. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого оплата труда:				**151,43**	**695**
385. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,156533	478,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
385. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,032133	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,032133	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,60**	**131**
385. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,11476	10500,55	1205
385. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	10,099	215,22	2173
385. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	19,28	212,16	4090
385. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000734	94311,94	69
385. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001102	51147,90	56
		Итого материалов:				**1654,44**	**7595**
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	353
		НР второго уровня	%	4,24		80,80	371
		Накладные расходы	%	--		157,73	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,92	729
		Сметная стоимость:				**2145,37**	**9848**
386	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**23,2560**		**720,94**	**16766**
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	4,93	809,22	3990
386. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого оплата труда:				**173,19**	**4028**
386. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,453492	478,19	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
386. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046512	1755,85	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046512	818,38	38
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**299**
386. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,814	212,16	11842
386. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003721	94311,94	351
386. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005581	51147,90	285
		Итого материалов:				**536,55**	**12478**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	2046
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	798
		Накладные расходы	%	--		122,28	2844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	1569
		Сметная стоимость:				**910,68**	**21179**
		ОТМОСТКА					
387	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,3000**		**3021,81**	**3928**
387. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,014	694,31	704
387. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,377	852,61	321
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1025**
387. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,273	1847,31	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,273	818,38	223
387. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,546	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
387. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,104	3342,82	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,104	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**858**

1	2	3	4	5	6	7	8
387. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,43	1641,92	2348
387. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,195	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2366**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	521
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	189
		Накладные расходы	%	--		545,83	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	371
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5009**
388	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,9000**		**19744,36**	**17770**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	806
388. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	134
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939**
388. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
388. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	133
388. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**583**
388. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16227,47	14897
388. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485
388. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18201,80**	**16382**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	456
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	773
		Накладные расходы	%	--		1364,77	1228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	1520
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**20518**
		СТЕНЫ					
389	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**4,5000**		**19847,83**	**89315**
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	20,43	706,54	14435
389. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого оплата труда:				**3535,04**	**15908**
389. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,8	3552,10	6394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,8	818,38	1473
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**6394**
389. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,08	12908,77	13941
389. 5	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,71	31767,23	54322
389. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00225	17461,64	39
389. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,98	93,00	184
		Итого материалов:				**15219,30**	**68487**
		НР первого уровня	%	50,8		1795,80	8081
		НР второго уровня	%	4,24		917,69	4130
		Накладные расходы	%	--		2713,49	12211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,91	8122
		Сметная стоимость:				**24366,23**	**109648**

1	2	3	4	5	6	7	8
390	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**7,0000**		**295,76**	**2070**
390. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	771
390. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1017**
390. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236
390. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0126	1755,85	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1047**
390. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	14467,33	253
		Итого материалов:				**36,17**	**253**
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	632
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	115
		Накладные расходы	%	--		106,58	746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,19	225
		Сметная стоимость:				**434,53**	**3042**
391	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,2230**		**53929,24**	**12026**
		НР второго уровня	%	4,24		2286,60	510
		Накладные расходы	%	--		2286,60	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4497,27	1003
		Сметная стоимость:				**60713,11**	**13539**
		ПЕРЕКРЫТИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
392	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**3,0000**		**2909,90**	**8730**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,74	5,22	790,27	4125
392. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,486	818,38	398
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**4523**
392. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,462	3552,10	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,462	818,38	378
392. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,4551	166,06	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
392. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,024	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**586,26**	**1759**
392. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1284	14467,33	1858
392. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00198	364881,42	722
392. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	197175,18	177
392. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,24	367,39	88
		Итого материалов:				**948,57**	**2846**
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	2809
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	489
		Накладные расходы	%	--		1099,33	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	962
		Сметная стоимость:				**4329,96**	**12990**

1	2	3	4	5	6	7	8
393	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92**	**М2**	**9,0000**		**6204,44**	**55840**
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	2368
		Накладные расходы	%	--		263,07	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	4657
		Сметная стоимость:				**6984,91**	**62864**
394	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,0000**		**109,78**	**988**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,6246	743,82	465
394. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0189	884,88	17
		Итого оплата труда:				**53,48**	**481**
394. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3552,10	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6
394. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	1097,70	5
394. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0369	478,19	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
394. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**70**
394. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	4,5	100,83	454
		Итого материалов:				**50,41**	**454**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	271
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	53
		Накладные расходы	%	--		36,10	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	105
		Сметная стоимость:				**157,55**	**1418**
395	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82**	**1000 М2**	**0,0099**		**77745,42**	**770**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	33
		Накладные расходы	%	--		3296,41	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	64
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**866**
396	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**9,0000**		**605,40**	**5449**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,403	3,627	809,22	2935
396. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0747	885,69	66
		Итого оплата труда:				**333,47**	**3001**
396. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0315	3552,10	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0315	818,38	26
396. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,018	3080,63	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	1097,70	20
396. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,1656	478,19	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
396. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0252	1755,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0252	818,38	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**291**
396. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	18,09	100,83	1824
396. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00225	58564,32	132
396. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,00522	51147,90	267
		Итого материалов:				**246,98**	**2223**
		НР первого уровня	%	56,4		188,08	1693
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	303
		Накладные расходы	%	--		221,72	1995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	596
		Сметная стоимость:				**893,29**	**8040**
397	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**1,3500**		**20975,87**	**28317**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	1201
		Накладные расходы	%	--		889,38	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	2361
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**31880**
398	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**508,99**	**4581**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,243	2,187	663,14	1450
398. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1746	818,38	143
		Итого оплата труда:				**177,02**	**1593**
398. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1134	3362,02	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1134	818,38	93

1	2	3	4	5	6	7	8
398. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,2124	146,11	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
398. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0612	3552,10	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0612	818,38	50
		Итого эксплуатация машин:				**69,96**	**630**
398. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,2754	2512,63	692
398. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,1377	12463,03	1716
398. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,396	153,00	61
398. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,3465	93,00	32
		Итого материалов:				**277,88**	**2501**
		НР первого уровня	%	56,4		99,84	899
		НР второго уровня	%	4,24		25.81	232
		Накладные расходы	%	--		125,65	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,77	457
		Сметная стоимость:				**685,42**	**6169**
399	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**71,68**	**645**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0045	0,0405	663,14	27
399. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0135	818,38	11
		Итого оплата труда:				**4,21**	**38**
399. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	818,38	7

1	2	3	4	5	6	7	8
399. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3552,10	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**5,14**	**46**
399. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0459	12463,03	572
		Итого материалов:				**63,56**	**572**
		НР первого уровня	%	56,4		2,38	21
		НР второго уровня	%	4,24		3,14	28
		Накладные расходы	%	--		5,52	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	56
		Сметная стоимость:				**83,38**	**750**
		КРОВЛЯ					
400	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**73861,16**	**32432**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	9,704	706,54	6856
400. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,162467	931,62	151
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**7008**
400. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,065865	3080,63	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,065865	1097,70	72
400. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,193204	85,01	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,096602	1755,85	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,096602	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**389**
400. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,016686	205870,68	3435

1	2	3	4	5	6	7	8
400. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,923	66,30	128
400. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,070256	38709,80	2720
400. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,026346	38743,46	1021
400.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,364453	45129,92	16448
400.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,484	215,22	319
400.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,162	196,54	621
400.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000861	575926,68	496
		Итого материалов:				**57360,84**	**25187**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	4191
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	1553
		Накладные расходы	%	--		13079,98	5743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	3054
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**41230**
401	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**5992,37**	**2631**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,342498	734,04	251
401. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,007465	900,53	7
		Итого оплата труда:				**587,86**	**258**
401. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002195	3080,63	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002195	1097,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8
401. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,005269	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,005269	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**16**
401. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000439	67003,80	29
401. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000746	70961,02	53
401. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002942	774943,60	2280
401. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,010099	93,00	1
401. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,005269	120,36	1
		Итого материалов:				**5383,34**	**2364**
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	154
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	118
		Накладные расходы	%	--		620,52	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	232
		Сметная стоимость:				**7141,92**	**3136**
402	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**12,8000**		**208,56**	**2670**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,3712	743,82	276
402. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,010112	899,70	9
		Итого оплата труда:				**22,28**	**285**
402. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002944	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,002944	1097,70	3
402. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,007168	1755,85	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,007168	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**22**
402. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000512	67003,80	34
402. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000768	70961,02	54
402. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002944	774943,60	2281
402. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,010112	93,00	1
402. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00512	120,36	1
		Итого материалов:				**185,30**	**2372**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	171
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	120
		Накладные расходы	%	--		22,73	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	237
		Сметная стоимость:				**249,79**	**3197**
403	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**12,8000**		**59,37**	**760**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,88832	743,82	661
403. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02688	884,88	24
		Итого оплата труда:				**53,48**	**685**
403. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	3552,10	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
403. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0064	3080,63	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0064	1097,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8
403. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,05248	478,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**99**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	386
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	49
		Накладные расходы	%	--		33,96	435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	96
		Сметная стоимость:				**100,79**	**1290**
404	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**14,0800**		**97,92**	**1379**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	58
		Накладные расходы	%	--		4,15	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	115
		Сметная стоимость:				**110,24**	**1552**
405	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**12,8000**		**1828,55**	**23405**
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	21,888	734,04	16067
405. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,2496	859,92	215
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**16281**
405. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,15488	3552,10	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,15488	818,38	127
405. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,03712	3080,63	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,03712	1097,70	41

1	2	3	4	5	6	7	8
405. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0576	1755,85	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0576	818,38	47
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**766**
405. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00064	205870,68	132
405. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00128	295123,74	378
405. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,06912	38709,80	2676
405. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,064	32764,22	2097
405.10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00512	252174,80	1291
		Итого материалов:				**513,53**	**6573**
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	9183
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	1382
		Накладные расходы	%	--		825,34	10564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	2718
		Сметная стоимость:				**2866,21**	**36687**
406	**С121-130208-0206 21-130208-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ**	**1000 ШТ.**	**0,2300**		**8749,53**	**2012**
		НР второго уровня	%	4,24		370,98	85
		Накладные расходы	%	--		370,98	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,64	168
		Сметная стоимость:				**9850,15**	**2266**

1	2	3	4	5	6	7	8
407	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**14,1568**		**1835,77**	**25989**
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	1102
		Накладные расходы	%	--		77,84	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,09	2167
		Сметная стоимость:				**2066,70**	**29258**
408	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,1120**		**2176,16**	**13301**
408. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,972	5,941	724,87	4306
408. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,016502	818,38	14
		Итого оплата труда:				**706,78**	**4320**
408. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,012224	3552,10	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012224	818,38	10
408. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004278	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,004278	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**51**
408. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,73344	99,96	73
408. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,24448	346,48	85
408. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,034838	252174,80	8785
		Итого материалов:				**1463,25**	**8943**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	2436
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	667
		Накладные расходы	%	--		507,80	3104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	1312
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**17717**
409	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**5,0000**		**2480,23**	**12401**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,43	7,15	724,87	5183
409. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого оплата труда:				**1043,93**	**5220**
409. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,0715	15,52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
409. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,045	1755,85	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**80**
409. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,029	32406,20	940
409. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,046	32764,22	1507
409. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,053	87846,74	4656
409. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,18	196,54	35
		Итого материалов:				**1427,64**	**7138**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	3121
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	658
		Накладные расходы	%	--		755,90	3780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	1294
		Сметная стоимость:				**3495,02**	**17475**
		ПОЛЫ					
410	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**8,2200**		**639,07**	**5253**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,12	712,65	798
410. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,144672	818,38	118
		Итого оплата труда:				**111,47**	**916**
410. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,054252	3362,02	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,054252	818,38	44
410. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,014796	2481,04	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	818,38	12
410. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,075624	1847,31	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,075624	818,38	62
410. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,152892	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**361**
410. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	0,83844	4879,71	4091
410. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,036168	93,00	3
		Итого материалов:				**498,14**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	558
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		97,86	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	485
		Сметная стоимость:				**795,88**	**6542**
411	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4110**		**20604,08**	**8468**
411. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,504	694,31	1044
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1044**
411. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19728	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
411. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,41922	16227,47	6803
411. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000411	14373,62	6
411. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,822	729,15	599
411. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14385	93,00	13
		Итого материалов:				**18057,24**	**7422**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	636
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	386
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	759
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**10250**
412	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**759,21**	**6241**
412. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	3,42	957,73	3275
412. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,080556	781,17	63
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3338**

1	2	3	4	5	6	7	8
412. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4932	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
412. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,66171	478,19	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
412. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032058	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	724,87	23
412. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,048498	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,048498	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**452**
412. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,028441	58564,32	1666
412. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001151	31967,82	37
412. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0411	84,66	3
412.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,018988	20254,14	385
412.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007809	54217,08	423
		Итого материалов:				**305,82**	**2514**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2033
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	351
		Накладные расходы	%	--		289,97	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	690
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**9314**

1	2	3	4	5	6	7	8
413	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**410,24**	**3372**
413. 1	I	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,063	957,73	1976
413. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,046032	779,97	36
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2012**
413. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3699	12,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,302496	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,018906	1370,19	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,018906	724,87	14
413. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027126	1755,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027126	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**223**
413. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012412	58564,32	727
413. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000493	31967,82	16
413. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008713	20254,14	176
413.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004685	54217,08	254
		Итого материалов:				**142,72**	**1173**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1225
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	195
		Накладные расходы	%	--		172,77	1420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	383
		Сметная стоимость:				**629,65**	**5176**
414	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0085**		**376204,06**	**3186**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	135
		Накладные расходы	%	--		15951,05	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	266
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**3587**
415	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**636,60**	**5233**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,009	663,14	1995
415. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2071**
415. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,38634	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
415. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**148**
415. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,167688	18268,75	3063
415. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**375,94**	**3090**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1261
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	275
		Накладные расходы	%	--		186,91	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**889,40**	**7311**
416	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**1190,87**	**9789**
416. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,434016	663,14	288
416. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого оплата труда:				**53,28**	**438**
416. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,288	11,79	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
416. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,207144	1370,19	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**311**
416. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,503064	18268,75	9190
		Итого материалов:				**1118,05**	**9190**
		НР первого уровня	%	60,9		32.45	267
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	426
		Накладные расходы	%	--		84,32	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	839
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**11321**
417	**Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,2200**		**2839,89**	**23344**
417. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,16	9,535	843,44	8042
417. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,054252	780,13	42
		Итого оплата труда:				**983,54**	**8085**
417. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	0,30414	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
417. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,022194	1370,19	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022194	724,87	16
417. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,032058	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,24**	**232**
417. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,10686	14467,33	1546
417. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	8,384	1706,48	14308
417. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,251532	2308,38	581
417. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,31647	93,00	29
		Итого материалов:				**1833,26**	**15069**
		НР первого уровня	%	60,9		598,98	4924
		НР второго уровня	%	4,24		145,81	1199
		Накладные расходы	%	--		744,78	6122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,77	2357
		Сметная стоимость:				**3871,45**	**31823**
418	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**10,0000**		**439,76**	**4398**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	2,36	809,22	1910
418. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого оплата труда:				**191,47**	**1915**
418. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8
418. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016	14467,33	231
418. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,1	222,36	2246
		Итого материалов:				**247,73**	**2477**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	1166
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	236
		Накладные расходы	%	--		140,19	1402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	464
		Сметная стоимость:				**626,35**	**6264**
		ПРОЕМЫ					
419	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
419. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
419. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097,70	31
419. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818,38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**
419. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
419. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
420	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
421	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,7600**		**2613,61**	**4600**
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,382	2,433	743,82	1809
421. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,115984	775,53	90
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**1899**
421. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,053152	1370,19	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,053152	724,87	39
421. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,172656	18,64	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
421. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,062832	1755,85	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,062832	818,38	51
421. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,266112	14,35	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,06**	**190**

1	2	3	4	5	6	7	8
421. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,619	982,74	1591
421. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	5,386	24,49	132
421. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,25	108,14	135
421.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,766	80,69	304
421.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,08	9,87	139
421.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	6,107	48,98	299
		Итого материалов:				**1477,44**	**2600**
		НР первого уровня	%	59,8		645,37	1136
		НР второго уровня	%	4,24		138.18	243
		Накладные расходы	%	--		783,55	1379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,77	478
		Сметная стоимость:				**3668,93**	**6457**
422	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**1,7600**		**12442,52**	**21899**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	929
		Накладные расходы	%	--		527,56	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1826
		Сметная стоимость:				**14007,69**	**24654**

1	2	3	4	5	6	7	8
423	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**1,7800**		**752,49**	**1339**
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,2119	0,377182	724,87	273
423. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,003382	798,70	3
		Итого оплата труда:				**155,12**	**276**
423. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,000712	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000712	724,87	1
423. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00267	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00267	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**6**
423. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,007	982,74	990
423. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	7,12	9,87	70
		Итого материалов:				**595,71**	**1060**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	165
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	64
		Накладные расходы	%	--		128,60	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	125
		Сметная стоимость:				**951,58**	**1694**
424	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**1,7800**		**863,33**	**1537**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	65
		Накладные расходы	%	--		36,61	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**971,93**	**1730**
425	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**2,0000**		**59,28**	**119**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	5
		Накладные расходы	%	--		2,51	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	10
		Сметная стоимость:				**66,74**	**133**
426	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**1,7800**		**1238,30**	**2204**
426. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	0,69865	743,82	520
426. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,66	1
		Итого оплата труда:				**292,61**	**521**
426. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,12015	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
426. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,001068	3080,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,70	1
426. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,006764	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
426. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,01335	180,87	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**7**
426. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	1,869	254,90	476

1	2	3	4	5	6	7	8
426. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,07654	351,20	27
426. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	4,877	1,00	5
426.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2,439	1,03	3
426.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	1,869	624,24	1167
		Итого материалов:				**942,35**	**1677**
		НР первого уровня	%	54,8		160,35	285
		НР второго уровня	%	4,24		59,30	106
		Накладные расходы	%	--		219,65	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	208
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**2803**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
427	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**246,07**	**2023**
427. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	2,45	771,93	1891
427. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого оплата труда:				**230,83**	**1897**
427. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009042	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**12**
427. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,004932	17462,95	86
427. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,060828	547,44	33
		Итого материалов:				**14,53**	**119**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	1040

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	130
		Накладные расходы	%	--		142,29	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	255
		Сметная стоимость:				**419,43**	**3448**
428	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**1266,90**	**10414**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	3,699	830,61	3072
428. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,179196	727,01	130
		Итого оплата труда:				**389,62**	**3203**
428. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00411	3362,02	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00411	818,38	3
428. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,16029	777,08	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,16029	724,87	116
428. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,014796	1370,19	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	724,87	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**159**
428. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	92,968	77,20	7177
428. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,060828	93,00	6
		Итого материалов:				**873,82**	**7183**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	1755
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	516
		Накладные расходы	%	--		276,28	2271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	1015
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**13700**

1	2	3	4	5	6	7	8
429	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**200,26**	**1646**
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	1,266	762,15	965
429. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00822	809,03	7
		Итого оплата труда:				**118,18**	**971**
429. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000822	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000822	724,87	1
429. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007398	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007398	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**14**
429. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,009042	84,66	1
429. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,027126	162,18	4
429. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,004685	133266,73	624
429. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,4521	83,36	38
		Итого материалов:				**81,18**	**667**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	532
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	92
		Накладные расходы	%	--		76,00	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	182
		Сметная стоимость:				**298,36**	**2453**

1	2	3	4	5	6	7	8
430	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**744,78**	**17733**
430. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	13,476	771,93	10403
430. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	1,031	724,87	747
		Итого оплата труда:				**468,30**	**11150**
430. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	0,97621	876,15	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,97621	724,87	708
430. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,054763	1370,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,054763	724,87	40
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**930**
430. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,009524	17462,95	166
430. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,33334	17223,25	5741
430. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,628584	775,03	487
430. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,016667	314,02	5
		Итого материалов:				**268,79**	**6400**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	6110
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	1011
		Накладные расходы	%	--		299,09	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	1988
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**26843**

1	2	3	4	5	6	7	8
431	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**1054,95**	**25118**
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	8,81	781,10	6881
431. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,445247	726,87	324
		Итого оплата труда:				**302,60**	**7205**
431. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009524	3362,02	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009524	818,38	8
431. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,397627	777,08	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,397627	724,87	288
431. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,038096	1370,19	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,038096	724,87	28
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**393**
431. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	230,957	77,20	17830
431. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,150003	93,00	14
		Итого материалов:				**749,43**	**17844**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	3948
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	1232
		Накладные расходы	%	--		217,59	5181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	2424
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**32723**
432	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**180,76**	**4304**

1	2	3	4	5	6	7	8
432. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	3,286	762,15	2504
432. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,021429	807,99	17
		Итого оплата труда:				**105,90**	**2522**
432. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002381	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002381	724,87	2
432. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,019048	1755,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019048	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**37**
432. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,02381	84,66	2
432. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,07143	162,18	12
432. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,012381	133266,73	1650
432. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,19	83,36	99
		Итого материалов:				**74,04**	**1763**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	1382
		НР второго уровня	%	4,24		10.12	241
		Накладные расходы	%	--		68,16	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	474
		Сметная стоимость:				**268,83**	**6401**
433	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**2200,87**	**10784**
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	8,771	790,27	6931
433. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**7005**

1	2	3	4	5	6	7	8
433. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,10094	1370,19	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**138**
433. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0049	17462,95	86
433. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,2107	17223,25	3629
		Итого материалов:				**758,06**	**3715**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	3839
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	620
		Накладные расходы	%	--		909,91	4459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	1219
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**16462**
434	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**1725,56**	**8455**
434. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	2,23	809,22	1805
434. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,16317	727,40	119
		Итого оплата труда:				**392,58**	**1924**
434. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00441	3362,02	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00441	818,38	4
434. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,14504	777,08	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,14504	724,87	105
434. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,01372	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01372	724,87	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**146**

1	2	3	4	5	6	7	8
434. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	84,182	77,20	6499
434. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,05488	93,00	5
		Итого материалов:				**1327,34**	**6504**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	1054
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	403
		Накладные расходы	%	--		297,42	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	793
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**10706**
435	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**180,76**	**886**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,6762	762,15	515
435. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00441	807,98	4
		Итого оплата труда:				**105,90**	**519**
435. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00049	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00049	724,87	0
435. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00392	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00392	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**8**
435. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0049	84,66	0
435. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0147	162,18	2
435. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,002548	133266,73	340

1	2	3	4	5	6	7	8
435. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,245	83,36	20
		Итого материалов:				**74,04**	**363**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	284
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	50
		Накладные расходы	%	--		68,16	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	98
		Сметная стоимость:				**268,83**	**1317**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
436	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,1300**		**7343,53**	**955**
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,1105	694,31	77
436. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0702	836,76	59
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**135**
436. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0598	1847,31	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0598	818,38	49
436. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1196	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
436. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0104	3342,82	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0104	942,45	10
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**147**
436. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1495	4879,71	730
436. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0195	93,00	2
		Итого материалов:				**5625,62**	**731**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	69
		НР второго уровня	%	4,24		333.81	43
		Накладные расходы	%	--		863,15	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	85
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1152**
437	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5000**		**21291,77**	**10646**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,79	0,895	724,87	649
437. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,1439	827,89	119
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**768**
437. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	818,38	1
437. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,05355	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
437. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,1303	3552,10	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,1303	818,38	107
437. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0049	3080,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0049	1097,70	5
437. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0005	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
437. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0215	166,06	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
437. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00735	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00735	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**501**
437.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	18451,44	9364

1	2	3	4	5	6	7	8
437.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,051	66,30	3
437.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0002	26031,20	5
437.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00005	17400,00	1
437.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01	196,54	2
437.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,015	6598,38	99
437.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000025	200244,36	5
437.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00365	93,00	0
437.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,018	905,42	16
		Итого материалов:				**18992,30**	**9496**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	372
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	467
		Накладные расходы	%	--		1679,21	840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	919
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**12404**
438	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**1,4268**		**639,62**	**913**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	39
		Накладные расходы	%	--		27,12	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	76
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1027**
439	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,9500**		**837,31**	**1633**

1	2	3	4	5	6	7	8
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,416	706,54	1000
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,073515	754,64	55
		Итого оплата труда:				**541,40**	**1056**
439. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00702	3362,02	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00702	818,38	6
439. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,050115	1370,19	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,050115	724,87	36
439. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01638	1755,85	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01638	818,38	13
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**121**
439. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,02535	14467,33	367
439. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05967	2308,38	138
439. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,075075	93,00	7
		Итого материалов:				**262,29**	**511**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	643
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	96
		Накладные расходы	%	--		379,19	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	190
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**2562**
440	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**1,9890**		**2185,26**	**4346**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	184
		Накладные расходы	%	--		92,66	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	362
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**4893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**1004337**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**871902**
	Материалы -		Тенге				**362117**
	Всего заработная плата -		Тенге				**180762**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**101827**
	Местные материалы -		Тенге				**191192**
		Накладные расходы -	Тенге				**143023**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**101741**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41282**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81194**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1096120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**237**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180762**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**132435**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**132435**
		Накладные расходы -	Тенге				**5615**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11044**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**149094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1245214**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**237**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180762**
		РАЗДЕЛ 21.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
441	**ПРАЙС**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4, N-1 КВТ**	**ШТ**	**2,0000**		**4768,15**	**9536**
		НР второго уровня	%	4,24		202,17	404
		Накладные расходы	%	--		202,17	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,63	795
		Сметная стоимость:				**5367,94**	**10736**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
442	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**1,0000**		**9724,97**	**9725**
442. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	3,297	3,297	724,87	2390
442. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2398,49**	**2398**
442. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	65,54	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
442. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818.38	9
		Итого эксплуатация машин:				**72,80**	**73**
442. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19
442. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	1827177,70	110
442. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,32	50
442. 8	188261 С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7083,90	7084
		Итого материалов:				**7262,27**	**7262**
		НР первого уровня	%	60,4		1448.69	1449
		НР второго уровня	%	4,24		473,76	474
		Накладные расходы	%	--		1922,45	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		931,79	932
		Сметная стоимость:				**12579,21**	**12579**
443	**Е11-200101-0105 11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**2,0000**		**4437,31**	**8875**
443. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,481	2,961	743,82	2202
443. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,02205	932,77	21
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**2223**
443. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,00903	3080,63	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,00903	1097,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8
443. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00819	72,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
443. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,03402	166,06	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
443. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,01302	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,01302	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**28,46**	**57**
443. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,1002	322,32	32
443. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00022	381819,66	84
443. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000018	1827177,70	33
443.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000008	195385,08	2
443.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	424,32	68
443.12	188061 С (23-050102-0102)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	2	3198,47	6397
		Итого материалов:				**3307,63**	**6615**
		НР первого уровня	%	60,4		671,35	1343
		НР второго уровня	%	4,24		216,61	433
		Накладные расходы	%	--		887,96	1776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,02	852
		Сметная стоимость:				**5751,29**	**11503**

1	2	3	4	5	6	7	8
444	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**2323,96**	**2324**
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	2,961	2,961	724,87	2146
444. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого оплата труда:				**2148,06**	**2148**
444. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	72,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
444. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**7,17**	**7**
444. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
444. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0
444. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93
444. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0
444. 9	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0
		Итого материалов:				**170,44**	**170**
		НР первого уровня	%	60,4		1297,43	1297
		НР второго уровня	%	4,24		153,55	154
		Накладные расходы	%	--		1450,97	1451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,99	302
		Сметная стоимость:				**4076,93**	**4077**

1	2	3	4	5	6	7	8
445	**С123-050310-0306 23-050310-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УЗЛЫ ПРОХОДА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С КОЛЬЦОМ, МОДЕЛИ УП 2-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**57841,22**	**57841**
		НР второго уровня	%	4,24		2452,47	2452
		Накладные расходы	%	--		2452,47	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4823,50	4823
		Сметная стоимость:				**65117,18**	**65117**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**88301**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**88301**
Материалы -			Тенге				**14048**
Всего заработная плата -			Тенге				**6770**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**67378**
Сдача и испытание -			Тенге				**327**
		Накладные расходы -	Тенге				**8006**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3917**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7705**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**104012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6770**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**104012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6770**
		РАЗДЕЛ 22.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
446	**ПРАЙС**	**УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-3,0-15"**	**ШТ**	**1,0000**		**1414839,17**	**1414839**
		НР второго уровня	%	4,24		59989,18	59989
		Накладные расходы	%	--		59989,18	59989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117986,27	117986
		Сметная стоимость:				**1592814,61**	**1592815**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге				**1414839**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1414839**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы -		Тенге				59989
	Сметная прибыль -		Тенге				117986
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1592815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1592815
		РАЗДЕЛ 23.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД К С.ЖАНГАЛА смета 2-8-1 (270)					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-19 ШТ.					
447	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,7600**		**26775,37**	**20349**
447. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	4,974	706,54	3514
447. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2736	818,38	224
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**3738**
447. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,2736	3552,10	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,2736	818,38	224
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**972**
447. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1824	12908,77	2355
447. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,304	43144,80	13116
447. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,001748	205870,68	360
447. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,3496	93,00	33
		Итого материалов:				**20872,31**	**15863**
		НР первого уровня	%	50,8		2498,81	1899
		НР второго уровня	%	4,24		1241.23	943
		Накладные расходы	%	--		3740,04	2842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	1855
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**25047**
448	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**19,0000**		**10020,09**	**190382**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	8072
		Накладные расходы	%	--		424,85	8072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	15876
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**214330**
449	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,3245**		**299948,04**	**97339**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	4127
		Накладные расходы	%	--		12717,80	4127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	8117
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**109584**
450	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,3245**		**15190,00**	**4929**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	209
		Накладные расходы	%	--		644,06	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	411
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**5550**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 2000 ММ.-19 ШТ.					

1	2	3	4	5	6	7	8
451	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,7600**		**26775,37**	**20349**
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	6,545	4,974	706,54	3514
451. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2736	818,38	224
		Итого оплата труда:				**4918,92**	**3738**
451. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,2736	3552,10	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,2736	818,38	224
		Итого эксплуатация машин:				**1278,76**	**972**
451. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,1824	12908,77	2355
451. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,304	43144,80	13116
451. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,001748	205870,68	360
451. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	0,3496	93,00	33
		Итого материалов:				**20872,31**	**15863**
		НР первого уровня	%	50,8		2498.81	1899
		НР второго уровня	%	4,24		1241,23	943
		Накладные расходы	%	--		3740,04	2842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2441,23	1855
		Сметная стоимость:				**32956,64**	**25047**

1	2	3	4	5	6	7	8
452	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**19,0000**		**10020,09**	**190382**
		НР второго уровня	%	4,24		424,85	8072
		Накладные расходы	%	--		424,85	8072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,60	15876
		Сметная стоимость:				**11280,54**	**214330**
453	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТРЕМЯНКА С-2**	**Т**	**0,3245**		**299948,04**	**97339**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,80	4127
		Накладные расходы	%	--		12717,80	4127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,27	8117
		Сметная стоимость:				**337679,10**	**109584**
454	**ТЕХН.Ч.СБОРН.,ТАБЛ.11,П.11.7**	**НАДБАВКА НА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**Т**	**0,3245**		**15190,00**	**4929**
		НР второго уровня	%	4,24		644,06	209
		Накладные расходы	%	--		644,06	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1266,72	411
		Сметная стоимость:				**17100,78**	**5550**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**625999**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40699**
Материалы -			Тенге				**31726**
Всего заработная плата -			Тенге				**7477**
Накладные расходы -			Тенге				**5685**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3798**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1887**
Сметная прибыль -			Тенге				**3711**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50094**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7477**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**204537**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**204537**
		Накладные расходы -	Тенге				**8672**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17057**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**230266**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**380763**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**380763**
		Накладные расходы -	Тенге				**16144**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31753**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**428660**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**709021**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7477**
		ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД К С.ЖАНГАЛА. ЗДАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ смета 2-8-2 (280)					
		РАЗДЕЛ 25.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ОТМОСТКА					
455	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,3000**		**3021,81**	**3928**
455. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	1,014	694,31	704
455. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,377	852,61	321
		Итого оплата труда:				**788,82**	**1025**
455. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,273	1847,31	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,273	818,38	223
455. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,546	11,48	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
455. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,104	3342,82	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,104	942,45	98
		Итого эксплуатация машин:				**660,18**	**858**

1	2	3	4	5	6	7	8
455. 6	100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,43	1641,92	2348
455. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,195	93,00	18
		Итого материалов:				**1820,06**	**2366**
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	521
		НР второго уровня	%	4,24		145,12	189
		Накладные расходы	%	--		545,83	710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,41	371
		Сметная стоимость:				**3853,05**	**5009**
456	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,9000**		**19744,36**	**17770**
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	806
456. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	134
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939**
456. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
456. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	133
456. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**583**
456. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	16227,47	14897
456. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485
456. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18201,80**	**16382**
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	456
		НР второго уровня	%	4,24		858,62	773
		Накладные расходы	%	--		1364,77	1228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1688,73	1520
		Сметная стоимость:				**22797,86**	**20518**
		ПЕРЕКРЫТИЯ					
457	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**3,0000**		**2909,90**	**8730**
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,74	5,22	790,27	4125
457. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,486	818,38	398
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**4523**
457. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,462	3552,10	1641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,462	818,38	378
457. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,4551	166,06	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
457. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,024	1755,85	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,024	818,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**586,26**	**1759**
457. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1284	14467,33	1858
457. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00198	364881,42	722
457. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	197175,18	177
457. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,24	367,39	88
		Итого материалов:				**948,57**	**2846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		936,25	2809
		НР второго уровня	%	4,24		163,08	489
		Накладные расходы	%	--		1099,33	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,74	962
		Сметная стоимость:				**4329,96**	**12990**
458	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92**	**М2**	**9,0000**		**6204,44**	**55840**
		НР второго уровня	%	4,24		263,07	2368
		Накладные расходы	%	--		263,07	2368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,40	4657
		Сметная стоимость:				**6984,91**	**62864**
459	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,0000**		**109,78**	**988**
459. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,6246	743,82	465
459. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0189	884,88	17
		Итого оплата труда:				**53,48**	**481**
459. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	3552,10	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6
459. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3080,63	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	1097,70	5
459. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0369	478,19	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
459. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0072	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0072	818,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**70**
459. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	4,5	100,83	454
		Итого материалов:				**50,41**	**454**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	271
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	53
		Накладные расходы	%	--		36,10	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,67	105
		Сметная стоимость:				**157,55**	**1418**
460	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ ГОСТ 10354-82**	**1000 М2**	**0,0099**		**77745,42**	**770**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	33
		Накладные расходы	%	--		3296,41	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	64
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**866**
461	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	**М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**	**9,0000**		**605,40**	**5449**
461. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,403	3,627	809,22	2935
461. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,0747	885,69	66
		Итого оплата труда:				**333,47**	**3001**
461. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0315	3552,10	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0315	818,38	26
461. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,018	3080,63	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	1097.70	20
461. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,1656	478,19	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
461. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0252	1755,85	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0252	818.38	21
		Итого эксплуатация машин:				**32,31**	**291**
461. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	18,09	100,83	1824
461. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00225	58564,32	132
461. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,00522	51147,90	267
		Итого материалов:				**246,98**	**2223**
		НР первого уровня	%	56,4		188,08	1693
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	303
		Накладные расходы	%	--		221,72	1995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,17	596
		Сметная стоимость:				**893,29**	**8040**
462	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**1,3500**		**20975,87**	**28317**
		НР второго уровня	%	4,24		889,38	1201
		Накладные расходы	%	--		889,38	1201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,22	2361
		Сметная стоимость:				**23614,47**	**31880**
463	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**508,99**	**4581**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,243	2,187	663,14	1450
463. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1746	818,38	143
		Итого оплата труда:				**177,02**	**1593**

1	2	3	4	5	6	7	8
463. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1134	3362,02	381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1134	818,38	93
463. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,2124	146,11	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0612	3552,10	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0612	818,38	50
		Итого эксплуатация машин:				**69,96**	**630**
463. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,2754	2512,63	692
463. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,1377	12463,03	1716
463. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,396	153,00	61
463. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,3465	93,00	32
		Итого материалов:				**277,88**	**2501**
		НР первого уровня	%	56,4		99,84	899
		НР второго уровня	%	4,24		25,81	232
		Накладные расходы	%	--		125,65	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,77	457
		Сметная стоимость:				**685,42**	**6169**
464	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**9,0000**		**71,68**	**645**
464. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0045	0,0405	663,14	27
464. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0135	818,38	11
		Итого оплата труда:				**4,21**	**38**

1	2	3	4	5	6	7	8
464. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	3362,02	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	818,38	7
464. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3552,10	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**5,14**	**46**
464. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0459	12463,03	572
		Итого материалов:				**63,56**	**572**
		НР первого уровня	%	56,4		2,38	21
		НР второго уровня	%	4,24		3,14	28
		Накладные расходы	%	--		5,52	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	56
		Сметная стоимость:				**83,38**	**750**
		КРОВЛЯ					
465	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**73861,16**	**32432**
465. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	22,1	9,704	706,54	6856
465. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,162467	931,62	151
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**7008**
465. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,065865	3080,63	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,065865	1097,70	72
465. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,193204	85,01	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
465. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,096602	1755,85	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,096602	818,38	79
		Итого эксплуатация машин:				**885,79**	**389**

1	2	3	4	5	6	7	8
465. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,016686	205870,68	3435
465. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,923	66,30	128
465. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,070256	38709,80	2720
465. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,026346	38743,46	1021
465.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,364453	45129,92	16448
465.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,484	215,22	319
465.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,162	196,54	621
465.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000861	575926,68	496
		Итого материалов:				**57360,84**	**25187**
		НР первого уровня	%	59,8		9543,62	4191
		НР второго уровня	%	4,24		3536,36	1553
		Накладные расходы	%	--		13079,98	5743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6955,29	3054
		Сметная стоимость:				**93896,43**	**41230**
466	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,4391**		**5992,37**	**2631**
466. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,78	0,342498	734,04	251
466. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,007465	900,53	7
		Итого оплата труда:				**587,86**	**258**
466. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002195	3080,63	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002195	1097,70	2
466. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,005269	1755,85	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,005269	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**36,47**	**16**
466. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000439	67003,80	29
466. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000746	70961,02	53
466. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002942	774943,60	2280
466. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,010099	93,00	1
466. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,005269	120,36	1
		Итого материалов:				**5383,34**	**2364**
		НР первого уровня	%	59,8		351,54	154
		НР второго уровня	%	4,24		268,98	118
		Накладные расходы	%	--		620,52	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,03	232
		Сметная стоимость:				**7141,92**	**3136**
467	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**12,8000**		**208,56**	**2670**
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,029	0,3712	743,82	276
467. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,010112	899,70	9
		Итого оплата труда:				**22,28**	**285**
467. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002944	3080,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,002944	1097,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8
467. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,007168	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,007168	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**22**
467. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000512	67003,80	34
467. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000768	70961,02	54
467. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002944	774943,60	2281
467. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,010112	93,00	1
467. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,00512	120,36	1
		Итого материалов:				**185,30**	**2372**
		НР первого уровня	%	59,8		13,32	171
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	120
		Накладные расходы	%	--		22,73	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	237
		Сметная стоимость:				**249,79**	**3197**
468	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**12,8000**		**59,37**	**760**
468. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,0694	0,88832	743,82	661
468. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02688	884,88	24
		Итого оплата труда:				**53,48**	**685**
468. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	3552,10	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
468. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0064	3080,63	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0064	1097,70	7
468. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,05248	478,19	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
468. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01024	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,01024	818,38	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,75**	**99**
		НР первого уровня	%	56,4		30,16	386
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	49
		Накладные расходы	%	--		33,96	435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,47	96
		Сметная стоимость:				**100,79**	**1290**
469	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	**М2**	**14,0800**		**97,92**	**1379**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	58
		Накладные расходы	%	--		4,15	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	115
		Сметная стоимость:				**110,24**	**1552**
470	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**	**12,8000**		**1828,55**	**23405**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	1,71	21,888	734,04	16067
470. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,2496	859,92	215
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**16281**
470. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,15488	3552,10	550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,15488	818,38	127
470. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,03712	3080,63	114

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,03712	1097,70	41
470. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0576	1755,85	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0576	818,38	47
		Итого эксплуатация машин:				**59,82**	**766**
470. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00064	205870,68	132
470. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00128	295123,74	378
470. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,06912	38709,80	2676
470. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,064	32764,22	2097
470.10	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00512	252174,80	1291
		Итого материалов:				**513,53**	**6573**
		НР первого уровня	%	56,4		717,39	9183
		НР второго уровня	%	4,24		107,95	1382
		Накладные расходы	%	--		825,34	10564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,31	2718
		Сметная стоимость:				**2866,21**	**36687**
471	**С121-130208-0206 21-130208-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ**	**1000 ШТ.**	**0,2300**		**8749,53**	**2012**
		НР второго уровня	%	4,24		370,98	85
		Накладные расходы	%	--		370,98	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,64	168
		Сметная стоимость:				**9850,15**	**2266**

1	2	3	4	5	6	7	8
472	**С121-100103-0708 21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**14,1568**		**1835,77**	**25989**
		НР второго уровня	%	4,24		77,84	1102
		Накладные расходы	%	--		77,84	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,09	2167
		Сметная стоимость:				**2066,70**	**29258**
473	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**6,1120**		**2176,16**	**13301**
473. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,972	5,941	724,87	4306
473. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,016502	818,38	14
		Итого оплата труда:				**706,78**	**4320**
473. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,012224	3552,10	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012224	818,38	10
473. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,004278	1755,85	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,004278	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**8,33**	**51**
473. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,73344	99,96	73
473. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,24448	346,48	85
473. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,034838	252174,80	8785
		Итого материалов:				**1463,25**	**8943**
		НР первого уровня	%	56,4		398,63	2436
		НР второго уровня	%	4,24		109,17	667
		Накладные расходы	%	--		507,80	3104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	1312
		Сметная стоимость:				**2898,67**	**17717**
474	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**	**5,0000**		**2480,23**	**12401**
474. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	1,43	7,15	724,87	5183
474. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого оплата труда:				**1043,93**	**5220**
474. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,0715	15,52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
474. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,045	1755,85	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,045	818,38	37
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**80**
474. 5	131586 С (21-070203-0202)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,029	32406,20	940
474. 6	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,046	32764,22	1507
474. 7	133140 С (21-070601-0101)	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,053	87846,74	4656
474. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,18	196,54	35
		Итого материалов:				**1427,64**	**7138**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		624,27	3121
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	658
		Накладные расходы	%	--		755,90	3780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,89	1294
		Сметная стоимость:				**3495,02**	**17475**
		ПОЛЫ					
475	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ**	**М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ**	**8,2200**		**639,07**	**5253**
475. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,1362	1,12	712,65	798
475. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,144672	818,38	118
		Итого оплата труда:				**111,47**	**916**
475. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0066	0,054252	3362,02	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,054252	818,38	44
475. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0018	0,014796	2481,04	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	818,38	12
475. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0092	0,075624	1847,31	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,075624	818,38	62
475. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0186	0,152892	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,86**	**361**
475. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	0,83844	4879,71	4091
475. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0044	0,036168	93,00	3
		Итого материалов:				**498,14**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		67,88	558
		НР второго уровня	%	4,24		29,97	246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		97,86	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,95	485
		Сметная стоимость:				**795,88**	**6542**
476	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ**	**0,4110**		**20604,08**	**8468**
476. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	1,504	694,31	1044
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**1044**
476. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,19728	11,79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**2**
476. 3	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,41922	16227,47	6803
476. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000411	14373,62	6
476. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,822	729,15	599
476. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,14385	93,00	13
		Итого материалов:				**18057,24**	**7422**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	636
		НР второго уровня	%	4,24		939,23	386
		Накладные расходы	%	--		2486,81	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1847,27	759
		Сметная стоимость:				**24938,15**	**10250**
477	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**759,21**	**6241**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,416	3,42	957,73	3275
477. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,080556	781,17	63
		Итого оплата труда:				**406,07**	**3338**

1	2	3	4	5	6	7	8
477. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4932	12,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
477. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,66171	478,19	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
477. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,032058	1370,19	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	724,87	23
477. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,048498	1755,85	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,048498	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**54,97**	**452**
477. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,028441	58564,32	1666
477. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001151	31967,82	37
477. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0411	84,66	3
477.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,018988	20254,14	385
477.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007809	54217,08	423
		Итого материалов:				**305,82**	**2514**
		НР первого уровня	%	60,9		247,30	2033
		НР второго уровня	%	4,24		42,68	351
		Накладные расходы	%	--		289,97	2384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,93	690
		Сметная стоимость:				**1133,12**	**9314**

1	2	3	4	5	6	7	8
478	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**410,24**	**3372**
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=957,73)	чел-ч	0,251	2,063	957,73	1976
478. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,046032	779,97	36
		Итого оплата труда:				**244,76**	**2012**
478. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3699	12,86	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
478. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,302496	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
478. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,018906	1370,19	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,018906	724,87	14
478. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,027126	1755,85	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,027126	818,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**27,12**	**223**
478. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,012412	58564,32	727
478. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000493	31967,82	16
478. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,008713	20254,14	176
478.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004685	54217,08	254
		Итого материалов:				**142,72**	**1173**
		НР первого уровня	%	60,9		149,06	1225
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	195
		Накладные расходы	%	--		172,77	1420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	383
		Сметная стоимость:				**629,65**	**5176**
479	**С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82**	**Т**	**0,0085**		**376204,06**	**3186**
		НР второго уровня	%	4,24		15951,05	135
		Накладные расходы	%	--		15951,05	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,41	266
		Сметная стоимость:				**423527,52**	**3587**
480	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**636,60**	**5233**
480. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,366	3,009	663,14	1995
480. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого оплата труда:				**251,92**	**2071**
480. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,38634	11,79	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
480. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,104394	1370,19	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,104394	724,87	76
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**148**
480. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,167688	18268,75	3063
480. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,2877	93,00	27
		Итого материалов:				**375,94**	**3090**
		НР первого уровня	%	60,9		153,42	1261
		НР второго уровня	%	4,24		33,50	275
		Накладные расходы	%	--		186,91	1536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,88	542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**889,40**	**7311**
481	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1103**	**М2 СТЯЖКИ**	**8,2200**		**1190,87**	**9789**
481. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0528	0,434016	663,14	288
481. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого оплата труда:				**53,28**	**438**
481. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	2,288	11,79	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
481. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,207144	1370,19	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,207144	724,87	150
		Итого эксплуатация машин:				**37,81**	**311**
481. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,503064	18268,75	9190
		Итого материалов:				**1118,05**	**9190**
		НР первого уровня	%	60,9		32,45	267
		НР второго уровня	%	4,24		51,87	426
		Накладные расходы	%	--		84,32	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,02	839
		Сметная стоимость:				**1377,20**	**11321**
482	**Е11-110101-2803 11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**8,2200**		**2839,89**	**23344**
482. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,16	9,535	843,44	8042
482. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,054252	780,13	42
		Итого оплата труда:				**983,54**	**8085**
482. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	0,30414	478,19	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
482. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,022194	1370,19	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022194	724,87	16
482. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,032058	1755,85	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,032058	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**28,24**	**232**
482. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,10686	14467,33	1546
482. 7	150293 С (22-060301-1205)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	8,384	1706,48	14308
482. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,251532	2308,38	581
482. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,31647	93,00	29
		Итого материалов:				**1833,26**	**15069**
		НР первого уровня	%	60,9		598,98	4924
		НР второго уровня	%	4,24		145,81	1199
		Накладные расходы	%	--		744,78	6122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,77	2357
		Сметная стоимость:				**3871,45**	**31823**
483	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**10,0000**		**439,76**	**4398**
483. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,236	2,36	809,22	1910
483. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого оплата труда:				**191,47**	**1915**
483. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006	1755,85	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006	818,38	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8
483. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016	14467,33	231
483. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,1	222,36	2246
		Итого материалов:				**247,73**	**2477**
		НР первого уровня	%	60,9		116,60	1166
		НР второго уровня	%	4,24		23,59	236
		Накладные расходы	%	--		140,19	1402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	464
		Сметная стоимость:				**626,35**	**6264**
		ПРОЕМЫ					
484	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,8900**		**1450,57**	**2742**
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	1,49	2,816	843,44	2375
484. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,069552	930,72	65
		Итого оплата труда:				**1290,98**	**2440**
484. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,027972	3080,63	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,027972	1097.70	31
484. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04158	1755,85	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04158	818.38	34
		Итого эксплуатация машин:				**84,22**	**159**
484. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,000945	205870,68	195
484. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06426	196,54	13
		Итого материалов:				**109,62**	**207**
		НР первого уровня	%	59,8		772,00	1459
		НР второго уровня	%	4,24		94,24	178
		Накладные расходы	%	--		866,24	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**4729**
485	**С121-090402-0401 21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ**	**М2**	**1,8900**		**70071,46**	**132435**
		НР второго уровня	%	4,24		2971,03	5615
		Накладные расходы	%	--		2971,03	5615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5843,40	11044
		Сметная стоимость:				**78885,89**	**149094**
486	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**1,7600**		**2613,61**	**4600**
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,382	2,433	743,82	1809
486. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,115984	775,53	90
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**1899**
486. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,053152	1370,19	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,053152	724,87	39
486. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,172656	18,64	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,062832	1755,85	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,062832	818,38	51
486. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,266112	14,35	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**108,06**	**190**

1	2	3	4	5	6	7	8
486. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,619	982,74	1591
486. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	5,386	24,49	132
486. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,25	108,14	135
486.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	3,766	80,69	304
486.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	14,08	9,87	139
486.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	6,107	48,98	299
		Итого материалов:				**1477,44**	**2600**
		НР первого уровня	%	59,8		645,37	1136
		НР второго уровня	%	4,24		138,18	243
		Накладные расходы	%	--		783,55	1379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,77	478
		Сметная стоимость:				**3668,93**	**6457**
487	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**1,7600**		**12442,52**	**21899**
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	929
		Накладные расходы	%	--		527,56	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	1826
		Сметная стоимость:				**14007,69**	**24654**

1	2	3	4	5	6	7	8
488	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**П/М**	**1,7800**		**752,49**	**1339**
488. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,2119	0,377182	724,87	273
488. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,003382	798,70	3
		Итого оплата труда:				**155,12**	**276**
488. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,000712	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000712	724,87	1
488. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00267	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00267	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**6**
488. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	1,007	982,74	990
488. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	7,12	9,87	70
		Итого материалов:				**595,71**	**1060**
		НР первого уровня	%	59,8		92,76	165
		НР второго уровня	%	4,24		35,84	64
		Накладные расходы	%	--		128,60	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,49	125
		Сметная стоимость:				**951,58**	**1694**
489	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**1,7800**		**863,33**	**1537**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	65
		Накладные расходы	%	--		36,61	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**971,93**	**1730**
490	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**2,0000**		**59,28**	**119**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	5
		Накладные расходы	%	--		2,51	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	10
		Сметная стоимость:				**66,74**	**133**
491	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М**	**1,7800**		**1238,30**	**2204**
491. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,3925	0,69865	743,82	520
491. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,66	1
		Итого оплата труда:				**292,61**	**521**
491. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,12015	10,79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
491. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,001068	3080,63	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001068	1097,70	1
491. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,006764	18,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
491. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,01335	180,87	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**7**
491. 7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	1,869	254,90	476

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
491. 8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,07654	351,20	27
491. 9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	4,877	1,00	5
491.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2,439	1,03	3
491.11	147770 С (21-130816-3407)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	1,869	624,24	1167
		Итого материалов:				**942,35**	**1677**
		НР первого уровня	%	54,8		160.35	285
		НР второго уровня	%	4.24		59,30	106
		Накладные расходы	%	--		219,65	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	208
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**2803**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
492	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ СБОРНЫЕ ИЗ ПЛИТ. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**246,07**	**2023**
492. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,298	2,45	771,93	1891
492. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого оплата труда:				**230,83**	**1897**
492. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,009042	1370,19	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009042	724,87	7
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**12**
492. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,004932	17462,95	86
492. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,060828	547,44	33
		Итого материалов:				**14,53**	**119**
		НР первого уровня	%	54,8		126,50	1040

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	130
		Накладные расходы	%	--		142,29	1170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,07	255
		Сметная стоимость:				**419,43**	**3448**
493	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**1266,90**	**10414**
493. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,45	3,699	830,61	3072
493. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,179196	727,01	130
		Итого оплата труда:				**389,62**	**3203**
493. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00411	3362,02	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00411	818,38	3
493. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,16029	777,08	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,16029	724,87	116
493. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,014796	1370,19	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,014796	724,87	11
		Итого эксплуатация машин:				**19,30**	**159**
493. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	92,968	77,20	7177
493. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,060828	93,00	6
		Итого материалов:				**873,82**	**7183**
		НР первого уровня	%	54,8		213,51	1755
		НР второго уровня	%	4,24		62,77	516
		Накладные расходы	%	--		276,28	2271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,45	1015
		Сметная стоимость:				**1666,63**	**13700**

1	2	3	4	5	6	7	8
494	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,2200**		**200,26**	**1646**
494. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,154	1,266	762,15	965
494. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00822	809,03	7
		Итого оплата труда:				**118,18**	**971**
494. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000822	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000822	724,87	1
494. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,007398	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,007398	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,72**	**14**
494. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,009042	84,66	1
494. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,027126	162,18	4
494. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,004685	133266,73	624
494. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	0,4521	83,36	38
		Итого материалов:				**81,18**	**667**
		НР первого уровня	%	54,8		64,76	532
		НР второго уровня	%	4,24		11,24	92
		Накладные расходы	%	--		76,00	625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,10	182
		Сметная стоимость:				**298,36**	**2453**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
495	**Е11-150203-0101 11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**744,78**	**17733**
495. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,566	13,476	771,93	10403
495. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	1,031	724,87	747
		Итого оплата труда:				**468,30**	**11150**
495. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	0,97621	876,15	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	0,97621	724,87	708
495. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,054763	1370,19	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,054763	724,87	40
		Итого эксплуатация машин:				**39,07**	**930**
495. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,009524	17462,95	166
495. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,33334	17223,25	5741
495. 7	128324 С (21-050308-0475)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0264	0,628584	775,03	487
495. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,016667	314,02	5
		Итого материалов:				**268,79**	**6400**
		НР первого уровня	%	54,8		256,63	6110
		НР второго уровня	%	4,24		42,46	1011
		Накладные расходы	%	--		299,09	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,51	1988
		Сметная стоимость:				**1127,37**	**26843**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
496	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**1054,95**	**25118**
496. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,37	8,81	781,10	6881
496. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,445247	726,87	324
		Итого оплата труда:				**302,60**	**7205**
496. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009524	3362,02	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009524	818,38	8
496. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,397627	777,08	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,397627	724,87	288
496. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,038096	1370,19	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,038096	724,87	28
		Итого эксплуатация машин:				**16,51**	**393**
496. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	230,957	77,20	17830
496. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,150003	93,00	14
		Итого материалов:				**749,43**	**17844**
		НР первого уровня	%	54,8		165,82	3948
		НР второго уровня	%	4,24		51,76	1232
		Накладные расходы	%	--		217,59	5181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,80	2424
		Сметная стоимость:				**1374,34**	**32723**
497	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,8100**		**180,76**	**4304**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	3,286	762,15	2504
497. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,021429	807,99	17
		Итого оплата труда:				**105,90**	**2522**
497. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002381	1370,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,002381	724,87	2
497. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,019048	1755,85	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,019048	818,38	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**37**
497. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,02381	84,66	2
497. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,07143	162,18	12
497. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,012381	133266,73	1650
497. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,19	83,36	99
		Итого материалов:				**74,04**	**1763**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	1382
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	241
		Накладные расходы	%	--		68,16	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	474
		Сметная стоимость:				**268,83**	**6401**
498	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**2200,87**	**10784**
498. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	1,79	8,771	790,27	6931
498. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого оплата труда:				**1429,52**	**7005**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
498. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,10094	1370,19	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,10094	724,87	73
		Итого эксплуатация машин:				**28,23**	**138**
498. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0049	17462,95	86
498. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,2107	17223,25	3629
		Итого материалов:				**758,06**	**3715**
		НР первого уровня	%	54,8		783,37	3839
		НР второго уровня	%	4,24		126,53	620
		Накладные расходы	%	--		909,91	4459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,86	1219
		Сметная стоимость:				**3359,64**	**16462**
499	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**1725,56**	**8455**
499. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,4552	2,23	809,22	1805
499. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,16317	727,40	119
		Итого оплата труда:				**392,58**	**1924**
499. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00441	3362,02	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00441	818,38	4
499. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	0,14504	777,08	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	0,14504	724,87	105
499. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,01372	1370,19	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01372	724,87	10
		Итого эксплуатация машин:				**29,86**	**146**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
499. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	84,182	77,20	6499
499. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0112	0,05488	93,00	5
		Итого материалов:				**1327,34**	**6504**
		НР первого уровня	%	54,8		215,13	1054
		НР второго уровня	%	4,24		82,29	403
		Накладные расходы	%	--		297,42	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,84	793
		Сметная стоимость:				**2184,82**	**10706**
500	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,9000**		**180,76**	**886**
500. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,138	0,6762	762,15	515
500. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00441	807,98	4
		Итого оплата труда:				**105,90**	**519**
500. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00049	1370,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00049	724,87	0
500. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00392	1755,85	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00392	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**8**
500. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0049	84,66	0
500. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,0147	162,18	2
500. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,002548	133266,73	340

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
500. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,245	83,36	20
		Итого материалов:				**74,04**	**363**
		НР первого уровня	%	54,8		58,04	284
		НР второго уровня	%	4,24		10,12	50
		Накладные расходы	%	--		68,16	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,91	98
		Сметная стоимость:				**268,83**	**1317**
		КРЫЛЬЦО КР-1					
501	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,1300**		**7343,53**	**955**
501. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,1105	694,31	77
501. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0702	836,76	59
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**135**
501. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0598	1847,31	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0598	818,38	49
501. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,1196	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
501. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0104	3342,82	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0104	942,45	10
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**147**
501. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1495	4879,71	730
501. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0195	93,00	2
		Итого материалов:				**5625,62**	**731**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	69
		НР второго уровня	%	4,24		333.81	43
		Накладные расходы	%	--		863,15	112

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	85
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1152**
502	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,5000**		**21291,77**	**10646**
502. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	1,79	0,895	724,87	649
502. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,1439	827,89	119
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**768**
502. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00135	3362,02	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00135	818,38	1
502. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,05355	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
502. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,1303	3552,10	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,1303	818.38	107
502. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0049	3080,63	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0049	1097,70	5
502. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0005	57,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
502. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0215	166,06	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
502. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00735	1755,85	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00735	818,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**1001,95**	**501**
502.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5075	18451,44	9364

1	2	3	4	5	6	7	8
502.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,051	66,30	3
502.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0002	26031,20	5
502.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00005	17400,00	1
502.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,01	196,54	2
502.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,015	6598,38	99
502.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000025	200244,36	5
502.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,00365	93,00	0
502.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,018	905,42	16
		Итого материалов:				**18992,30**	**9496**
		НР первого уровня	%	48,5		744,86	372
		НР второго уровня	%	4,24		934,35	467
		Накладные расходы	%	--		1679,21	840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,68	919
		Сметная стоимость:				**24808,65**	**12404**
503	**С121-050309-0126 ТС121-050309-0126**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ ВР1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ШАГОМ СТЕРЖНЕЙ 100 ММ Х 100 ММ ГОСТ 23279-2012**	**М2**	**1,4268**		**639,62**	**913**
		НР второго уровня	%	4,24		27,12	39
		Накладные расходы	%	--		27,12	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,34	76
		Сметная стоимость:				**720,08**	**1027**
504	**Е11-110101-2701 11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**1,9500**		**837,31**	**1633**

1	2	3	4	5	6	7	8
504. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	0,726	1,416	706,54	1000
504. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,073515	754,64	55
		Итого оплата труда:				**541,40**	**1056**
504. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00702	3362,02	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00702	818,38	6
504. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,050115	1370,19	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,050115	724,87	36
504. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01638	1755,85	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01638	818,38	13
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**121**
504. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,02535	14467,33	367
504. 7	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,05967	2308,38	138
504. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,075075	93,00	7
		Итого материалов:				**262,29**	**511**
		НР первого уровня	%	60,9		329,71	643
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	96
		Накладные расходы	%	--		379,19	739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,32	190
		Сметная стоимость:				**1313,82**	**2562**
505	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**1,9890**		**2185,26**	**4346**
		НР второго уровня	%	4,24		92,66	184
		Накладные расходы	%	--		92,66	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,23	362
		Сметная стоимость:				**2460,15**	**4893**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
506	**ПРАЙС**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4, N-1 КВТ**	**ШТ**	**2,0000**		**4768,15**	**9536**
		НР второго уровня	%	4,24		202,17	404
		Накладные расходы	%	--		202,17	404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,63	795
		Сметная стоимость:				**5367,94**	**10736**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
507	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ. УСТАНОВКА**	**ДЕФЛЕКТОР**	**1,0000**		**9724,97**	**9725**
507. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	3,297	3,297	724,87	2390
507. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого оплата труда:				**2398,49**	**2398**
507. 3	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	0,8295	65,54	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
507. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1755,85	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	818,38	9
		Итого эксплуатация машин:				**72,80**	**73**
507. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	381819,66	19
507. 6	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00006	1827177,70	110
507. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,117	424,32	50
507. 8	188261 С (23-050301-2110)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	1	7083,90	7084
		Итого материалов:				**7262,27**	**7262**
		НР первого уровня	%	60,4		1448,69	1449

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		473,76	474
		Накладные расходы	%	--		1922,45	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		931,79	932
		Сметная стоимость:				**12579,21**	**12579**
508	**Е11-200101-0105 11-200101-0105 РСНБ РК 2015**	**ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 355 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ**	**4,7100**		**4437,31**	**20900**
508. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	1,481	6,973	743,82	5187
508. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,051928	932,77	48
		Итого оплата труда:				**1111,51**	**5235**
508. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,021266	3080,63	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,021266	1097,70	23
508. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,019287	72,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,080117	166,06	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,030662	1755,85	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,030662	818,38	25
		Итого эксплуатация машин:				**28,46**	**134**
508. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,235971	322,32	76
508. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000518	381819,66	198
508. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000042	1827177,70	77
508.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	195385,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8
508.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,3768	424,32	160
508.12	188061 С (23-050102-0102)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	4,71	3198,47	15065
		Итого материалов:				**3307,63**	**15579**
		НР первого уровня	%	60,4		671,35	3162
		НР второго уровня	%	4,24		216,61	1020
		Накладные расходы	%	--		887,96	4182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,02	2007
		Сметная стоимость:				**5751,29**	**27089**
509	**Е11-200901-0102 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 355 ММ. УСТАНОВКА**	**УЗЕЛ**	**1,0000**		**2323,96**	**2324**
509. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	2,961	2,961	724,87	2146
509. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого оплата труда:				**2148,06**	**2148**
509. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0483	0,0483	72,19	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
509. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	1755,85	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**7,17**	**7**
509. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	381819,66	76
509. 6	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	304,79	0
509. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,22	424,32	93

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
509. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	381,67	0
509. 9	249394 С (22-040201-0603)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	347,23	0
		Итого материалов:				**170,44**	**170**
		НР первого уровня	%	60,4		1297,43	1297
		НР второго уровня	%	4,24		153,55	154
		Накладные расходы	%	--		1450,97	1451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,99	302
		Сметная стоимость:				**4076,93**	**4077**
510	**С123-050310-0306 23-050310-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**УЗЛЫ ПРОХОДА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, С КОЛЬЦОМ, МОДЕЛИ УП 2-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ**	**ШТ.**	**1,0000**		**57841,22**	**57841**
		НР второго уровня	%	4,24		2452,47	2452
		Накладные расходы	%	--		2452,47	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4823,50	4823
		Сметная стоимость:				**65117,18**	**65117**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
511	**ПРАЙС**	**УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ "УОВ-50М-50"**	**ШТ**	**1,0000**		**2843549,30**	**2843549**
		НР второго уровня	%	4,24		120566,49	120566
		Накладные расходы	%	--		120566,49	120566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237129,26	237129
		Сметная стоимость:				**3201245,06**	**3201245**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				**3523887**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**2843549**
		Накладные расходы -	Тенге				**120566**
		Сметная прибыль -	Тенге				**237129**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**3201245**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**446664**
		Материалы -	Тенге				**185792**
		Всего заработная плата -	Тенге				**108967**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**85207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				60186
		Накладные расходы -	Тенге				84042
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				62455
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21587
		Сметная прибыль -	Тенге				42456
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				573162
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				142
		Сметная заработная плата -	Тенге				108967
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				132435
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				132435
		Накладные расходы -	Тенге				5615
		Сметная прибыль -	Тенге				11044
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				149094
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				101239
		Материалы -	Тенге				23012
		Всего заработная плата -	Тенге				9782
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				68290
		Сдача и испытание -	Тенге				473
		Накладные расходы -	Тенге				10451
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5908
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4543
		Сметная прибыль -	Тенге				8935
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				120625
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				4044127
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155
		Сметная заработная плата -	Тенге				118749
		РАЗДЕЛ 26.ВЛ-10КВ.ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 25КВА Смета 4-1-1 (300)					
		ПРОЕКТИРУЕМАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4 ЖИЛОГО ДОМА					
512	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М**	**М3 ГРУНТА**	**57,6000**		**33,13**	**1908**
512. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,6624	942,45	624
		Итого оплата труда:				**10,84**	**624**

1	2	3	4	5	6	7	8
512. 2	607 С (32-060101-0501)	Канавокопатели фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	0,0115	0,6624	2881,14	1908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,6624	942,45	624
		Итого эксплуатация машин:				**33,13**	**1908**
		НР первого уровня	%	59,1		6,41	369
		НР второго уровня	%	4,24		1,68	97
		Накладные расходы	%	--		8,08	466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,30	190
		Сметная стоимость:				**44,51**	**2564**
513	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**0,8900**		**1097,48**	**977**
513. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	1,371	712,65	977
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**977**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	577
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	66
		Накладные расходы	%	--		722,65	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	130
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**1750**
514	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**57,6000**		**33,41**	**1925**
514. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,464256	1097,70	510
		Итого оплата труда:				**8,85**	**510**
514. 2	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00806	0,464256	4145,72	1925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,464256	1097,70	510
		Итого эксплуатация машин:				**33,41**	**1925**
		НР первого уровня	%	59,1		5,23	301
		НР второго уровня	%	4,24		1,64	94
		Накладные расходы	%	--		6,87	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,22	186
		Сметная стоимость:				**43,50**	**2506**

1	2	3	4	5	6	7	8
515	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**0,5900**		**629,72**	**372**
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	0,57348	647,86	372
		Итого оплата труда:				**629,72**	**372**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	220
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	25
		Накладные расходы	%	--		414,64	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	49
		Сметная стоимость:				**1127,91**	**665**
516	**Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ**	**М КАБЕЛЯ**	**232,0000**		**289,38**	**67137**
516. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,16	37,12	818,38	30378
516. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	12,899	774,36	9989
		Итого оплата труда:				**173,99**	**40367**
516. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0059	1,369	3265,74	4470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,369	1097,70	1503
516. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0438	10,162	2221,21	22571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0438	10,162	724,87	7366
516. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0438	10,162	11,13	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
516. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	1,369	2247,61	3077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,369	818,38	1120
		Итого эксплуатация машин:				**130,31**	**30231**
516. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,232	299,28	69

1	2	3	4	5	6	7	8
516. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,001438	281414,94	405
516. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000255	230636,06	59
516.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,05684	1671,43	95
516.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,232	2673,62	620
516.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00058	3979614,44	2308
516.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	4,176	233,58	975
516.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,048256	361,08	17
516.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	1,67	1184,41	1978
		Итого материалов:				**28,14**	**6528**
		НР первого уровня	%	42,8		74,47	17277
		НР второго уровня	%	4,24		15,43	3579
		Накладные расходы	%	--		89,90	20856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,34	7039
		Сметная стоимость:				**409,62**	**95033**
517	**С123-060137-0304 23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВББШВ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,2320**		**426786,96**	**99015**
		НР второго уровня	%	4,24		18095,77	4198
		Накладные расходы	%	--		18095,77	4198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35590,62	8257
		Сметная стоимость:				**480473,35**	**111470**

1	2	3	4	5	6	7	8
518	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,2320**		**13837,51**	**3210**
518. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	4,872	77,01	375
518. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	2,097	286,30	600
		Итого оплата труда:				**4205,37**	**976**
518. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	1,021	5906,46	6029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	1,021	1097,70	1121
518. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	1,076	2635,77	2837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	1,076	818,38	881
518. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	1,076	542,22	584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**2835**
		НР первого уровня	%	42,8		1799,90	418
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	154
		Накладные расходы	%	--		2462,92	571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,03	303
		Сметная стоимость:				**17604,46**	**4084**
519	**С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ**	**М**	**232,0000**		**37,75**	**8758**
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	371
		Накладные расходы	%	--		1,60	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	730
		Сметная стоимость:				**42,50**	**9860**

1	2	3	4	5	6	7	8
520	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ**	**М КАБЕЛЯ**	**232,0000**		**324,22**	**75219**
520. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,06	13,92	818,38	11392
520. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	23,154	958,04	22182
		Итого оплата труда:				**144,72**	**33574**
520. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	11,577	3265,74	37807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	11,577	1097,70	12708
520. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	11,577	2247,61	26020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	11,577	818,38	9474
		Итого эксплуатация машин:				**275,12**	**63827**
		НР первого уровня	%	42,8		61,94	14370
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	3799
		Накладные расходы	%	--		78,31	18168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,20	7471
		Сметная стоимость:				**434,73**	**100858**
521	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014**	**М3**	**2,0800**		**2512,63**	**5226**
		НР второго уровня	%	4,24		106,54	222
		Накладные расходы	%	--		106,54	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,53	436
		Сметная стоимость:				**2828,70**	**5884**
522	**С123-061703-1104 23-061703-1104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 10КВТП-3-35/50-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86**	**ШТ.**	**1,0000**		**6977,11**	**6977**
		НР второго уровня	%	4,24		295,83	296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		295,83	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		581,84	582
		Сметная стоимость:				**7854,77**	**7855**
523	**С123-061703-1105 23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА 10КВТП-3-70/120-СЛ-НБ ГОСТ 13781.0-86**	**ШТ.**	**2,0000**		**8510,32**	**17021**
		НР второго уровня	%	4,24		360,84	722
		Накладные расходы	%	--		360,84	722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,69	1419
		Сметная стоимость:				**9580,85**	**19162**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**287744**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**268578**
Материалы -			Тенге				**6528**
Всего заработная плата -			Тенге				**74916**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**123012**
Накладные расходы -			Тенге				**44811**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**32064**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**12747**
Сметная прибыль -			Тенге				**25071**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**338461**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**94**
Сметная заработная плата -			Тенге				**74916**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19166**
Всего заработная плата -			Тенге				**2482**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8758**
Местные материалы -			Тенге				**5226**
Накладные расходы -			Тенге				**2342**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1467**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**875**
Сметная прибыль -			Тенге				**1721**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23228**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2482**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**361689**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				77399
		РАЗДЕЛ 27.РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ - СМЕТА №4-1-2 (310)					
524	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ**	**КМ ЛИНИИ**	**41,0389**		**23267,80**	**954885**
524. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	16,1	660,727	781,10	516094
524. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,44	182,213	818,38	149119
		Итого оплата труда:				**16209,32**	**665213**
524. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,18	48,426	2587,06	125281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,18	48,426	818,38	39631
524. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,37	97,262	2061,89	200544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,37	97,262	818,38	79597
524. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,89	36,525	1755,85	64132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,89	36,525	818,38	29891
		Итого эксплуатация машин:				**9502,12**	**389957**
524. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	4,104	1336,01	5483
524. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,820778	84,66	69
524. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000821	54217,08	45
524. 9	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	86,182	402,90	34723
524.10	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,016416	518768,76	8516
		Итого материалов:				**1189,98**	**48835**
		НР первого уровня	%	61,7		10001,15	410436

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		1410,60	57890
		Накладные расходы	%	--		11411,75	468326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2774,36	113857
		Сметная стоимость:				**37453,92**	**1537068**
525	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80**	**Т**	**8,0026**		**754726,85**	**6039769**
		НР второго уровня	%	4,24		32000,42	256086
		Накладные расходы	%	--		32000,42	256086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62938,18	503668
		Сметная стоимость:				**849665,45**	**6799524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**6994655**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6039769**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6039769**
Накладные расходы -			Тенге				**256086**
Сметная прибыль -			Тенге				**503668**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6799524**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**954885**
Материалы -			Тенге				**48835**
Всего заработная плата -			Тенге				**665213**
Накладные расходы -			Тенге				**468326**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**410436**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**57890**
Сметная прибыль -			Тенге				**113857**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1537068**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**843**
Сметная заработная плата -			Тенге				**665213**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				**8336592**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**843**
Сметная заработная плата -			Тенге				**665213**

РАЗДЕЛ 28.ВЛ-0,4КВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,КЛ-0,4/0,23КВ СМЕТА №4-1-3 (320)

ВЛ- 0,4КВ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ П25 3ШТ			
526	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**3,0000**		**5818,03**	**17454**
526. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	9,18	743,82	6828
526. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61	1036,70	2706
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**9534**
526. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,04	3870,59	7896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,04	1097,70	2239
526. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,57	1755,85	1001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,57	818,38	466
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**8897**
526. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	168399,16	15
526. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	401
526. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5
526. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771
526. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,39	441
526.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	319,90	96
		Итого материалов:				**576,33**	**1729**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	5883
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	989
		Накладные расходы	%	--		2290,66	6872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	1946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**26272**
527	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**ШТ.**	**3,0000**		**--**	**--**
528	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**0,9000**		**347,90**	**313**
528. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,117	799,44	94
528. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0099	958,04	9
		Итого оплата труда:				**114,47**	**103**
528. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,00495	3265,74	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00495	1097,70	5
528. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,06471	166,06	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
528. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,00495	2247,61	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00495	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**38**
528. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0045	299,28	1
528. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000014	222237,60	3
528. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0333	1184,41	39
528. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,000729	188688,60	138
		Итого материалов:				**201,71**	**182**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	44

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	15
		Накладные расходы	%	--		65,82	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	30
		Сметная стоимость:				**446,82**	**402**
529	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,0060**		**13837,51**	**83**
529. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	0,126	77,01	10
529. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,05424	286,30	16
		Итого оплата труда:				**4205,37**	**25**
529. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	0,0264	5906,46	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	0,0264	1097,70	29
529. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	0,02784	2635,77	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	4,64	0,02784	818,38	23
529. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	0,02784	542,22	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**73**
		НР первого уровня	%	42,8		1799,90	11
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	4
		Накладные расходы	%	--		2462,92	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,03	8
		Сметная стоимость:				**17604,46**	**106**
530	**С121-050107-0202 21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ**	**Т**	**0,0026**		**171688,26**	**443**
		НР второго уровня	%	4,24		7279,58	19
		Накладные расходы	%	--		7279,58	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14317,43	37

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**193285,27**	**499**
531	**С124-040207-2604 24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ CF20 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**13,27**	**80**
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	3
		Накладные расходы	%	--		0,56	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	7
		Сметная стоимость:				**14,94**	**90**
532	**С124-040207-2211 24-040207-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES54/14 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**3541,70**	**10625**
		НР второго уровня	%	4,24		150,17	451
		Накладные расходы	%	--		150,17	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,35	886
		Сметная стоимость:				**3987,22**	**11962**
533	**С124-040207-3142 24-040207-3142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) ДЛЯ 3П6 NTD301 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**669,16**	**2007**
		НР второго уровня	%	4,24		28,37	85
		Накладные расходы	%	--		28,37	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,80	167
		Сметная стоимость:				**753,33**	**2260**

1	2	3	4	5	6	7	8
534	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**410,15**	**1230**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	52
		Накладные расходы	%	--		17,39	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	103
		Сметная стоимость:				**461,74**	**1385**
535	**С124-040207-0717 24-040207-0717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) СС19-180 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**15,30**	**92**
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	4
		Накладные расходы	%	--		0,65	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	8
		Сметная стоимость:				**17,22**	**103**
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ УА25 3ШТ					
536	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**3,0000**		**5818,03**	**17454**
536. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	9,18	743,82	6828
536. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61	1036,70	2706
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**9534**
536. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,04	3870,59	7896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,04	1097,70	2239
536. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,57	1755,85	1001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,57	818,38	466
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**8897**

1	2	3	4	5	6	7	8
536. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	168399,16	15
536. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	401
536. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5
536. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771
536. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,39	441
536.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	319,90	96
		Итого материалов:				**576,33**	**1729**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	5883
		НР второго уровня	%	4,24		329.82	989
		Накладные расходы	%	--		2290,66	6872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	1946
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**26272**
537	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**ШТ.**	**9,0000**		**--**	**--**
538	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**9,0000**		**2710,07**	**24391**
538. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	14,31	771,93	11046
538. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	4,68	1049,36	4911
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**15957**
538. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	3,87	3080,63	11922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	3.87	1097,70	4248

1	2	3	4	5	6	7	8
538. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,81	1755,85	1422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,81	818,38	663
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**13344**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	9846
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	1452
		Накладные расходы	%	--		1255,25	11297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	2855
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**38543**
539	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**0,9900**		**35946,48**	**35587**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	1509
		Накладные расходы	%	--		1524,13	1509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	2968
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**40064**
540	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,6300**		**720,94**	**454**
540. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,13356	809,22	108
540. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00126	818,41	1
		Итого оплата труда:				**173,19**	**109**
540. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,012285	478,19	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
540. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00126	1755,85	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00126	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
540. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,512	212,16	321
540. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000101	94311,94	10
540. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000151	51147,90	8
		Итого материалов:				**536,55**	**338**
		НР первого уровня	%	50.8		87,98	55
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	22
		Накладные расходы	%	--		122,28	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	42
		Сметная стоимость:				**910,68**	**574**
541	**С124-040207-2305 24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ 24 КГ У4**	**ШТ.**	**6,0000**		**3086,52**	**18519**
		НР второго уровня	%	4,24		130.87	785
		Накладные расходы	%	--		130,87	785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,39	1544
		Сметная стоимость:				**3474,78**	**20849**
542	**С121-050106-0201 Т121-050106-0201**	**СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 16 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0693**		**190965,24**	**13234**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	561
		Накладные расходы	%	--		8096,93	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,97	1104
		Сметная стоимость:				**214987,14**	**14899**
543	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**0,9000**		**347,90**	**313**

1	2	3	4	5	6	7	8
543. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,117	799,44	94
543. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0099	958,04	9
		Итого оплата труда:				**114,47**	**103**
543. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,00495	3265,74	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00495	1097,70	5
543. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,06471	166,06	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
543. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,00495	2247,61	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,00495	818,38	4
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**38**
543. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0045	299,28	1
543. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000014	222237,60	3
543. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0333	1184,41	39
543. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,000729	188688,60	138
		Итого материалов:				**201,71**	**182**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	44
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	15
		Накладные расходы	%	--		65,82	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	30
		Сметная стоимость:				**446,82**	**402**
544	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,0120**		**13837,51**	**166**
544. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	0,252	77,01	19
544. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,10848	286,30	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4205,37**	**50**
544. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	0,0528	5906,46	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	0,0528	1097,70	58
544. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	0,05568	2635,77	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	0,05568	818,38	46
544. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	0,05568	542,22	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**147**
		НР первого уровня	%	42,8		1799,90	22
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	8
		Накладные расходы	%	--		2462,92	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,03	16
		Сметная стоимость:				**17604,46**	**211**
545	**С121-050107-0202 21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ**	**Т**	**0,0009**		**171688,26**	**155**
		НР второго уровня	%	4,24		7279,58	7
		Накладные расходы	%	--		7279,58	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14317,43	13
		Сметная стоимость:				**193285,27**	**174**
546	**С124-040207-2604 24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ CF20 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**13,27**	**159**
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	7
		Накладные расходы	%	--		0,56	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14,94**	**179**
547	**С124-040207-2308 24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ)**	**ШТ.**	**6,0000**		**951,81**	**5711**
		НР второго уровня	%	4,24		40,36	242
		Накладные расходы	%	--		40,36	242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,37	476
		Сметная стоимость:				**1071,54**	**6429**
548	**С124-040207-3215 24-040207-3215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА54-100 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**842,92**	**5058**
		НР второго уровня	%	4,24		35,74	214
		Накладные расходы	%	--		35,74	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,29	422
		Сметная стоимость:				**948,95**	**5694**
549	**С124-040207-3142 24-040207-3142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) ДЛЯ 3П6 NTD301 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**669,16**	**2007**
		НР второго уровня	%	4,24		28,37	85
		Накладные расходы	%	--		28,37	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,80	167
		Сметная стоимость:				**753,33**	**2260**

1	2	3	4	5	6	7	8
550	**С124-040207-5029 24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ TTD271 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**15,0000**		**4165,82**	**62487**
		НР второго уровня	%	4,24		176,63	2649
		Накладные расходы	%	--		176,63	2649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,40	5211
		Сметная стоимость:				**4689,85**	**70348**
551	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**410,15**	**2461**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	104
		Накладные расходы	%	--		17,39	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	205
		Сметная стоимость:				**461,74**	**2770**
552	**С124-040207-0717 24-040207-0717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) СС19-180 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**15,30**	**92**
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	4
		Накладные расходы	%	--		0,65	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	8
		Сметная стоимость:				**17,22**	**103**
				АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ А25 1ШТ			
553	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**1,0000**		**5818,03**	**5818**

1	2	3	4	5	6	7	8
553. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	3,06	743,82	2276
553. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1036,70	902
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**3178**
553. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3870,59	2632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1097,70	746
553. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1755,85	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	0,19	818,38	155
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**2966**
553. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168399,16	5
553. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
553. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
553. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
553. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147
553.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,90	32
		Итого материалов:				**576,33**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	1961
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	330
		Накладные расходы	%	--		2290,66	2291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	649
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**8757**
554	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**ШТ.**	**2,0000**		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
555	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2710,07**	**5420**
555. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	3,18	771,93	2455
555. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,04	1049,36	1091
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**3546**
555. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	0,86	3080,63	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86	1097,70	944
555. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1755,85	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**2965**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	2188
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	323
		Накладные расходы	%	--		1255,25	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	634
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**8565**
556	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**0,2200**		**35946,48**	**7908**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	335
		Накладные расходы	%	--		1524,13	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	659
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**8903**
557	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,1400**		**720,94**	**101**
557. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,02968	809,22	24
557. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00028	818,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**173,19**	**24**
557. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,00273	478,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00028	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00028	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**2**
557. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	0,336	212,16	71
557. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000022	94311,94	2
557. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000034	51147,90	2
		Итого материалов:				**536,55**	**75**
		НР первого уровня	%	50.8		87,98	12
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	5
		Накладные расходы	%	--		122,28	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	9
		Сметная стоимость:				**910,68**	**127**
558	**С124-040207-2305 24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ 24 КГ У4**	**ШТ.**	**1,0000**		**3086,52**	**3087**
		НР второго уровня	%	4,24		130.87	131
		Накладные расходы	%	--		130,87	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,39	257
		Сметная стоимость:				**3474,78**	**3475**
559	**С121-050106-0201 Т121-050106-0201**	**СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 16 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0154**		**190965,24**	**2941**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	125
		Накладные расходы	%	--		8096,93	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,97	245
		Сметная стоимость:				**214987,14**	**3311**
560	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**0,6500**		**347,90**	**226**
560. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,0845	799,44	68
560. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,00715	958,04	7
		Итого оплата труда:				**114,47**	**74**
560. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003575	3265,74	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003575	1097,70	4
560. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,046735	166,06	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
560. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,003575	2247,61	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003575	818,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**27**
560. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,00325	299,28	1
560. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,00001	222237,60	2
560. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,02405	1184,41	28
560. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,000527	188688,60	99
		Итого материалов:				**201,71**	**131**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	32
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		65,82	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	22
		Сметная стоимость:				**446,82**	**290**
561	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,0020**		**13837,51**	**28**
561. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	0,042	77,01	3
561. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,01808	286,30	5
		Итого оплата труда:				**4205,37**	**8**
561. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	0,0088	5906,46	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	0,0088	1097,70	10
561. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	0,00928	2635,77	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	0,00928	818,38	8
561. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	0,00928	542,22	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**24**
		НР первого уровня	%	42,8		1799,90	4
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	1
		Накладные расходы	%	--		2462,92	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,03	3
		Сметная стоимость:				**17604,46**	**35**
562	**С121-050107-0202 21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ**	**Т**	**0,0003**		**171688,26**	**52**
		НР второго уровня	%	4,24		7279,58	2
		Накладные расходы	%	--		7279,58	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14317,43	4
		Сметная стоимость:				**193285,27**	**58**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
563	С124-040207-2604 24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ CF20 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**13,27**	**27**
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	1
		Накладные расходы	%	--		0,56	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	2
		Сметная стоимость:				**14,94**	**30**
564	С124-040207-2308 24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ)**	**ШТ.**	**1,0000**		**951,81**	**952**
		НР второго уровня	%	4,24		40.36	40
		Накладные расходы	%	--		40,36	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,37	79
		Сметная стоимость:				**1071,54**	**1072**
565	С124-040207-3215 24-040207-3215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА54-100 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**842,92**	**1686**
		НР второго уровня	%	4,24		35,74	71
		Накладные расходы	%	--		35,74	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,29	141
		Сметная стоимость:				**948,95**	**1898**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
566	**С124-040207-3142 24-040207-3142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) ДЛЯ ЗП6 NTD301 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1,0000**		**669,16**	**669**
		НР второго уровня	%	4,24		28,37	28
		Накладные расходы	%	--		28,37	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,80	56
		Сметная стоимость:				**753,33**	**753**
567	**С124-040207-5029 24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ TTD271 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**5,0000**		**4165,82**	**20829**
		НР второго уровня	%	4,24		176,63	883
		Накладные расходы	%	--		176,63	883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,40	1737
		Сметная стоимость:				**4689,85**	**23449**
568	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**410,15**	**820**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	35
		Накладные расходы	%	--		17,39	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	68
		Сметная стоимость:				**461,74**	**923**

1	2	3	4	5	6	7	8
569	**С124-040207-0717 24-040207-0717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) СС19-180 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**15,30**	**31**
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	1
		Накладные расходы	%	--		0,65	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	3
		Сметная стоимость:				**17,22**	**34**
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ УО25 1ШТ					
570	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**1,0000**		**5818,03**	**5818**
570. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	3,06	743,82	2276
570. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87	1036,70	902
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**3178**
570. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68	3870,59	2632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68	1097,70	746
570. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19	1755,85	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19	818,38	155
		Итого эксплуатация машин:				**2965,61**	**2966**
570. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168399,16	5
570. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	134
570. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
570. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257
570. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,39	147
570.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,90	32
		Итого материалов:				**576,33**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	1961
		НР второго уровня	%	4,24		329,82	330
		Накладные расходы	%	--		2290,66	2291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,70	649
		Сметная стоимость:				**8757,39**	**8757**
571	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**ШТ.**	**2,0000**		**--**	**--**
572	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**2,0000**		**2710,07**	**5420**
572. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,59	3,18	771,93	2455
572. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	1,04	1049,36	1091
		Итого оплата труда:				**1773,03**	**3546**
572. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,43	0,86	3080,63	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,86	1097,70	944
572. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	1755,85	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18	818,38	147
		Итого эксплуатация машин:				**1482,70**	**2965**
		НР первого уровня	%	61,7		1093,96	2188
		НР второго уровня	%	4,24		161,29	323
		Накладные расходы	%	--		1255,25	2511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		317,23	634
		Сметная стоимость:				**4282,54**	**8565**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
573	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**0,2200**		**35946,48**	**7908**
		НР второго уровня	%	4,24		1524,13	335
		Накладные расходы	%	--		1524,13	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2997,65	659
		Сметная стоимость:				**40468,26**	**8903**
574	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**0,1400**		**720,94**	**101**
574. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,02968	809,22	24
574. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00028	818,21	0
		Итого оплата труда:				**173,19**	**24**
574. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,00273	478,19	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
574. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00028	1755,85	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00028	818,38	0
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**2**
574. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	0,336	212,16	71
574. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000022	94311,94	2
574. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000034	51147,90	2
		Итого материалов:				**536,55**	**75**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		34,30	5
		Накладные расходы	%	--		122,28	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,46	9
		Сметная стоимость:				**910,68**	**127**
575	**С124-040207-2305 24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ 24 КГ У4**	**ШТ.**	**1,0000**		**3086,52**	**3087**
		НР второго уровня	%	4,24		130,87	131
		Накладные расходы	%	--		130,87	131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,39	257
		Сметная стоимость:				**3474,78**	**3475**
576	**С121-050106-0201 Т121-050106-0201**	**СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 16 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**Т**	**0,0154**		**190965,24**	**2941**
		НР второго уровня	%	4,24		8096,93	125
		Накладные расходы	%	--		8096,93	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15924,97	245
		Сметная стоимость:				**214987,14**	**3311**
577	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**1,5000**		**347,90**	**522**
577. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	0,195	799,44	156
577. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,0165	958,04	16
		Итого оплата труда:				**114,47**	**172**
577. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,00825	3265,74	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00825	1097.70	9
577. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,10785	166,06	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
577. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,00825	2247,61	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00825	818,38	7
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**63**
577. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,0075	299,28	2
577. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000024	222237,60	5
577. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,0555	1184,41	66
577. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,001215	188688,60	229
		Итого материалов:				**201,71**	**303**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	73
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	25
		Накладные расходы	%	--		65,82	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	50
		Сметная стоимость:				**446,82**	**670**
578	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	**КМ КАБЕЛЯ**	**0,0040**		**13837,51**	**55**
578. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	0,084	77,01	6
578. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,03616	286,30	10
		Итого оплата труда:				**4205,37**	**17**
578. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	0,0176	5906,46	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	0,0176	1097,70	19
578. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	0,01856	2635,77	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	0,01856	818,38	15

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
578. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	0,01856	542,22	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**49**
		НР первого уровня	%	42,8		1799,90	7
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	3
		Накладные расходы	%	--		2462,92	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,03	5
		Сметная стоимость:				**17604,46**	**70**
579	**С121-050107-0202 21-050107-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ**	**Т**	**0,0003**		**171688,26**	**52**
		НР второго уровня	%	4,24		7279,58	2
		Накладные расходы	%	--		7279,58	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14317,43	4
		Сметная стоимость:				**193285,27**	**58**
580	**С124-040207-2604 24-040207-2604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ CF20 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**13,27**	**53**
		НР второго уровня	%	4,24		0,56	2
		Накладные расходы	%	--		0,56	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	4
		Сметная стоимость:				**14,94**	**60**
581	**С124-040207-2308 24-040207-2308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ)**	**ШТ.**	**1,0000**		**951,81**	**952**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		40,36	40
		Накладные расходы	%	--		40,36	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,37	79
		Сметная стоимость:				**1071,54**	**1072**
582	**С124-040207-2211 24-040207-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES54/14 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1,0000**		**3541,70**	**3542**
		НР второго уровня	%	4,24		150,17	150
		Накладные расходы	%	--		150,17	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,35	295
		Сметная стоимость:				**3987,22**	**3987**
583	**С124-040207-3215 24-040207-3215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА54-100 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1,0000**		**842,92**	**843**
		НР второго уровня	%	4,24		35,74	36
		Накладные расходы	%	--		35,74	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,29	70
		Сметная стоимость:				**948,95**	**949**
584	**С124-040207-3142 24-040207-3142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) ДЛЯ 3П6 NTD301 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**1,0000**		**669,16**	**669**
		НР второго уровня	%	4,24		28,37	28
		Накладные расходы	%	--		28,37	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,80	56
		Сметная стоимость:				**753,33**	**753**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
585	**С124-040207-5029 24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ TTD271 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**4,0000**		**4165,82**	**16663**
		НР второго уровня	%	4,24		176,63	707
		Накладные расходы	%	--		176,63	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,40	1390
		Сметная стоимость:				**4689,85**	**18759**
586	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**2,0000**		**410,15**	**820**
		НР второго уровня	%	4,24		17,39	35
		Накладные расходы	%	--		17,39	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	68
		Сметная стоимость:				**461,74**	**923**
587	**С124-040207-0717 24-040207-0717 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) СС19-180 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**15,30**	**46**
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	2
		Накладные расходы	%	--		0,65	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	4
		Сметная стоимость:				**17,22**	**52**
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
588	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8. УСТАНОВКА НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОЛЯ**	**ОПОРА**	**22,0000**		**17752,62**	**390558**
588. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	12	264	781,10	206210
588. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	51,48	907,06	46695
		Итого оплата труда:				**11495,72**	**252906**
588. 3	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	36,3	2835,32	102922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	36,3	942,45	34211
588. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,22	4145,72	912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,22	1097,70	241
588. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	14,96	1755,85	26268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	14,96	818,38	12243
		Итого эксплуатация машин:				**5913,71**	**130102**
588. 6	100056 С (21-010201-0304)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	11,22	3772,10	42323
588. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,308	38709,80	11923
		Итого материалов:				**2465,71**	**54246**
		НР первого уровня	%	61,7		7092,86	156043
		НР второго уровня	%	4,24		1053,45	23176
		Накладные расходы	%	--		8146,31	179219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,91	45582
		Сметная стоимость:				**27970,84**	**615359**

1	2	3	4	5	6	7	8
589	**С121-060702-0101 21-060702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,НП**	**Т**	**3,4980**		**353686,08**	**1237194**
		НР второго уровня	%	4,24		14996,29	52457
		Накладные расходы	%	--		14996,29	52457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29494,59	103172
		Сметная стоимость:				**398176,96**	**1392823**
590	**Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА**	**СВЕТИЛЬНИК**	**28,0000**		**3534,21**	**98958**
590. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	2,01	56,28	752,99	42378
590. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	22,68	818,38	18561
		Итого оплата труда:				**2176,40**	**60939**
590. 3	101 С (31-050601-0101)	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	19,6	2587,06	50706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	19,6	818,38	16040
590. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3,08	1755,85	5408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	3,08	818,38	2521
		Итого эксплуатация машин:				**2004,09**	**56114**
590. 5	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,28	1336,01	374
590. 6	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00168	54217,08	91
		Итого материалов:				**16,61**	**465**
		НР первого уровня	%	61,7		1342,84	37599
		НР второго уровня	%	4,24		206,79	5790
		Накладные расходы	%	--		1549,62	43389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,71	11388
		Сметная стоимость:				**5490,54**	**153735**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
591	**С121-020101-2601 21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010**	**М3**	**3,7000**		**18837,91**	**69700**
		НР второго уровня	%	4,24		798,73	2955
		Накладные расходы	%	--		798,73	2955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1570,93	5812
		Сметная стоимость:				**21207,57**	**78468**
592	**С124-040207-2303 24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КРОНШТЕЙНЫ КС1(ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**28,0000**		**970,02**	**27161**
		НР второго уровня	%	4,24		41,13	1152
		Накладные расходы	%	--		41,13	1152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,89	2265
		Сметная стоимость:				**1092,04**	**30577**
593	**С124-040207-3960 24-040207-3960 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ХОМУТ Х16**	**ШТ.**	**28,0000**		**116,28**	**3256**
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	138
		Накладные расходы	%	--		4,93	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,70	272
		Сметная стоимость:				**130,91**	**3665**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
594	**С123-070103-0305 23-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**ШТ.**	**28,0000**		**5943,93**	**166430**
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	7057
		Накладные расходы	%	--		252,02	7057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,68	13879
		Сметная стоимость:				**6691,63**	**187366**
595	**С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ 6825-74 ТИП ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**ШТ.**	**28,0000**		**299,91**	**8397**
		НР второго уровня	%	4,24		12,72	356
		Накладные расходы	%	--		12,72	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	700
		Сметная стоимость:				**337,64**	**9454**
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
596	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**10,2000**		**347,90**	**3549**
596. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,13	1,326	799,44	1060
596. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,1122	958,04	107
		Итого оплата труда:				**114,47**	**1168**
596. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,0561	3265,74	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0561	1097,70	62
596. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	0,73338	166,06	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
596. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,0561	2247,61	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,0561	818,38	46
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**431**
596. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,051	299,28	15
596. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000163	222237,60	36
596. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,3774	1184,41	447
596. 9	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00081	0,008262	188688,60	1559
		Итого материалов:				**201,71**	**2057**
		НР первого уровня	%	42,8		48,99	500
		НР второго уровня	%	4,24		16,83	172
		Накладные расходы	%	--		65,82	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,10	338
		Сметная стоимость:				**446,82**	**4558**
597	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ У867**	**ШТ.**	**32,0000**		**281,72**	**9015**
		НР второго уровня	%	4,24		11,94	382
		Накладные расходы	%	--		11,94	382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	752
		Сметная стоимость:				**317,16**	**10149**
598	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ**	**М КАБЕЛЯ**	**0,3700**		**183,34**	**68**
598. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,1	0,037	818,38	30
598. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	0,011729	755,76	9

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**105,80**	**39**
598. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,000777	3265,74	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0021	0,000777	1097.70	1
598. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	0,010175	2221,21	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0275	0,010175	724.87	7
598. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	0,010175	11,13	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
598. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,000777	2247,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	0,000777	818,38	1
		Итого эксплуатация машин:				**72,97**	**27**
598. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,00037	299,28	0
598. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000002	281414,94	1
598. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0	230636,06	0
598.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,000091	1671,43	0
598.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,00037	2673,62	1
598.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000001	3979614,44	4
598.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	0,00666	233,58	2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
598.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,000077	361,08	0
598.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,002664	1184,41	3
		Итого материалов:				**28,54**	**11**
		НР первого уровня	%	42,8		45,28	17
		НР второго уровня	%	4,24		9,69	4
		Накладные расходы	%	--		54,97	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,07	7
		Сметная стоимость:				**257,38**	**95**
599	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,3600**		**122520,48**	**44107**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,87	1870
		Накладные расходы	%	--		5194,87	1870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,23	3678
		Сметная стоимость:				**137932,58**	**49656**
600	**С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0100**		**192465,93**	**1925**
		НР второго уровня	%	4,24		8160,56	82
		Накладные расходы	%	--		8160,56	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,12	161
		Сметная стоимость:				**216676,60**	**2167**
601	**Ц13-080205-0703 13-080205-0703 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 50 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНКАМ С ИЗОЛЯТОРАМИ НА РАСТЯЖКАХ**	**КМ**	**0,2600**		**64496,78**	**16769**
601. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	24,8	6,448	867,89	5596
601. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,06	3,136	942,66	2956

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**32892,11**	**8552**
601. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,08	0,0208	3265,74	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,0208	1097,70	23
601. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	11,9	3,094	3462,11	10712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,9	3,094	942,45	2916
601. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,08	0,0208	2247,61	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0208	818,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**41640,18**	**10826**
601. 6	127926 С (21-050307-0209)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,29	0,0754	299,28	23
601. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00163	0,000424	381819,66	162
601. 8	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,000008	4877578,58	38
601. 9	238449 С (23-061702-0108)	Гильза кабельная медная ГМ 50-11, внутренним диаметром 11 мм, сечением жил 50 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3	0,78	159,15	124
		Итого материалов:				**1332,93**	**347**
		НР первого уровня	%	42,8		14077,82	3660
		НР второго уровня	%	4,24		3331,56	866
		Накладные расходы	%	--		17409,39	4526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6552,49	1704
		Сметная стоимость:				**88458,67**	**22999**
602	**С123-061201-0414 23-061201-0414 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2А 3Х35+1Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**КМ**	**0,2600**		**800387,09**	**208101**
		НР второго уровня	%	4,24		33936,41	8823
		Накладные расходы	%	--		33936,41	8823

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66745,88	17354
		Сметная стоимость:				**901069,38**	**234278**
603	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**20,0000**		**201,14**	**4023**
603. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,23	4,6	752,99	3464
		Итого оплата труда:				**173,19**	**3464**
603. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	4	72,90	292
603. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,00004	821095,71	33
603. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,0012	195518,52	235
		Итого материалов:				**27,95**	**559**
		НР первого уровня	%	42,8		74,12	1482
		НР второго уровня	%	4,24		11,67	233
		Накладные расходы	%	--		85,80	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,95	459
		Сметная стоимость:				**309,89**	**6198**
604	**С123-070201-0105 23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТВ-1**	**ШТ.**	**20,0000**		**3206,21**	**64124**
		НР второго уровня	%	4,24		135,94	2719
		Накладные расходы	%	--		135,94	2719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,37	5347
		Сметная стоимость:				**3609,53**	**72191**
				КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4/0,23 КВ			
605	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М**	**М3 ГРУНТА**	**331,0000**		**33,13**	**10967**
605. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,806	942,45	3587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**10,84**	**3587**
605. 2	607 С (32-060101-0501)	Канавокопатели фрезерные (на тракторе)	маш.-ч	0,0115	3,806	2881,14	10967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,806	942,45	3587
		Итого эксплуатация машин:				**33,13**	**10967**
		НР первого уровня	%	59,1		6,41	2120
		НР второго уровня	%	4,24		1,68	555
		Накладные расходы	%	--		8,08	2675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,30	1091
		Сметная стоимость:				**44,51**	**14734**
606	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ**	**М3 ГРУНТА**	**0,8900**		**1097,48**	**977**
606. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	1,371	712,65	977
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**977**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	577
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	66
		Накладные расходы	%	--		722,65	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	130
		Сметная стоимость:				**1965,74**	**1750**
607	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**331,0000**		**33,41**	**11060**
607. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,668	1097,70	2929
		Итого оплата труда:				**8,85**	**2929**
607. 2	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,00806	2,668	4145,72	11060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,668	1097,70	2929
		Итого эксплуатация машин:				**33,41**	**11060**
		НР первого уровня	%	59,1		5,23	1731
		НР второго уровня	%	4,24		1,64	542
		Накладные расходы	%	--		6,87	2273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,22	1067
		Сметная стоимость:				**43,50**	**14400**

1	2	3	4	5	6	7	8
608	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**0,5900**		**629,72**	**372**
608. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	0,57348	647,86	372
		Итого оплата труда:				**629,72**	**372**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	220
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	25
		Накладные расходы	%	--		414,64	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	49
		Сметная стоимость:				**1127,91**	**665**
609	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ**	**М КАБЕЛЯ**	**1838,0000**		**324,22**	**595914**
609. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,06	110,28	818,38	90251
609. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	183,432	958,04	175736
		Итого оплата труда:				**144,72**	**265987**
609. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	91,716	3265,74	299521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	91,716	1097,70	100677
609. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	91,716	2247,61	206142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	91,716	818,38	75059
		Итого эксплуатация машин:				**275,12**	**505664**
		НР первого уровня	%	42,8		61,94	113842
		НР второго уровня	%	4,24		16,37	30094
		Накладные расходы	%	--		78,31	143936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,20	59188
		Сметная стоимость:				**434,73**	**799038**
610	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ**	**М КАБЕЛЯ**	**1838,0000**		**282,87**	**519913**
610. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,06	110,28	818,38	90251
610. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	155,862	958,04	149322
		Итого оплата труда:				**130,34**	**239573**

1	2	3	4	5	6	7	8
610. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	77,931	3265,74	254503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	77,931	1097,70	85545
610. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	77,931	2247,61	175159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	77,931	818,38	63777
		Итого эксплуатация машин:				**233,77**	**429662**
		НР первого уровня	%	42,8		55,79	102537
		НР второго уровня	%	4,24		14,36	26392
		Накладные расходы	%	--		70,15	128929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,24	51907
		Сметная стоимость:				**381,26**	**700750**
611	**С121-030101-0106 21-030101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М175, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012**	**1000 ШТ.**	**1,8480**		**50487,78**	**93301**
		НР второго уровня	%	4,24		2140,68	3956
		Накладные расходы	%	--		2140,68	3956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4210,28	7781
		Сметная стоимость:				**56838,74**	**105038**
612	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ**	**КМ КАБЕЛЯ**	**1,8380**		**13837,51**	**25433**
612. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	21	38,598	77,01	2972
612. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	16,616	286,30	4757
		Итого оплата труда:				**4205,37**	**7729**
612. 3	242 С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	8,087	5906,46	47767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	8,087	1097,70	8877
612. 4	642 С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	8,528	2635,77	22479

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	8,528	818,38	6979
612. 5	1868 С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	8,528	542,22	4624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12220,29**	**22461**
		НР первого уровня	%	42,8		1799,90	3308
		НР второго уровня	%	4,24		663,03	1219
		Накладные расходы	%	--		2462,92	4527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,03	2397
		Сметная стоимость:				**17604,46**	**32357**
613	**С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ**	**М**	**1838,0000**		**37,75**	**69385**
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	2942
		Накладные расходы	%	--		1,60	2942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	5786
		Сметная стоимость:				**42,50**	**78113**
614	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ**	**М КАБЕЛЯ**	**2458,0000**		**205,58**	**505308**
614. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,11	270,38	818,38	221274
614. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	98,32	770,34	75740
		Итого оплата труда:				**120,84**	**297013**
614. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	9,586	3265,74	31306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	9,586	1097,70	10523
614. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	79,148	2221,21	175803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	79,148	724,87	57372

1	2	3	4	5	6	7	8
614. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	79,148	11,13	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
614. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	9,586	2247,61	21546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	9,586	818,38	7845
		Итого эксплуатация машин:				**93,38**	**229536**
614. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,9832	299,28	294
614. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,019664	281414,94	5534
614. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,235968	1671,43	394
614.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,008	2673,62	2694
614.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,204506	361,08	74
614.12	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,475	1184,41	1747
614.13	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,02458	195518,52	4806
614.14	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,2458	158483,24	38955
		Итого материалов:				**22,17**	**54498**
		НР первого уровня	%	42,8		51,72	127122
		НР второго уровня	%	4,24		10,91	26815
		Накладные расходы	%	--		62,63	153937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,46	52740
		Сметная стоимость:				**289,66**	**711985**

1	2	3	4	5	6	7	8
615	**С123-060133-0405 23-060133-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,1700**		**1061971,54**	**180535**
		НР второго уровня	%	4,24		45027,59	7655
		Накладные расходы	%	--		45027,59	7655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88559,93	15055
		Сметная стоимость:				**1195559,06**	**203245**
616	**С123-060211-3004 23-060211-3004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВБГ 10Х2,5 ГОСТ 1508-78**	**КМ**	**0,0830**		**821725,34**	**68203**
		НР второго уровня	%	4,24		34841.15	2892
		Накладные расходы	%	--		34841,15	2892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68525,32	5688
		Сметная стоимость:				**925091,81**	**76783**
617	**С123-060211-2803 23-060211-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВБГ 5Х1,5 ГОСТ 1508-78**	**КМ**	**0,1950**		**311087,12**	**60662**
		НР второго уровня	%	4,24		13190,09	2572
		Накладные расходы	%	--		13190,09	2572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25942,18	5059
		Сметная стоимость:				**350219,39**	**68293**

1	2	3	4	5	6	7	8
618	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0100**		**122520,48**	**1225**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,87	52
		Накладные расходы	%	--		5194,87	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,23	102
		Сметная стоимость:				**137932,58**	**1379**
619	**С123-060133-0403 23-060133-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 4Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**1,8500**		**605115,97**	**1119465**
		НР второго уровня	%	4,24		25656,92	47465
		Накладные расходы	%	--		25656,92	47465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50461,83	93354
		Сметная стоимость:				**681234,72**	**1260284**
620	**С123-060128-0406 23-060128-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80(ПРИМ)**	**КМ**	**0,1500**		**939517,04**	**140928**
		НР второго уровня	%	4,24		39835,52	5975
		Накладные расходы	%	--		39835,52	5975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78348,21	11752
		Сметная стоимость:				**1057700,77**	**158655**
621	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1520**		**218501,26**	**33212**

1	2	3	4	5	6	7	8
621. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	194	29,488	790,27	23303
621. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,078	734,12	2994
		Итого оплата труда:				**173008,87**	**26297**
621. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3,739	2251,09	8417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	3,739	724,87	2710
621. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,04864	2835,32	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,04864	942,45	46
621. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,824	128,85	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,21128	1159,96	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,21128	818,38	173
621. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,07904	1755,85	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,07904	818,38	65
		Итого эксплуатация машин:				**60355,70**	**9174**
621. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,736	268,51	735
		Итого материалов:				**4833,18**	**735**
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	16331
		НР второго уровня	%	4,24		13819,85	2101
		Накладные расходы	%	--		121258,36	18431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27180,77	4131
		Сметная стоимость:				**366940,39**	**55775**
622	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009**	**М**	**152,0000**		**653,70**	**99362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	4213
		Накладные расходы	%	--		27,72	4213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,51	8286
		Сметная стоимость:				**735,93**	**111861**
623	**С123-021001-1101 23-021001-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МУФТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ) БЕЗНАПОРНЫЕ БНМ, К ТРУБАМ С DN 100 ГОСТ 31416-2009**	**ШТ.**	**56,0000**		**172,83**	**9678**
		НР второго уровня	%	4,24		7,33	410
		Накладные расходы	%	--		7,33	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	807
		Сметная стоимость:				**194,57**	**10896**
624	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА**	**М**	**22,0000**		**565,75**	**12446**
624. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,29	6,38	799,44	5100
624. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0968	958,04	93
		Итого оплата труда:				**236,05**	**5193**
624. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0484	3265,74	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0484	1097,70	53
624. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	3,938	166,06	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
624. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0484	2247,61	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0484	818,38	40
624. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,9768	14,35	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**42,49**	**935**
624. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,66	299,28	198
624. 8	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00048	183487,58	88
624. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	4,796	182,65	876
624.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	4,796	270,38	1297
624.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000231	222237,60	51
624.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,22	1453,50	320
624.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	5,5	216,24	1189
624.14	242674 С (24-040207-0808)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	2,2	11,22	25
624.15	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	2,2	11,22	25
624.16	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	1,1	116,28	128
624.17	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,01133	195518,52	2215
		Итого материалов:				**291,42**	**6411**
		НР первого уровня	%	42,8		101,03	2223
		НР второго уровня	%	4,24		28,27	622
		Накладные расходы	%	--		129,30	2845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,60	1223
		Сметная стоимость:				**750,65**	**16514**

1	2	3	4	5	6	7	8
625	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 20**	**М**	**22,0000**		**98,17**	**2160**
		НР второго уровня	%	4,24		4,16	92
		Накладные расходы	%	--		4,16	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	180
		Сметная стоимость:				**110,52**	**2431**
626	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ**	**М**	**72,0000**		**295,08**	**21245**
626. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,26	18,72	799,44	14966
626. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,6768	958,04	648
		Итого оплата труда:				**216,86**	**15614**
626. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,3384	3265,74	1105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3384	1097,70	371
626. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	4,622	166,06	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
626. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,3384	2247,61	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3384	818,38	277
626. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	4,45	14,35	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**2697**
626. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,512	299,28	453

1	2	3	4	5	6	7	8
626. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,5904	428,96	253
626. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000756	222237,60	168
626.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0216	4645,78	100
626.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	2,952	216,24	638
626.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0576	7780,56	448
626.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,7344	150,96	111
626.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	5,76	116,28	670
626.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,468	1584,43	742
		Итого материалов:				**49,76**	**3583**
		НР первого уровня	%	42,8		92,82	6683
		НР второго уровня	%	4,24		16,45	1184
		Накладные расходы	%	--		109,26	7867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,35	2329
		Сметная стоимость:				**436,69**	**31441**
627	**С123-010101-0105 23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**10,0000**		**289,74**	**2897**
		НР второго уровня	%	4,24		12,28	123
		Накладные расходы	%	--		12,28	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,16	242
		Сметная стоимость:				**326,19**	**3262**

1	2	3	4	5	6	7	8
628	**С123-010101-0104 23-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**62,0000**		**301,93**	**18720**
		НР второго уровня	%	4,24		12,80	794
		Накладные расходы	%	--		12,80	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,18	1561
		Сметная стоимость:				**339,91**	**21074**
629	**Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4,0000**		**1628,73**	**6515**
629. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,7	2,8	799,44	2238
629. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,064	958,04	61
		Итого оплата труда:				**574,94**	**2300**
629. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,032	3265,74	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	1097,70	35
629. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,016	166,06	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
629. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,032	2247,61	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	818,38	26
		Итого эксплуатация машин:				**86,29**	**345**
629. 6	127751 С (21-050304-0111)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0047	0,0188	157876,10	2968
629. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000071	0,000284	222237,60	63
629. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,19	0,76	1184,41	900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**982,83**	**3931**
		НР первого уровня	%	42,8		246,07	984
		НР второго уровня	%	4,24		79,49	318
		Накладные расходы	%	--		325,56	1302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,34	625
		Сметная стоимость:				**2110,64**	**8443**
630	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**22,0000**		**420,37**	**9248**
630. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,14	3,08	799,44	2462
630. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0968	958,04	93
		Итого оплата труда:				**116,14**	**2555**
630. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0484	3265,74	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0484	1097,70	53
630. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,6886	166,06	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
630. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0484	2247,61	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0484	818,38	40
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**381**
630. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000198	222237,60	44
630. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,814	1184,41	964
630. 8	279800 С (21-050106-2402)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0286	188688,60	5396
		Итого материалов:				**291,12**	**6405**
		НР первого уровня	%	42,8		49,71	1094
		НР второго уровня	%	4,24		19,93	438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		69,64	1532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	862
		Сметная стоимость:				**529,21**	**11643**
631	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**4,0000**		**201,14**	**805**
631. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	0,23	0,92	752,99	693
		Итого оплата труда:				**173,19**	**693**
631. 2	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	72,90	58
631. 3	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000002	0,000008	821095,71	7
631. 4	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00006	0,00024	195518,52	47
		Итого материалов:				**27,95**	**112**
		НР первого уровня	%	42,8		74,12	296
		НР второго уровня	%	4,24		11,67	47
		Накладные расходы	%	--		85,80	343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,95	92
		Сметная стоимость:				**309,89**	**1240**
632	**С123-070202-0210 23-070202-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ КЗНА16УЗ**	**ШТ.**	**4,0000**		**4595,18**	**18381**
		НР второго уровня	%	4,24		194,84	779
		Накладные расходы	%	--		194,84	779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,20	1533
		Сметная стоимость:				**5173,22**	**20693**
633	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ**	**ШТ.**	**5,0000**		**4512,28**	**22561**
633. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	2	10	843,44	8434

1	2	3	4	5	6	7	8
633. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1	958,04	958
		Итого оплата труда:				**1878,49**	**9392**
633. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,5	3265,74	1633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0.5	1097,70	549
633. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	3,85	166,06	639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
633. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,5	2247,61	1124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,5	818,38	409
		Итого эксплуатация машин:				**679,20**	**3396**
633. 6	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,075	136530,54	10240
633. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00085	381819,66	325
633. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00075	222237,60	167
		Итого материалов:				**2146,20**	**10731**
		НР первого уровня	%	42,8		803,99	4020
		НР второго уровня	%	4,24		225.41	1127
		Накладные расходы	%	--		1029,40	5147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,33	2217
		Сметная стоимость:				**5985,02**	**29925**
634	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**ШТ.**	**5,0000**		**5604,68**	**28023**
		НР второго уровня	%	4,24		237,64	1188
		Накладные расходы	%	--		237,64	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	2337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6309,70**	**31549**
635	**С123-070204-0626 23-070204-0626 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**5,0000**		**858,96**	**4295**
		НР второго уровня	%	4,24		36,42	182
		Накладные расходы	%	--		36,42	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,63	358
		Сметная стоимость:				**967,01**	**4835**
636	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**10,0000**		**419,34**	**4193**
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	178
		Накладные расходы	%	--		17,78	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	350
		Сметная стоимость:				**472,09**	**4721**
637	**С123-070204-0648 23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**ШТ.**	**5,0000**		**1653,54**	**8268**
		НР второго уровня	%	4,24		70,11	351
		Накладные расходы	%	--		70,11	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,89	689
		Сметная стоимость:				**1861,54**	**9308**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**6379653**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3874927**
Материалы -			Тенге				**89442**
Всего заработная плата -			Тенге				**859825**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2129422
		Накладные расходы -	Тенге				547905
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				368005
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				179900
		Сметная прибыль -	Тенге				353827
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				4776659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				859825
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1136875
		Материалы -	Тенге				60544
		Всего заработная плата -	Тенге				396638
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				293935
		Местные материалы -	Тенге				214405
		Накладные расходы -	Тенге				303184
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				244609
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				58575
		Сметная прибыль -	Тенге				115205
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1555263
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				495
		Сметная заработная плата -	Тенге				396638
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1237194
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1237194
		Накладные расходы -	Тенге				52457
		Сметная прибыль -	Тенге				103172
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1392823
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				130658
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				130658
		Накладные расходы -	Тенге				5540
		Сметная прибыль -	Тенге				10896
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				147094
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				7871839
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1540
		Сметная заработная плата -	Тенге				1256463
		РАЗДЕЛ 29.КТПН 25/10/0,4(5ШТ) смета 4-1-44-1-4 (450)					

1	2	3	4	5	6	7	8
638	**Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**ПОДСТАНЦИЯ**	**5,0000**		**9837,42**	**49187**
638. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3	15	743,82	11157
638. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	9,05	1071,47	9697
		Итого оплата труда:				**4170,81**	**20854**
638. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	8,2	3870,59	31739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,64	8,2	1097,70	9001
638. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,85	1755,85	1492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,85	818,38	696
		Итого эксплуатация машин:				**6646,26**	**33231**
638. 5	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	15	319,90	4799
		Итого материалов:				**959,70**	**4798**
		НР первого уровня	%	61,7		2573,39	12867
		НР второго уровня	%	4,24		526,22	2631
		Накладные расходы	%	--		3099,61	15498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1034,96	5175
		Сметная стоимость:				**13971,99**	**69860**
639	**Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	**ПОДСТАНЦИЯ**	**5,0000**		**25174,55**	**125873**
639. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	12,1	60,5	830,61	50252
639. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	9,5	999,20	9492
		Итого оплата труда:				**11948,87**	**59744**
639. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	9,3	439,86	4091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
639. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	6,15	3080,63	18946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,23	6,15	1097,70	6751
639. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	3,35	1755,85	5882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	3,35	818,38	2742
		Итого эксплуатация машин:				**5783,73**	**28919**
639. 6	146127 С (21-130406-0103)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,005	1448776,06	7244
639. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,0068	222237,60	1511
639. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0009	343426,50	309
639. 9	242737 С (24-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5	112,5	334,56	37638
		Итого материалов:				**9340,43**	**46702**
		НР первого уровня	%	61,7		7372,45	36862
		НР второго уровня	%	4,24		1379,99	6900
		Накладные расходы	%	--		8752,44	43762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2714,16	13571
		Сметная стоимость:				**36641,15**	**183206**
640	**51-080102-0401 51-080102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC**	**ШТ.**	**5,0000**		**798843,00**	**3994215**
		НР второго уровня	%	4,24		33870,94	169355
		Накладные расходы	%	--		33870,94	169355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66617,12	333086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**899331,06**	**4496655**
641	**51-080101-0101 51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-25/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-25/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 25 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85**	**ШТ.**	**5,0000**		**327885,00**	**1639425**
		НР второго уровня	%	4,24		13902,32	69512
		Накладные расходы	%	--		13902,32	69512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27342,99	136715
		Сметная стоимость:				**369130,31**	**1845652**
642	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**3,0000**		**7343,53**	**22031**
642. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	2,55	694,31	1770
642. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,62	836,76	1356
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**3126**
642. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,38	1847,31	2549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,38	818,38	1129
642. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,76	11,48	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
642. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,24	3342,82	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,24	942,45	226
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**3383**
642. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,45	4879,71	16835
642. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,45	93,00	42
		Итого материалов:				**5625,62**	**16877**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	1588

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	1001
		Накладные расходы	%	--		863,15	2589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	1970
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**26590**
643	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**10,0000**		**2398,02**	**23980**
643. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,937	9,37	762,15	7141
643. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	4,482	937,47	4202
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**11343**
643. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,725	3080,63	2233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,725	1097,70	796
643. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	2,67	2835,32	7570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	2,67	942,45	2516
643. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,087	1755,85	1909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,087	818,38	890
		Итого эксплуатация машин:				**1171,24**	**11712**
643. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,047	18268,75	859
643. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,295	14467,33	4268
		Итого материалов:				**512,65**	**5126**
		НР первого уровня	%	62,1		704,41	7044
		НР второго уровня	%	4,24		131,54	1315
		Накладные расходы	%	--		835,95	8359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,72	2587
		Сметная стоимость:				**3492,69**	**34927**

1	2	3	4	5	6	7	8
644	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**8,1500**		**25548,13**	**208217**
		НР второго уровня	%	4,24		1083,24	8828
		Накладные расходы	%	--		1083,24	8828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2130,51	17364
		Сметная стоимость:				**28761,88**	**234409**
645	**Ц13-080208-0205 13-080208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 10 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА**	**М**	**140,0000**		**340,79**	**47710**
645. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,15	21	799,44	16788
645. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,54	958,04	1475
		Итого оплата труда:				**130,45**	**18264**
645. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,77	3265,74	2515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,77	1097,70	845
645. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	10,066	166,06	1672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
645. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0055	0,77	2247,61	1731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,77	818,38	630
		Итого эксплуатация машин:				**42,26**	**5917**
645. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,1288	157268,96	20256
645. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,7	299,28	209

1	2	3	4	5	6	7	8
645. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,00252	222237,60	560
645. 9	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	3,36	1184,41	3980
		Итого материалов:				**178,61**	**25005**
		НР первого уровня	%	42,8		55,83	7817
		НР второго уровня	%	4,24		16,82	2354
		Накладные расходы	%	--		72,65	10171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,08	4631
		Сметная стоимость:				**446,52**	**62512**
646	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**30,0000**		**2209,53**	**66286**
646. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,7	21	799,44	16788
646. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,84	958,04	805
		Итого оплата труда:				**586,43**	**17593**
646. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,42	3265,74	1372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,42	1097,70	461
646. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	7,62	166,06	1265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
646. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,42	2247,61	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,42	818,38	344
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**3581**
646. 6	127755 С (21-050304-0115)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,243	157572,53	38290
646. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,00234	222237,60	520
646. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	6	1184,41	7106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1530,55**	**45917**
		НР первого уровня	%	42,8		250,99	7530
		НР второго уровня	%	4,24		104.33	3130
		Накладные расходы	%	--		355,32	10660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,19	6156
		Сметная стоимость:				**2770,04**	**83101**
647	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**12,5000**		**420,37**	**5255**
647. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,14	1,75	799,44	1399
647. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,055	958,04	53
		Итого оплата труда:				**116,14**	**1452**
647. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0275	3265,74	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0275	1097,70	30
647. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,39125	166,06	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
647. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0275	2247,61	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0275	818,38	23
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**217**
647. 6	125715 С (21-050106-1001)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,01625	188688,60	3066
647. 7	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000112	222237,60	25
647. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,4625	1184,41	548
		Итого материалов:				**291,12**	**3639**
		НР первого уровня	%	42,8		49,71	621
		НР второго уровня	%	4,24		19,93	249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		69,64	870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,20	490
		Сметная стоимость:				**529,21**	**6615**
				ОГРАЖДЕНИЕ 5ШТ			
648	**Е11-070111-0109 11-070111-0109 РСНБ РК 2015**	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	**М ОГРАД**	**80,0000**		**4722,69**	**377815**
648. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	2,23	178,4	790,27	140984
648. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	15,304	1085,58	16614
		Итого оплата труда:				**1969,97**	**157598**
648. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	5,528	407,29	2251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
648. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	14,64	3080,63	45100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	14,64	1097,70	16070
648. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,32	212,32	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
648. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,664	1755,85	1166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,664	818,38	543
		Итого эксплуатация машин:				**607,32**	**48586**
648. 7	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0157	1,256	20590,27	25861
648. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,0056	14467,33	81
648. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,0128	43144,80	552
648.10	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	1,6	91,80	147

1	2	3	4	5	6	7	8
648.11	128146 С (21-050308-0221)	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	160	875,43	140069
648.12	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0016	364881,42	584
648.13	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0048	197175,18	946
648.14	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,1272	157268,96	20005
		Итого материалов:				**2353,06**	**188245**
		НР первого уровня	%	62,1		1223,35	97868
		НР второго уровня	%	4,24		252,11	20169
		Накладные расходы	%	--		1475,47	118037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,85	39668
		Сметная стоимость:				**6694,01**	**535521**
649	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**ШТ.**	**5,0000**		**7782,03**	**38910**
649. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	7,85	39,25	843,44	33105
649. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,151	821,67	124
		Итого оплата труда:				**6645,82**	**33229**
649. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,2175	37,36	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
649. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,58	166,06	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
649. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,004	2531,93	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	942,45	4
649. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,147	1755,85	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0294	0,147	818,38	120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**74,54**	**373**
649. 7	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,25	20590,27	5148
649. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00075	10500,55	8
649. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00185	43144,80	80
649.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001	197175,18	197
		Итого материалов:				**1086,49**	**5432**
		НР первого уровня	%	62,1		4127,05	20635
		НР второго уровня	%	4,24		504,94	2525
		Накладные расходы	%	--		4632,00	23160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		993,12	4966
		Сметная стоимость:				**13407,15**	**67036**
650	**С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**8,0000**		**875,43**	**7003**
		НР второго уровня	%	4,24		37,12	297
		Накладные расходы	%	--		37,12	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,00	584
		Сметная стоимость:				**985,55**	**7884**
651	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**110,2500**		**728,65**	**80334**
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	3406
		Накладные расходы	%	--		30,89	3406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,76	6699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**820,31**	**90439**
652	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,1250**		**7343,53**	**8261**
652. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,95625	694,31	664
652. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6075	836,76	508
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**1172**
652. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5175	1847,31	956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,5175	818,38	424
652. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,035	11,48	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
652. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09	3342,82	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09	942,45	85
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**1269**
652. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,294	4879,71	6313
652. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,16875	93,00	16
		Итого материалов:				**5625,62**	**6329**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	596
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	376
		Накладные расходы	%	--		863,15	971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	739
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**9971**
653	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012**	**Т**	**0,7292**		**329951,39**	**240601**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		13989,94	10201
		Накладные расходы	%	--		13989,94	10201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,31	20064
		Сметная стоимость:				**371456,64**	**270866**
654	**Е12-120103-0207 12-120103-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ И ОГРАДЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА**	**М2**	**130,0000**		**613,48**	**79753**
654. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,738	95,94	734,04	70424
654. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,013	818,38	11
		Итого оплата труда:				**541,80**	**70434**
654. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,013	1755,85	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013	818,38	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**23**
654. 4	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,13	84,66	11
654. 5	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	8,84	381,67	3374
654. 6	249393 С (22-040201-0602)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	14,69	403,09	5921
		Итого материалов:				**71,59**	**9306**
		НР первого уровня	%	59,1		320,21	41627
		НР второго уровня	%	4,24		39,59	5147
		Накладные расходы	%	--		359,79	46773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,86	10122
		Сметная стоимость:				**1051,14**	**136648**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				**7014856**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**5633640**
Накладные расходы -			Тенге				**238866**
Сметная прибыль -			Тенге				**469801**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**6342307**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**119251**
Материалы -			Тенге				**74561**
Всего заработная плата -			Тенге				**37308**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				21701
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15968
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5733
		Сметная прибыль -	Тенге				11276
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				152228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				37308
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				941031
	Материалы -		Тенге				282817
	Всего заработная плата -		Тенге				357501
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7003
	Местные материалы -		Тенге				208217
		Накладные расходы -	Тенге				268276
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				219087
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				49189
		Сметная прибыль -	Тенге				96745
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1306052
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				443
		Сметная заработная плата -	Тенге				357501
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				240601
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				240601
		Накладные расходы -	Тенге				10201
		Сметная прибыль -	Тенге				20064
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				270866
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				80334
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				80334
		Накладные расходы -	Тенге				3406
		Сметная прибыль -	Тенге				6699
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				90439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				8161892
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				489
		Сметная заработная плата -	Тенге				394810
		РАЗДЕЛ 30.КТПН 63/10/0,4(1шт) смета 4-1-5 (460)					
			ОГРАЖДЕНИЕ				
655	Е11-070111-0109 11-070111-0109 РСНБ РК 2015	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	**М ОГРАД**	**16,0000**		**4722,69**	**75563**

1	2	3	4	5	6	7	8
655. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	2,23	35,68	790,27	28197
655. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	3,061	1085,58	3323
		Итого оплата труда:				**1969,97**	**31520**
655. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	1,106	407,29	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
655. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	2,928	3080,63	9020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	2,928	1097,70	3214
655. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,064	212,32	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
655. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,1328	1755,85	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,1328	818,38	109
		Итого эксплуатация машин:				**607,32**	**9717**
655. 7	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0157	0,2512	20590,27	5172
655. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00112	14467,33	16
655. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00256	43144,80	110
655.10	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,32	91,80	29
655.11	128146 С (21-050308-0221)	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	32	875,43	28014
655.12	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00032	364881,42	117
655.13	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00096	197175,18	189

1	2	3	4	5	6	7	8
655.14	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,02544	157268,96	4001
		Итого материалов:				**2353,06**	**37649**
		НР первого уровня	%	62,1		1223,35	19574
		НР второго уровня	%	4,24		252,11	4034
		Накладные расходы	%	--		1475,47	23607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,85	7934
		Сметная стоимость:				**6694,01**	**107104**
656	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ**	**ШТ.**	**1,0000**		**7782,03**	**7782**
656. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	7,85	7,85	843,44	6621
656. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	821,67	25
		Итого оплата труда:				**6645,82**	**6646**
656. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	37,36	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
656. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	166,06	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
656. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	2531,93	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	942,45	1
656. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1755,85	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	818,38	24
		Итого эксплуатация машин:				**74,54**	**75**
656. 7	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	20590,27	1030
656. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	10500,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8
656. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	43144,80	16
656.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
		Итого материалов:				**1086,49**	**1086**
		НР первого уровня	%	62,1		4127,05	4127
		НР второго уровня	%	4,24		504,94	505
		Накладные расходы	%	--		4632,00	4632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		993,12	993
		Сметная стоимость:				**13407,15**	**13407**
657	**С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**1,6000**		**875,43**	**1401**
		НР второго уровня	%	4,24		37,12	59
		Накладные расходы	%	--		37,12	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,00	117
		Сметная стоимость:				**985,55**	**1577**
658	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**22,0500**		**728,65**	**16067**
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	681
		Накладные расходы	%	--		30,89	681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,76	1340
		Сметная стоимость:				**820,31**	**18088**
659	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**0,2250**		**7343,53**	**1652**
659. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,85	0,19125	694,31	133
659. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1215	836,76	102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**234**
659. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1035	1847,31	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,1035	818.38	85
659. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,207	11,48	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
659. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018	3342,82	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018	942,45	17
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**254**
659. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,25875	4879,71	1263
659. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,03375	93,00	3
		Итого материалов:				**5625,62**	**1266**
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	119
		НР второго уровня	%	4,24		333,81	75
		Накладные расходы	%	--		863,15	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,53	148
		Сметная стоимость:				**8863,22**	**1994**
660	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012**	**Т**	**0,1458**		**329951,39**	**48120**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,94	2040
		Накладные расходы	%	--		13989,94	2040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,31	4013
		Сметная стоимость:				**371456,64**	**54173**

1	2	3	4	5	6	7	8
661	**Е12-120103-0207 12-120103-0207 РСНБ РК 2015**	**РЕШЕТКИ И ОГРАДЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА**	**М2**	**26,0000**		**613,48**	**15951**
661. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	0,738	19,188	734,04	14085
661. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0026	818,38	2
		Итого оплата труда:				**541,80**	**14087**
661. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0026	1755,85	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0026	818,38	2
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**5**
661. 4	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,026	84,66	2
661. 5	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	1,768	381,67	675
661. 6	249393 С (22-040201-0602)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,113	2,938	403,09	1184
		Итого материалов:				**71,59**	**1861**
		НР первого уровня	%	59,1		320.21	8325
		НР второго уровня	%	4,24		39,59	1029
		Накладные расходы	%	--		359,79	9355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,86	2024
		Сметная стоимость:				**1051,14**	**27330**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				**166535**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**102349**
Материалы -			Тенге				**41863**
Всего заработная плата -			Тенге				**52487**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1401**
Накладные расходы -			Тенге				**37848**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**32145**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**5703**
Сметная прибыль -			Тенге				**11216**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**151412**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**52487**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**48120**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**48120**
		Накладные расходы -	Тенге				**2040**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4013**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**54173**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**16067**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16067**
		Накладные расходы -	Тенге				**681**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1340**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**18088**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**223673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52487**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**60509920**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8452660**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4984495**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1558783**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**32148788**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**14923977**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5832413**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**66342333**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2811917**
	ИТОГО:		Тенге				**69154251**
	Сметная прибыль		Тенге				**5532340**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**74686591**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		**74 686 591**	
Итого без оборудования			**52 811 339**	
Временные здания и сооружения		2,6%	1 373 095	
Итого			**54 184 434**	
Удорожание СМР в зимнее время		2,07%	1 121 618	
Оборудование			21 875 252	
Итого по главе 9			**77 181 304**	
Итого по главе2-9			**77 181 304**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе возвратные суммы				-	
		Итого по сметному расчету				**77 181 304**	
		Итого по сметному расчету на 2017 год	К=1				
		Итого по сметному расчету 2018 год	К=	1,0599383		81 807 420	
		Итого по сметному расчету				**81 807 420**	
		Налог на добавленную стоимость 12%		12%		9 816 890	
		Стоимость строительства				**91 624 310**	
		В том числе возвратные суммы					
		ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357		0,769999357		**70 550 660**	

Заказчик:

Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Елжасов**

Эксперт. Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Е.Е. Туйгужин**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская
торгово-промышленная компания»

_____ **В.Ю. Крылов**

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
Подрядчик : ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЖАНГАЛИНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО
Договор №20 от "25" августа 2017 г.

А К Т №16

о приемке выполненных работ на август месяц 2018 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 1000 М3 - СМЕТА 2-2-4 (130)								
1	У4-1591-3	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	1	4053769,00	109376,00	4053769	109376	242740	923,00	923
		РЕЗЕРВ.		151670,00	42522,00	151670	42522	125	207,00	207
2	У4-1591-4	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	2	630618,00	79120,00	1261236	158240	510657	1350,00	2700
		РЕЗЕРВ.		223088,00	22420,00	446176	44840	104	80,00	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	У4-1591-5	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	2	163885,00	416,00	327770	832	65692	221,00	442
		РЕЗЕРВ.		31244,00	38,00	62488	76	105	0,22	--
4	У4-1591-6	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	66700,00	2440,00	133400	4880	6426	18,00	36
		РЕЗЕРВ.		2880,00	690,00	5760	1380	90	2,00	4
5	У4-1591-7	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	2	66135,00	2673,00	132270	5346	21818	59,00	118
		РЕЗЕРВ.		10948,00	1173,00	21896	2346	90	6,00	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5908445	278674			4219
			Тенге			687990	91164			383
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5775045				
		Материалы -	Тенге			4819021				
		Всего заработная плата -	Тенге				772014			
		Накладные расходы -	Тенге			840907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7012909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4983
		Сметная заработная плата -	Тенге				898150			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133400				
		Материалы -	Тенге			122760				
		Всего заработная плата -	Тенге				7140			
		Накладные расходы -	Тенге			6426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				964			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			148216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7161124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5026
		Сметная заработная плата -	Тенге				906254			
		РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 5 М3 - СМЕТА 2-1-7 (70)								
6	У4-771-2	**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ /ТП 901-4-55/, ВМЕСТИМОСТЬ 5 М3, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**	1	33507,00	3831,00	33507	3831	21081	156,00	156
		РЕЗЕРВ.		19500,00	770,00	19500	770	104	3,00	3
7	У4-771-3	**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ /ТП 901-4-55/, ВМЕСТИМОСТЬ 5 М3, ПРОЧИЕ РАБОТЫ**	1	92451,00	9381,00	92451	9381	21258	82,00	82
		РЕЗЕРВ.		14034,00	2972,00	14034	2972	125	11,00	11
8	У4-771-4	**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ /ТП 901-4-55/, ВМЕСТИМОСТЬ 5 М3, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	1	28125,00	166,00	28125	166	2460	16,00	16
		РЕЗЕРВ.		2675,00	58,00	2675	58	90	0,21	--
9	У4-771-5	**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ /ТП 901-4-55/, ВМЕСТИМОСТЬ 5 М3, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА**	1	20768,00	506,00	20768	506	3789	17,00	17
		РЕЗЕРВ.		2805,00	155,00	2805	155	128	0,86	1
10	У4-771-6	**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ /ТП 901-4-55/, ВМЕСТИМОСТЬ 5 М3, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ /МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ/**	1	29637,00	963,00	29637	963	7990	46,00	46
		РЕЗЕРВ.		8597,00	281,00	8597	281	90	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			204488	14847			317
			Тенге			47611	4236			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29637				
	Материалы -		Тенге			20077				
	Всего заработная плата -		Тенге				8878			
		Накладные расходы -	Тенге			7990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1199			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2258				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			39885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10077			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125958				
		Материалы -	Тенге			79212				
		Всего заработная плата -	Тенге				37276			
		Накладные расходы -	Тенге			42338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				43627			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28125				
		Материалы -	Тенге			25284				
		Всего заработная плата -	Тенге				2733			
		Накладные расходы -	Тенге			2460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1835				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3102			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20768				
		Материалы -	Тенге			17457				
		Всего заработная плата -	Тенге				2960			
		Накладные расходы -	Тенге			3789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1473				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			276729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				60334			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3 - СМЕТА 2-2-5 (130)								
11	У4-71-7	**ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**	1	3362,00	309,00	3362	309	1663	9,62	10
		БАШНЯ		1636,00	115,00	1636	115	95	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	У4-71-8	**ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 12 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 М3, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ**	1	63703,00	1147,00	63703	1147	9277	53,90	54
		БАШНЯ		9853,00	455,00	9853	455	90	2,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			67065	1456			64
			Тенге			11489	570			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			67065				
	Материалы -		Тенге			54120				
	Всего заработная плата -		Тенге				12059			
		Накладные расходы -	Тенге			10941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4680				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			82686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			82686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13700			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6179998	294977			4600
			Тенге			747090	95970			402
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96702				
	Материалы -		Тенге			74197				
	Всего заработная плата -		Тенге				20937			
		Накладные расходы -	Тенге			18931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			122571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23777			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5901003				
	Материалы -		Тенге			4898233				
	Всего заработная плата -		Тенге				809290			
		Накладные расходы -	Тенге			883245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7191303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5256
		Сметная заработная плата -	Тенге				941777			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			148044				
	Всего заработная плата -		Тенге				9873			
		Накладные расходы -	Тенге			8886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1333			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10225				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			180635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11206			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20768				
	Материалы -		Тенге			17457				
	Всего заработная плата -		Тенге				2960			
		Накладные расходы -	Тенге			3789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3528			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7520539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5459
		Сметная заработная плата -	Тенге				980288			

Итого в текущих ценах на 2017 год К=2,927739773				22 018 181
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			22 018 181
Итого без оборудования				**22 018 181**
Временные здания и сооружения		2,6%		572 473
Итого				**22 590 654**
Удорожание СМР в зимнее время		2,07%		467 627
Оборудование				
Итого по главе 9				**23 058 280**
Итого по главе2-9				**23 058 280**
В том числе возвратные суммы				-
Итого по сметному расчету				**23 058 280**
Итого по сметному расчету на 2017 год	К=1			
Итого по сметному расчету 2018 год К=		1,0599383		24 440 355
Итого по сметному расчету				**24 440 355**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%		12%		2 932 843				
		Стоимость строительства				**27 373 197**				
		В том числе возвратные суммы								
		ИТОГО с тендерной скидкой к= 0,769999357		0,769999357		**21 077 344**				

Заказчик:

Зам.Генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"

_____ **А.А. Елжасов**

Эксперт, Технадзор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Е.Е. Туйгужин**

Подрядчик:

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

_____ **В.Ю. Крылов**