Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
КХП
Подрядчик ТОО "Атлант-Темир"
Договор Р У 709 от 03.01.2007г.
Заказ №4100001283
заявка №2001033570
см № 1065-2011г

811044047 5
S1001054

Форма "№ 2"

2.12.11г

Объект Ремонт АБК ЦХУ-1 Мужская душевая 1-й этаж (левое крыло)

инв № 100333/1000787

В ПЛАНЕ
НАЧ.ПЭБ ЕГОРОВА А.В
ПОДПИСЬ 28.11 2011

АКТ № 96

приемки выполненных работ за 2011г.

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты чел/час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
	2	3	4	5	6	7
		Работы по контракту				
		Изготовление и замена окон металлопластиковых со сливами, заделкой откосов	м2	108	15000	1 620 000
		Замена подоконных досок б=600мм	м	30	1500	45 000
			м2	18		
		ИТОГО:	тенге			**1 665 000**
1	63-8-5	Д/ж кафельной плитки стеновой в раздевалке	м2	1086	0,743	806,9
2	46-24-2	Обдирка старой штукатурки	м2	1086	0,2822	306,47
3	57-2-7	Д/ж кафельной плитки половой	м2	540	0,6987	377,3
4	46-44-3	Д/ж дверей дерев. 900мм*2100мм с коробкой	шт	10		
			м2	18,9	0,9115	17,23
5	16-10-2 К=0,4	Д/ж металл. труб д.50мм	тн	2,4		
			м	569	0,2212	125,86
6	55-3-1	Д/ж кирпичных перегородок в душевой б=300мм	м3	12,4	15,88	196,91
7	16-10-1 К=0,4	Д/ж металл. труб д.32мм	тн	0,78		
			м	364	0,2212	80,52
8	16-5-2 К=0,4	Д/ж чугун. Канализ д.100мм	м.п.	24	0,308	7,39
9	8-593-2 К=0,2	Д/ж эл.светильников	шт	36	0,159	5,72
10	15-33-1 К=0,5	Д/ж подвесного потолка с обрешеткой	м2	540	0,88	475,2
11	46-24-2	Обдирка старой краски	м2	30	0,2822	8,47
	56-3-1	Д/ж бетонных подоконников б=500мм	м.п.	24		
			м2	12	2,756	33,07
13	8-25-1 К=0,5	Д/ж окон из стеклоблоков	м3	12,96		
			м2	108	0,59	63,72
14	10-92-1	Изготовление, м/ж Дверей м/пласт 900мм*2100мм	м2	18,9	0,8342	15,77
			шт	10		
	10-92-2	Изготовление, м/ж м/пл. перегородок	м2	72	0,7435	53,532
			шт	20		
18	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	1086	0,109	118,374
19	15-17-5	Устройство кафельной плитки стеновой	м2	1086	1,52	1650,72
20	34-60-13	Устройство пластиковых панелей потолочных с обрешеткой	м2	540	0,845	456,3
21	11-11-3 11-11-4	Устройство бетонной стяжки до 50 мм	м2	540	0,3924	211,9
22	11-27-6	Устройство кафельной плитки половой	м2	540	1,07	577,8
23	46-32-1	Штробление стен под кабель	м.п	844	0,2419	204,16
24	67-11-2	М/ж кабеля	м.п	844	0,1492	125,92
25	8-593-20	Устройство эл. Светильников потолочных	шт	44	1,020	44,88
26	67-17-1	М/ж эл.выключателей	шт	18	0,239	4,30
27	15-26-6 К=2	Окраска ящиков эмалью на 2 раза	м2	1150	0,0426	48,99
28	63-8-5	Д/ж кафельной плитки стеновой в моечной	м2	657	0,743	488,15
29	46-24-2	Обдирка старой штукатурки	м2	657	0,2822	185,41
30	57-2-7	Д/ж кафельной плитки половой	м2	120	0,6987	83,84

31	16-10-2	Д/ж металл. труб д.50мм	тн	1,2		
			м	345	0,2212	76,31
32	16-10-1 К=0,4	Д/ж металл. труб д.32мм	тн	0,87		
			м	406	0,2212	89,81
33	16-5-2 К=0,4	Д/ж чугун. Канализ д.100мм	м.п.	26	0,308	8,01
34	8-593-2 К=0,3	Д/ж эл.светильников	шт	8	0,159	1,27
35	15-35-1 К=0,5	Д/ж подвесного потолка с обрешеткой	м2	120	0,88	105,6
36	46-24-2	Обдирка старой краски	м2	18	0,2822	5,08
37	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	657	0,109	71,613
38	15-17-5	Устройство кафельной плитки стеновой	м2	657	1,52	998,64
39	34-60-13	Устройство пластиковых панелей потолочных с обрешеткой	м2	120	0,845	101,4
40	11-11-3 11-11-4	Устройство бетонной стяжки до 50 мм	м2	120	0,3924	47,09
41	11-27-6	Устройство кафельной плитки половой	м2	120	1,07	128,4
42	46-32-1	Штробление стен под кабель	м.п	68	0,2419	16,45
43	67-11-2	М/ж кабеля	м.п	68	0,1492	10,15
44	8-593-20	Устройство эл. Светильников потолочных	шт	8	1,020	8,16
45	67-17-1	М/ж эл.выключателей	шт	2	0,239	0,48
46	63-8-5	Д/ж кафельной плитки стеновой в тамбуре	м2	84	0,743	62,41
47	46-24-2	Обдирка старой штукатурки	м2	84	0,2822	23,7
48	57-2-7	Д/ж кафельной плитки половой	м2	36	0,6987	25,15
49	8-593-2 К=0,3	Д/ж эл.светильников	шт	8	0,159	1,27
50	15-35-1 К=0,5	Д/ж подвесного потолка с обрешеткой	м2	36	0,88	31,68
51	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	84	0,109	9,156
52	15-17-5	Устройство кафельной плитки стеновой	м2	84	1,52	127,68
53	34-60-13	Устройство пластиковых панелей потолочных с обрешеткой	м2	36	0,845	30,42
54	11-11-3 11-11-4	Устройство бетонной стяжки до 50 мм	м2	36	0,3924	14,13
55	11-27-6	Устройство кафельной плитки половой	м2	36	1,07	38,5
56	8-593-20	Устройство эл. Светильников потолочных	шт	4	1,020	4,08
57	67-17-1	М/ж эл.выключателей	шт	2	0,239	0,48
58	63-8-5	Д/ж керамической плитки стеновой в туалете	м2	35	0,743	26,01
59	57-2-7	Д/ж керамической плитки половой	м2	12	0,6987	8,38
60	46-34-2	Д/ж бетонного постамента	м3	0,86	8,27	7,11
61	17-3-5	Д/ж чаши генуа	шт	2	0,956	1,91
62	17-3-1 К=0,4	Д/ж мет. Мойки с подставкой	шт	2	0,624	1,25
63	16-10-5	Д/ж мет. Труб д.100 мм	м.п.	32	0,29	9,28
64	16-10-2	Д/ж мет. Труб д.50 мм	м.п.	69	0,2212	15,26
65	62-36-4	Обдирка краски со стен	м2	24	0,257	6,17
66	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	35	0,109	3,815
67	11-11-3 11-11-4	Устройство бетонной стяжки до 50 мм	м2	12	0,3924	4,71
68	11-27-6	Устройство кафельной плитки половой	м2	12	1,07	12,8
69	15-17-5	Устройство кафельной плитки стеновой	м2	35	1,52	53,2
70	8-593-20	Устройство эл. Светильников потолочных	шт	2	1,020	2,04
71	67-17-1	М/ж эл.выключателей	шт	2	0,239	0,48
72	16-14-5	Монтаж м/пластик труб д.50 мм гор.	м.п	32	1,22	39,04
73	16-14-5	Монтаж м/пластик труб д.50 мм хол.	м.п	32	1,22	39,04
74	16-14-3	Монтаж м/пластик труб д.32 мм гор.	м.п	78	1,05	81,90
75	16-14-3	Монтаж м/пластик труб д.32 мм хол.	м.п	78	1,05	81,90
76	16-14-2	Устройство м/пласт леек	м	96	1,29	123,84
			шт	16		
77	16-13-2	Монтаж трубы канал. Д100мм	м.п.	6	0,56	3,36
78	17-3-5	М/ж чаши генуя с бачком	компл.	2	2,39	4,78
79	65-12-1	М/ж мойки "Тюльпан"	компл.	2	2,89	5,78
80	18-6-2	М/ж регистров отопления с трубопроводами	КВт	31,948	0,591	18,88
			сек	196		
81	16-14-3	Монтаж м/пластик труб д.32 мм гор.	м	235,2	1,05	246,96

82	46-34-4	Разборка кирпичной кладки стен	м3	34	7,1	241,40
83	8-6-7	Устройство кирпичной кладки стен	м3	28	4,38	122,64
84	6-47-3	Приготовление раствора вручную	м3	6,72	2,31	15,52
85	6-24-4	Устройство основания, стен бассейна из бетона м-400	м3	22	5,68	124,96
87	16-14-4	Устройство системы водоснабжения бассейна с циркуляцией и очисткой воды	м	24	1,4	33,60
88	18-13-1	Установка насоса	шт	1	13	13,00
88.1	18-21-3	Установкафильтра для воды	шт	1	0,91	0,91
89	16-13-1	Устройство трубы канализационной ф50	м	32	0,584	18,69
90	9р-962	Д/ж м/к входной группы	тн	1,6	29,03	46,45
			м2	11,25		
90.1	9р-332	Изготовление м/к входной группы (двери, витражи)	м2	11,25		
			тн	1,6	51,37	82,19
91	10-90-2	Монтаж м/к входной группы (двери, витражи)	м2	11,25	1,49	16,76
			шт	2		-
92	56-27-2	установка дверных доводчиков	шт	2	0,1481	0,30
93	34-60-13	Устройство пластиковых панелей потолочных с обрешеткой холл	м2	34	0,845	28,73
94	34-60-3	Устройство панелей стеновых с обрешеткой холл	м2	162	0,744	120,528
94	8-35-2	Устройство лесов и подмостей с перестановкой	м2	4248	0,435	1847,88
93	ЕНИР19-1	Вынос строительного мусора с помощью носилок на расстояние свыше 100м	м3	178		
			тн	249,2	4,34	1081,528
		ИТОГО С К 1,2	ч/час			**16085,96**
		Трудозатраты	ч/м			**97,70**
		Итого по форме с выработкой 50000 тенге				**4 885 000**

Всего к оплате:**18732680,44 тенге** (Восемнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят тенге 44 тиын)

в том числе:

Строительно-монтажные работы	**4885000**
стоимость материалов подрядчика	**11980056**
Работы по контракту	**1665000**
Механизмы подрядчика	**202624,44**
1 Автомашина 8м.см*11968	**95744**
2 Сварочный аппарат 22,96м.см*494	**10996,44**
3 Перфоратор 14м.см*1386	**19404**
4 Отбойный молоток 18м.см*2880	**51840**
5 Дрель электрическая 154м.см*160	**24640**

Сдал: Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял Начальник ЦХУ-1 Туткабеков С.Т

Гл.специалист по КР и КС Журавлев Ю.Ю

Экономист цеха Егорова Л.

Начальник бюро учета Гарник Е.В

Инженер СКР Логунов В.Я

13 484,906 × 1,2 = 16,085

3 785,09