Счет-фактура № 00000000010 от 14 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"

БИН / ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН / ИИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008830, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ12926010118Y933004, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №287 от 16.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН / ИИН: 000940002256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз", 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН / ИИН: 130840021720, РГП АРГУ имени К.Жубанова,

(БИН / ИИН, наименование и адрес)

Получатель: РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова

БИН / ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН / ИИН: 130840021720,

ИИК получателя: KZ516010121000182310, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт зрительного зала Дворца студентов " АРГУ имени К.Жубанова"	шт	1	12 736 920,54	12 736 920,54	12%	1 528 430,46	14 265 351,00		
Всего по счету:					**12 736 920,54**		**1 528 430,46**	**14 265 351,00**		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: отсутствует

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : **РГП "АРГУ имени К.Жубанова"**

Подрядчик : **ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"**

Форма № КС-3 Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: **Текущий ремонт зрительного зала Дворца студентов "Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 287	16.11.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце Декабрь	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	12 736 921	12 736 921		12 736 921			1 528 430	14 265 351
в том числе:								
Общестроительные работы		12 556 669		12 556 669			1 506 800	14 063 469
Сантехнические работы		180 252		180 252			21 630	201 882
в том числе за отчетный месяц		12 736 921		12 736 921			1 528 430	14 265 351
Всего к оплате	**Четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят один тенге**							

Заказчик :
Ректор РГП на праве хоз.ведения
"АРГУ имени К.Жубанова"

_____ **К.КЕНЖЕБАЕВ**

Подрядчик :
Директор ТОО "АЙ-ЖУЛДЫЗ"

_____ **С.ИМАНКУЛОВ**

Заказчик: **РГУ имени К.Жубанова**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО «Ай-Жулдыз»**

Договор № 287 от 16.11.2016 г.

Наименование стройки - ***Текущий ремонт зрительного зала Дворца студентов "Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова". Общестроительные работы.***

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Полы							
	1.1 Сцена. Тип пола I							
1	**12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	**165**	**31,05**	**5124**		**59,1**
								3028
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	6,2205	823,66	5124	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**5124**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,1815	–	–	
		Итого по материалам						
2	**12-070101-0205**	**Полы из линолеума и ковралина. Разборка покрытия**	м2		**235,4**	**95,84**	**22561**	**59,1**
								13215
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	26,81206	823,66	22084	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,30602		276	
		Итого по заработной плате					**22360**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	1,10638	–	–	

	Итого по материалам						
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,30602	1557,81	477	
					900,33	276	
	Итого по эксплуатации машин					477	
3 11-110101-3605	**Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**235,4**	**8941,24**	**2104769**	**60,9**
							59290
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,54246	127,69508	747,08	95398	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01063	2,5023		1959	
	Итого по заработной плате					**97357**	
21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,00066	0,155364	224011,6	34803	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,177	84,66	100	
22-060103-0201	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33 (22-060103-0101->22-060103-0201)	м2	1,02	240,108	8206,75	1970506	
	Итого по материалам					**2005409**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	1,029875	1369,35	1410	
					728,05	750	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	1,47125	1734,3	2552	
					821,97	1209	
	Итого по эксплуатации машин					**3962**	
4 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**165**	**268,87**	**44364**	**60,9**
							10756
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	17,05935	1031,66	17599	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,0627		63	
	Итого по заработной плате					**17662**	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	8,4975	547,74	4654	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	1,26		1268	
	Итого по заработной плате					**7275**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,396	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,108	1557,81	168	
					900,33	97	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	1,152	1879,25	2165	
					1016,48	1171	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	2,304	16,86	39	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2372**	
8 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		**4**	**1090,75**	**4363**	**60,9**
							1144
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	1,9136	961,93	1841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,049		38	
	Итого по заработной плате					**1879**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	4,48	229,36	1028	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,01384	58564,32	811	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00056	31967,82	18	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,02	84,66	2	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,00924	20254,14	187	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0038	54217,08	206	
	Итого по материалам					**2252**	

22-060401-9901							
	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	166,65	131,96	21991	
	Итого по материалам					**26645**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,061875	1940,56	120	
					1016,48	63	
	Итого по эксплуатации машин					**120**	
1.2 Сан узлы. Тип пола II							
5 12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	**9,12**	**31,03**	**283**		**59,1**
							167
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	0,34382	823,66	283	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**283**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,010032	–	–	
	Итого по материалам				–		
6 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	**6**	**77,67**	**466**		**59,1**
							272
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	0,6834	666,05	455	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0078		6	
	Итого по заработной плате					**461**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,0282	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0078	1369,35	11	
					728,05	6	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
7 12-070101-0208	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	м2	**6**	**1396,5**	**8379**		**59,1**
							4300
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	6,672	900,33	6007	

31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	0,3	13,7	4	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,0195	1369,35	27	
					728,05	14	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	0,4025	466,14	188	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,0295	1734,3	51	
					821,97	24	
	Итого по эксплуатации машин					**270**	
9 11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**6**	**599**	**3594**	**60,9**
							1066
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,4209	2,5254	666,05	1682	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,09528		69	
	Итого по заработной плате					**1751**	
21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0501->21-020101-0401)	м3	0,0204	0,1224	14481,91	1773	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,21	25	5	
	Итого по материалам					**1778**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05875	0,3525	10,92	4	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,09525	1369,35	130	
					728,05	69	
	Итого по эксплуатации машин					**134**	
10 11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=6,000;**	м2 стяжки		**36**	**81,11**	**2920**	**60,9**
							116

	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	0,3	13,7	4	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,0195	1369,35	27	
						728,05	14	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	0,4025	466,14	188	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,0295	1734,3	51	
						821,97	24	
		Итого по эксплуатации машин					**270**	
9	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**6**	**599**	**3594**	**60,9**
								1066
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,4209	2,5254	666,05	1682	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,09528		69	
		Итого по заработной плате					**1751**	
	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0501->21-020101-0401)	м3	0,0204	0,1224	14481,91	1773	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,21	25	5	
		Итого по материалам					**1778**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05875	0,3525	10,92	4	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,09525	1369,35	130	
						728,05	69	
		Итого по эксплуатации машин					**134**	
10	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=6,000;**	м2 стяжки		**36**	**81,11**	**2920**	**60,9**
								116

					900,33	105	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,027	3469,14	94	
					1016,48	27	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,1725	1557,81	269	
					900,33	155	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,021	1940,56	41	
					1016,48	21	
	Итого по эксплуатации машин					**517**	
12 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**9,12**	**268,97**	**2453**	**60,9**
							594
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	0,94292	1031,66	973	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,00347		3	
	Итого по заработной плате					**976**	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	0,46968	547,74	257	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	9,2112	131,96	1216	
	Итого по материалам					**1473**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,00342	1940,56	7	
					1016,48	3	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
1.3 Гримерная. Тип пола III							
13 12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**50**	**31,06**	**1553**	**59,1**
							918
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	1,885	823,66	1553	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**1553**		
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,055	–	–		
	Итого по материалам				–			
14 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**46,5**	**77,66**	**3611**	**59,1**	
								2111
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	5,29635	666,05	3528		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,06045		44		
	Итого по заработной плате					**3572**		
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,21855	–	–		
	Итого по материалам				–			
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,06045	1369,35	83		
					728,05	44		
	Итого по эксплуатации машин					**83**		
15 12-070101-0208	**Стяжка цементная. Разборка покрытия**	м2		**46,5**	**1396,49**	**64937**	**59,1**	
								33322
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	51,708	900,33	46554		
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	9,765		9829		
	Итого по заработной плате					**56383**		
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	3,069	–	–		
	Итого по материалам				–			
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,837	1557,81	1304		
					900,33	754		
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	8,928	1879,25	16778		
					1016,48	9075		
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	17,856	16,86	301		

	Итого по эксплуатации машин					**18383**	
16 11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**46,5**	**599,05**	**27856**	**60,9**
							8266
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,4209	19,57185	666,05	13036	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,73842		537	
	Итого по заработной плате					**13573**	
21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0501->21-020101-0401)	м3	0,0204	0,9486	14481,91	13738	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,6275	25	41	
	Итого по материалам					**13779**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05875	2,731875	10,92	30	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,7381875	1369,35	1011	
					728,05	537	
	Итого по эксплуатации машин					**1041**	
17 11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=10,000;**	м2 стяжки		**465**	**81,14**	**37729**	**60,9**
							1496
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00506	2,3529	666,05	1567	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	1,22295		889	
	Итого по заработной плате					**2456**	
21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0501->21-020101-0401)	м3	0,0051	2,3715	14481,91	34344	
	Итого по материалам					**34344**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	13,485	10,92	147	

					—	—	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	1,220625	1369,35	1671	
					728,05	889	
	Итого по эксплуатации машин					**1818**	
18 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**46,5**	**1975,03**	**91839**	**60,9**
							9064
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,4393	20,42745	709,63	14496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01063	0,4943		387	
	Итого по заработной плате					**14883**	
21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,02325	224011,6	5208	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2325	84,66	20	
22-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	47,43	1503,94	71332	
	Итого по материалам					**76560**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,2034375	1369,35	279	
					728,05	148	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,290625	1734,3	504	
					821,97	239	
	Итого по эксплуатации машин					**783**	
19 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**50**	**268,86**	**13443**	**60,9**
							3259
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	5,1695	1031,66	5333	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,019		19	
	Итого по заработной плате					**5352**	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,575	547,74	1410	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	50,5	131,96	6664	

	Итого по материалам					**8074**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,01875	1940,56	36	
	Итого по эксплуатации машин				1016,48	19	
1.4 Зрительный зал. Тип пола IV						**36**	
р 12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		**598,9**	**31,05**	**18597**	**59,1**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0377	22,57853	823,66	18597	**10991**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**18597**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,65879	–	–	
	Итого по материалам				–		
21 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**620,2**	**77,64**	**48154**	**59,1**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	70,64078	666,05	47050	**28153**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,80626		587	
	Итого по заработной плате					**47637**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,91494	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,80626	1369,35	1104	
	Итого по эксплуатации машин				728,05	587	
22 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		**620,2**	**2579,76**	**1104** / **1599966**	**60,9**
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,4393	272,45386	709,63	193341	**120888**
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01063	6,59273		5161	

	Итого по заработной плате					**198502**	
21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,3101	224011,6	69466	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,101	84,66	263	
22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 (22-060101-9901->22-060101-0106)	м2	1,02	632,604	2096,82	1326457	
	Итого по материалам					**1396186**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	2,713375	1369,35	3716	
					728,05	1975	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	3,87625	1734,3	6723	
					821,97	3186	
	Итого по эксплуатации машин					**10439**	
23 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**598,9**	**268,88**	**161032**	**60,9**
							39042
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,10339	61,92027	1031,66	63881	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,22758		228	
	Итого по заработной плате					**64109**	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	30,84335	547,74	16894	
22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	604,889	131,96	79821	
	Итого по материалам					**96715**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,2245875	1940,56	436	
					1016,48	228	
	Итого по эксплуатации машин					**436**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**4 287 611**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					567 324	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 133	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 740	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 678 154	

	Накладные расходы I уровня, тенге					355 800	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 643 411	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					167 163	
	Итого, тенге					4 810 574	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					384 846	
	Итого по разделу 1, тенге					**5 195 420**	
Раздел 2 Двери							
24 11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		**3,36**	**1028,27**	**3455**	**59,8**
							1436
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	1,1216	3,76858	613,87	2313	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03163	0,10628		89	
	Итого по заработной плате					**2402**	
21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00336	22817,47	77	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	3,36	–	–	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,8064	774,64	625	
21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	10,1808	22,56	230	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,0242256	196,54	5	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
	Итого по материалам					**937**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0084	2814,43	24	
					1102,51	9	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0084	1369,35	12	
					728,05	6	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,08946	1734,3	155	

					821,97	74	
34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,17136	33,83	6	
					–	–	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	0,66192	9,71	6	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,20034	8,46	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**205**	
25 21-090102-0102	**полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2		**3,36**	**5593,25**	**18793**	–
26 21-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**2**	**1851,92**	**3704**	–
27 11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок		**10,3**	**270,19**	**2783**	**59,8**
							389
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,08993	0,92628	697,35	646	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00515		4	
	Итого по заработной плате					**650**	
21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	11,536	183,23	2114	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,07313	196,54	14	
	Итого по материалам					**2128**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00515	1734,3	9	
					821,97	4	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**28 735**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 959	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					214	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					93	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 562	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 825	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					30 560	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					1 100	
	Итого, тенге					31 660	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 533	
	Итого по разделу 2, тенге					**34 193**	
Раздел 3 Перегородки							
28 11-080201-0903	**Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	док (за вычетом проемов)	**17,6**	**1747,73**		**30760**	**50,8**
							7819
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,1845	20,8472	709,63	14794	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04125	0,726		597	
	Итого по заработной плате					**15391**	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,2464	11301,55	2785	
21-030102-0501	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (21-030299-9901->21-030102-0501)	1000шт.	0,026	0,4576	22653,15	10366	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00088	206463,41	182	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002816	20532,55	58	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0352	25	1	
	Итого по материалам					**13392**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04125	0,726	3545,28	2574	
	Итого по эксплуатации машин				821,97	597	
29 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**35,2**	**972,16**		**2574**	**54,8**

							14153
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,851	29,9552	802,94	24052	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	2,4376		1775	
	Итого по заработной плате					**25827**	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,65824	11849,1	7800	
21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82□	м2	0,0554	1,95008	–	–	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002112	13577,82	29	
21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,04224	262,99	11	
	Итого по материалам					**7840**	
31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	2,068	881,19	1822	
					728,05	1506	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,3696	1369,35	506	
					728,05	269	
	Итого по эксплуатации машин					**2328**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**64 980**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 846	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 902	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 372	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 232	
	Накладные расходы I уровня, тенге					21 972	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					86 952	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					3 130	
	Итого, тенге					90 082	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 207	
	Итого по разделу 3, тенге					**97 289**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Зрительный зал

30	11-460401-0606	**Потолки подвесные. Разборка**	м2		**320**	**462,6**	**148031**	**50,8**
								72906
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,5866	187,712	737,25	138391	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	7,04		5125	
		Итого по заработной плате					**143516**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,022	7,04	1369,35	9640	
		Итого по эксплуатации машин				728,05	5125	
							9640	
31	11-100102-0602	**Стены. Демонтаж обшивки kмат1=0;**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		**380**	**159,36**	**60555**	**59,8**
								34857
	01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,21045	79,971	703,49	56259	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,47		2030	
		Итого по заработной плате					**58289**	
	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000м2	0	0	278547,16	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	0	196,54	–	
		Итого по материалам				–		
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	2,47	1734,3	4284	
						821,97	2030	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00225	0,855	14,55	12	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							4296	

32	11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		**320**	**5632,73**	**1802473**	**54,8**
							175437
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1,17875	377,2	802,94	302869	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06675	21,36		17271	
		Итого по заработной плате					**320140**	
	21-130816-3551	Элементы крепления подвесных потолков м	м	1,8	576	526,32	303160	
	22-030301-0204	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт"t 15 мм в комплекте (21-130806-0801->22-030301-0204)	м2	1	320	3625,94	1160301	
		Итого по материалам					**1463461**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	3,04	1369,35	4163	
						728,05	2213	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	18,32	1734,3	31772	
						821,97	15058	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	21,4	9,71	208	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**36143**	
33	11-100404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем из декоративно-акустических плит**	м2 стен (за вычетом проемов)		**380**	**4787,42**	**1819221**	**59,8**
								160890
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,90793	345,0134	775,31	267492	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	1,615		1554	
		Итого по заработной плате					**269046**	
	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	295,412	–	–	

21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1,8	684	111,06	75965
21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	452,884	13,53	6128
21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	138,168	63,05	8711
21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0,259	98,42	55,11	5424
21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000шт.	0,016	6,08	586,39	3565
21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	1086,154	1,02	1108
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,076	235,86	18
22-030301-0204	Панели стеновые звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт"t 15 мм в комплекте (22-030201-9901->22-030301-0204)	м2	1,05	399	3625,94	1446750
	Итого по материалам					**1547669**
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,8075	2814,43	2273
					1102,51	890
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,8075	1734,3	1400
					821,97	664
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004	1,52	144,07	219
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	5,6525	14,92	84
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	9,9275	8,46	84
	Итого по эксплуатации машин					**4060**

34	**12-120101-1706**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	**200**	**552,19**	**110437**	**59,1**
							29582
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,3378	67,56	737,25	49809
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,32		245
		Итого по заработной плате					**50054**
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,0088	959,83	8
	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	8,04	1139,09	9158
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,48	25	12
	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	142	276,49	39262
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	3,2	162,18	519
	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,051	14040,3	716
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 % ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	10,2	120,36	1228
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	152	60,81	9243
		Итого по материалам					**60146**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,2	1369,35	274
						728,05	146
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,12	1734,3	208
						821,97	99
		Итого по эксплуатации машин					**482**
35	**11-100102-0602**	**Стены. Обшивка низа стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		**154,5**	**452,14**	**69856**	**59,8**
							14172

01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,21045	32,51453	703,49	22874	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,00425		825	
	Итого по заработной плате					**23699**	
21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000м2	0,001025	0,1583625	278547,16	44111	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	5,7165	196,54	1124	
	Итого по материалам					**45235**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	1,00425	1734,3	1742	
					821,97	825	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00225	0,347625	14,55	5	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1747**	
36 11-100102-0602	**древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**стен (за вычетом проемов)**		**29,9**	**452,14**	**13519**	**59,8**
							2743
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,21045	6,29246	703,49	4427	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,19435		160	
	Итого по заработной плате					**4587**	
21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000м2	0,001025	0,0306475	278547,16	8537	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	1,1063	196,54	217	
	Итого по материалам					**8754**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,19435	1734,3	337	
					821,97	160	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00225	0,067275	14,55	1	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**338**	

37 11-150302-0205	**Капители гипсовые коринфские сборные высотой до 2000 мм. Установка на колоннах**	деталь		**12**	**28770**	**345240**	**54,8**
							165903
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	33,695	404,34	747,08	302074	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,075	0,9		669	
	Итого по заработной плате					**302743**	
21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8	96	246,41	23655	
21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00112	0,01344	19174,62	258	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,03	0,36	13577,82	4888	
21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	4	48	262,99	12624	
21-130816-3433	Изделия лепные	шт.	1	12	–	–	
	Итого по материалам					**41425**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0125	0,15	3245,24	487	
					821,97	123	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0625	0,75	1369,35	1027	
					728,05	546	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,95	23,4	9,71	227	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1741**	
38 22-010104-0301	**Капители гипсовые коринфские сборные**	шт.		**12**	**12207,81**	**146494**	–
39 12-130103-0401	**Обшивка из ДСП листов регистров. Разборка**	м2 облицовки		**72**	**57,36**	**4130**	**59,1**
							2363

01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,0731	5,2632	737,25	3880	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,144		118	
	Итого по заработной плате					**3998**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,144	1734,3	250	
					821,97	118	
	Итого по эксплуатации машин					**250**	
40 11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка		**72**	**1011,42**	**72822**	**60,4**
							41410
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,2305	88,596	765,49	67819	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	0,9		740	
	Итого по заработной плате					**68559**	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00792	195385,08	1547	
	Итого по материалам					**1547**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,15	10,8	153,61	1659	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,9	1734,3	1561	
					821,97	740	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3375	24,3	9,71	236	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3456**	
41 23-050301-1501	**Решетки**	м2		**72**	**10102,08**	**727350**	**–**
42 11-100102-0602	**Балконы. Обшивка стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	стен (за вычетом проемов)		**38,3**	**517,34**	**19814**	**59,8**
							3513

01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,21045	8,06024	703,49	5670	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,24895		205	
	Итого по заработной плате					**5875**	
21-070507-1301	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм (21-070507-1402->21-070507-1301)	1000м2	0,001025	0,0392575	342138,55	13432	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	1,4171	196,54	279	
	Итого по материалам					**13711**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,24895	1734,3	432	
					821,97	205	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,00225	0,086175	14,55	1	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**433**	
4.2 Гримерная							
43 12-120104-0501	**Потолки. Очистка вручную от набела**	м2		**46,5**	**118,56**	**5513**	**59,1**
							3258
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	8,277	666,05	5513	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5513**	
44 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**46,5**	**824,6**	**38344**	**54,8**
							11508
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,5175	24,06375	834,25	20075	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	1,26713		925	
	Итого по заработной плате					**21000**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,3441	25	9	

22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,02	0,93	137,83	128	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050101-9901->22-050101-0302)	кг	5,655	262,9575	64,64	16998	
	Итого по материалам					**17135**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	1,1334375	791,36	897	
					728,05	825	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,0290625	3245,24	94	
					821,97	24	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,104625	1369,35	143	
					728,05	76	
	Итого по эксплуатации машин					**1134**	
45 11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**46,5**	**528,6**	**24580**	**54,8**
							11038
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,5635	26,20275	765,49	20058	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,10463		84	
	Итого по заработной плате					**20142**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,14415	84,66	12	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,3906	162,18	63	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,032085	133086,2	4270	
	Итого по материалам					**4345**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,011625	1369,35	16	
					728,05	8	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,093	1734,3	161	

					821,97	76	
	Итого по эксплуатации машин					**177**	
46 12-120104-0501	**Стены. Очистка вручную от набела**	м2		**75,2**	**118,56**	**8916**	**59,1**
							5269
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	13,3856	666,05	8915	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**8915**	
47 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	гуриваемой поверхности		**92,8**	**671,12**	**62280**	**54,8**
							17843
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,4255	39,4864	784,52	30978	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	2,16966		1583	
	Итого по заработной плате					**32561**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,58464	25	15	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,02	1,856	137,83	256	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050101-9901->22-050101-0302)	кг	4,85	450,08	64,64	29093	
	Итого по материалам					**29364**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	1,9372	791,36	1533	
					728,05	1410	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0464	3245,24	151	
					821,97	38	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,1856	1369,35	254	
					728,05	135	
	Итого по эксплуатации машин					**1938**	

48 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**шиваемой поверхности**		**92,8**	**291,15**	**27019**	**54,8**
							10398
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	24,65232	765,49	18871	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,12806		103	
	Итого по заработной плате					**18974**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,28768	84,66	24	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,77952	162,18	126	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,058464	133086,2	7781	
	Итого по материалам					**7931**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0116	1369,35	16	
					728,05	8	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,116	1734,3	201	
					821,97	95	
	Итого по эксплуатации машин					**217**	
4.3 Санузел							
49 12-120104-0501	**Потолки. Очистка вручную от набела**	м2		**6**	**118,5**	**711**	**59,1**
							420
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	1,068	666,05	711	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**711**	
50 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**гуриваемой поверхности**		**6**	**824,5**	**4947**	**54,8**
							1485

01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,5175	3,105	834,25	2590	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	0,1635		119	
	Итого по заработной плате					**2709**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,0444	25	1	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,02	0,12	137,83	17	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050101-9901->22-050101-0302)	кг	5,655	33,93	64,64	2193	
	Итого по материалам					**2211**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	0,14625	791,36	116	
					728,05	106	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,00375	3245,24	12	
					821,97	3	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,0135	1369,35	18	
					728,05	10	
	Итого по эксплуатации машин					**146**	
51 11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		**6**	**528,67**	**3172**	**54,8**
							1424
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,5635	3,381	765,49	2588	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00225	0,0135		11	
	Итого по заработной плате					**2599**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0186	84,66	2	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0504	162,18	8	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,00414	133086,2	551	

48 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**пиваемой поверхности**		**92,8**	**291,15**	**27019**	**54,8**
							10398
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	24,65232	765,49	18871	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,12806		103	
	Итого по заработной плате					**18974**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,28768	84,66	24	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,77952	162,18	126	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,058464	133086,2	7781	
	Итого по материалам					**7931**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0116	1369,35	16	
					728,05	8	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,116	1734,3	201	
					821,97	95	
	Итого по эксплуатации машин					**217**	
4.3 Санузел							
49 12-120104-0501	**Потолки. Очистка вручную от набела**	м2		**6**	**118,5**	**711**	**59,1**
							420
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	1,068	666,05	711	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**711**	
50 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**гуриваемой поверхности**		**6**	**824,5**	**4947**	**54,8**
							1485

	Итого по материалам					**561**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,0015	1369,35	2	
					728,05	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012	1734,3	21	
					821,97	10	
	Итого по эксплуатации машин					**23**	
52 12-120104-0501	**Стены. Очистка вручную от набелов**	м2		**20,8**	**118,56**	**2466**	**59,1**
							1457
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	3,7024	666,05	2466	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2466**	
53 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по**	м2 поверхности облицовки		**38,4**	**3819,56**	**146671**	**54,8**
							29175
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	67,1232	784,52	52659	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	0,79219		580	
	Итого по заработной плате					**53239**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,35712	25	9	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,192	84,66	16	
22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	38,4	2222,51	85344	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	144	36,77	5295	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	19,2	132,94	2552	
	Итого по материалам					**93216**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,624	791,36	494	

					728,05	454
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0384	3245,24	125
					821,97	32
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,1296	1369,35	177
					728,05	94
	Итого по эксплуатации машин					**796**
	Итого прямые затраты по разделу 4					**5 664 561**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 386 988
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 017
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 347
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 210 555
	Накладные расходы I уровня, тенге					797 051
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 461 612
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					232 618
	Итого, тенге					6 694 230
	Сметная прибыль (8 %), тенге					535 538
	Итого по разделу 4, тенге					**7 229 768**
	Итого прямые затраты по акту					**10 045 887**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**1 996 117**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**114 266**
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**56 552**
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**7 935 503**
	Накладные расходы I уровня, тенге					**1 176 648**
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					**11 222 535**
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					**404 011**
	Итого, тенге					**11 626 546**
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**930 124**
	Итого по акту, тенге					**12 556 669**
	НДС, 12%					**1 506 800**
	Всего по акту, тенге					**14 063 469**

ЗАКАЗЧИК:
Ректор РГП на праве хоз.ведения
"АРГУ имени К.Жубанова"

_____ **К.КЕНЖЕБАЕВ**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ай-Жулдыз"

_____ **С.ИМАНКУЛОВ**