Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
Механический цех
Подрядчик ТОО"Атлант-Темир "

Форма "№ 2"
Мех.цех
Объек Текущий ремонт комнат гигиены(баня)

Договор Р У 709
Заявка№2001043256
см.1061-2011
инвен. 101269 1001067

§ 11690
811044 0002

А К Т № 101
приемки выполненных работ за декабрь 2011г

№№ пп.	обоснова	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	цена за единицу. тр-ты за е	сумма тр-ты всего
		Работа по контракту				
		Окна 1-этажа				
1		Изготовление и монтаж пласт.окон разм.2х1,45 шт.17	М2	49,5	15000	742 500
2		Установка жалюзей 2*1,45 шт 17	м2	49,5	1400	69 300,0
		ИТОГО по контракту				**811 800**
		1-этаж				
		Хоз.комната				
1	57-2-5	Снятие старого линолеума	М2	34,5	0,1139	3,93
2	11-36-1	Монтаж линолеума	м2	34,5	0,382	13,18
3	11-11-1	Стяжка пола	м2	34,5	0,356	12,28
4	62-36-1	Очистка потолка от старой краски	м2	34,4	0,178	6,12
5	61-1-6	Выравнивание неровностей потолка	м2	30	0,4823	14,47
6	15-180-4	Водоэмульсионная окраска на 2 раза	м2	34,4	0,49	16,86
7	62-36-4	Очистка стен от от краски	м2	68,3	0,257	17,55
8	В п 9	выравнивание неровностей	м2	68,3		
9	15-165-8	Окраска стен на 2 раза	м2	68,3	0,468	31,96
10	6-48-7	Приготовление раствора в ручную	м3	1	2,4	2,40
11	Е1-22	Погрузка строительного мусора в ручную	тн	2	0,53	1,06
12	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	2		
		Тепловой узел				
1	22-35-1 к=0,4 22-35-1	Замена задвижек задвижки чугунных ф 50	шт	2	1,232	2,46
2	22-35-2 к=0,4 22-35-2	ф 80	шт	2	1,904	3,81
3	65-16-1	ф 100	шт	2	3,08	6,16
4	65-16-2	ф 125	шт	3	4,22	12,66
5	65-16-2	ф 150	шт	2	4,22	8,44
6	65-16-3	ф 200	шт	1	5,94	5,94
		Бассейн Ж				
1	63-8-5	Демонтаж старого кафеля со стен	м2	175	0,743	130,03
2	61-1-4	Выравнивание стен	м2	175	0,504	88,20
3	15-17-5	Укладка кафеля на стены	м2	175,6	1,52	266,91
4	34-56-7	Устройство каркаса на потолок	м2	120	1,77	212,40
5	34-60-13	Обшивка каркаса пласт.панелями	м2	120	2,62	313,80
6	11-40-1 прим	Наклеивание галтель	м	35	0,090	3,15
7	Е1-22	Погрузка строительного мусора	т	7,5	0,67	5,03
8	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	т	7,5		
9	Е19-40	Шлифовка керамической плитки бассейна шлифмашинкой	м2	80	0,052	4,16
		Душевая Ж. Бани				
1	63-8-5	Демонтаж старого кафеля со стен	м2	25	0,743	18,58
2	15-61-3	Штукатурка стен	м2	25	0,74	18,50
3	15-17-5	Укладка кафеля на стены	м2	25	1,52	38,00
4	57-2-7	Демонтаж напольного кафеля	м2	12	0,6987	8,38
5	11-27-6	Устройство покрытий напольного кафеля	м2	12	1,07	12,84
6	34-56-7	Устройство каркаса на потолок	м2	6	1,77	10,62

7	34-60-13	Обшивка каркаса пласт.панелями	м2	6	2,62	15,69
8	55-3-1	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	1	15,88	15,88
9	10-92-2	Монтаж ПХВ перегородок	м2	4	0,7435	2,97
10	17-2-3	Установка смесителя для душа	шт	5	0,7	3,50
11	17-2-4 к=0,4 17-2-4	Замена мыльниц	шт	5	0,392	1,96
12	21-30-1	Установка сушки для волос	шт	2	0,77	1,54
13	6-48-7	Приготовление раствора в ручную	м3	0	2,4	
14	Е1-22	Погрузка строительного мусора	тн	2	0,53	1,06
15	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	2		
		Парная комната Ж				
1	53-1-1	Демонтаж деревянной обшивки стен,потолка(доска б=30мм)	м2	110	0,123	13,53
2	46-44-3	Демонтаж деревянных дверей	м2	1,94	0,9115	1,77
	10-90-1	Монтаж деревянных дверей(покупная для бани) 1 шт	м2	1,94	0,671	1,30
3	34-65-8	Монтаж металл. Листов поверх стены	м2	110	3,67	403,70
4	26-31-1	Монтаж утеплителя из мин.ваты"урса"100мм	м3	11	10,58	116,38
5	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1	22,5	2,25
6	10-7-1	Обшивка стен,потолка,пола из деревянной вагонки	м2	110	0,363	39,93
7	Е1-22	Погрузка строительного мусора	тн	1	0,53	0,53
[illegible]	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	1		
		Комната отдыха Ж				
1	61-1-2	Выравнивание стен штукатуркой 20мм	м2	55	0,4237	23,30
2	34-56-1	Устройство каркаса на стены	м2	55	1,43	78,65
3	34-60-3	Обшивка каркаса пластиковыми панелями	м2	55	0,744	40,92
4	46-41-1	Демонтаж бетоннои стяжки	м3	0,7	7,7	5,39
5	11-2-9	Устроиство бетонной стяжки б=30мм	м3	0,7	3,66	2,56
6	57-2-5	Демонтаж линолеума	м2	23	0,1139	2,62
	11-36-1	монтаж линолеума	м2	23	0,382	8,79
7	62-17-6	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	23	0,296	6,81
8	11-40-1 прим	Устроиство галтелий	м	22	0,090	1,98
9	57-23-5	Устроиство плинтуса	м	22	0,0944	2,08
10	6-48-7	Приготовление раствора в ручную	м3	0	2,4	
11	Е1-22	Погрузка страительного мусора в ручную	тн	0,5	0,53	0,27
12	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	0,5		
		Коридор 1				
1	62-36-1	Очистка стен и потолка от старой краски	м2	74	0,178	13,17
2	В п 3	Выравнивание потолка шпаклевкой	м2	18		
3	62-18-6	Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза	м2	18	0,3378	6,08
4	61-1-2	Выравнивание стен штукатуркой 20мм	м2	55	0,4237	23,30
[illegible]	15-17-5	Устройство покрытие стен из керамических плиток	м2	55	1,52	83,60
6	6-48-7	Приготовление раствора вручную	м3	0,6	2,4	1,44
7	Е1-22	Погрузка строительного мусора	тн	0,2	0,53	0,11
8	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	1		
		Бильярдная Ж				
1	63-8-5	Демонтаж стен от старого кафеля	м2	166	0,743	123,34
2	61-1-2	Выравнивание стен цементным раствором 30мм	м2	166	0,4237	70,33
3	В п 6	Затирка стен шпаклевкой	м2	166		
4	62-25-1 примен.	Покрытие стен грунтовкой	м2	166	0,0390	6,47
5	15-252-1	Наклейка обоев на стены под покраску	м2	166	0,578	95,95
6	15-180-5 прим	Окраска водоэмульсионными составами по обоям	м2	1	0,231	0,23
7	46-41-1	Демонтаж бетонной стяжки 30мм	м3	2,52	7,7	19,40
8	11-11-3	Монтаж бетонной стяжки 30мм	м2	84	0,366	30,74
9	57-2-5	Демонтаж линолеума	м2	84	0,1139	9,57
	11-36-1	монтаж линолеума	м2	84	0,382	32,09
10	34-56-7	Устроиство каркаса из металического профиля потолка	м2	84	1,77	148,68
11	34-60-13	Устройство потолка из пласт.панели	м2	84	2,62	219,66
12	11-40-1 прим	Установка галтелей по периметру стен	м	22	0,090	1,98
13	57-23-1	Установка плинтуса по периметру пола	м	22	0,1419	3,12
14	Е1-22 п1	Погрузка строительного мусора	тн	1	0,53	0,53
15	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	1		
		Душевая М.Бани				

1	63-8-5	Демонтаж старого кафеля со стен	м2	26,5	0,743	19,69
2	15-61-3	Штукатурка стен	м2	26,5	0,74	19,61
3	15-17-5	Укладка кафеля на стены	м2	26,5	1,52	40,28
4	57-2-7	Демонтаж напольного кафеля	м2	6	0,6987	4,19
5	11-27-6	Устройство покрытий напольного кафеля	м2	6	1,07	6,42
6	34-56-7	Устройство каркаса на потолок	м2	6	1,77	10,62
7	34-60-13	Обшивка каркаса пласт.панелями	м2	6	2,62	15,69
8	55-3-1	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	2	15,88	31,76
9	10-92-2	Монтаж ПХВ перегородок	м2	8	0,7435	5,95
10	17-2-3	Установка смесителя для душа	шт	5	0,7	3,50
11	17-2-4 к=0,4 17-2-4	Замена мыльни ц	шт	5	0,392	1,96
12	21-30-1	Установка сушки для волос	шт	2	0,77	1,54
13	6-48-7	Приготовление раствора в ручную	м3	0,5	2,4	1,20
14	Е1-22 п2	Погрузка строительного мусора	тн	4,5	0,67	3,02
15	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	4,5		
		Комната отдыха М				
1	61-1-2	Выравнивание стен штукатуркой 20мм	м2	52	0,4237	22,03
2	34-56-1	Устройство каркаса на стены	м2	52	1,43	74,36
3	34-60-3	Обшивка каркаса пластиковыми панелями	м2	52	0,744	38,69
4	46-41-1	Демонтаж бетоннои стяжки б=30мм	м3	0,6	7,7	4,62
5	11-2-9	Устроиство бетонной стяжки б=30мм	м3	0,6	3,66	2,20
6	57-2-5	Демонтаж линолеума	м2	20	0,1139	2,28
	11-36-1	монтаж линолеума	м2	20	0,382	7,64
7	62-17-6	Водоэмульсионная окраска на 2 раза	м2	20	0,296	5,92
8	11-40-1 прим	Установка галтелей	м	13	0,090	1,17
9	57-23-5	Установка плинтуса по периметру стен	м	13	0,0944	1,23
10	6-48-7	Приготовление раствора в ручную	м3	0,6	2,4	1,44
11	Е1-22 п1	Погрузка страительного мусора в ручную	тн	1,5	0,53	0,80
12	П8-20-1	Вывоз мусора на расстояние 20км	тн	1,5		
		Коридор				
1	62-36-1	Очиска стен и потолка от старой краски	м2	168	0,178	29,90
2	В п 3	Выравнивание потолка шпаклевкой	м2	168		-
3	62-18-6	Водоэмульсионная окраска потолка на 2 раза	м2	168	0,3378	56,75
4	61-1-2	Выравнивание стен штукатуркой 20мм	м2	168	0,4237	71,18
5	6-48-7	Приготовление раствора вручную	м3	1,8	2,4	4,32
		Электрические работы				
1	67-11-1	Прокладка провода	м	80	0,1016	8,13
2	67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	2	0,0584	0,12
3	67-17-1	Монтаж выключателей	шт	4	0,239	0,96
4	21-17-18	Монтаж светильников	шт	4	0,608	2,43
		Туалет М. Бани				
1	46-41-1	Демонтаж бетонного постамента	м3	0,5	7,7	3,85
2	63-8-5	Демонтаж стенового кафеля	м2	23,8	0,743	17,68
3	В п 4	Отбивка штукатурки	м2	48,5		
4	61-2-7	Штукатурка стен цем.раствором	м2	48,5	2,266	109,90
5	15-17-5	Облицовка стен кафелем	м2	48,5	1,52	73,72
6	57-2-7	Демонтаж напольного кафеля	м2	8	0,6987	5,59
7	46-41-1	Демонтаж бетонной стяжки толщ.50 мм	м3	0,4	7,7	3,08
8	57-16-1	Устройство гидроизоляции из рубероида	м2	8	0,3227	2,58
9	11-2-9	Устройство бетонной стяжки толщ.50 мм	м3	0,4	3,66	1,46
10	11-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	8	1,07	8,56
11	46-44-3	Демонтаж дверных блоков 2,0х0,7, шт.2	м2	2,8	0,9115	2,55
12	10-92-1	Изготовлеение и монтаж пласт.дверей 2,0х0,7, шт.2	м2	2,8	0,834	2,34
13	34-56-7	Устройство каркаса из металлич.профелей	м2	8	1,77	14,16
14	34-60-13	Устройство потолка из пласт.панелей	м2	8	2,62	20,92
15	15-65-1	Штукатурка дверных откосов	м2	1,5	1,79	2,69
16	15-17-5	Облицовка откосов кафелем	м2	1,5	1,52	2,28
17	Е1-19	Уборка строительного мусора	тн	0,3	1,1	0,33
18	6-48-7	Приготовление раствора	м3	1,20	2,4	2,88
		Эллектрические работы(бассейны)				
1	67-7-3	Демонтаж светильников	шт	6	0,0632	0,38
2	21-17-1	Монтаж светильников	шт	6	0,55	3,30

3	67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	6	0,0584	0,35
4	67-17-1	Монтаж выключателей	шт	6	0,239	1,43
5		**Эллектрические работы(туалеты)**				
6	67-11-1	Прокладка провода	м	80	0,1016	8,13
7	67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	2	0,0584	0,12
8	67-17-1	Монтаж выключателей	шт	2	0,239	0,48
	21-17-18	Монтаж светильников	шт	2	0,608	1,22
		САН.ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
		Мужская душевая				
1	65-4-1	Демонтаж мойки	шт	4	0,608	2,43
2	65-2-2	Демонтаж трубы Ф-100	м	22	0,853	18,77
3	65-1-1	Демонтаж трубы Ф-15	м	84	0,332	27,89
4	65-4-3	Демонтаж унитаза	компл.	4	1,43	5,72
5	17-3-1	Монтаж унитаза	компл.	4	2,22	8,88
6	17-5-4	Монтаж умывальника	компл.	4	0,81	3,24
7	17-6-1	Монтаж питьевого фантанчика	компл.	4	2,01	8,04
8	65-10-2	Монтаж ПВХ трубы Ф-100	м	284	0,706	200,50
9	65-10-1	Монтаж ПВХ трубы Ф-50	м	88	0,73	64,24
	16-14-1	Монтаж трубы ПВХ Ф-20	м	463	1,64	759,32
		Женская душевая				
1	65-4-3	Демонтаж унитаза	шт	6	1,43	8,58
2	65-4-1	Демонтаж умывальника	шт	6	0,608	3,65
3	17-3-1	Монтаж унитаза	компл.	6	2,22	13,32
4	17-5-4	Монтаж умывальника	компл.	6	0,81	4,86
5	17-1-8	Монтаж "Биде"	шт	6	2,75	16,50
6	65-10-2	Монтаж трубя ПВХ Ф-100	м	28	0,706	19,77
7	65-10-1	Монтаж трубф ПВХ ф-50	м	16	0,73	11,68
8	16-14-1	Монтаж трубы ПВХ Ф-20	м	590	1,64	967,60
		Двери 1-этажа				
9	46-44-3	Демонтаж дверных блоков разм.0,7*2,10 шт 16	м2	17,5	0,9115	15,95
10	10-92-1	Изготовление и монтаж пласт. Дверей разм.0,7*2 шт16	м2	17,5	0,834	14,60
		Итого:	ч/час			5 942,11
		Итого с условиями пр-ва к=1,2	ч/час	1,2		7 130,53
		Среднемесячная норма времени 2010г.	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	**ч/м**			**43,30**

Строительно-монтажные работы	**ч/мес**	**43,30**	**50000**	**2165000**
Работы по контракту :	**тенге**			**811800**
Изготовление и монтаж металлопластиковых окон	м2	49,5	15000	742500
Изготовление и установка жалюзей	мп	49,5	1400	69300
Материалы подрядчика :	тенге			**4982210**
Механизмы подрядчика:				**20429,32**
Шлифмашинка	м/см	0,52	161	83,72
А/машина Камаз	м/см	1,7	11968	20345,6
Всего по форме при выполнении работ на 100%	тенге			**7 979 439,32**

Сдал. Директор ТОО " Атлант Темир " Кузнецов Е.П.
Принял Начальник цеха Макаров М.М.

Нач.бюро учета Кубракова И.Н.
Экономист цеха Киржаева Е.И.
Инженер ОКР Смирнова Н.В.

20.12.11

20.12.2011