120.

Счет-фактура № 00000000018 от 27 мая 2010 г.

(1)

(1а)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 430200210139, Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 43001, № 0005252, от 07.08.2009 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с 304467892, в банке Отделение "Устюрт" Мангистауский фил.АО "БТА банк", БИК 192901302 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №6 16.04.2010 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 430200210139, ТОО "А и К құрылыс", Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 430200212223, ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 430200212223, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

Расчетный счет покупателя: р/с 001130655, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство освещения улицы Д.Тажиева в с.Бейнеу 1 очередь	услуг	1	13 464 807,14	13 464 807,14	12%	1 615 776,86	15 080 584,00	0	
Всего по счету:					**13 464 807,14**		**1 615 776,86**	**15 080 584,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000017 от 27 мая 2010 г.

Исполнитель ТОО "А и К құрылыс"

Заказчик: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства

Основание: №6 договор 16.04.2010

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство освещения улицы Д.Тажиева в с.Бейнеу 1 очередь	1	услуг	15 080 584,00	15 080 584,00

Итого: 15 080 584,00

В том числе НДС 1 615 776,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 080 584,00 KZT

Пятнадцать миллионов восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "А и К құрылыс"

РНН: 430200210139
Адрес: Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9
Расчетный счет: 304467892 в Отделение "Устюрт" Мангистауский фил.АО "БТА банк" ,Қалиев 14
БИК: 192901302

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства

РНН: 430200212223
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу
Расчетный счет: 001130655 в Комитет Казначейства МИНФИНА РК ,
БИК: 195301070

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры гродастроительства и строительства"**
Подрячик: **ТОО "А и К курылыс"**
Объект: **Строительство освещения в с.Бейнеу I очередь**
Договор: **№6 от 16.04.2010г**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяцы 2010г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п.п	наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги на		
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах.91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Налог на добавленную стоимость	Всего
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы			
1		7932401,0	7932401,0								951890,00	15080584,00
	в т.ч апрель		7932402,0								951890,00	8884292,00
2	Удерживается 30% предоплата согл.Дог.№9 от 29.03.2010г											4524175,20
3	Итого к оплате		5552680,7								0,00	10556408,80
4	Согл.дог.№1 от 20.03.2009г удерживается 5% гарантийный взнос		5275046,7									527820,4
5	Итого к оплате										633006,19	10028588,36

Итого по объекту составляет: 10028588 (десять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) тенге 36 тиын

Подрядчик: Отеулиева О.Ж

Заказчик: Бисенов С.Х

118

Заказчик(Застройщик) **ГУ"Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО "А и К құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство освещения улиц в с.Бейнеу 1очередь

Типовая межведомостенная форма № КС -3

Утверждена постонавлением Госкмстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73 КО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** месяц **2010г**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Источник	Организационно-правовая форма		Договор	
		Код	а и	Код	номер	дата
11	17	бюджет	м		6	16.04.2010

наименование пусковых комплексов, объектов комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в состав	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	Из гр. 1				На приобретение материалов	Другие доп расходы		
			СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудов.					
Итого по стройке	13464807,0	13464807,0	13021710,0	13021710,0		443100,0			1615777,0	15080584,0
Всего по стройке	13464807,0	13464807,0	13021710,0	13021710,0		443100,0			1615777,0	15080584,0
К оплате	13464807,0	13467807,0	13021710,0	13021710,0		443100,0			1615777,0	15080584,0
Пятьдесят миллион восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын. в том числе, НДС - 1615777										

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик ГУ "Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительство"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "А и К курылыс"
Субподрядчик
Договор 6 от 16.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения улиц в с.Бейнеу I очередь

Наименование обьекта: Строительство освещения улиц в с.Бейнеу I очередь

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	673,96	22,04	20,73	14854	13972	0,01	6
					1,31	5,70	883	3843	0,02	13
2.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	645,08	5,55	5,55	3583	3583	--	--
					--	1,80	--	1163	0,01	4
3.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2407,00	36,70	27,80	88337	66915	0,06	144
					8,80	6,90	21182	16608	0,04	96
4.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	2407,00	44,00	10,60	105908	25514	0,18	433
					29,00	2,30	69803	5536	0,01	32
5.	С151601-680	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	2,41	2539500,00	--	6112576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						6325258	109982		584
	Накладные расходы :						91868	27150		146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	107472
На общестроительные работы	5713
Всего накладных расходов:	113185
Итого с накладными	6438443

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	386307
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6824750
Итого с временными, 2,8 %	7015843
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	7142128
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7170191
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7240349
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	13200791
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264016
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13464807
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1615777
Итого с НДС	15080584

Принял:

Сдал:

Представитель технадзора:

Заказчик: ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 18928 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 65,59 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 2028 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство освещения улиц в с.Бейнеу I очередь

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Строительство освещения улиц в с.Бейнеу I очередь	8565,9	-	-	8565,9
		Всего по главе	8565,9	-	-	8565,9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8565,9	-	-	8565,9
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,8%	239,85	-	-	239,85
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	35,98	-	-	35,98
		Всего по главе	239,85	-	-	239,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8805,75	-	-	8805,75
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	158,5	-	-	158,5
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	88,06	88,06
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	35,22	35,22

114.

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	158,5	-	123,28	281,78
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8964,25	-	123,28	9087,53
7.		-В том числе возвратные суммы	35,98	-	-	35,98
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	8964,25	-	123,28	9087,53
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,82323	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	16343,86	-	224,77	16568,63
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	65,59	-	-	65,59
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	331,37	331,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	16343,86	-	556,14	16900
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2028	2028
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	16343,86	-	2584,14	18928

Руководитель проектной организации _____ Отеулиева О.Ж.

А и К құрылыс

104.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство освещения улиц в с.Бейнеу 2 очередь

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство освещения улиц в с.Бейнеу 1 очередь

ОБЪЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение улицы Д.Тажиева

ОСНОВАНИЕ: Договор 6 от 16.04.10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 8565,904 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1851 чел.-ч
Сметная заработная плата 323,02 тыс.тенге

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	673,96	22,04	20,73	14854	13972	4584	0,01	6
				1,31	5,7	883	3843	97	0,02	13
		м3								
2	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	645,08	5,55	5,55	3583	3583	1128	-	-
				-	1,8	-	1163	97	0,01	4
		м3								
3	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	2407	36,7	27,8	88337	66915	35900	0,06	144
				8,8	6,9	21182	16608	95	0,04	96
		м								
4	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	2407	44	10,6	105908	25514	71572	0,18	433
				29	2,3	69803	5536	95	0,01	32
		м								
5	С151601-680 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	2,41	2539500	-	6112577	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-060Б-2002									
6	Ц0108-102-1	-Ящик управления освещением шкаф	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
7	С ПРАЙСТ	-Ящик управления освещением ЯУ096072-74-У31 шт	1	42770,81 -	- -	42771 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,076	392556,87 45900	1984,82 749,25	29834 3488	151 57	4609 130	270 3,66	21 -
9	Ц0108-147-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг м	470	34 24,8	4,6 0,8	15980 11656	2162 376	11430 95	0,16 -	75 2
10	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,47	60500 -	- -	28435 -	- -	- -	- -	- -
11	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,047	60400 -	- -	2839 -	- -	- -	- -	- -
		Опора для одного светильника РКУ(47шт)								
12	Е0133-3-1	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1 котлован	47	567,19 74,25	492,94 125,69	26658 3490	23168 5907	9867 105	0,47 0,49	22 23
13	Е0106-1-1	-Обетонирование стоек м3	3,2	14672,17 195,75	66,01 24,93	46892 626	211 80	741 105	1,35 0,12	4 -
14	Е0109-53-3	-Монтаж м/к опор т	6,76	16367,84 14670	681,42 132,75	110662 99183	4607 898	90073 90	95 0,65	642 4
15	С ПРАЙСТ	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладании гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	6,76	104115 -	- -	703916 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	376	21,8 5,81	0,05 0,02	8196 2185	19 8	1973 90	0,03 -	11 -
17	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	376	34,73 4,16	0,02 -	13057 1564	8 -	1408 90	0,02 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0133-115-2	-Установка светильников м2 шт	47	1745,38 333	1411,25 239,85	82033 15651	66329 11273	28270 105	2,01 0,81	94 38
19	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	47	6550 -	- -	307850 -	- -	- -	- -	- -
20	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	47	537 -	- -	25239 -	- -	- -	- -	- -
		Установка мачтовой муфты 4КМ(3КМ) и разрядников РВН-0,5У1 на концевой опоре К1								
21	С ПРАЙСТ	-Стоимость кронштейна Км-3 шт	1	1336,06 -	- -	1336 -	- -	- -	- -	- -
22	С ПРАЙСТ	-Стоимость кронштейна Р-3 шт	1	556,47 -	- -	556 -	- -	- -	- -	- -
23	С ПРАЙСТ	-Стоимость хомута Х-19 шт	3	712,53 -	- -	2138 -	- -	- -	- -	- -
24	С ПРАЙСТ	-Стоимость хомута Х-20 шт	2	712,53 -	- -	1425 -	- -	- -	- -	- -
25	С ПРАЙСТ	-Стоимость заземляющего проводника ЗП-2 м	1	493,9 -	- -	494 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0021	50600 -	- -	106 -	- -	- -	- -	- -
27	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0133	44300 -	- -	591 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,0001	119700 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
29	Ц0108-164-2	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	1	5054,8 1233	3784 835,02	5055 1233	3784 835	1965 95	7 4,84	7 5
30	С151610-8	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без	1	5070 -	- -	5070 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3								
			компл							
31	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
			комплект							
32	С ПРАЙСТ	-Стоимость разрядника вентильного РВН-0,5У1	3	4143,78	-	12431	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
33	С ПРАЙСТ	-Стоимость зажима ПА	7	78,53	-	550	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
34	С ПРАЙСТ	-Стоимость зажима аппаратного А 2А	4	513,59	-	2054	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	0,5	78,3	2,1	39	1	31	0,39	-
				64,6	0,3	32	-	95	-	-
			м							
36	С151607-44	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 2,5 мм2	0,0005	633500	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7812319	216190			1493

			Тенге			235098	47614			223
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7558459	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159338	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7250589	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8175568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1033
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182489	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143197	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23293	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10050	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26940	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110662	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6872	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100081	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113592	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8565904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	323020	-		-

Составил Косбармакова М.Б.

Проверил Косбармак Б.К.

АВК КУРЫЛЫС

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1493,280426	157,44	-	-	235098
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	223,281054	213,25	-	-	(47614)
	ВСЕГО			Тенге				-	235098
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	104 С 4835894452		-Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м	маш-ч	35,45	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 1928	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 310,5	68348
4	257 С 4812111027		-Бульдозеры 59 кВт /80 л.с./ при работе на других видах строительства	маш-ч	4,457475	С2004-30 803,9	- -	11007,23 261	3583
5	1070 С 4831200000		-Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш-ч	23,03	С2001-2 1006	- -	1163,4 256,5	23168
6	1513 С 3441821010		-Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш-ч	21,770259	С2008-41 89,87	- -	5907,19 -	1956
7	2263 С 4811212004		-Экскаваторы одноковшовые дизельные 0,5 м3 на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	13,344408	С2005-32 1047	- -	- 288	13972
8	2346 С 3442112104		-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С	маш-ч	1,757847	С2001-84 148	- -	3843,19 -	260
9	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		С2005-36	-	-	104903
	ВСЕГО			Тенге				31470,81 53391,82	216190
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	3519	С	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0021	50600 С12041-4	-	-	106
11	6303	М 5745101041	-Бетон тяжелый класса В3,5 /М-50/ ГОСТ 7473-94	м3	3,25992	14000 МС143001-2	-	-	45639
12	9210	М 9900000201	-Вода	м3	1,19472	150 МС143101-1	-	-	179
13	12104	М 5745501005	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,05016	9230 МС143002-7	-	-	463
14	30315	С	-Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,000135	119700 С11011-57	-	-	16
15	31419	С	-Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,03384	156900 С11011-115	-	-	5309
16	31795	С	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	т	0,03384	333909 С11011-1071	-	-	11299
17	34035	С	-Уайт-спирит	т	0,005264	26700 С11011-719	-	-	141
18	34288	С	-Ксилол нефтяной марки А	т	0,00564	107100 С11011-306	-	-	604
19	35312	С	-Электроды д=4 мм Э46	т	0,024339	81400 С11011-1052	-	-	1981
20	37671	С	-Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	76,608	253 С130802-1	-	-	19382
21	37702	С	-Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	шт	25,688	108 С130802-30	-	-	2774
22	37742	С	-Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 5228-76/	кг	5,168	653 С130802-59	-	-	3375
23	39875	С	-Сталь угловая ГОСТ 8509-86 75х75 мм	т	0,01334	44300 С11041-87	-	-	591
24	92685	С	-Провода, медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марки МГ, сеч. 2,5 мм2	т	0,0005	633500 С151607-44	-	-	317
25	97222	С	-Кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марки ВВГ, на напряжение до 660 В, с числом жил и сечением 3х2,5 кв.мм	1000м	0,47	60500 С151601-342	-	-	28435
26	98226	С	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ	1000м	2,407	2539500 С151601-680	-	-	6112577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2						
27	98283	С	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 КВ сетей с изолированной или заземленной нейтралью, типа КВТП-4-2-1У3	к-т	1	5070 С151610-8	- -	- -	5070
28	98491	С	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, для осветительных электропроводок: диаметром 70 мм, высотой 45,5 мм, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,047	60400 С151803-52	- -	- -	2839
29	99847	С	-Светильники типа РКУ03-250-001-У1	шт	47	6550 С151703-5	- -	- -	307850
30	99973	С	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/ типа ДРЛ250(4)	шт	47	537 С151706-85	- -	- -	25239
31		ТС ПРАЙС	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладании гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	6,76095	104115	- -	- -	703916
32		ТС ПРАЙС	-Ящик управления освещением ЯУ096072-74-У31	шт	1	42770,81	-	-	42771
33		ТС ПРАЙС	-Стоимость зажима аппаратного А 2А	шт	4	513,59	-	-	2054
34		ТС ПРАЙС	-Стоимость зажима ПА	шт	7	78,53	-	-	550
35		ТС ПРАЙС	-Стоимость разрядника вентильного РВН-0,5У1	шт	3	4143,78	-	-	12431
36		ТС ПРАЙС	-Стоимость заземляющего проводника ЗП-2	м	1	493,9	-	-	494
37		ТС ПРАЙС	-Стоимость хомута Х-20	шт	2	712,53	-	-	1425
38		ТС ПРАЙС	-Стоимость хомута Х-19	шт	3	712,53	-	-	2138
39		ТС ПРАЙС	-Стоимость кронштейна Р-3	шт	1	556,47	-	-	556
40		ТС ПРАЙС	-Стоимость кронштейна Км-3	шт	1	1336,06	-	-	1336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге			-	-	19173
	ВСЕГО			Тенге				-	7361031

"Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г."

"Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712"

Счет-фактура №000 000 00026 от 11 июня 2010 (1)

Поставщик: ТОО"А и К курылыс" (2)
РНН и его адрес: 430200210139, Адрес: Мангистауская обл,с.Бейнеу, (2а)
Расчетный счет поставщика: KZ54319N010000386314 МФ АО "БТА Банк", с.Бейнеу Мангистауской области, БИК ABKZKZKX (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)
Условия оплаты по договору (контракту): № 16.04.2010 (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)
Способ отправления: самовывоз (6)
Товарно-транспортная накладная: № от (7)
Грузоотправитель: ТОО "А и К курылыс". РНН и адрес грузоотправителя: 430200210139 (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель:ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
РНН и адрес 430 200 212 223 Мангистауская область, Бейнеуский район , с. Бейнеу (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" **(10)**
РНН и адрес покупателя: 430200212223, (10а)
Расчетный счет покупателя: KZ66070103KSN4302000 БИК: KKMFKZ2A в Бейнеуском районном управление Казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства Министерства финансов РК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						Ставка	Сумма	
1	Строительство освещения ул. в с. Бейнеу	Усл.	1	3435193	3435193	12%	412223	3847416
Всего по счету:					**3435193**		**412223**	**3847416**

Руководитель организации Отеулиева О.Ж. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(Ф.И.О., подпись) М.П. (должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

151.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "А и К курылыс"	**Основное подразделение**

Номер документа	Дата составления
000 000 00025	**11.06.2010**

Акт выполненных работ

Исполнитель: ТОО «А и К курылыс»
Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Основание: Договор № 6 от 16.04.2010г

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительство освещения ул. в с. Бейнеу	усл.	1	3847416,00	3847416,00

Всего работ на сумму: 3 847 416,00
в.т.ч.НДС; 412 223

Всего оказано услуг1, на сумму 3 847 416,00
Итого сумма: Три миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста шестнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО "А и К курылыс"

РНН: 430200210139,
Адрес: Мангистауская обл.,
с.Бейнеу ул. Молдагуловой,9
Расчетный счет:KZ54319N010000386314
МФ АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

(должность)

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:
ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

РНН: 430200212223
Адрес: Мангистауская обл.,
Расчетный счет: KZ66070103KSN4302000
БИК KKMFKZ2A
в Бейнеуском районном управление Казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства Министерства финансов РК

(должность)

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик(Застройщик) **ГУ"Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО "А и К курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство освещения улиц в с.Бейнеу 1очередь

Типовая межведомостенная форма № КС -3

Утверждена постонавлением Госкмстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73 КО

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц **2010г**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Источник	Организационно-	Договор	
		Код		номер	дата
11	17	бюджет	а и м	6	16.04.2010

наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в состав	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	Из гр. 1				На приобретение материалов	Другие доп расходы		
			СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудов.					
Итого по стройке	16900000,0	3435193,0	16343860,0	3322150,0		113040,0			2028000,0	18928000,0
Всего по стройке	16900000,0	3435193,0	16343860,0	3322150,0		113040,0			2028000,0	18928000,0
К оплате	16900000,0	3435193,0	16343860,0	3322150,0		113040,0			2028000,0	18928000,0

18928000 (Восемнадцать миллионов девятсот двадцать восемь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе, НДС - 2028000 тенге

Итого к оплате за июнь месяц 2010 г. 3847416 (Три миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста шестнадцать) тенге 00 тиын. В том числе, НДС - 412223 тенге

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик ГУ "Бейнеуский райотдел архитектуры, градостроителства и строительство" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "А и К курылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения улицы Д.Тажиева в с.Бейнеу I очередь

Наименование обьекта: Строительство освещения улицы Д.Тажиева в с.Бейнеу I очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц0108-102 -1	Ящик управления освещением	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
7.	С	Ящик управления освещением ЯУ096072-74-У31	шт	1,00	42770,81	--	42771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,08	392556,87	1984,82	29834	151	270,00	21
					45900,00	749,25	3488	57	3,66	0
9.	Ц0108-147 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	470,00	34,00	4,60	15980	2162	0,16	75
					24,80	0,80	11656	376	0,00	2
10.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,47	60500,00	--	28435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151803-5 2	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,05	60400,00	--	2839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину	котлова	47,00	567,19	492,94	26658	23168	0,47	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бурения до 3 м группа грунтов 1	н		74,25	125,69	3490	5907	0,49	23
13.	Е0106-1-1	Обетонирование стоек	м3	3,20	14672,17	66,01	46892	211	1,35	4
					195,75	24,93	626	80	0,12	0
14.	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор	т	6,76	16367,84	681,42	110663	4607	95,00	642
					14670,00	132,75	99184	898	0,65	4
15.	С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладании гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	6,76	104115,00	--	703922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	376,00	21,80	0,05	8196	19	0,03	11
					5,81	0,02	2185	8	0,00	0
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	376,00	34,73	0,02	13057	8	0,02	8
					4,16	--	1564	--	--	--
18.	Е0133-115-2	Установка светильников	шт	47,00	1745,38	1411,25	82033	66329	2,01	94
					333,00	239,85	15651	11273	0,81	38
19.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	47,00	6550,00	--	307850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	47,00	537,00	--	25239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Стоимость кронштейна Км-3	шт	1,00	1336,06	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Стоимость кронштейна Р-3	шт	1,00	556,47	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Стоимость хомута Х-19	шт	3,00	712,53	--	2138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Стоимость хомута Х-20	шт	2,00	712,53	--	1425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Стоимость заземляющего проводника	м	1,00	493,90	--	494	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП-2			--	--	--	--	--	--
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	106 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	589 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00	119700,00 --	-- --	12 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-164 -2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1,00	5054,80 1233,00	3784,00 835,02	5055 1233	3784 835	7,00 4,84	7 5
30.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	1,00	5070,00 --	-- --	5070 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3,00	2476,72 616,50	1756,72 306,68	7430 1850	5270 920	3,76 1,06	11 3
32.	С	Стоимость разрядника вентильного РВН-0,5У1	шт	3,00	4143,78 --	-- --	12431 --	-- --	-- --	-- --
33.	С	Стоимость зажима ПА	шт	7,00	78,53 --	-- --	550 --	-- --	-- --	-- --
34.	С	Стоимость зажима аппаратного А 2А	шт	4,00	513,59 --	-- --	2054 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	0,50	78,30 64,60	2,10 0,30	39 32	1 --	0,39 0,00	0 0
36.	С151607-4 4	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 2,5 мм2	т	0,00	633500,00 --	-- --	317 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО: 1487060 106208 909
143232 20464 77

Накладные расходы :

На монтажные работы	46868
На общестроительные работы	18597
На металломонтажные работы	90073
Всего накладных расходов:	155538
Итого с накладными	1642598

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98556
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1741154
Итого с временными, 2,8 %	1789906
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	1822124
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1829284
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1847183
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3367836
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67357
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3435193
Налог на добавленную стоимость, 12 %	412223
Итого с НДС	3847416

Принял: Сдал:

А и К құрылыс

146