		Итого по форме с выработкой 53000тг(33,9*53000)				**1796700**
		материалы подрядчика				**5190545**
		механизмы подрядчика:				**69063,23**
		в том числе:				
	1	Перфоратор ручной	м.см	24	192	4608
	2	Дрель электрическая	м.см	42	160	6720
	3	Автомашина	м.см	2,899	11968	34695,23
	4	Отбойный молоток	м.см	8	2880	23040
		Итого к оплате				**7.056.308,23**

Сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял:

Начальник управления по мед вопросам Окунев А.Ю

Ведущий инженер УМВ Хворова Н.П

Гл бухгалтер УМВ Ломакина О.С

Инженер СКР Суворина Л В.

Инв 1001373
S 616930

Заказчик АО " **Арселор Миттал Темиртау"**
Управление по мед.вопросам
Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
заявка :2001053211
Заказ №**4100001940**

Форма "№ 2"

Объект Ремонт лестничного марша
(холл и главный вход)

А К Т № 91
приемки выполненных работ за ноябрь 2011 года.

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты ч.час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Демонтаж				
1	34-56-6 К=0,5	Демонтаж конструкций подвесных потолков из плитки металлической	м2	60	1,085	65,10
2	56-11-1	Демонтаж дверных коробок	шт	4	1,9603	7,84
3	56-12-1	Демонтаж дверных полотен	м2	12	0,3628	4,35
4	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	712,00	0,2282	162,48
5	69-18-1	Очистка помещений от стр.мусора	м2	166,00	0,046	7,64
6	65-19-2	Демонтаж радиаторов отопления	сек	110		-
			шт	10	1,9078	19,08
7	15-5-3 к=0,5	Разборка облицовки из мраморных плит	м2	253,7	3,35	849,90
		Монтажные работы				
8	16-14-2	Монтаж трубопровода из напорных полиэтиленовых труб д=25мм	м	166	1,290	214,14
9	16-15-1	Монтаж запорного вентиля ф25	шт	20	1,47	29,40
10	18-6-2	Монтаж радиаторов	КВт	17,93	0,591	10,60
			сек	110		
11	10-92-1	Устройство дверного блока из аллюминевого профиля	м2	12	0,8342	10,01
			шт	4		
12	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	210	3,99	837,90
13	15-61-3	Штукатурка стен	м2	712	0,74	526,88
14	Вход в поз.16	Шпаклевка стен,колонн и торцов дверей	м2	712		
15	62-25-1 примен.	Грунтовка стен	м2	712	0,0390'	27,77
	15-251-5	Оклейка стен обоями	м2	712	0,295	210,04
17	15-180-3	Окраска стен,колонн и торцов дверей интерьерной краской за 2 раза	м2	712	0,39	277,68
18	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	60	1,760	105,60
19	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами	шт	16	1,020	16,32
20	7-60-1 К=0,5	Демонтаж поручней	м	266	1	231,42
21	7-60-1	Монтаж перил	м	266	1,47	391,02
22	15-181-2 прим	Окраска поручней и лестничного марша краской Тайка	м2	285,6	1,36	388,42
23	10-35-1 К=0,5 К=1	Демонтаж и монтаж пожарного шкафа	шт	6	1,0155	6,09
24	11-27-6	Устройство полов из плитки	м2	253,7	1,07	271,46
25	13-26-6	Окраска ограждения автомобильной краской	м2	266	0,0213	5,67
26	46-25-1 46-25-17	Сверление вертик.отверстий в бетонном полу ф 17мм длинной 75мм	шт	8	0,2914	2,33
27	9-32-1	Монтаж каркасов К-1 и К-2	тн	0,04	17,1	0,68
28	10-7-3	Обшивка каркасов ламинированным ДСП	м2	8	0,753	6,02
29	69-11-1	Уст-ка неинвентарных лесов	м2	712	0,546	388,75
		Итого с К 1,1	ч/час			5 582,00
		Среднемесячная норма времени 2011г	час			164,67
		Трудозатраты	**ч/м**			**33,9**