Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
ЦТД
Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
Заказ: **4100001320**
заявка №**2001039789**
см № **1966-2011г**

Форма "№ 2"

Объект Ремонт санузлов 1,2 этаж

инв.№ 1000123
MBS 211390

А К Т № 106

приемки выполненных работ за октябрь 2011г.

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты чел/час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
	2	3	4	5	6	7
		Работы по контракту:				
1		Монтаж металлопластиковых дверей	м2	29	15000	435 000
2		Монтаж металлопластиковых перегородок	м2	42	15000	630 000
		Итого				**1 065 000**
1	65-2-1	Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм	м	50	0,688	34,4
	65-2-2	Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм	м	90	0,853	76,8
2	65-1-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения диам.25мм /2нитки/	м	140	0,332	46,5
3	65-18-1	Демонтаж трубопроводов отпления диам.32мм	м	50	0,4357	21,8
4	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации диам.100мм	м	80	0,56	44,8
5	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации диам.50мм	м	78	0,584	45,6
6	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб ПВХ диам.20мм	м	95	1,64	155,8
7	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб ПВХ диам.32мм	м	95	1,29	122,6
8	34-60-3 к=1,4	Демонтаж и устройство облицовки стен из стеновых пластиковых панелей после замены стояка канализации	м2	19,8	0,2976	5,9
		1 этаж (М)				
9	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	5,8	15,88	92,1
10	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	50,2	0,743	37,3
11	57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	30	0,143	4,3
12	57-2-7	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	18	0,699	12,6
13	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	1	1,2059	1,2
14	46-44-3 10-23-1	Замена деревянных дверных блоков 2,1*0,8м	м2	1,68	1,8105	3,0
			шт	1		
15	61-1-2	Выравнивание поверхности стен под облицовку	м2	72	0,4237	30,5
16	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	72	1,52	109,4
17	11-11-1; 11-11-2 к=2	Устройство цементной стяжки толщ.30мм	м2	18	0,3648	6,6
18	11-27-3	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м2	18	1,06	19,1
19	11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ	м	18	0,09	1,6
20	34-56-8 34-60-13	Облицовка потолка панелями пластиковыми по деревянному каркасу на скобах крепежных	м2	18	3,335	60,0
21	67-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	38	0,149	5,7
22	8-593-6 к=1,4	Замена светильников настенных	шт	5	1,05	5,3
23	18-6-2	Установка радиаторов алюминиевых	кВт	1,63	0,591	1,0
			секц.	10		
24	16-15-1	Установка вентилей диам.15мм	шт	2	1,47	2,9
25	65-17-3	Замена унитазов с бачком	шт	2	4,6	9,2
26	65-17-1	Монтаж столешницы для раковин	шт	1	2,12	2,1
			п/м	3		
27	65-17-1	Замена умывальников на раковины вмонтируемые в столешницу	шт	2	2,12	4,2
28	17-2-3 к=1,4	Замена смесителей	шт	2	0,98	2,0
29	17-4-1 к=1,4	Замена писсуаров настенных /одиночных/с фотоэлементом	шт	2	1,302	2,6

30	67-7-1 67-17-1	Замена выключателей	шт	2	0,2974	0,6
31	17-5-3	Установка мойки для мытья уборочного инвентаря	шт	1	1,69	1,7
32	21-30-1	Установка рукосушителей	шт	1	0,77	0,8
33	17-2-4	Установка штучных изделий	шт	12	0,28	3,4
		2 этаж (М)				
34	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	5,8	15,88	92,1
35	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	50,2	0,743	37,3
36	57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	30	0,143	4,3
37	57-2-7	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	18	0,699	12,6
38	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	1	1,2059	1,2
39	46-44-3 10-23-1	Замена деревянных дверных блоков 2,1*0,8м	м2	1,68	1,8105	3,0
			шт	1		
40	61-1-2	Выравнивание поверхности стен под облицовку	м2	72	0,4237	30,5
41	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	72	1,52	109,4
42	11-11-1; 11-11-2 к=2	Устройство цементной стяжки толщ.30мм	м2	18	0,3648	6,6
43	11-27-3	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м2	18	1,06	19,1
44	11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ	м	18	0,09	1,6
	34-56-8 34-60-13	Облицовка потолка панелями пластиковыми по деревянному каркасу на скобах крепежных	м2	18	3,335	60,0
46	67-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	38	0,149	5,7
47	8-593-6 к=1,4	Замена светильников	шт	12	1,05	12,6
48	18-6-2	Установка радиаторов алюминиевых	кВт	1,63	0,591	1,0
			секц.	10		
49	16-15-1	Установка вентилей диам.15мм	шт	2	1,47	2,9
50	65-17-3	Замена унитазов с бачком	шт	3	4,6	13,8
51	65-17-1	Замена умывальников на раковины вмонтируемые в столешницу	шт	2	2,12	4,2
52	17-2-3 к=1,4	Замена смесителей	шт	2	0,98	2,0
53	17-4-1 к=1,4	Замена писсуаров настенных /одиночных/с фотоэлементом	шт	3	1,302	3,9
54	67-7-1 67-17-1	Замена выключателей	шт	2	0,2974	0,6
56	21-30-1	Установка рукосушителей	шт	1	0,77	0,8
57	17-2-4	Установка штучных изделий	шт	10	0,28	2,8
58	46-22-1	Закладка дверного проема кирпичем 2000 х 900 х 200	м2	1,8		
			м3	0,36	14,63	5,27
		2 этаж (Ж)				
59	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	6,2	15,88	98,5
60	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	33,21	0,743	24,7
61	57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	37	0,143	5,3
62	57-2-7	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	18	0,699	12,6
63	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	шт	1	1,2059	1,2
64	46-44-3 10-23-1	Замена деревянных дверных блоков 2,1*0,8м	м2	1,68	1,8105	3,0
			шт	1		
65	61-1-2	Выравнивание поверхности стен под облицовку	м2	72	0,4237	30,5
66	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	72	1,52	109,4
67	11-11-1; 11-11-2 к=2	Устройство цементной стяжки толщ.30мм	м2	18	0,3648	6,6
68	11-27-3	Устройство покрытия пола из керамогранитных плиток	м2	18	1,06	19,1
69	11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ	м	24	0,09	2,2
70	34-56-8 34-60-13	Облицовка потолка панелями пластиковыми по деревянному каркасу на скобах крепежных	м2	18	3,335	60,0
71	67-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	20	0,149	3,0
72	8-593-6 к=1,4	Замена светильников настенных	шт	12	1,05	12,6
73	65-17-3	Замена унитазов с бачком	шт	4	4,6	18,4
74	65-17-1	Замена умывальников на раковины вмонтируемые в столешницу	шт	3	2,12	6,4
75	17-2-3 к=1,4	Замена смесителей	шт	3	0,98	2,9
76	67-7-1 67-17-1	Замена выключателей	шт	5	0,2974	1,5
78	21-30-1	Установка рукосушителей	шт	1	0,77	0,8

79	17-2-4	Установка штучных изделий	шт	7	0,28	2,0
80	46-22-1	Закладка дверного проема кирпичем 2000 х 900 х 200	м2	1,8		
			м3	0,36	14,63	5,27
81	17-1-11	Установка трапов диаметром 50мм	шт	3	0,46	1,4
		2 этаж (буфет)				
82	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической плитки	м2	84	0,743	62,4
83	57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	30	0,143	4,3
84	57-2-7	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	54	0,699	37,7
	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,1	15,88	33,3
	46-22-1	Закладка дверного проема кирпичем 2000 х 900 х 200	м2	1,8		
			м3	0,36	14,63	5,27
	61-1-2	Выравнивание поверхности стен под облицовку	м2	54	0,4237	22,9
85	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой	м2	105,2	1,52	159,9
86	11-11-1; 11-11-2 к=2	Устройство цементной стяжки толщ.30мм	м2	92	0,3648	33,6
87	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	38	0,382	14,52
88	11-27-3	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м2	54	1,06	57,2
89	11-40-1	Устройство плинтусов ПВХ	м	84	0,09	7,6
90	15-64-3	Улучшенная шпаклевка стен	м2	186	0,4552	84,7
91	15-251-5	Оклейка стен обоями	м2	186	0,295	54,9
92	15-180-5	Окраска водоэмульсионным составом по обоям	м2	186	0,231	43,0
	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	117	1,760	205,92
94	8-593-20	Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг	шт	48	1,020	48,96
95	67-17-1	Устройство выключателя	шт	6	0,239	1,4
96	67-11-2	Прокладка скрытой проводки	м	220	0,149	32,8
97	28-928-2м	Монтаж стойки "Раздачи с подогревом"	шт	2	9,000	18,00
98	28-911-2м	Установка холодильника	шт	1	9,000	9,00
		ИТОГО С К 1,1:	**ч/час**			**2771,00**
		Трудозатраты	**ч/м**			**16,83**
		Итого по форме с выработкой 50000 тенге				**841 500**

Всего к оплате:**7603457,8 тенге** (Семь миллионов шестьсот три тысячи четыреста пятьдесят семь тенге 80тиын)

в том числе:

Строительно-монтажные работы **841500**

стоимость материалов подрядчика **5620961**

Работы по контракту **1065000**

Механизмы подрядчика **75996,8**

Автомашина 6,35м.см*11183

Сдал: Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял Начальник ЦТД Мажикенов А.К

Начальник ПТО Подопригора Е.И

Экономист цеха

Бухгалтер

Инженер СКР Л.В Суворина