$ 514000

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
Заводоуправлние
Подрядчик ТОО"Атлант-Темир "
Договор Р У 709
Заказ№ 4100001340
Заявка№2001042040

18/12/11 Форма "№ 2"

Объект:Реконструкция под офис актового зала АБК ЛПЦ-3(общестроительные работы)

А К Т № 110
приемки выполненных работ за декабрь 2011г

№№ п/п	обоснование	Наименование работ	ед.изм	кол-во	тр-ты ед	тр-тывсего
		Смета №52-2011пко Работы по контракту				
1		Изготовление и замена окон металлопластиковых со сливами, заделкой откосов	м2	18,9	13500	255 150
						-
2		Замена подоконных досок	м	6	1500	9 000
		Итого				**264 150**
		Изготовление				-
24	9Р-317	Изготовление м/к прогонов перегородок	тн	2,9	28,8	83,52
25	9р-319	Изготовление м/к крепления воздуховодов части ОВ	тн	0,353	79,1	27,92
26	9Р-317	Изготовление м/к части ВК	тн	0,199	28,8	5,73
27	9р-318	Изготовление закладных Мн1,Мн2	тн	0,04	88,2	3,53
28	9р-351	Изготовление мет.стелажей 3 шт	тн	0,484	30,48	14,75
29	10-33-2	Устройство полок стелажей	м2	20	1,24	24,80
		Монтаж				
30	9р-1020	Монтаж м/к прогонов перегородок	тн	2,9	41,54	120,47
31	10-88-1	Устройство гипсокартонных перегородок	м2	29,79	1,71	50,94
32	10-88-3	Устройство гипсокартонных перегородок утепленных	м2	78,21	1,92	150,16
33	10-92-2	Установка м/пластиковых перегородок глухих толщ.100мм	м2	100	0,744	74,40
34	9-45-3	Установка м/пластиковых перегородок стеклянных толщ.100мм	м2	76,44	4,98	380,67
35	46-22-1	Заделка проема в тех помещении кирпичем	м3	3	14,63	43,89
36	15-36-1	Обшивка стен гипсокартоном	м2	90	1,288	115,92
37	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	506,31	1,760	891,11
38	26-12-2	Утепление потолка мин.плитой	м2	506,31	0,534	270,37
39	9р-1020	Монтаж дополнительного прогона	тн	0,8	41,54	33,23
40	12-13-3	Прокладка утеплителя в межферменном пространстве	м2	925	0,403	372,78
41	15-169-6	Шпаклевка потолков	м2	227,36	0,15	34,10
42	15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	227,36	0,49	111,41
43	15-180-4	Окраска потолков фасадной краской за 2 раза	м2	164,12	0,49	80,42
44	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	2179,3	0,109	237,54
45	15-180-3	Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	1367,4	0,39	533,29
46	15-61-3	Оштукатуривание стен	м2	48	0,74	35,52
47	15-17-5	Облицовка стен плиткой на клею	м2	143,1	1,52	217,51
48	15-157-2 к=2	Окраска стен фасадной краской за 2 раза	м2	716,9	0,262	187,83
49	10-23-1	Установка деревянных дверей 6 шт	м2	13,86	0,899	12,46
50	10-92-1	Установка м/пластиковых дверей	м2	28,84	0,834	24,05
51	34-60-3	Обшивка метал.дверей панелями	м2	4,41	0,744	3,28
52	34-56-2	Установка каркаса из бруса на двери	м2	0,004	2,13	0,01
53	56-26-1	Установка наличника на двери	м	13	0,0804	1,05
54	56-27-1	Врезка замков	шт	2	0,3903	0,78
55	13-26-6 к=2	Окраска дверей за 2 раза	м2	4,41	0,0426	0,19
56	26-16	Утепление оконного проема минватой	м3	4	13,8	55,20
57	53-21-1	Заделка части оконного проема кирпичем	м3	1	5,63	5,63
58	10-6-1 прим	Обшивка части оконного проема цементно-стружечными плитами	м2	15	1,05	15,75
59	15-36-1	Обшивка части оконного проема гипсокартоном	м2	15	1,288	19,32

	46-27-1	Пробивка проемов в сущ.стенах ОВ	м3	0,2	9,54	1,91
	46-26-1	Сверление отверстий ф 20 в сущ.стенах толщ200мм	шт	16	0,453	7,25
62	46-30-3	Пробивка отверстий в полах	шт	4	0,9538	3,82
63	9р-375	Монтаж м/к воздуховодов ОВ	тн	0,358	44,73	16,01
64	11-3118	Обварка гаек	шт	32	0,136	4,35
65	1-3128	Обрезка шпилек	шт	16	0,064	1,02
66	46-41-1	Демонтаж бетонного пола под фундамент Ф1	М3	0,1	7,7	0,77
67	6р-34	Устройство бетонного фундамента	м3	0,2	5,3	1,06
68	6р-59	Монтаж закладных деталей Мн2	тн	0,008	65,5	0,52
69	46-26-1	Сверление отверстий ф 10 в сущ.стенах	шт	52	0,453	23,56
70	6р-59	Монтаж закладных деталей Мн1	тн	0,032	65,5	2,10
71	46-27-1	Пробивка проемов в сущ.стенах ВК	м3	0,2	9,54	1,91
72	9р-375	Монтаж м/к части ВК	тн	0,199	44,73	8,90
73	46-30-3	Пробивка отверстий в полах	шт	4	0,9538	3,82
74	20-11-2	Установка декоративных решеток радиаторов	шт	5	1,39	6,95
75	15-36-1	Обшивка труб гипсокартонными листами	м2	18	1,288	23,18
76	15-169-6	Шпаклевка короба	м2	18	0,15	2,70
77	15-180-3	Окраска короба водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	18	0,39	7,02
78	46-33-1	Заделка проемов и отверстий после прокрадки трубопроводов	м3	0,6	55,16	33,10
		полы				
79	11-11-3 11-11-4	Устройство выравнивающей стяжки толщ.50мм	м2	222,03	0,3924	87,12
80	11-11-3 11-11-4	Устройство выравнивающей стяжки толщ.100мм	м2	619,73	0,4364	270,45
81	11-11-3 11-11-4	Устройство выравнивающей стяжки толщ.80мм	м2	42,38	0,4188	17,75
82	11-11-1	Устройство цементно-песчанной стяжки толщ.20мм	м2	42,38	0,356	15,09
83	11-27-6	Устройство полов из керам.плитки	м2	42,38	1,07	45,35
84	57-19-6	Устройство полов из ДСП	м2	619,73	0,2367	146,69
85	11-36-1	Устройство полов из линолеума	м2	619,73	0,382	236,74
86	11-40-1	Устройство плинтуса из пластика	м	200	0,0899	17,98
		Антикорозийная защита м/конструкций				
94	13-16-6	Огрунтовка м/к	м2	420	0,0295	12,39
95	13-26-6 к=2	Окраска м/к за 2 раза	м2	420	0,0426	17,89
96	62-28-7	Покраска стелажей	м2	11,132	0,59	6,57
97	Е1-22 П8-8-1	Погрузка мусора с отвозкой в процессе работ	тн	1,00	0,53	0,53
98	69-14-1	Установка неинвентарных лесов	м2	150	0,186	27,90
		Установка мебели и оборудования				
99	9р-149-1	Монтаж стелажей	тн	0,5	32,04	16,02
100	10-35-1	Установка мебели и оборудования	шт	63,00	0,677	42,65
		Итого трудозатраты по форме				**39,00**

Итого к оплате по форме :**17 522 852,07тенге**
(семнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят два тенге 07тиын)

в том числе:				
Строительно-монтажные работы:	ч/мес	39	67094,13	**2616671,07**
Работы по контракту:				**292500,00**
Изготовление и замена окон металлопластиковых со сливами, заделкой откосов	м2	18,9	15000	283 500
Замена подоконных досок	м	6	1500	9 000
Материалы подрядчика				**14 159 926,00**
Механизмы подрядчика:				**453755**
Сварочный аппарат	м/см	32	494	15808
Болгарка	м/см	40	161	6440
Компрессор	м/см	11	10679	117469
Пневмомолоток	м/см	28	2880	80640
Резак	м/см	42	133	5586

Перфоратор	м/см	135	192	25920
Лебедка	м/см	12	597	7164
Камаз длинномер	м/см	12	15658	187896
Дрель электрическая	м/см	42,7	160	6832

Работу сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Е.П.Кузнецов

Принял Начальник АХО Избасаров С

Начальник бюро учета Прохорова И.Н.

Инженер ОКР Смирнова Н.В.