Инв. 1001373
S 616940

Заказчик АО " **Арселор Миттал Темиртау"**
Управление по мед.вопросам
Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
Приложение **№ Т 367**
Заявка **№10183696**

Форма "№ 2"

Объект Реконструкция 1-го этажа
под физиоотделение

N 38

А К Т №
приемки выполненных работ за апрель **2011 года.**

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты ч.час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
		смета №2955-2011г				
		Работы по контракту				
	Контракт	Навеска жалюзи	м2	90	1400	126 000
		ИТОГО:				**126 000**
		Демонтажные работы				
1	8-22-1 к=0,5	Демонтаж перегородок из газобетона	м3	1,5	1,86	2,79
2	10-86-1 К=0,5	Демонтаж каркасных перегородок из гипсокартона	м2	42	1,01	42,42
3	46-41-1	Демонтаж бетонного пола толщ.200мм	м3	10,2	7,7	78,54
4	63-8-5	Демонтаж кафельной плитки стен	м2	53	0,743	39,38
5	56-11-1	Демонтаж деревян.дверных коробок	шт	5	1,9603	9,80
6	56-12-1	Демонтаж дверных полотен	м2	5	0,3628	1,81
7	15-37-9 К=0,5	Демонтаж потолка из гипсокартона	м2	260,8	0,815	212,55
8	34-60-11 К=0,5	Демонтаж потолка из металлической плитки	м2	56,2	0,4275	24,03
9	10-7-1 к=0,5	Демонтаж облицовки стен из дерева	м2	41,44	0,1815	7,52
10	57-2-7	Демонтаж плитки метлахской	м2	12	0,6987	8,38
11		**Монтаж**				-
12	46-26-3	Сверление отверстий ф30мм	шт	27	0,453	12,23
13	6-11-8	Уст-ка патрубков и закладных ЗД-2	тн	0,06	58	3,48
14	46-27-3	Пробивка отверстий в кирп.стенах	м3	0,97	10,6	10,28
15	46-27-2	Пробивка отверстий в бетон.стенах	м3	0,17	23,8	4,05
16	46-30-6	Пробивка отверстий в перекрытии	шт	5	1,2759	6,38
17	46-32-1	Пробивка штроб	м	40	0,2419	9,68
18	46-28-2	Уст-во ниш в кирпичных стенах	м3	1,12		
			м2	22,4	3,64	81,54
19	9Р-374	Монтаж уголка обрамления ниш и закладных ЗД-1	тн	0,08	54,11	4,33
20	9Р-374	Монтаж кронштейнов для части "ОВ"	тн	0,05	54,11	2,71
21	6-11-8	Монтаж уголка обрамления фундамента и закладной ЗД-3	тн	0,015	58	0,87
22	15-36-2	Обшивка венткоробов и канализационных стояков гипсокартоном обработанных жидким стеклом	м2	20	0,71	14,20
23	15-36-1	Обшивка колонн гипсокартоном по каркасу из бруса	м2	48	1,288	61,82
24	46-33-5	Заделка отверстий и штроб бетоном	м3	0,1	75,22	7,52
25	20-11-2	Уст-ка жалюзийных решеток	шт	22	1,39	30,58
26	10-86-1	Монтаж перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу	м2	270	2,02	545,40
27	10-23-1	Монтаж деревянных дверей 9 шт	м2	18	0,899	16,18
			шт	9		-
28	10-92-1	Монтаж металлопластиковых дверей 10 шт	м2	22	0,8342	18,35
			шт	10		
29	10-92-2	Уст-ка металлопластивых перегородок	м2	40,00	0,7435	29,74
		Полы				-
30	11-11-1	Уст-во цем.песчанной стяжки 20мм	м2	68	0,356	24,21
31	11-4-1	Гидроизоляция пола	м2	68	0,416	28,29
32	11-27-6	Уст-во пола из напольной плитки	м2	68	1,07	72,76
33	11-39-4	Уст-во плинтуса из плитки 22м2	м	40	0,236	9,44
34	11-39-1	Уст-во плинтуса "МДФ"	м	114	0,0765	8,72

		Отделочные работы				
		потолки				-
35	15-35-1	Устройство конструкций подвесных потолков "ARMSTRONG"	м2	329,85	1,760	580,54
36	8-593-20	Монтаж светильников для подвесного потолка Армстронг	шт	80	1,020	81,60
37	62-36-1	Расчистка потолка от набела 70%	м2	12	0,178	2,14
38	15-180-4	Окраска водоэмульсией за 2 раза потолков	м2	12	0,49	5,88
39		**стены**				
40	15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	253,34	1,288	326,30
41	15-180-7	Окраска структурной краской "Камаратекс"	м2	837	0,625	523,13
42	15-180-3	Окраска водоэмульсионными составами со шпаклеванием поверхности стен	м2	837	0,39	326,43
43	15-17-5 доп. вып.3	Облицовка кафельной плиткой стен	м2	110	1,52	167,20
44	10-7-1	Уст-ка отбойной доски	м2	28,23	0,363	10,25
45	10-3-5	Монтаж карниза на клею	м	204		-
			м2	40,8	1,43	58,34
46	10-7-2 10-33-1	Изготовление и монтаж стоек -ресепшен	шт	2		-
			м2	36	0,803	28,91
		Окраска металлоконструкций				-
47	13-44-7	Очистка м/к от пыли и грязи	м2	70	0,34	23,80
	13-16-6	Грунтовка м/к	м2	70	0,0295	2,065
49	13-26-6 К=2	Окраска м/к эмалью	м2	70	0,0426	2,982
50	9-29-1 8-10-1	Погрузка мусора с отвозкой в процессе работ	тн	12,00		-
51	8-36-1	Уст-ка и разборка внутренних инвентарных лесов	м2	50,00	0,702	35,10
		Итого с к 1,1	**ч/час**			**3965,1**
			ч/мес			**24,1**
		смета №2923-2011г				
1	16-14-1.	Монтаж труб PN10 ф20*1,9 из пропилена PP-R ГОСТ 52134-2003	пм	40	1,64	65,60
2	16-14-2.	Монтаж труб PN10 ф25*2,3 из пропилена PP-R ГОСТ 52134-2003	пм	32	1,29	41,28
3	16-14-6.	Монтаж труб PN10 ф65*5,8 из пропилена PP-R ГОСТ 52134-2003	пм	8	1,22	9,76
4	17-2-3.	Установка смесителя	шт	4	0,7	2,80
5	16-27-6.	Врезка труб в существующую сеть ф50мм	вр	2	5,64	11,28
6		**Т3**				-
7	16-14-1.	Монтаж трубы PN ф20*3,4 из полипропилена PP-R ГОСТ 52134-2003.	пм	44	1,64	72,16
	16-14-2.	Монтаж трубы PN ф25*4,2 из полипропилена PP-R ГОСТ 52134-2003.	пм	20	1,29	25,80
9	16-27-3.	Врезка в существующую сеть ф25мм	вр	3	4,46	13,38
		К1				-
10	17-1-6.	Установка умывальника"Тюльпан"керамический в комплекте:с сифоном пластмассовым гофрированным,постаментом,выпуском,шурупами для крепления ГОСТ 23759-85.	шт	4	1,95	7,80
11	16-14-5.	Монтаж канализационной трубы ф50мм из поливинилхлорида	пм	36	1,22	43,92
12	16-14-9.	Монтаж канализационной трубы ф100мм из поливинилхлорида	пм	42	1,11	46,62
13	17-3-1.	Установка унитаза"Компакт" с косым выпуском в комплекте с бачком смывным,гофрой,шурупами,сиденье с арматурой крепления.	компл.	2	2,22	4,44
14	17-2-3.	Установка смесителя	шт	2	0,7	1,40
15	20-32-1.	Монтаж сплит-системы	шт	6	3,65	21,90
16	18-6-2.	Монтаж радиаторов отопления аллюминевых	квт	26,08	0,591	15,41
			сек	160		
		Демонтажные работы				-
		Водопровод В1,Т3.				-
17	16-6-1 к=0,4	Демонтаж ст.труб ф15*2,8 ГОСТ 3262-75	пм	24	0,12	2,85

	16-6-6 к=0,4	Демонтаж ст.труб ф50*2,8 ГОСТ 3262-75	пм	10	0,15	1,49
19	46-30-3 к=1,1.	Пробивка отвертий в перегородках и перекрытии	шт	10	1,049	10,49
		Канализация К1				-
20	17-3-1 к=0,4	Демонтаж унитаза в комплекте со смывным бачком ГОСТ 22847-85	шт	1	0,89	0,89
21	16-5-3 к=0,4	Демонтаж трубы чугунной ф150мм ГОСТ 6942,3-69	пм	10	0,36	3,64
22	16-5-2 к=0,4	Демонтаж трубы чугунной ф100мм ГОСТ 6942,3-70	пм	12	0,31	3,70
23	46-30-3 к=1,1.	Пробивка отверстий в перекрытии,перегородках.	шт	10	1,049	10,49
		Итого с к 1,1	**ч/час**			**458,81**
			ч/мес			**2,79**
		смета №2904-2011г				
1	8-599-10	Щиток УОЩВ-12АУ-ХЛ4	шт	1	3	3,00
2	8-574-24	Автоматический выключатель АЕ2046-10 Iн=100А	шт	1	1	1,00
3	8-574-23	Автоматический выключатель Iн=63А	шт	12	1	12,00
4	8-599-9	Монтаж щитка УЩОВ 6А-УХЛ4	шт	1	3	3,00
5		Подготовка приборов к включению:				-
6	8-574-23	Автоматический выключатель Iн=63А	шт	1	1	1,00
7	8-574-24	Автоматический выключатель Iн=100А	шт	7	1	7,00
8	8-574-23	Автоматический выключатель Iн=20А	шт	6	1	6,00
9	8-572-4	Монтаж ящика распределительного со штепсельным соединением ЯРШ3-63	шт	1	3	3,00
10		Подготовка приборов к включению:				-
11	8-574-23	Автоматический выключатель Iн=63А	шт	1	1	1,00
12	11-953-1	Монтаж разъема РШ30-ВШ30	шт	1	1	1,00
13	8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, Амстронг	шт	48	1,5	72,00
14	8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, ЛПО 01	шт	1	1,5	1,50
15	8-594-9	Светильник точечный встраиваемый в подвесной потолок 60Вт ,дл=135,высота 110, диам.95мм	шт	21	1,5	31,50
16	8-593-6	Светильник настенный типа бра	шт	12	0,75	9,00
17	7-0744	Лампа люминесцентная , Р=18Вт, 220В 2G11 OSRAM DULUX L18W	шт	208	0,04	8,32
18	7-0744	Лампа люминесцентная , Р=18Вт,	шт	160	0,04	6,40
19	7-0744	Лампа люминесцентная , Р=36Вт, 220В G13 OSRAM L18W	шт	48	0,04	1,92
20	8-591-2	Монтаж выключателя однополюсного,скрытой установки, одноклавишного 16А	шт	36	0,29	10,44
21	8-591-3	Монтаж выключателя скрытой установки,брызгозащищенный 10А	шт	2	0,68	1,36
22	8-591-11	Монтаж розетки с третьим заземляющим контактом	шт	32	0,65	20,80
23	8-155-1	Герметизация отверстий асбестовым шнуром	шт	7	0,3	2,10
24	8-148-1	Монтаж кабеля КГН 660 3*4 в трубе и металлорукаве	м	200	0,1	20,00
25	8-148-1	Монтаж кабеля КГН 3*2,5 в стальной трубе	м	900	0,1	90,00
26	8-405-1	Монтаж провода ППВ 3*2,5	м	100	0,32	32,00
27	8-405-1	Монтаж провода ППВ 2*1,5	м	100	0,32	32,00
28	8-405-1	Монтаж провода ПВ-1 6	м	250	0,32	80,00
29	8-412-2	Монтаж провода ПВ-1 4мм в трубе и металлорукаве	м	750	0,06	45,00
30	8-148-1	Монтаж кабеля АВВГ 3*50+1*25 в трубе и металлорукаве	м	12	0,1	1,20
31	8-145-1	Монтаж кабеля силового в кабель-канале	м	70	0,06	4,20
32	8-146-2	Монтаж кабеля силового с креплением скобами	м	100	0,14	14,00
33	8-405-1	Монтаж провода ПВ3-1,5	м	42	0,32	13,44
34	8-148-1	Монтаж кабеля вес 1м до 1кг в трубе и металлорукаве	м	311	0,1	31,10
35	8-144-3	Присоединение жил кабелей сеч.16мм2	шт	24	0,15	3,60
36	8-144-2	Присоединение жил кабелей сеч.4мм2	шт	10	0,13	1,30
37	8-144-1	Присоединение жил кабелей сеч.2,5мм2	шт	96	0,12	11,52
38	8-158-15	Заделка для кабелей сеч.2,5мм2	шт	16	0,1	1,60
39	8-158-15	Заделка для кабелей сеч.4мм2	шт	2	0,1	0,20
40	8-158-15	Заделка для кабелей сеч.16мм2	шт	6	0,1	0,60
41	8-593-6 к=0,3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	35	0,225	7,88
42	8-591-9 к=0,3	Демонтаж выключателей и розеток	шт	40	0,102	4,08

	8-147-1 к=0,3	Демонтаж кабеля сеч 3*2,5	м	250	0,03	7,50
		Итого с к 1,1	ч/час			**695,24**
			ч/мес			**4,22**
		Итого трудозатраты по форме	ч/мес			**31,1**
		Итого по форме с выработкой 50000тг				**1555000**
		материалы подрядчика				**10660411**
		механизмы подрядчика:				**165377**
		Автомашина	м.см	7	11183	**78281**
		Перфоратор пневматический	м.см	10	1295	**12950**
		Автокран	м.см	2	15583	**31166**
		Дрель электрическая	м.см	40	149	**5960**
		Сварочный аппарат	м.см	14	805	**11270**
		Резак	м.см	20	124	**2480**
		Перфоратор ручной	м.см	130	179	**23270**
		Итого к оплате				**12506788**

Двеннадцать миллионов пятьсот шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь тенге)

Сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял:

Директор УМВ Полтарецкая Г.С

Главный врач стоматологии Окунев А.Ю.

Ведущий инженер УМВ Хворова Н.П.

Гл бухгалтер УМВ Передерей О.С

Инженер СКР Суворина Л В.