Наименование объекта: Текущий ремонт здания КГУ "А.Махутов атындагы мектеп-балабакша кешені" в с.Толеп

Акт N 3

выполненных работ за 3.12.2013 г.

Текущий ремонт здания КГУ "А.Махутов атындагы мектеп-балабакша кешені" в с.Толеп

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E57-3-1	Частичная разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	150	5,64	0,19	846	29	821	0,0377	6
		м		5,45	0,02	818	3	100	0,0003	–
2	E57-2-3	Частичная разборка покрытия полов из паркета штучного на рейках или шпунтованного	107	65,63	3,8	7022	407	6686	0,437	47
		м2		61,83	0,65	6616	70	100	0,0067	1
3	E69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	75	6,08	–	456	–	456	0,046	3
		м2 пола		6,08	–	456	–	100	–	–
4	E57-2-5	Частичная разборка покрытия полов из линолеума и релина	107	17,38	0,93	1860	100	1775	0,1139	12
		м2		16,45	0,14	1760	15	100	0,0013	–
5	E53-2-1	Частичная разборка кладки стен простых из кирпича	27	4899,15	1881	132277	50787	96018	21,241	574
		м3 кладки		3018,15	538,09	81490	14528	100	2,91	79
6	E56-12-1	Снятие дверных полотен	18,9	59,88	6,55	1132	124	1028	0,3628	7
		м2		53,33	1,04	1008	20	100	0,0089	–
7	E62-36-4	Снятие краски со стен и перегородок	105	37,04	–	3889	–	3889	0,257	27
		м2		37,04	–	3889	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	320,85	30,15	3209	302	2936	1,9603	20
				290,7	2,9	2907	29	100	0,187	2
		шт								
9	Е56-4-10	Демонтаж оконных коробок широких составных со снятием подоконных досок и переплетов в каменных стенах	11	6423,04	19,21	70653	211	33425	18,242	201
				3035,7	2,93	33393	32	100	0,029	–
		коробка								
10	Е53-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из ракушеблока	7,4	8307,56	305,59	61476	2261	8491	6,7	50
				1044	103,36	7726	765	100	0,396	3
		м3 кладки								
11	99-1-1	Ракушеблоки	8	2550		20400				
		м3								
12	Е11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	107	1536,74	8,54	164431	914	11822	0,547	59
		м2 покрытия		86,63	3,2	9269	342	123	0,0156	2
13	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	60	123,9	0,33	7434	20	1316	0,1419	9
		м		21,89	0,05	1313	3	100	0,0006	–
14	Е56-7-1	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью до 2 м2	13	722,58	8,15	9394	106	1900	0,9355	12
				144,81	1,31	1883	17	100	0,0161	–
		м2 проема								
15	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	107	1493,23	4,9	159776	524	7943	0,382	41
				58,5	1,85	6260	198	123	0,009	1
		м2 покрытия								
16	6-1-92	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	13	15000		195000				
		м2								
17	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	11,34	429,05	1,7	4865	19	1303	0,7273	8
		м2 проема		114,66	0,27	1300	3	100	0,0032	–
18	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	9,45	8000		75600				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,89	11200		21168				
		м2								
20	99-1-2	Линолиум	107	1500		160500				
		м2								
21	Е62-36-7	Частичная очистка вручную от шпаклевки	119	30,24	–	3599	–	3599	0,21	25
		м2		30,24	–	3599	–	100	–	–
22	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	119	168,08	4,07	20002	484	17074	0,74	88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	16146	115	105	0,0517	6
23	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	119	353,09	1,88	42018	224	4955	0,231	27
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4633	86	105	0,0035	–
24	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	119	358,57	2,33	42670	277	5564	0,26	31
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	5194	105	105	0,0043	1
25	Е46-24-2	Частичная отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	152	32,87	–	4996	–	4996	0,2282	35
		м2		32,87	–	4996	–	100	–	–
26	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	232	168,08	4,07	38995	944	33288	0,74	172
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	31478	225	105	0,0517	12
27	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	232	353,09	1,88	81917	436	9659	0,231	54
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	9032	167	105	0,0035	1
28	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	232	358,57	2,33	83188	541	10848	0,26	60
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	10127	204	105	0,0043	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е61-4-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм	232	215,19	17,32	49924	4018	17606	0,467	108
		м2		73,01	2,88	16938	668	100	0,016	4
30	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	32	587,15	6,33	18789	203	10588	1,79	57
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	10008	76	105	0,0117	–
31	Е15-181-1	Клеевая декоративная отделка поверхностей под мрамор	32	205,29	0,23	6569	7	5484	0,864	28
		м2 отделываемой поверхности		163,13	0,09	5220	3	105	0,0004	–
32	Е15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону.	32	10,01	0,12	320	4	229	0,044	1
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	216	2	105	0,0002	–
33	Е15-154-4	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком в 2 тона и более	32	19,42	–	621	–	408	0,06	2
		м2 разделываемой поверхности		12,15	–	389	–	105	–	–
34	Е17-3-1	Смена унитаза с бачком	3	9126,62	39,24	27380	118	1546	2,22	7
		комплект		387	15,75	1161	47	128	0,07	–
35	Е17-1-4	Смена раковины /умывальника/	3	5816,21	17,71	17449	53	1002	1,43	4
		комплект		254,25	6,75	763	20	128	0,03	–
36	99-1-3	Унитаз с бачком	3	20500		61500				
		комплект								
37	99-1-4	Раковины /умывальника/	3	18000		54000				
		комплект								
38	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
39	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	8	748,88	1,43	5991	11	1053	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	819	4	128	0,0026	–
40	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе (для полов)	12	1802,23	14,85	21627	178	2955	1,5362	18
		м2		243,95	2,32	2927	28	100	0,0237	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе (для стен)	32	1802,23	14,85	57671	475	7880	1,5362	49
		м2		243,95	2,32	7806	74	100	0,0237	1
42	E16-6-4	Частичная замена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	116	365,48	3,96	42396	459	7972	0,297	34
		м трубопровода		52,2	1,49	6055	173	128	0,0073	1
43	E16-6-1	Частичная замена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	22	266,48	3,96	5863	87	1512	0,297	7
		м трубопровода		52,2	1,49	1148	33	128	0,0073	–
44	E18-6-1	Замена чугунных радиаторов на алюминовых	17,6	4327,14	34,73	76158	611	2737	0,682	12
		кВт		108,45	13,01	1909	229	128	0,0635	1
45	E46-24-2	Частичная отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен	205,11	32,87	–	6742	–	6742	0,2282	47
		м2		32,87	–	6742	–	100	–	–
46	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	205,11	228,04	1,96	46773	402	23549	0,611	125
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	22336	92	105	0,0262	5
47	E62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску с земли и лесов	205,11	148,13	0,1	30383	21	6691	0,207	42
		м2		32,6	0,02	6687	4	100	0,0002	–
48	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных наружных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	205,11	407,93	2,1	83671	431	14175	0,39	80
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	13338	162	105	0,0039	1
49	E11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	21,24	263,72	16,79	5601	357	3079	0,726	15
		м2 покрытия		111,6	6,28	2370	133	123	0,0307	1
50	E58-2-4	Разборка покрытий кровли	230	48,37	4,36	11125	1003	10278	0,2875	66
		м2 кровли		44,01	0,68	10122	156	100	0,005	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е58-23-2	Смена обрешетки с прозорами	230	268,79	3,54	61822	814	22430	0,6512	150
		м2		96,93	0,59	22294	136	100	0,0067	2
52	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	230	1762,75	8,2	405433	1886	191748	4,37	1005
		м2 кровли		697,5	3,08	160425	708	119	0,015	3
53	Е10-3-5	Устройство карнизов	22,48	818,18	7,54	18393	169	5867	1,43	32
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	4825	64	120	0,0139	–
54	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов наружных канализации из полиэтиленовых труб	114	748,88	1,43	85372	163	15018	0,56	64
		м трубопровода		102,38	0,54	11671	62	128	0,0026	–
55	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб	95	603,52	9,63	57334	915	26676	1,22	116
		м трубопровода		215,78	3,6	20499	342	128	0,0176	2
56	Е34-107-1	Устройство кирпичных колодцев (для канализации)	5	43648,3	185,35	218242	927	38374	52,3	262
		колодец		6930	47,03	34650	235	110	0,19	1
57	Е34-107-1	Устройство кирпичных колодцев (для водопровода)	1	43648,3	185,35	43648	185	7675	52,3	52
		колодец		6930	47,03	6930	47	110	0,19	–
58	Е68-7-1	Частичная разборка металлических ограждении	130	258,66	4,97	33626	646	6854	0,33	43
		м		52,72	–	6854	–	100	–	–
59	Е51-4-1	Рытье ям глубиной 0,4 м для установки стоек и столбов	65	384,75	–	25009	–	25009	2,6	169
		яма		384,75	–	25009	–	100	–	–
60	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,16	134,1	–	558	–	631	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	558	–	113	–	–
61	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,71	10597,05	95,97	39315	356	3147	4,9	18
		м3		771,75	36,25	2863	134	105	0,1771	1
62	Е6-11-6	Монтаж стоек	0,6	121637,97	11119,34	72983	6672	7409	42,5	26
		т		7560	4200,75	4536	2520	105	20,52	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	99-1-5	Стоимость м/к стоек	0,6	60200		36120				
		т								
64	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,27	17937,37	627,69	22780	797	16344	86,5	110
		т конструкций		14197,5	101,25	18031	129	90	0,49	1
65	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,27	134000		170180				
		т								
66	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	4	1918,35	33,47	7673	134	8110	7,85	31
				1435,5	12,65	5742	51	140	0,0617	–
		шт								
67	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7176,08	1172,83	7176	1173	4974	17,8	18
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
		шт								
68	2-1-23	Стоимость калиток	4	20000		80000				
		шт								
69	2-1-22	Стоимость ворот	1	50000		50000				
		шт								
70	Е15-172-4	Масляная окраска решеток ограждения	208	165,12	0,07	34345	15	23591	0,646	134
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	22464	4	105	0,0001	–
71	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен котельной	22,75	32,87	–	748	–	748	0,2282	5
				32,87	–	748	–	100	–	–
		м2								
72	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	22,75	228,04	1,96	5188	45	2611	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2477	10	105	0,0262	1
73	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,75	407,93	2,1	9280	48	1572	0,39	9
				65,03	0,79	1479	18	105	0,0039	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
74	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей внутренних стен котельной	21	32,87	–	690	–	690	0,2282	5
				32,87	–	690	–	100	–	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	21	228,04	1,96	4789	41	2411	0,611	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2287	9	105	0,0262	1
76	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21	407,93	2,1	8567	44	1452	0,39	8
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1366	17	105	0,0039	–

Всего прямые затраты	**3 551 079**	**82 181**	**4 564**
	722 288	**23 653**	**149**
В том числе стоимость: материалов	2 414 091		
Накладные расходы	809 164		
- заработная плата, тенге	121 375		
- трудоемкость, чел-час	405		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	261 615		
Всего	**4 621 858**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	46 219		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	18 487		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 686 564**		

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**10 469 784**
- материалы, тенге	5 393 079
- заработная плата, тенге	2 082 137
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10 679 200**
НДС (12%)	1 281 504
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 960 704**

Выполнил: Дулат-Шебер Жетимов Ж. О

Принял: