Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Дулат-Шебер"

Договор №1 от 30.03.2012 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального) жилого дома в селе Бейнеу

Наименование обьекта: Строительство четырехквартирного муниципального(коммунального) жилого дома в селе Бейнеу

А К Т N 7

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2012 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	259,37	13,19	2,62	3421	680	0,07	18
					10,51	0,99	2726	257	0,00	1
2.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	259,37	790,75	24,55	205098	6368	0,26	68
					39,83	9,20	10331	2386	0,04	12
3.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20,75	15719,08	--	326165	--	3,66	76
					567,00	--	11765	--	--	--
4.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	20,75	183,00	--	3797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	259,37	327,36	9,95	84908	2581	0,36	92
					52,20	3,74	13539	970	0,02	5
6.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	259,37	1494,08	4,90	387518	1271	0,38	99
					58,50	1,85	15173	480	0,01	2
7.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	285,31	109,84	0,46	31338	131	0,08	22
					12,04	0,18	3435	51	0,00	0
8.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	28,53	184,99	1,88	5278	54	0,47	13
					78,30	0,72	2234	21	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	11,08	13,19	2,62	146	29	0,07	1
					10,51	0,99	116	11	0,00	0
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	11,08	790,75	24,55	8762	272	0,26	3
					39,83	9,20	441	102	0,04	0
11.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,8864	15719,08	--	13933	--	3,66	3
					567,00	--	503	--	--	--
12.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,8864	183,00	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	11,08	322,71	3,10	3576	34	0,30	3
					54,90	1,17	608	13	0,01	0
14.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	11,08	244,17	2,19	2705	24	0,21	2
					38,93	0,83	431	9	0,00	0
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,08	279,63	9,95	3098	110	0,36	4
					52,20	3,74	578	41	0,02	0
16.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,08	1747,02	11,72	19357	130	1,06	12
					171,68	4,39	1902	49	0,02	0
17.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	27,00	593,71	59,17	16030	1598	1,18	32
					198,45	21,16	5358	571	0,09	2
18.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	27,00	4860,00	--	131220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	12,00	879,00	--	10548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	27,00	246,18	5,58	6647	151	0,59	16
					94,05	2,12	2539	57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	18,00	839,00	--	15102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,64	400,60	102,53	3461	886	0,90	8
					151,65	35,67	1310	308	0,14	1
23.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	21,84	637,11	31,85	13915	696	1,15	25
					190,80	12,04	4167	263	0,06	1
24.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	15,12	4010,00	--	60631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П;	м2	8,64	5380,00	--	46483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8,00	1960,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-90-2	Монтаж металлич. дверных блока	м2	0,2708	330,85	32,08	90	9	1,49	0
					272,25	12,13	74	3	0,06	0
30.	СПРАЙС	Двери стальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	м3	4,00	12493,59	--	49974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30 мм	м2	313,80	1078,11	28,55	338312	8959	1,19	373
					181,58	10,78	56980	3383	0,05	17
32.	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	7,40	7295,40	--	53986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	47,07	6190,00	--	291363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-54-	Антисептирование пастами	м2	313,80	101,55	0,35	31866	110	0,07	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	перекрытий прогонов, балок, накатов			11,12	0,14	3489	44	0,00	0
35.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,86	573,75 123,75	28,11 10,58	14263 3076	699 263	0,78 0,05	19 1
36.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	313,80	247,80 34,65	15,94 5,96	77760 10873	5002 1870	0,24 0,03	76 9
37.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм	м2	313,80	45,93 0,55	0,70 0,25	14412 173	220 78	0,00 0,00	1 0
38.	Е0112-13-3	Утепление по контуре чердака плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	72,80	189,45 70,88	4,72 1,78	13792 5160	344 130	0,40 0,01	29 1
39.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	2,91	5520,00 --	-- --	16063 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,88	25300,76 3397,50	334,28 126,00	174069 23375	2300 867	22,10 0,62	152 4
41.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	355,00	588,61 67,73	8,20 3,08	208955 24044	2911 1093	0,42 0,02	151 5
42.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	4,76	92,48 84,15	5,48 2,07	440 401	26 10	0,53 0,01	3 0
43.	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,35	11781,00 --	-- --	4123 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,23	573,75 123,75	28,11 10,58	4148 895	203 76	0,78 0,05	6 0
45.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	355,00	20,48 4,68	0,91 0,34	7271 1661	323 121	0,03 0,00	10 1
46.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	355,00	101,55 11,12	0,35 0,14	36050 3948	124 50	0,07 0,00	23 0
47.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с	м2	270,45	1839,28	18,49	497432	5002	5,91	1598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0115-151 -2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	270,45	23,93	0,16	6471	43	0,10	27
					15,75	0,07	4260	19	0,00	0
49.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню бетону стен	м2	530,95	309,61	3,39	164338	1797	0,65	345
					117,00	0,72	62121	382	0,05	27
50.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	35,30	781,28	6,33	27579	223	1,79	63
					312,75	2,39	11040	84	0,01	0
51.	Е0115-151 -2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	566,25	23,93	0,16	13549	91	0,10	57
					15,75	0,07	8918	40	0,00	0
52.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	204,32	185,63	1,88	37928	384	0,47	96
53.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,70	21,55	4,52	446	93	0,11	2
					17,03	--	353	--	--	--
54.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	20,70	790,75	24,55	14239	508	0,26	5
					39,83	9,20	824	190	0,04	1
55.	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/бетона крыльца бетон В12,5	м3	3,40	18278,15	316,01	62146	1074	8,25	28
					1368,00	119,39	4651	406	0,58	2
56.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,60	183,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00	--	2472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0048	50600,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	0,3792	13864,97	4022,39	5258	1525	56,50	21

60.	С11011-889	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,367	59200,00	--	21726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0122	50600,00	--	617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,50	34,73	0,02	226	--	0,02	0
					4,16	--	27	--	--	--
63.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	23,36	1811,04	8,20	42306	192	1,71	40
					272,95	3,08	6376	72	0,02	0
64.	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	24,48	1839,28	18,28	45025	448	5,93	145
					886,89	4,49	24159	110	0,02	1
65.	С11011-485	Пластикат листовой	т	0,0614	129900,00	--	7976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0126-12-2	Изоляция стен поверхностей плитами минераловатными	м2	200,20	164,72	50,15	32977	10040	0,53	107
					92,03	18,68	18424	3740	0,09	18
67.	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	14,01	10700,00	--	149907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	м2	200,20	1089,50	4,92	218118	985	1,15	230
					193,05	1,87	38649	374	0,01	2
69.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	200,20	56,43	0,14	11297	28	0,19	37
					31,95	0,05	6396	10	0,00	0
70.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,20	21,55	4,52	1383	290	0,11	7
					17,03	--	1093	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100 мм	м2	128,40	790,75	24,55	101533	3152	0,26	34
					39,83	9,20	5114	1181	0,04	6
72.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	64,20	551,36	--	35383	--	0,14	9

73.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	589,67	36,17	2359	145	2,64	11
					454,50	14,34	1818	57	0,07	0
74.	С151803-156	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом, встроенным электросетчиком и УЗО	шт	4,00	11000,00	--	44000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-593-12	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	8,00	508,80	285,00	4070	2280	1,00	8
					160,00	83,30	1280	666	0,48	4
76.	Сцена магазина	Люстры для ламп накаливания на 5 рожков	м3	4,00	6864,61	--	27458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Сцена магазина	Люстры для ламп накаливания на 3 рожков	м3	4,00	2745,84	--	10983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	216,30	120,00	1730	960	0,41	3
					65,00	34,40	520	275	0,20	2
79.	С151701-83	Светильники потолочный НПБ1301-60, НПО 191-60	шт	8,00	209,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	4,00	758,30	283,00	3033	1132	2,48	10
					441,00	81,00	1764	324	0,47	2
91.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	4,00	4460,00	--	17840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)			-	8 -					60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	4,00	496,00	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10,00	24,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	48,00	39,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0108-407	Трубы стальные по установленным	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4

96.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	12,00	149,00 ---	-- ---	1788 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,00	27,70 19,70	2,10 0,50	332 236	25 6	0,10 0,00	1 0
98.	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	718,00	47,20 26,30	14,80 4,30	33890 18883	10626 3087	0,16 0,02	115 18
99.	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	58200,00 ---	-- ---	2910 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,052	39800,00 ---	-- ---	20696 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,08	16600,00 ---	-- ---	1328 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4 х10 мм2	1000м	0,08	210240,00 ---	-- ---	16819 ---	-- ---	-- ---	-- ---
103.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	47,00 45,50	0,20 0,10	188 182	1 --	0,29 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	48,50 47,00	0,20 0,10	388 376	2 1	0,29 0,00	2 0
105.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00 ---	-- ---	624 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00 ---	-- ---	1456 ---	-- ---	-- ---	-- ---
107.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	55,00 49,70	0,90 0,20	660 596	11 2	0,33 0,00	4 0
108.	С151801-1	Выключатель однополюсный для	шт	12,00	215,00	--	2580	--	--	--

109.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	58,00	62,70	0,20	3637	12	0,34	20
					57,80	0,10	3352	6	0,00	0
110.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	58,00	46,00	--	2668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С151803-5 2	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,1	60400,00	--	6040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Ц0108-591 -1	Розетки штепсельные полугермитические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					49,70	0,30	460	1	--	0
113.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	4,00	195,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0101-13- 2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	13,95	34,66	27,85	484	388	0,01	0
					1,04	8,44	15	118	0,03	0
115.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,05	262,72	--	276	--	1,54	2
					218,93	--	230	--	--	--
116.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,50	6,48	6,48	87	87	--	--
					--	2,10	--	28	0,01	0
117.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	134,10	--	201	--	0,97	1
					134,10	--	201	--	--	--
118.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30,00	36,70	27,80	1101	834	0,06	2
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)		-	10 -					60

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
8,80	6,90	264	207	0,04	1							

119.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,006	390198,87	1984,82	2341	12	270,00	2
					45900,00	749,25	275	4	3,66	0

					19,70	0,50	118	3	0,00	0
121.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	24,00	26,40	3,10	634	74	0,11	3
					19,10	0,50	458	12	0,00	0
122.	С151601-3 46	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,03	309360,00	--	9281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 20 мм	м	27,00	58,95	4,59	1592	124	0,28	8
					51,30	1,71	1385	46	0,01	0
124.	С130806-5 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	м	27,00	47,00	--	1269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб диам. 32 мм(футляр)	м	5,10	58,95	4,59	301	23	0,28	1
					51,30	1,71	262	9	0,01	0
126.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	5,10	112,00	--	571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПРАЙСЛИС Т	Краны шаровые муфтовые ГшК 15-16,Ду 15 мм	м3	8,00	1979,30	--	15834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	4,00	332,58	54,70	1330	219	1,15	5
					189,00	20,25	756	81	0,10	0
129.	С131401-1 0	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	4,00	22600,00	--	90400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,20	200,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	2,10	21,80	0,05	46	--	0,03	0
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)			-	11 -					60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	12	--	0,00	0
132.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	2,10	69,45	0,02	146	--	0,02	0

133.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубным пароводогрейных на жидком топливе или газетеплопроизводительностью до 0,21 МВт/0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	9472,27	1484,39	18945	2969	37,50	75
					6480,00	555,75	12960	1111	2,72	5
134.	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	компл	2,00	54491,29	--	108983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	36,00	266,48	3,96	9593	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
136.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	264,48	3,96	7934	119	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
137.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	343,48	3,96	2748	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
138.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,60	165,15	0,07	925	--	0,65	4
					108,00	0,02	605	--	0,00	0
139.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	74,00	10,99	--	813	--	0,05	4
					10,69	--	791	--	--	--
140.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,13	--	497	--	0,12	1
					22,50	--	180	--	--	--
141.	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	клапан	4,00	606,74	84,74	2427	339	2,17	9
					393,75	31,50	1575	126	0,15	1
142.	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость регулирующих клапана Danfoss eagle D 25 м	шт	4,00	3519,26	--	14077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	20,38	231,30	18,61	4714	379	0,59	12
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)			-	12 -				60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					97,43	6,98	1986	142	0,03	1
144.	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость секций радиаторов	шт	104,00	640,70	--	66633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

146.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов	кг	0,20	200,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубным пароводогрейных на жидком топливе или газетеплопроизводительностью до 0,21 МВт/0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	9472,27	1484,39	18945	2969	37,50	75
					6480,00	555,75	12960	1111	2,72	5
148.	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	компл	2,00	54491,29	--	108983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	266,48	3,96	2665	40	0,30	3
					52,20	1,49	522	15	0,01	0
150.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	54,00	264,48	3,96	14282	214	0,30	16
					52,20	1,49	2819	80	0,01	0
151.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	343,48	3,96	2748	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
152.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	165,15	0,07	991	--	0,65	4
					108,00	0,02	648	--	0,00	0
153.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	72,00	10,99	--	791	--	0,05	4
					10,69	--	770	--	--	--
154.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,13	--	497	--	0,12	1
					22,50	--	180	--	--	--
155.	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	клапан	4,00	606,74	84,74	2427	339	2,17	9
					393,75	31,50	1575	126	0,15	1
156.	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость регулирующих клапана Danfoss eagle D 25 мм	шт	4,00	3519,26	--	14077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	19,20	231,30	18,61	4441	357	0,59	11
					97,43	6,98	1871	134	0,03	1

159.	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость комплектующих к радиаторам	шт	10,00	411,88 ---	-- ---	4119 ---	-- ---	-- ---	-- ---
160.	С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	0,20	200,00 ---	-- ---	40 ---	-- ---	-- ---	-- ---
161.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88 247,50	13,16 4,93	1454 198	11 4	1,54 0,02	1 0
162.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер /Р/ 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	1,07 0,03	2 0
163.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88 247,50	13,16 4,93	1454 198	11 4	1,54 0,02	1 0
164.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер /Р/ 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	1,07 0,03	2 0
165.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88 247,50	13,16 4,93	1454 198	11 4	1,54 0,02	1 0
166.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер/Р/ 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	1,07 0,03	2 0
167.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88 247,50	13,16 4,93	1454 198	11 4	1,54 0,02	1 0
168.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер /Р/ 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15 177,75	16,15 6,75	622 356	32 14	1,07 0,03	2 0

ИТОГО: 7207324 / 115862 — 877086 / 226462 — 755 / 762

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	374859
Всего накладных расходов:	374859
Итого с накладными	7582183

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	454931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8037114
Итого с временными, 1,1 %	8125522
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	8217665
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8250167
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8331422
Пересчет в текущих ценах	14781553
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	295631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15077184
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1809262
Итого с НДС	16886446

Принял: Сдал: