Заказчик "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"мемлекеттік мекемесі
организация, адрес, телефон, факс

Технический надзор ТОО "Мұрадар"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Дулат-Шебер"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Бейнеу селосындағы төрт пәтерлі муниципалдық (коммуналдық) тұрғын үй құрылысы**
наименование, адрес

Договор подряда №25 от 15.11.2011

Номер документа	Дата составления
1	29.11.2011

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2011г.

Составлен в ценах на 01.01.2011 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2-1 Общестроительные работы						
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	85	39,84	37,82	3 387	3 214	1 061
				м3	1,87	11	159	935	97
2	2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	160	27,84	26,18	4 454	4 188	1 375
				м3	1,66	7,2	266	1 152	97
3	3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	0,00	2 627	0	2 969
				м3	262,72	0,00	2 627	0	113
4	4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	136	38,76	38,76	5 271	5 271	1 054
				т	0,00	7,75	0	1 054	100

5	5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	85	3,13	2,66	266	226	109
				м3	0,39	0,93	33	79	97
6	6	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	160	5,55	5,55	889	889	280
				м3	0,00	1,8	0	289	97
7	7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	0,00	1 341	0	1 515
				м3	134,1	0,00	1 341	0	113
8	8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3 447	723	2 643
				м3	17,03	0,00	2 725	0	97
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ						
9	9	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	87	790,75	24,55	68 796	2 136	5 247
				м3	39,83	9,2	3 465	800	123
10	10	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	72,06	16497,7	311,32	1 188 824	22 434	42 266
				м3	441	117,61	31 778	8 475	105
11	11	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	72,06	183	0,00	13 187	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
12	12	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	72,06	519	0,00	37 399	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ						
13	13	E0106-1-15	Устройство фундаментов под перегородки, бетон В12,5	7,7	15539,23	100,65	119 652	775	1 490
				м3	146,25	38,03	1 126	293	105
14	14	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1865	5239,08	327,33	977	61	394
				т	1890	123,75	352	23	105
15	15	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	53000	0,00	8 374	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
16	16	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0285	50600	0,00	1 442	0	0
				т	0,00	0,00	0	0	0
17	17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,82	183	0,00	1 430	0	0
				м3	0	0,00	0	0	0

18	18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,82	519	0,00	4 056	0	0
				м3	0	0,00	0	0	0
			Гидроизоляция фундаментов						
19	19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	342	245,44	3,82	83 940	1 306	15 654
				м2	37,35	1,44	12 774	492	118
20	20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная М50 с жидким стеклом стен, фундаментов	60,2	324,50	4,19	19 535	252	4 236
				м2	58,05	1,58	3 495	95	118
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ						
21	21	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен и перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м	123,48	1843,36	321,26	227 618	39 669	105 236
				м3	603	119,25	74 458	14 725	118
22	22	СПрайст	Камень ракушечник	121,01	879,39	0,00	106 415	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
23	23	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок	0,24	72779,65	422,15	17 467	101	2 383
				т	8257,5	157,50	1 982	38	118
			ПЕРЕМЫЧКИ						
24	24	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	32	113,36	66,43	3 627	2 126	2 137
				шт	23,85	23,85	763	763	140
25	25	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	2,55	26800	0,00	68 340	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
			ПОЛЫ. ТИП-1-жилые комнаты, коридоры, кухня						
26	26	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	259,37	13,19	2,62	3 421	680	3 669
				м2	10,51	0,99	2 726	257	123
27	27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	259,37	790,75	24,55	205 098	6 368	15 642
				м2	39,83	9,2	10 331	2 386	123
28	28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,75	15719,08	0,00	326 165	0	14 471
				м3	567	0,00	11 765	0	123

29	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,75	183	0,00	3 797	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
30	30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	259,37	327,36	9,95	84 908	2 581	17 846
				м2	52,2	3,74	13 539	970	123
31	31	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	259,37	1494,08	4,9	387 518	1 271	19 253
				м2	58,5	1,85	15 173	480	123
32	32	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	285,31	109,84	0,46	31 338	131	4 288
				м	12,04	0,18	3 435	51	123
33	33	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	28,53	184,99	1,88	5 278	54	2 367
				м2	78,30	0,72	2 234	21	105
			ОКНА						
34	42	Е0110-16-2	Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	27	593,71	59,17	16 030	1 598	7 115
				м2	198,45	21,16	5 358	571	120
35	43	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	27	4860	0,00	131 220	0	0
				м2	0,00	0,00	0	0	0
36	44	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	12	879	0,00	10 548	0	0
				комплект	0,00	0,00	0	0	0
37	45	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	27	246,18	5,58	6 647	151	3 116
				м2	94,05	2,12	2 539	57	120
38	46	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	18	839	0,00	15 102	0	0
				м	0,00	0,00	0	0	0
			ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ						
39	56	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30 мм	313,8	1078,11	28,55	338 312	8 959	72 435
				м2	181,58	10,78	56 980	3 383	120
40	57	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	7,4	7295,4	0,00	53 986	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
41	58	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	47,07	6190	0,00	291 363	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
42	59	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	313,8	101,55	0,35	31 866	110	4 240
				м2	11,12	0,14	3 489	44	120
43	60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	24,86	573,75	28,11	14 263	699	4 007
				м3	123,75	10,58	3 076	263	120

44	61	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	313,8	247,8	15,94	77 760	5 002	15 165
				м2	34,65	5,96	10 873	1 870	119
45	62	E0112-17-2к =5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм	313,8	45,93	0,7	14 412	220	299
				м2	0,55	0,25	173	78	119
46	63	E0112-13-3	Утепление по контору чердака плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	72,8	189,45	4,72	13 792	344	6 295
				м2	70,88	1,78	5 160	130	119
47	64	C11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	2,91	5520	0,00	16 074	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
48	65	E0110-14-1	Установка стропил	6,88	25300,76	334,28	174 069	2 300	29 090
				м3	3397,5	126	23 375	867	120
49	66	E0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	355	588,61	8,2	208 955	2 911	29 914
				м2	67,73	3,08	24 044	1 093	119
50	67	E0110-12-1	Подшивка свеса досками обшивки	4,76	92,48	5,48	440	26	492
				м2	84,15	2,07	401	10	120
51	68	C11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	0,35	11781	0,00	4 123	0	0
				м3	0,00	0,00	0	0	0
52	69	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,23	573,75	28,11	4 148	203	1 165
				м3	123,75	10,58	895	76	120
53	70	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	355	20,48	0,91	7 271	323	2 139
				м2	4,68	0,34	1 661	121	120
54	71	E0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	355	101,55	0,35	36 050	124	4 797
				м2	11,12	0,14	3 948	50	120
55	72	E0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	270,45	1839,28	18,49	497 432	5 002	281 538
				м2	986,89	4,54	266 904	1 227	105
			ИТОГО по смете 2-1:				**5 004 147**	**122 428**	
							605 423	**43 218**	
			Накладные расходы :				**729 392**		
			Итого с накладными				**5 733 539**		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**344 012**		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 077 551**		
			Временные здания и сооружения, 1,1%				**66 853**		
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**6 144 404**		
			Дополнительные затраты на строительство:						
			Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 1,134 %				**69 678**		
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**24 578**		

			Затраты на выслугу лет, 1 %				61 444		
			Итого с дополнительными затратами на строительство:				6 300 104		
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				11 443 547		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				228 871		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 672 418		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 400 690		
			ИТОГО по выполненным сметам в ценах 2011г с НДС.:				13 073 108		
			Удержание аванса 30% по договору				3 921 932		
			Удержание 5% по договору				653 655		
			Итого к перечислению				8 497 520		

Заказчик
ГУ "Бейнеуский райотдел АГ и С"

_____ Бисенов С.Х.

Технический надзор:
исполнитель директора

_____ Алибаев Р.

Подрядчик:
Директор

_____ Нажимов Ж.О.