Заказчик: ТОО "Дружба"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: Нижняя галерея из сборного железобетона ТОО "Дружба"

Адрес: СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Дружба

Договор № 01/11/2016 от 09.11.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)

Склад №4. Нижняя галерея из сборного железобетона.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Нижняя галерея склад №4.										
1	11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 грунтов повышенной влажности т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	750	131,49	126,07	98621	94556	19605	0,00682	5,115
		м3 грунта		5,33	38,9	3995	29177	59,1	0,03593	26,9475
2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (20 дней по 2,5маш.-ч)	50	325,08	325,08	16254	16254	–	–	–
		маш.-ч		–	208,9	–	10445	–	–	–
3	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (60х4м толщиной 30мм)	72	7584,63	1492,57	546093	107465	145016	3,726	268,272
		м3 подстилающего слоя		2716,44	590,79	195584	42537	60,9	0,6875	49,5

4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. Песчано-гравийные смеси.	375	17,05	17,05	6395	6395	1213	–	–
		м3 грунта								
5	11-010201-0302	ПГС. Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	375	– 52,08	5,47 52,08	– 19529	2053 19529	59,1 3781	0,00475 –	1,78125 –
		м3 уплотненного грунта								
6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014К=1,380;	517,5	– 1532,29	17,06	– 792960	6398	59,1	0,01538	5,7675
		м3								
7	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	155	1545,92	945,94	239618	146620	90949	0,7682	119,071
		шт. сборных конструкций								
8	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление для установки блоков (155х0,0236м3)К=1,030;	3,76774	599,99 10195,5	344,88 966,1	92998 38414	53457 3640	62,1 4600	0,35013 3,0705	54,27015 11,56885
		м3								
9	29-100000-3000(п	Блоки ФБС 24.3.6	155	2138,15 7589	379,27	8056 1176295	1429	48,5	0,47013	1,77133
		шт								
10	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство по плитам (50х1,2х0,3*0,2х2 стороны)	7,2	6146,94	1540,42	44258	11091	12596	4,14	29,808
		м3								
11	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 14 мм в три нитки с перевязкой 400мм	0,5445	3273,33 15450,87	333,89 1248,85	23568 8413	2404 680	48,5 3754	0,383 17,181	2,7576 9,35505
		т								
12	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,5445	13926,54 166976,95	288,34	7583 90919	157	48,5	0,25	0,13613
		т								

13	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,5445	11704,32	1127,64	6373	614	2909	13,34	7,26363
		т								
				10547,29	468,32	5743	255	48,5	0,475	0,25864
14	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление (для ленточного фундамента)К=1,015;	7,308	9539,68	966,2	69716	7061	8922	3,0705	22,43921
		м3								
				2138,07	379,04	15625	2770	48,5	0,47013	3,43571
15	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	50	3271,74	1062,06	163587	53103	53665	1,7595	87,975
		шт. сборных конструкций								
				1426,16	302,18	71308	15109	62,1	0,31888	15,944
16	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 25.12-8 (16500 тг)	50	14732		736600				
		шт								
17	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление для установки плит (50х0,157м3)К=1,030;	8,0855	9539,55	966,17	77132	7812	9871	3,0705	24,82653
		м3								
				2138,02	379,07	17287	3065	48,5	0,47013	3,80124
18	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	373,2	757,94	14,23	282862	5311	39681	0,2438	90,98616
		м2 поверхности								
				207,16	2,15	77311	802	50,8	0,0025	0,933
19	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	50	3271,74	1062,06	163587	53103	53665	1,7595	87,975
		шт. сборных конструкций								
				1426,16	302,18	71308	15109	62,1	0,31888	15,944
20	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 25.12-8 (16500 тг)	50	14732		736600				
		шт								
21	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление для установки плит (50х0,157м3)К=1,030;	8,0855	9539,55	966,17	77132	7812	9871	3,0705	24,82653
		м3								
				2138,02	379,07	17287	3065	48,5	0,47013	3,80124

22	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,144	70100,28	17646,92	150295	37835	72129	64,975	139,3064
		т конструкций								
				50747,2	4494,4	108802	9636	60,9	4,51	9,66944
23	21-050201-9919	Сталь угловая 75х75 мм ГОСТ 535-2005 толщина полки 5ммК=1,070;	0,18618	170943,46		31826				
		т								
24	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005 толщина полки 5ммК=1,070;	1,83612	170943,46		313873				
		т								
25	21-050201-9917	Сталь угловая 40х40 мм ГОСТ 535-2005 толщина полки 4 ммК=1,070;	0,25359	170943,46		43350				
		т								
26	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=1,070;	0,01819	166976,95		3037				
		т								
27	29-100000-2000(пл	Течка б=2 мм	11	34679		381469				
		шт								

Всего прямые затраты	**6315208**	**929**
		197
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	716 455	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	578 881	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197 868	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 019 872	
Накладные расходы I уровня, тенге	532 227	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**6 847 435**	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	0	
Итого, тенге	**6 847 435**	
Сметная прибыль (8 %), тенге	547 795	
Всего	**7 395 230**	
Командировочные в размере 1,5 МРП	*355 506*	
Итого с командировочными расходами	**7 750 736**	

	НДС (12 %)	930 088
	Всего по акту с учетом НДС	**8 680 824**

ЗАКАЗЧИК: **Директор ТОО "Дружба"** _____ **Усенов К.А.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "КокшетауХлебСтрой"** _____ **Одиноков А.Н.**

Заказчик: ТОО "Дружба"
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование объекта: Капремонт ХПП
Адрес: СКО, район им. Г. Мусрепова, с. Дружба
Договор № 01/11/2016 от 09.11.2016г.

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)

ремонтно-строительные работы по складу №3

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Строительно-монтажные работы								
22	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	200	484,52	147,86	96904	29572	37899	0,36455	72,91
		м2 покрытия								
				275,02	36,14	55004	7227	60,9	0,03341	6,682
23	29-100000-3000(п	Профлист оцинкованный толщ. 0,7 ммК=1,090;	218	1711		372998				
		м2								
25	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой под конек	30	272,73	9,13	8182	274	1059	0,07981	2,3943
		м2 изолируемой поверхности								
				60,2	2,37	1806	71	56,4	0,00263	0,0789
26	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	139,7	2027,7	10,33	283270	1443	64971	1,1178	156,15666
		м2 покрытия								
				821,8	2,8	114805	391	56,4	0,00338	0,47219
30	11-100101-0103	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка над воротами	5	8460,6	1317,6	42303	6588	15917	6,21	31,05

		конструкция								
31	21-070303-0103	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 1 сорта ГОСТ 2695-83	0,19	4800,4 23498,19	523	24002 4465	2615	59,8	0,55	2,75
		м3								
32	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	2,0936	111968,38	55898,93	234417	117030	65650	47,61	99,6763
		т конструкций								
33	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	2,0936	41318,3 269947,22	10171,95	86504 565162	21296	60,9	9,9	20,72664
		т								
34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	65,6	63,77	1,28	4183	84	1115	0,03393	2,22581
		м2								
35	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	65,6	31,14 48,81	0,21 1,01	2043 3202	14 66	54,2 689	0,00025 0,0245	0,0164 1,6072
		м2								
36	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж громоотводаК=2,000;	0,063	19,18 66603,17	0,21 15968,25	1258 4196	14 1006	54,2 2047	0,00025 64,975	0,0164 4,09343
		т конструкций								
37	29-100000-1000(пл	Арматура А1 д=20 мм (188000 тг)К=2,000;	0,006	49015,87 167857	4349,21	3088 1007	274	60,9	4,51	0,28413
		т								
38	29-100000-1000(пл	Уголок 50*5 (176000 тг)К=2,000;	0,038	157143		5971				
		т								
39	29-100000-1000(пл	Труба д=32*2,8 мм (211000 тг)К=2,000;	0,008	188393		1507				
		т								
40	29-100000-1000(пл	Лист горячекатанный толщ.10 мм (190000 тг)К=2,000;	0,011	169643		1866				
		т								

41	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	147,6	749,11	14,32	110568	2114	15159	0,2438	35,98488
		м2 поверхности		200,09	2,07	29534	306	50,8	0,0025	0,369
		Всего прямые затраты				**1740201**				**406**
										31,39566
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				318 044				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				158 177				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 208				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 263 980				
		Накладные расходы I уровня, тенге				204 506				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 944 707				
		Итого, тенге				1 944 707				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				155 577				
		Всего				**2 100 284**				
		Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.				**2 100 284**				
		командировочные 1,5 МРП				623 560				
		Итого по акту				**2 723 844**				
		НДС (12 %)				326 861				
		Всего по акту с учетом НДС				**3 050 705**				

Заказчик _____ Усенов К.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Дружба"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: Капремонт ХПП

Адрес: СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Дружба

Договор № 01/11/2016 от 09.11.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-4)

ремонтно-строительные работы по складу №4

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Строительно-монтажные работы								
5	11-090301-0204	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	3,6853	25921,63	12327,9	95529	45432	33371	14,375	52,97619
		т конструкций		11388,22	3480,59	41969	12827	60,9	3,65	13,45135
6	11-090302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	13,8895	42131,97	18572,09	585192	257957	218565	26,45	367,37728
		т конструкций		20446,09	5392,99	283986	74906	60,9	5,6525	78,5104
7	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	12,064	23990,22	8911,8	289418	107512	105858	16,215	195,61776
		т конструкций		12232,76	2175,65	147576	26247	60,9	1,9975	24,09784
9	11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	30,4978	5409,64	905,93	164982	27629	67447	3,404	103,81451

		т								
				3629,38	2,07	110688	63	60,9	0,0025	0,07624
20	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1012,5	63,76	1,28	64561	1297	17208	0,03393	34,35413
		м2								
				31,15	0,21	31539	210	54,2	0,00025	0,25313
21	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1012,5	48,81	1,01	49421	1020	10640	0,0245	24,80625
		м2								
				19,18	0,21	19421	210	54,2	0,00025	0,25313
27	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	12	25403,5	1320,92	304842	15851	31156	5,63	67,56
		м3 кладки								
				4069,33	323,75	48832	3885	59,1	0,39	4,68
	Раздел 3 Металлоконструкции верхней галереи									
44	11-090203-0102	Строения пролетные галерей с опорами горизонтального типа. Монтаж	5,817	65055,35	29229,84	378427	170030	131551	32,89	191,32113
		т конструкций								
				27299,98	9834,62	158804	57208	60,9	9,2125	53,58911
45	11-090701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	5,817	120023,04	27533,44	698174	160162	342223	109,25	635,50725
		т конструкций								
				88582,09	8021,49	515282	46661	60,9	8	46,536
46	29-100000-1000(пр	Уголок 75*5 мм (176000 тг)К=1,070;	2,53269	157143		397995				
		тн								
47	29-100000-1000(пр	Уголок 50*5 мм (176000 тг)К=1,070;	1,67455	157143		263144				
		тн								
48	29-100000-1000(пр	Уголок 40*4 мм (176000 тг)К=1,070;	0,32956	157143		51788				
		тн								
49	29-100000-1000(пр	Уголок 63*5 мм (176000 тг)К=1,070;	0,07276	157143		11434				
		тн								
50	29-100000-1000(пр	Арматура А1 д=14мм (188000 тг)К=1,070;	1,2626	167857		211936				
		тн								
51	29-100000-1000(пр	Арматура А1 д=25мм (188000 тг)К=1,070;	0,00428	167857		718				
		тн								
52	29-100000-1000(пр	Лист горячекатанный толщ.8 мм (190000 тг)	0,113	169643		19170				
		т								

53	29-100000-1000(пі	Лист горячекатанный толщ.4 мм (194000 тг)К=1,070;	т	0,0749	173214		12974				
54	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	183,3	63,76	1,28	11688	235	3115	0,03393	6,21937
					31,15	0,21	5710	38	54,2	0,00025	0,04583
	Всего прямые затраты						**3611393**				**1680**
											221,49303

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 363 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	787 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 460 461
Накладные расходы I уровня, тенге	961 134
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 572 527
Итого, тенге	4 572 527
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 802
Всего	**4 938 329**
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**4 938 329**
командировочные 1,5 МРП	570 263
Итого по акту	**5 508 592**
НДС (12 %)	661 031
Всего по акту с учетом НДС	**6 169 623**

Заказчик _____ Усенов К.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

Заказчик: ТОО "Дружба"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: Капремонт ХПП ТОО "Дружба

Адрес: СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Дружба

Договор № 01/11/2016 от 09.11.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-2)

Склад №10, Нижняя галерея из сборного железобетона.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Нижняя галерея склад №10.									
1	11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 грунтов повышенной влажности т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	750	131,49	126,07	98621	94556	19605	0,00682	5,115
		м3 грунта		5,33	38,9	3995	29177	59,1	0,03593	26,9475
2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт (20 дней по 2,5маш.-ч)	50	325,08	325,08	16254	16254	–	–	–
		маш.-ч		–	208,9	–	10445	–	–	–
3	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (60х4м толщиной 30мм)	72	7584,63	1492,57	546093	107465	145016	3,726	268,272
		м3 подстилающего слоя		2716,44	590,79	195584	42537	60,9	0,6875	49,5

7	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	90	1545,92	945,93	139133	85134	52809	0,7682	69,138
		шт. сборных конструкций								
8	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление для установки блоков (155х0,0236м3)К=1,030;	2,18772	599,99 10195,55	344,88 966,3	53999 22305	31039 2114	62,1 2671	0,35013 3,0705	31,5117 6,71739
		м3								
9	29-100000-3000(п	Блоки ФБС 24.3.6	90	2137,84 7589	379,39	4677 683010	830	48,5	0,47013	1,02851
		шт								
11	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 14 мм в три нитки с перевязкой 400мм	0,2	15450	1250	3090	250	1379	17,181	3,4362
		т								
12	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2	13925 166976,95	290	2785 33395	58	48,5	0,25	0,05
		т								
13	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2	11700	1125	2340	225	1068	13,34	2,668
		т								
14	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление (для ленточного фундамента)К=1,015;	4,872	10545 9539,61	465 966,13	2109 46477	93 4707	48,5 5948	0,475 3,0705	0,095 14,95948
		м3								
15	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	50	2138,14 3271,74	379,11 1062,06	10417 163587	1847 53103	48,5 53665	0,47013 1,7595	2,29047 87,975
		шт. сборных конструкций								
16	29-100000-3000(п	Плита перекрытия ПБ 25.12-8 (16500 тг)	50	1426,16 14732	302,18	71308 736600	15109	62,1	0,31888	15,944
		шт								
17	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление для установки плит (50х0,157м3)К=1,030;	8,0855	9539,55	966,17	77132	7812	9871	3,0705	24,82653
		м3								

				2138,02	379,07	17287	3065	48,5	0,47013	3,80124
19	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	180	757,94	14,23	136429	2561	19139	0,2438	43,884
		м2 поверхности								
				207,16	2,15	37288	387	50,8	0,0025	0,45
20	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	20	3271,7	1062,05	65434	21241	21466	1,7595	35,19
		шт. сборных конструкций								
				1426,15	302,2	28523	6044	62,1	0,31888	6,3776
21	29-100000-3000(пл	Плита перекрытия ПБ 25.12-8 (16500 тг)	20	14732		294640				
		шт								
22	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление для установки плит (50х0,157м3)К=1,030;	3,2342	9539,61	966,24	30853	3125	3948	3,0705	9,93061
		м3								
				2138,09	379,07	6915	1226	48,5	0,47013	1,52049
	Всего прямые затраты					**3095393**				**572**
										140

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	434 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	398 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 261 959
Накладные расходы I уровня, тенге	336 585
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 431 978
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	0
Итого, тенге	**3 431 978**
Сметная прибыль (8 %), тенге	274 558
Всего	**3 706 536**
Командировочные в размере 1,5 МРП	*243 350*
Итого с командировочными расходами	**3 949 886**

НДС (12 %)	473 986
Всего по акту с учетом НДС	**4 423 873**

ЗАКАЗЧИК: **Директор ТОО "Дружба"** _____ **Усенов К.А.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "КокшетауХлебСтрой"** _____ **Одиноков А.Н.**

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Дружба"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: Капремонт ХПП

Адрес: СКО, район им. Г. Мусрепова, с. Дружба

Договор № 01/11/2016 от 09.11.2016г.

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-5)

Ремонтно-строительные работы по складу №9

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Строительно-монтажные работы									
41	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	147,6	749,11	14,32	110568	2114	15159	0,2438	35,98488
		м2 поверхности		200,09	2,07	29534	306	50,8	0,0025	0,369
	Раздел 3 Металлоконструкции верхней галереи									
58	11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	120	851,09	3,92	102131	470	36752	0,8073	96,876
		м2 горизонтальной проекции		601,03	1,87	72123	224	50,8	0,00225	0,27

Раздел 4 контрфорсы 6шт

66	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,24	8488,58	1408,64	27503	4564	8953	7,291	23,62284
		м3								
				5360,19	337,35	17367	1093	48,5	0,40363	1,30776
67	11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. ПриготовлениеК=1,015;	3,2886	10807,33	926,84	35541	3048	3878	3,0705	10,09765
		м3								
				2065,01	366,42	6791	1205	48,5	0,47013	1,54607
71	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,8	749,17	14,35	8091	155	1109	0,2438	2,63304
		м2 поверхности								
				200,09	2,04	2161	22	50,8	0,0025	0,027
72	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	2,3632	377075,15	21889,39	891104	51729	189684	179,48	424,14714
		т								
				151199,22	6804,33	357314	16080	50,8	6,45	15,24264
		Всего прямые затраты		**1174938**					**593**	
										18,76247
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		485 290						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		62 080						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		18 930						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		627 568						
		Накладные расходы I уровня, тенге		255 535						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 430 473						
		Итого, тенге		1 430 473						
		Сметная прибыль (8 %), тенге		114 438						
		Всего		**1 544 911**						
		Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.		**1 544 911**						
		командировочные 1,5 МРП		198 230						
		Итого по акту		**1 743 141**						

НДС (12 %)	209 177
Всего по акту с учетом НДС	**1 952 318**

Заказчик _____ Усенов К.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Дружба",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, село Дружба**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **970340001217**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КокшетауХлебстрой",г.Кокшетау, ул. Сулейменова, 3, тел.: 76-06-45**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000740004136

Договор (контракт) Договор подряда № 01/11/2016 от 09.11.2016г

Номер документа	Дата составления
119	03.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонтно-строительные работы по складу № 9			шт	1	1 952 318,00	1 952 318,00
2	ремонтно-строительные работы по складу № 3			шт	1	3 050 705,00	3 050 705,00
3	нижняя галерея из сборного железобетона склад №10			шт	1	4 423 873,00	4 423 873,00
4	ремонтно-строительные работы по складу № 4			шт	1	6 169 623,00	6 169 623,00
5	нижняя галерея из сборного железобетона склад № 4			шт	1	8 680 824,00	8 680 824,00
				Итого	5	x	24 277 343,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Одиноков А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Умнов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2017

М.П.