Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
1	13-060202-0214	Шнек ШВС-40. Демонтаж оборудования ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	5,49	42399,27	2624,77	232772	14410	81395	44,8	245,952
		т								
				39676,68	898	217825	4930	36,54	0,944	5,18256
3	13-030202-0118	Конвейер шнековый, длина 10 м. Демонтаж оборудования ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	9	104010,89	13322,56	936098	119903	310596	108	972
		шт.								
				90658,44	3787,89	815926	34091	36,54	3,576	32,184
		Раздел 2 Ремонтно-строительные работы.								
		2.1 Бетонные работы								
4	11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство Бетон В20К=10,000;	415	21104,1	356,05	8758203	147760	352558	2,49	1033,35
		м3								

			1863,27	82,98	773256	34437	43,65	0,0845	35,0675
5	11-060201-0108	Фундаменты сложные на устройство. Дополнительные затратыК=10,000;	415	1798,46	102,18	746359	42406	271772	1,75	726,25
		м3								
				1469	31,28	609636	12980	43,65	0,0321	13,3215
6	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	21,3	13384,13	999,11	285082	21281	114732	14,94	318,222
		т								
				12109,62	230,52	257935	4910	43,65	0,2	4,26
7	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	18	123096,32		2215734				
		т								
8	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	0,6	123096,32		73858				
		т								
9	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 8 мм ГОСТ 6727-80К=10,000;	2	205267,85		410536				
		т								
	2.2 Металлоконструкции									
15	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление в построечных условиях.К=10,000;	0,6	108901,67	26003,33	65341	15602	28369	91	54,6
		т конструкций								
				78198,33	8066,67	46919	4840	54,81	7,34	4,404
16	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 ГОСТ 535-2005 (обрамление технологических проемов - 20 шт)К=10,000;	0,6	205736,57		123442				
		т								
17	11-290150-0603	Обрамление технологических проемов - 20 штК=10,000;	0,6	31083,33	1271,67	18650	763	9013	26,9	16,14
		т металла								
				26620	–	15972	–	56,43	–	–

Всего прямые затраты	**13866075**	3367
		94
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 737 469	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 125	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 188	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 766 481	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 168 435	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 034 510	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	654 001	
Итого, тенге	15 688 511	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 255 081	
Всего	**16 943 592**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 943 592**	
Материалы заказчика	-10 438 290	
Итого в текущих без материалов Заказчика	**6 505 302**	
Командировочные расходы 1,5 МРП	1 012 204	
Итого в текущих ценах	**7 517 506**	
НДС (12 %)	902101	
Всего с учетом НДС	**8 419 607**	

Заказчик Горбунова Н.А. Подрядчик Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
2	13-030701-0501	Транспортер скребковый лотковый длиной 40 м. Демонтаж оборудования (наружные работы) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	1	107871	6518	107871	6518	37597	119,2	119,2
		шт.		101284	1609	101284	1609	36,54	1,6	1,6
		Раздел 2 Ремонтно-строительные работы.								
		2.1 Бетонные работы								
4	11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство Бетон В20К=10,000;	332	21104,11	356,05	7006566	118209	282046	2,49	826,68
		м3		1863,27	82,98	618605	27549	43,65	0,0845	28,054
5	11-060201-0108	Фундаменты сложные на устройство. Дополнительные затратыК=10,000;	332	1798,46	102,18	597088	33925	217417	1,75	581
		м3		1469	31,27	487709	10383	43,65	0,0321	10,6572

6	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	8,7	13384,14	999,08	116442	8692	46863	14,94	129,978
		т								
				12109,66	230,57	105354	2006	43,65	0,2	1,74
7	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	8,5	123096,32		1046319				
		т								
8	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	0,2	123096,32		24619				
		т								
9	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 8 мм ГОСТ 6727-80К=10,000;	1,5	205267,85		307902				
		т								
10	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	80	123,03	116,08	9842	9286	1690	0,00984	0,7872
		м3 грунта								
				6,85	32,88	548	2630	53,19	0,02853	2,2824
11	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм	8	7238,13	1194	57905	9552	12430	3,24	25,92
		м3 подстилающего слоя								
				2362,13	472,63	18897	3781	54,81	0,55	4,4
12	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство днища и стоек лоткаи монолитного приямка. Бетон В15	14	21457,14	296,5	300400	4151	14547	3,06	42,84
		м3								
				2289,79	90,71	32057	1270	43,65	0,0923	1,2922
13	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,6	13381,67	996,67	8029	598	3232	14,94	8,964
		т								
				12110	230	7266	138	43,65	0,2	0,12
14	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,6	123096,32		73858				

		т								
2.2 Металлоконструкции										
15	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление в построечных условиях.К=10,000;	0,3	108903,33	26003,33	32671	7801	14185	91	27,3
		т конструкций								
				78200	8070	23460	2421	54,81	7,34	2,202
16	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 ГОСТ 535-2005 (обрамление технологических проемов - 20 шт)К=10,000;	0,3	205736,57		61721				
		т								
17	11-290150-0603	Обрамление технологических проемов - 20 штК=10,000;	0,3	31083,33	1270	9325	381	4506	26,9	8,07
		т металла								
				26620	–	7986	–	56,43	–	–
18	29-000001-0001(пр	Задвижка шиберная на штангах.К=10,000;	10	40179		401790				
		шт								
19	29-000001-0002(пр	Клапан перекидной 300х300 ммК=10,000;	10	34375		343750				
		шт								
22	29-000001-0053(пр	Дренажный колодец	1	223214		223214				
		шт								
Раздел 3 Монтаж оборудования										
24	13-300104-0503	Задвижка шиберная на штангах. Монтаж оборудованияК=10,000;	10	13056,3	984,7	130563	9847	36994	11	110
		шт.								
				9742	382,3	97420	3823	36,54	0,38	3,8
27	13-300104-0203	Клапан перекидной . Монтаж.К=10,000;	10	14232,3	984,7	142323	9847	45357	14	140
		шт.								
				12030,6	382,3	120306	3823	36,54	0,38	3,8
		Всего прямые затраты				**11002198**				**2021**
										60
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 620 892				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				218 807				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 162 499
Накладные расходы I уровня, тенге	716 864
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 719 062
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	509 779
Итого, тенге	12 228 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	978 307
Всего	**13 207 148**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**13 207 148**
Материалы заказчика	-7 866 130
Итого в текущих без материалов Заказчика	**5 341 018**
Командировочные расходы 1,5 МРП	607 563
Итого в текущих ценах	**5 948 581**
НДС (12 %)	713830
Всего с учетом НДС	**6 662 411**

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Дополнительные ремонтно-строительные работы. Силосы 10 шт.

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-2)

Дополнительные ремонтно-строительные работы. Силосы 10 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Дополнительные работы.										
1	11-090304-0201	Покрытия вентканалов из листовой, рифленой, просечной . Демонтаж 18,5х10,0 м, толщина листа 1,5 мм ПВЛ104 вес 1 м2 4,86 кг т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,8991	31856,3	10817,48	28642	9726	11606	21,54	19,36661
		т конструкций								
2	11-090304-0201	Покрытия центрального канала из листовой, рифленой, просечной . Демонтаж 3,7х10,0 м, толщина листа 2 мм Лист стальной вес 1 м2 15,7 кг т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,5809	17666,56 31860,91	3529,08 10817,7	15884 18508	3173 6284	60,9 7499	3,0856 21,54	2,77426 12,51259
		т конструкций								
3	11-090606-0113	Каркас с шагом 250мм из профильной трубы 30х30х2,5 мм под перекрытия вентканалов (S-185 м2). Демонтаж. Длина 1549м,, вес 1 м 2,07 кг. т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	3,20643	17667,41 23974,01	3529,01 4453,86	10263 76871	2050 14281	60,9 39587	3,0856 21,78	1,79243 69,83605
		т конструкций								

4	11-090606-0113	Каркас из профильной трубы 30х30х2,5 мм под перекрытия центрального канала (S-37 м2). Демонтаж. Длина 300м,, вес 1 м 2,07 кг. т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,621	18716,14 23974,24	1556,56 4452,5	60012 14888	4991 2765	60,9 7667	1,575 21,78	5,05013 13,52538
		т конструкций							
5	11-090701-0107	Изготовление каркасов и покрытия центрального канала транспортера 680х14000 мм, толщина стального листа 2 мм на 10 силосов	0,8967	18716,59 239611,91	1557,17 95125,46	11623 214860	967 85299	60,9 80544	1,575 161	0,97808 144,3687
		т конструкций							
6	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97К=1,064;	0,95409	135147,76 233633,9	12344,15	121187 222908	11069	60,9	11,6	10,40172
		т							
7	11-090304-0201	Каркасы и покрытия центрального канала. . Монтаж. 10 силосов.	0,8967	47636,89	15455,56	42716	13859	18832	35,9	32,19153
		т конструкций							
8	11-090701-0107	Изготовление каркасов и покрытия вентканалов (S-185 м2), толщина стального листа 2 мм	1,7427	29444,63 239610,37	5040,7 95123,08	26403 417569	4520 165771	60,9 156534	4,408 161	3,95265 280,5747
		т конструкций							
9	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97К=1,064;	1,85423	135148,33 233633,9	12344,06	235523 433211	21512	60,9	11,6	20,21532
		т							
10	11-090304-0201	Каркасы и покрытия вентканалов (S-185м2). Стальной лист толщина 2 мм. Монтаж. 10 силосов.	1,7427	47634,13	15454,75	83012	26933	36600	35,9	62,56293
		т конструкций							
11	21-130208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 51 мм	1,8	29444,54 2844,77	5041,03	51313 5121	8785	60,9	4,408	7,68182

		1000шт.								
12	11-090302-0301	Стойки под транспортер. Монтаж. 26 шт.	0,2984	60107,24	14115,28	17936	4212	8673	56,5	16,8596
		т конструкций								
13	11-090701-0108	Стойки под транспортер. Изготовление.	0,2984	44128,69 146028,82	3595,84 49614,61	13168 43575	1073 14805	60,9 17213	3,608 110	1,07663 32,824
		т конструкций								
14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005, длина 50м, вес 1 м 5,8 кгК=1,060;	0,212	92335,79 205736,57	2382,71	27553 43616	711	60,9	2,4	0,71616
		т								
15	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005, длина 26 м, вес 1 м 2,42 кгК=1,060;	0,04701	205736,57		9672				
		т								
16	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ , S-1,1 м, вес 1 м2 62,8 кгК=1,060;	0,05088	214863,38		10932				
		т								
17	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК . Анкеры длиной 100мм, количество 102 шт, вес 1 м 0,888 кгК=1,060;	0,00668	212677,61		1421				
		т								
18	11-090302-0301	Стойки под натяжную станцию. Монтаж. 10 шт.	0,2897	60113,91	14118,05	17415	4090	8419	56,5	16,36805
		т конструкций								
19	11-090701-0108	Стойки под натяжную станцию. Изготовление.	0,2897	44128,41 146026,92	3593,37 49609,94	12784 42304	1041 14372	60,9 16711	3,608 110	1,04524 31,867
		т конструкций								
20	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005, длина 80 м, вес 1 м 5,8 кгК=1,060;	0,30708	92336,9 205736,57	2381,77	26750 63178	690	60,9	2,4	0,69528

21	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК . Анкеры длиной 200мм, количество 60 шт, вес 1 м 1,58 кгК=1,060;	*т* 0,01208	212677,61	2569	
			т			
		Всего прямые затраты			**1810924**	**733**
						56
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			612 463	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			362 397	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			60 582	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			836 064	
		Накладные расходы I уровня, тенге			409 885	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 220 809	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			96 605	
		Итого, тенге			2 317 414	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			185 393	
		Всего			**2 502 807**	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 502 807**	
		Материалы заказчика			-792 629	
		Итого в текущих без материалов Заказчика			**1 710 178**	
		Командировочные расходы 1,5 МРП			220 358	
		Итого в текущих ценах			**1 930 536**	
		НДС (12 %)			231664	
		Всего с учетом НДС			**2 162 200**	

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	13-060202-0214	Шнек ШВС-40. Демонтаж оборудования ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	3,51	42399,15	2624,79	148821	9213	52040	44,8	157,248
		т		39676,64	898,29	139265	3153	36,54	0,944	3,31344
2	13-030701-0501	Транспортер скребковый лотковый длиной 40 м. Демонтаж оборудования (наружные работы) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	1	107871	6518	107871	6518	37597	119,2	119,2
		шт.		101284	1609	101284	1609	36,54	1,6	1,6
	Раздел 2 Ремонтно-строительные работы.									
	2.1 Бетонные работы									
4	11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство Бетон В20К=10,000;	73	21104,08	356,04	1540598	25991	62016	2,49	181,77
		м3		1863,26	82,97	136018	6057	43,65	0,0845	6,1685
5	11-060201-0108	Фундаменты сложные на устройство. Дополнительные затратыК=10,000;	73	1798,42	102,16	131285	7458	47805	1,75	127,75
		м3		1469	31,27	107237	2283	43,65	0,0321	2,3433

6	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000;	3,5	13384,29	999,14	46845	3497	18853	14,94	52,29
		т								
				12109,71	230,57	42384	807	43,65	0,2	0,7
7	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	3,5	123096,32		430837				
		т								
8	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000;	0,56	123096,32		68934				
		т								
9	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 8 мм ГОСТ 6727-80К=10,000;	1,8865	205267,85		387238				
		т								
10	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	123,04	116,07	3445	3250	592	0,00984	0,27552
		м3 грунта								
				6,86	32,89	192	921	53,19	0,02853	0,79884
11	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 100 мм	2,8	7238,21	1193,93	20267	3343	4351	3,24	9,072
		м3 подстилающего слоя								
				2362,14	472,86	6614	1324	54,81	0,55	1,54
12	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство днища и стоек лоткаи монолитного приямка. Бетон В15	17,5	21457,2	296,57	375501	5190	18184	3,06	53,55
		м3								
				2289,77	90,69	40071	1587	43,65	0,0923	1,61525
13	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,6015	13383,21	997,51	8050	600	3240	14,94	8,98641
		т								
				12109,73	231,09	7284	139	43,65	0,2	0,1203
14	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,6015	123096,32		74042				

		т								
	2.2 Металлоконструкции									
15	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление в построечных условиях.К=10,000;	0,3359	108901,46	26001,79	36580	8734	15882	91	30,5669
		т конструкций								
				78198,87	8064,9	26267	2709	54,81	7,34	2,46551
16	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 ГОСТ 535-2005 (обрамление технологических проемов - 20 шт)К=10,000;	0,3359	205736,57		69107				
		т								
17	11-290150-0603	Обрамление технологических проемов - 20 штК=10,000;	0,3359	31083,66	1271,21	10441	427	5046	26,9	9,03571
		т металла								
				26621,02	–	8942	–	56,43	–	–
18	29-000001-0001(пл	Задвижка шиберная на штангах.К=10,000;	20	40179		803580				
		шт								
20	29-000001-0004(пл	Патрубки перекидного клапана	20	9107		182140				
		шт								
21	29-000001-0003(пл	Сброс транспортера	20	50000		1000000				
		шт								
	Раздел 3 Монтаж оборудования									
23	13-060202-0214	Шнек ШВС-40. Монтаж оборудования	5	57427,2	3280,8	287136	16404	92662	56	280
		т								
				49595,8	1122,4	247979	5612	36,54	1,18	5,9
24	13-300104-0503	Задвижка шиберная на штангах. Монтаж оборудованияК=10,000;	8	13056,5	984,75	104452	7878	29595	11	88
		шт.								
				9742	382,25	77936	3058	36,54	0,38	3,04
25	13-030701-0501	Транспортер скребковый лотковый длиной 18 м. Монтаж оборудования (выгрузка силосов)	6	133533,33	6842,17	801200	41053	281981	149	894
		шт.								
				126605,33	2012	759632	12072	36,54	2	12
26	13-030701-0501	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м. Монтаж оборудования (наружные работы)	2	134839	8147,5	269678	16295	93994	149	298

		шт.								
				126605,5	2012	253211	4024	36,54	2	4
28	13-300104-0203	Патрубки перекидного клапана . Монтаж. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	12	7116,17	492,33	85394	5908	27214	7	84
		шт.								
				6015,33	191,17	72184	2294	36,54	0,19	2,28
29	13-300108-0413	Монтаж сбросов транспортера	12	1529	–	18348	–	4470	1,03	12,36
		секция								
				1019,33	–	12232	–	36,54	–	–
	Всего прямые затраты					**7011790**				**2406**
										48

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 038 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 811 299
Накладные расходы I уровня, тенге	795 522
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 807 312
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	339 618
Итого, тенге	8 146 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	651 754
Всего	**8 798 684**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 798 684**
Материалы заказчика	-2 697 051
Итого в текущих без материалов Заказчика	**6 101 633**
Командировочные расходы 1,5 МРП	723 304
Итого в текущих ценах	**6 824 937**
НДС (12 %)	818992
Всего с учетом НДС	**7 643 929**

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Дополнительные ремонтно-строительные работы. Аспирационный бункер.

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-3)

Аспирационный бункер. Дополнительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Аспирационный бункер.									
	1.1 Колонны									
1	11-090701-0107	КОЛОННЫ. Изготовление металлических деталей каркаса аспирационного бункера.	0,14693	239603,89	95120,13	35205	13976	13198	161	23,65573
		т конструкций								
				135145,99	12346,02	19857	1814	60,9	11,6	1,70439
2	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89. Пластины 80х180х8 мм, количество 100 шт.К=1,064;	0,06415	214863,38		13783				
		т								
3	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89. Пластины 180х180х8 мм, количество 4 шт.К=1,064;	0,00866	214863,38		1861				
		т								

4	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89. Пластины 500х500х10 мм, количество 4 шт.К=1,064;	0,08352	214863,38		17945				
		т								
5	11-090701-0103	КОЛОННЫ. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление.	0,5412	108900,59	26001,48	58937	14072	28433	91	49,2492
		т конструкций								
				78198,45	8069,11	42321	4367	60,9	7,34	3,97241
6	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005, количество 44 мК=1,032;	0,55852	272948,93		152447				
		т								
	1.7 Оборудование.									
31	29-000001-0001	Циклон ЦОЛ-6, включая стоимость изготовления.	1	211250		211250				
		шт								
	Раздел 2 Фундамент под бункер отходов									
	2.1 ФМ-1. Сетка арматурная С-1 200х200 мм, количество 4 шт									
34	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,11229	13803,54	676,82	1550	76	711	16,88	1,89546
		т								
				12850,65	195,92	1443	22	48,5	0,17	0,01909
35	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014, L=1450 мм, количество 64 шт	0,11229	203932,74		22900				
		т								
	2.2 ФМ-1. Сетка арматурная С-2 150х150 мм, количество 16 шт									
36	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,08248	13809,41	678,95	1139	56	522	16,88	1,39226
		т								
				12851,6	193,99	1060	16	48,5	0,17	0,01402

37	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014, L=850 мм, количество 144 шт	0,04835	233746,94		11302				
		т								
38	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014, L=1350 мм, количество 16 шт	0,03413	212677,61		7259				
		т								
2.3 ФМ-1. Сетка арматурная С-3 100х100 мм, количество 12 шт										
39	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,07252	13803,09	675,68	1001	49	459	16,88	1,22414
		т								
				12851,63	193,05	932	14	48,5	0,17	0,01233
40	21-130201-0801	Болты высокопрочные с гайками и шайбами длиной до 600 мм, М30х1250 мм-16 шт (14,304 кг), гайки М30-32 шт (10,710 кг), шайбы М30-16 шт. (1,931 кг)	0,02695	802256,52		21621				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014, L=15.3 м, количество 12 шт	0,07252	224353,07		16270				
		т								
2.4 Фундамент ФМ1-4шт										
42	11-061901-0101	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные Армирование	0,29424	6416,53	553,97	1888	163	764	6,46	1,90079
		т								
				5169,25	186,92	1521	55	48,5	0,19	0,05591
43	11-060201-0101	Фундаменты под оборудование. Устройство. Бетон В15 W6 F50	2,7	27999,26	655,93	75598	1771	4189	3,94	10,638
		м3								
				2973,7	225,19	8029	608	48,5	0,2285	0,61695
2.5 Фундамент под вентилятор.Сетка арматурная С-1 200х200 мм, количество 2 шт										
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,11229	13803,54	676,82	1550	76	711	16,88	1,89546
		т								
				12850,65	195,92	1443	22	48,5	0,17	0,01909

45	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014, L=1450 мм, количество 64 шт	0,11229	203932,74		22900				
		т								
2.6 Фундамент под вентилятор 1000х1000х600 мм, колчество 1 шт.										
46	11-061901-0101	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные Армирование	0,29424	6416,53	553,97	1888	163	764	6,46	1,90079
		т								
				5169,25	186,92	1521	55	48,5	0,19	0,05591
47	11-060201-0101	Фундаменты под оборудование. Устройство. Бетон В15 W6 F50	0,6	28000	656,67	16800	394	931	3,94	2,364
		м3								
				2973,33	225	1784	135	48,5	0,2285	0,1371
Раздел 3 Фундамент под вентилятор										
3.1 Фундамент под вентилятор.Сетка арматурная С-1 200х200 мм, количество 2 шт										
48	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05614	13786,96	676,88	774	38	355	16,88	0,94764
		т								
				12842,89	195,94	721	11	48,5	0,17	0,00954
49	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014, L=1450 мм, количество 32 шт	0,05614	203932,74		11449				
		т								
3.2 Фундамент под вентилятор 1000х1000х600 мм, колчество 1 шт.										
50	11-061901-0101	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные Армирование	0,05614	6412,54	552,19	360	31	146	6,46	0,36266
		т								
				5165,66	195,94	290	11	48,5	0,19	0,01067
51	11-060201-0101	Фундаменты под оборудование. Устройство. Бетон В15 W6 F50	0,6	28000	656,67	16800	394	931	3,94	2,364
		м3								
				2973,33	225	1784	135	48,5	0,2285	0,1371
		Всего прямые затраты				**724477**				**100**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 265
- материалы, изделия и конструкции, тенге	610 512
Накладные расходы I уровня, тенге	52 114
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	776 591
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	33 782
Итого, тенге	810 373
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 830
Всего	**875 203**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**875 203**
Материалы заказчика	370 379
Итого в текущих без материалов Заказчика	**504 824**
Командировочные расходы 1,5 МРП	30 063
Итого в текущих ценах	**534 887**
НДС (12 %)	64186
Всего с учетом НДС	**599 073**

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Ремонтно-строительные работы.										
2.1 Бетонные работы										
4	11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство Бетон В20К=10,000; *м3*	50	21104,06 / 1863,26	356,04 / 82,98	1055203 / 93163	17802 / 4149	42477 / 43,65	2,49 / 0,0845	124,5 / 4,225
5	11-060201-0108	Фундаменты сложные на устройство. Дополнительные затратыК=10,000; *м3*	50	1798,44 / 1469	102,18 / 31,28	89922 / 73450	5109 / 1564	32744 / 43,65	1,75 / 0,0321	87,5 / 1,605
6	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=10,000; *т*	9,2924	13384,06 / 12109,57	999,1 / 230,51	124370 / 112527	9284 / 2142	50053 / 43,65	14,94 / 0,2	138,82846 / 1,85848
7	21-050301-3102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014К=10,000; *т*	6,0459	123096,32		744228				
2.2 Металлоконструкции										

Раздел 3 Монтаж оборудования

23	13-060202-0214	Шнек ШВС-40. Монтаж оборудования *т*	5	57427,2	3280,8	287136	16404	92662	56	280
				49595,8	1122,4	247979	5612	36,54	1,18	5,9
24	13-300104-0503	Задвижка шиберная на штангах. Монтаж оборудованияК=10,000; *шт.*	12	13056,42	984,75	156677	11817	44393	11	132
				9742	382,25	116904	4587	36,54	0,38	4,56
25	13-030701-0501	Транспортер скребковый лотковый длиной 18 м. Монтаж оборудования (выгрузка силосов) *шт.*	4	133533,25	6842,25	534133	27369	187987	149	596
				126605,25	2011,75	506421	8047	36,54	2	8
26	13-030701-0501	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м. Монтаж оборудования (наружные работы) *шт.*	2	134839	8147,5	269678	16295	93994	149	298
				126605,5	2012	253211	4024	36,54	2	4
28	13-300104-0203	Патрубки перекидного клапана . Монтаж. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5; *шт.*	8	7116,25	492,5	56930	3940	18142	7	56
				6015,25	191,13	48122	1529	36,54	0,19	1,52
29	13-300108-0413	Монтаж сбросов транспортера *секция*	8	1528,75	–	12230	–	2979	1,03	8,24
				1019,25	–	8154	–	36,54	–	–
		Всего прямые затраты				**3330507**				**1721**
										32

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 459 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 762 556
Накладные расходы I уровня, тенге	565 431
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 895 938
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	169 473
Итого, тенге	4 065 411

Сметная прибыль (8 %), тенге	325 233
Всего	**4 390 644**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 390 644**
Материалы заказчика	-1 751 954
Итого в текущих без материалов Заказчика	**2 638 690**
Командировочные расходы 1,5 МРП	517 091
Итого в текущих ценах	**3 155 781**
НДС (12 %)	378694
Всего с учетом НДС	**3 534 475**

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Дополнительные ремонтно-строительные работы. Силосы 10 шт.

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-2)

Дополнительные ремонтно-строительные работы. Силосы 10 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дополнительные работы.								
5	11-090701-0107	Изготовление каркасов и покрытия центрального канала транспортера 680х14000 мм, толщина стального листа 2 мм на 10 силосов	0,59794	239611	95123,26	143273	56878	53708	161	96,26834
		т конструкций		135149,01	12342,38	80811	7380	60,9	11,6	6,9361
6	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97К=1,064;	0,63621	233633,9		148640				
		т								
7	11-090304-0201	Каркасы и покрытия центрального канала. . Монтаж. 10 силосов.	0,59794	47636,89	15456,4	28484	9242	12558	35,9	21,46605
		т конструкций		29444,43	5040,64	17606	3014	60,9	4,408	2,63572
8	11-090701-0107	Изготовление каркасов и покрытия вентканалов (S-185 м2), толщина стального листа 2 мм	1,1618	239610,95	95123,95	278380	110515	104356	161	187,0498
		т конструкций								

				135148,05	12343,78	157015	14341	60,9	11,6	13,47688
9	21-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97К=1,064;	1,23616	233633,9		288809				
		т								
10	11-090304-0201	Каркасы и покрытия вентканалов (S-185м2). Стальной лист толщина 2 мм. Монтаж. 10 силосов.	1,1618	47632,98	15454,47	55340	17955	24400	35,9	41,70862
		т конструкций								
				29444,83	5040,45	34209	5856	60,9	4,408	5,12121
11	21-130208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 51 мм	1,2	2844,77		3414				
		1000шт.								
12	11-090302-0301	Стойки под транспортер. Монтаж. 26 шт.	0,13266	60101,01	14111,26	7973	1872	3856	56,5	7,49529
		т конструкций								
				44127,85	3595,66	5854	477	60,9	3,608	0,47864
13	11-090701-0108	Стойки под транспортер. Изготовление.	0,13266	146027,44	49608,02	19372	6581	7652	110	14,5926
		т конструкций								
				92333,79	2382,03	12249	316	60,9	2,4	0,31838
14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005, длина 50м, вес 1 м 5,8 кгК=1,060;	0,0954	205736,57		19627				
		т								
15	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005, длина 26 м, вес 1 м 2,42 кгК=1,060;	0,01968	205736,57		4049				
		т								
16	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ , S-1,1 м, вес 1 м2 62,8 кгК=1,060;	0,02234	214863,38		4800				
		т								

17	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК . Анкеры длиной 100мм, количество 102 шт, вес 1 м 0,888 кгК=1,060;	0,00293	212677,61		623				
		т								
18	11-090302-0301	Стойки под натяжную станцию. Монтаж. 10 шт.	0,19326	60095,21	14110,52	11614	2727	5617	56,5	10,91919
		т конструкций								
				44127,08	3601,37	8528	696	60,9	3,608	0,69728
19	11-090701-0108	Стойки под натяжную станцию. Изготовление.	0,19326	146026,08	49611,92	28221	9588	11148	110	21,2586
		т конструкций								
				92336,75	2385,39	17845	461	60,9	2,4	0,46382
20	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005, длина 80 м, вес 1 м 5,8 кгК=1,060;	0,18476	205736,57		38012				
		т								
21	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК . Анкеры длиной 200мм, количество 60 шт, вес 1 м 1,58 кгК=1,060;	0,00801	212677,61		1704				
		т								

Всего прямые затраты	**1082335**	**401**
		30
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 117	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 358	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 541	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	532 860	
Накладные расходы I уровня, тенге	223 295	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 305 630	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	56 795	
Итого, тенге	1 362 425	
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 994	
Всего	**1 471 419**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 471 419**	

Материалы заказчика	-508 259
Итого в текущих без материалов Заказчика	**963 160**
Командировочные расходы 1,5 МРП	120 557
Итого в текущих ценах	**1 083 717**
НДС (12 %)	130046
Всего с учетом НДС	**1 213 763**

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Дополнительные ремонтно-строительные работы. Аспирационный бункер.

Акт №8
приемки выполненных работ за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-3)

Аспирационный бункер. Дополнительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Аспирационный бункер.								
		1.1 Колонны								
7	11-090304-0201	КОЛОННЫ. Каркас аспирационного бункера. Монтаж.	0,68813	47630,53	15452,02	32776	10633	14452	35,9	24,70387
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				29445,02	5041,2	20262	3469	60,9	4,408	3,03328
		1.2 Связи горизонтальные								
8	11-090701-0103	Связи горизонтальные. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление.	0,369	108905,15	26005,42	40186	9596	19386	91	33,579
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				78197,83	8067,75	28855	2977	60,9	7,34	2,70846
9	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005, количество 30 мК=1,032;	0,38081	272948,93		103942				
		т								
10	11-090304-0201	Связи горизонтальные. Каркас аспирационного бункера. Монтаж.	0,369	47631,44	15449,86	17576	5701	7750	35,9	13,2471
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———

				29444,44	5040,65	10865	1860	60,9	4,408	1,62655
1.3 Связи вертикальные										
11	11-090701-0103	Связи вертикальные. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление.	0,6864	108904,43	26003,79	74752	17849	36061	91	62,4624
		т конструкций								
				78199,3	8066,72	53676	5537	60,9	7,34	5,03818
12	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (двойной), количество 60 мК=1,032;	0,70836	205736,57		145736				
		т								
13	11-090701-0107	Связи вертикальные. Изготовление металлических деталей каркаса аспирационного бункера.	0,03567	239613,12	95121,95	8547	3393	3204	161	5,74287
		т конструкций								
				135155,59	12335,3	4821	440	60,9	11,6	0,41377
14	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89. Пластины 200х250х8 мм, количество 12 шт.К=1,064;	0,02673	214863,38		5743				
		т								
15	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89. Пластины 0,07х0,05х8 мм, количество 48 шт.К=1,064;	0,01123	214863,38		2413				
		т								
16	11-090304-0201	Связи вертикальные. Каркас аспирационного бункера. Монтаж.	0,72207	47632,5	15455,57	34394	11160	15165	35,9	25,92231
		т конструкций								
				29444,51	5041,06	21261	3640	60,9	4,408	3,18288
1.4 Бункер										
17	11-090701-0107	Бункер. Изготовление металлических деталей аспирационного бункера. .	1,59261	239609,82	95123,1	381605	151494	143052	161	256,41021
		т конструкций								
				135147,96	12343,89	215238	19659	60,9	11,6	18,47428

18	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89, количество 20 м2.К=1,064;	1,67048	214863,38		358925				
		т								
19	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89, 600х600 мм, люкК=1,064;	0,02406	214863,38		5170				
		т								
20	11-090701-0103	Бункер. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление.	0,30732	108909,28	26005,47	33470	7992	16145	91	27,96612
		т конструкций		78198,62	8066,51	24032	2479	60,9	7,34	2,25573
21	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (двойной), количество 30 мК=1,032;	0,17709	205736,57		36434				
		т								
22	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 , количество 36 мК=1,032;	0,14006	205736,57		28815				
		т								
23	11-090201-0104	Бункеры и силосы стационарные. Монтаж	1,89993	69529,4	37671,39	132101	71573	42779	30,3	57,56788
		т конструкций		27223,63	9748,25	51723	18521	60,9	9,1	17,28936
	1.5 Лестницы, ограждения.									
24	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	0,13232	121697,4	15114,87	16103	2000	8643	120	15,8784
		т конструкций		103121,22	4133,92	13645	547	60,9	4,4	0,58221
25	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 4мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 , количество 40 мК=1,060;	0,10261	205736,57		21111				
		т								

26	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006), количество 40 мК=1,060;	0,03765	164721,28		6202				
		т								
27	11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров.. Монтаж	0,13232	83630,59	27063,18	11066	3581	4508	54,3	7,18498
		т конструкций		48783,25	7156,89	6455	947	60,9	7,24	0,958
	1.6 Задвижка 300х300 мм									
28	13-300104-0502	Задвижка реечная с ручным приводом, масса до 0,06 т. Монтаж оборудования	1	11559	985	11559	985	3751	10	10
		шт.		8856	382	8856	382	40,6	0,38	0,38
29	29-000001-0001	Задвижка 300х300 мм	1	32410,71		32411				
		шт								
	1.7 Оборудование.									
30	13-300105-0203	Пылеотделитель (циклон), тип ЦОЛ-6. Монтаж оборудования	1	22910	1658	22910	1658	6977	19	19
		шт.		16327	858	16327	858	40,6	0,93	0,93
32	13-070301-0203	Вентилятор осевой, масса до 0,2 т. Монтаж оборудования	1	14008	1133	14008	1133	4561	13	13
		шт.		10913	321	10913	321	40,6	0,32	0,32
33	23-050404-0242	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	162321,67		162322				
		комплект								
	Раздел 2 Фундамент под бункер отходов									
	2.4 Фундамент ФМ1-4шт									
43	11-060201-0101	Фундаменты под оборудование. Устройство. Бетон В15 W6 F50	3,7	27999,46	655,95	103598	2427	5741	3,94	14,578
		м3		2973,51	225,68	11002	835	48,5	0,2285	0,84545

2.6 Фундамент под вентилятор 1000х1000х600 мм, колчество 1 шт.

47	11-060201-0101	Фундаменты под оборудование. Устройство. Бетон B15 W6 F50	5,8	27998,97	655,86	162394	3804	8999	3,94	22,852
		м3		2973,62	225,34	17247	1307	48,5	0,2285	1,3253
		Всего прямые затраты				**2006269**				**610**
										59
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				515 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				304 979				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 779				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 186 112				
		Накладные расходы I уровня, тенге				341 174				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 347 443				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				102 114				
		Итого, тенге				2 449 557				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 965				
		Всего				**2 645 522**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**2 645 522**				
		Материалы заказчика				943 642				
		Итого в текущих без материалов Заказчика				**1 701 880**				
		Командировочные расходы 1,5 МРП				183 371				
		Итого в текущих ценах				**1 885 251**				
		НДС (12 %)				226230				
		Всего с учетом НДС				**2 111 481**				

Заказчик Горбунова Н.А.

Подрядчик Одиноков А.Н.

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ХПП "АЗАТ". Транспортгный мост с опорами на сушилку.

Акт №10

приемки выполненных работ за август 2018г.

Транспортгный мост с опорами на сушилку.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Самотечные трубы										
1	1330-0105-0807	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр 350 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной 4 мм. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м	54	2100,52	45,35	113428	2449	–	61419	188835
					2055,17	16,57	110979	895	–	13988	
2	1330-0105-0807	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр 350 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной 4 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м	46	2677,17	56,67	123150	2607	2371	65400	203634
					2568,96	20,72	118172	953	–	15084	
3	1330-0104-0303	Клапан перекидной. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	1	23887	553	23887	553	9	12917	39748

				23325	204	23325	204	–	2944		
4	1330-0104-0303	Клапан перекидной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	32473	690	32473	690	2627	16147	52510
				29156	255	29156	255	–	3890		
5	2900-0001-0001	Клапан перекидной диаметром 350 мм	шт	1	44643		44643		44643		48214
									–	3571	
	Раздел 2 Транспортер силосный										
6	1330-0108-0102	Транспортер, силосный длина 28 м,. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	1	178740	28840	178740	28840	1016	91208	291544
				148884	17251	148884	17251	–	21596		
7	1330-0108-0102	Транспортер, силосный длина 28 м,. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	230688	36049	230688	36049	8533	114011	372275
				186106	21564	186106	21564	–	27576		
8	1330-0107-0503	Натяжная приводная станция. Монтаж оборудования /прим/ НР = 61 %	шт.	1	9657	1641	9657	1641	262	4589	15386
				7754	605	7754	605	–	1140		
	Раздел 3 Изготовление и монтаж транспортного моста.										
9	1109-0701-0105	Конструкции транспортного моста под сушилку с ограждением. Изготовление. НР = 69 %	т конструкций	0,87203	241277,25	33756,87	210401	29437	3234	115282	351738
				203811,8	9070,79	177730	7910	–	26055		
10	1109-0305-0304	Конструкции опорные . Транспортный мост. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,87203	166526,38	3005,63	145216	2621	9106	83258	246752
				153078,45	667,41	133489	582	–	18278		

11	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 8 мм ГОСТ 19281-89 К=1,060;	т	0,10651	231721		24681		24681	26655
12	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89 К=1,060;	т	0,37964	279787		106218		106218	114715
13	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 19281-89 К=1,060;	т	0,4382	279787		122603		122603	132411
14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,80075	99,77	3,76	2175	82	853	775	3186
					56,88	0,37	1240	8	–	236	
15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	43,6015	82,59	2,64	3601	115	2037	910	4872
					33,23	0,37	1449	16	–	361	
	Раздел 4 Скребковый транспортер										
16	1330-0103-0403	Транспортер скребкового пита, длина 8 м. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	1	80782	7544	80782	7544	624	42231	132854

				72614	4309	72614	4309	–	9841	
17	1330-0103-0403	Транспортер скребкового пита, длина 8 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	133956	9432	133956	9432	33756	52789	201685
					90768	5386	90768	5386	–	14940	

Итого	**2 427 014**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 101 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	362 573
Накладные расходы, тенге	660 936
Сметная прибыль (8 %), тенге	179 779
Всего	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 540**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 475 554**
Материалы заказчика	-258 275
Итого в текущих без материалов Заказчика	**2 217 279**
Командировочные расходы 1,5 МРП	380 591
Итого в текущих ценах	**2 597 870**
НДС (12 %)	311744
Всего с учетом НДС	**2 909 615**

Заказчик _____ Горбунова Н.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ХПП "АЗАТ". Устройство водоотводного канала с автопроездом.

Акт

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-1-1)

Устройство водоотводного канала с автопроездом.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водоотводный канал.											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 влажных грунтов НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	148,9845	202,92	194,53	30232	28982	15	6147	39289
					8,29	49,02	1235	7303	–	2910	
2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	195,3	118,03	–	23052	–	–	16597	42821
					118,03	–	23052	–	–	3172	

3 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м доработка вручную влажных грунтов НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8,9145	2305,68	–	20554	–	–	14799	38181
				2305,68	–	20554	–	–	2828	
4 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	216,51	54,25	54,25	11746	11746	–	2435	15315
				–	15,62	–	3382	–	1134	
6 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	195,3	220,23	27,81	43010	5432	25821	12819	60295
				60,2	9,63	11757	1880	–	4466	
7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщиной 100 мм НР = 93 %	м3 основания	19,53	5264,26	1457,71	102811	28469	60398	24007	136963
				713,98	607,78	13944	11870	–	10145	
8 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,2	16539,55	1234,09	36387	2715	640	30684	72437
				15014,55	312,27	33032	687	–	5366	
9 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорных стенах НР = 84 %	т арматуры	2,2	48112,73	–	105848	–	752	88281	209659
				47770,91	–	105096	–	–	15530	

10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2	185510	408122	408122	440772
11	2105-0307-0105	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74 вязальная	кг	50	284	14200	14200	15336

Итого	**1 071 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 670
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	509 948
Накладные расходы, тенге	195 769
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 337
Всего	**1 071 068**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 421**
Итого в текущих ценах	**1 092 489**
Материалы заказчика	-509 948
Итого в текущих без материалов Заказчика	**582 541**
Командировочные расходы 1,5 МРП	86 805
Итого в текущих ценах	**669 346**
НДС (12 %)	80322
Всего с учетом НДС	**749 668**

Заказчик _____ Горбунова Н.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ХПП "АЗАТ". Устройство водоотводного канала с автопроездом.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-1)

Устройство водоотводного канала с автопроездом.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоотводный канал.										
8	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,62864	16539,73	1234,1	43477	3244	765	36663	86551
					15014,61	312,33	39468	821	–	6411	
9	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорных стенах НР = 84 %	т арматуры	2,62864	48112,71	–	126471	–	899	105480	250507
					47770,71	–	125572	–	–	18556	

10 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,45	185510		454500		454500		490860
11 2105-0307-0105	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74 вязальная	кг	60	284		17040		17040		18403
12 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 19281-89	т	0,06864	279787		19205		19205		20741
13 1106-1201-0605	Стены подпорные толщиной до 250 мм. Устройство в опалубке Бетон В20 НР = 91 %	м3	50	30276,1	6281,74	1513805	314087	1004464	284842	1942539
				3905,08	2355,18	195254	117759	–	143892	
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	885,3	815,02	19,53	721536	17288	502113	189787	984229
				228,32	2,19	202135	1937	–	72906	

Итого **2 904 686**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 562 429
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 334 619

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 998 986
Накладные расходы, тенге	616 772
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 717
Всего	**3 803 175**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 063**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**3 879 238**
Материалы заказчика	-1 887 710
Итого в текущих без материалов Заказчика	**1 991 528**
Командировочные расходы 1,5 МРП	307 765
Итого в текущих ценах	**2 299 293**
НДС (12 %)	275915
Всего с учетом НДС	**2 575 208**

Заказчик _____ Горбунова Н.А.

Подрядчик _____ Одиноков А.Н.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "ХПП АЗАТ"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: ТОО "ХПП АЗАТ". Дополнительные ремонтно-строительные работы. Силосы - 10 шт. Обвязка нории

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5)

Дополнительные ремонтно-строительные работы. Монтаж металлоконструкций. Обвязка нории

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кессон для норийного приямка.								
1	11-090701-0107	Кессон.. Изготовление металлических конструкций.	0,8164	239610,49	95122,49	195618	77658	73332	161	131,4404
		т конструкций		135148,21	12344,44	110335	10078	60,9	11,6	9,47024
2	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89, 26 м2 (вес 1 м2 31,4 кг)К=1,064;	0,86865	214863,38		186641				
		т								
3	11-090201-0104	Кессон. Монтаж	0,8164	69530,87	37670,26	56765	30754	18382	30,3	24,73692
		т конструкций		27223,17	9748,9	22225	7959	60,9	9,1	7,42924
		Раздел 2 Самотечные трубопроводы.								
4	13-300105-0807	Трубопровод самотечный , диаметр 300 мм, из листовой стали толщиной 4 мм. Демонтаж оборудования ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; kэкс1=0,6; kмат1=0,6;	10	1053,5	20,4	10535	204	4111	1,152	11,52