Форма 2в

Заказчик КГУ «Строительно-технический колледж №1 г.Кокшетау» Управления образования Акмолинской области

Подрядчик ТОО "Қозыкөш"

Наименование объекта - Текущий ремонт кровли зданий учебного комплекса строительно-технического колледжа №1 г.Кокшетау (ОБК, учебные мастерские, переходы)

АКТ №1

выполненных работ за период ___июнь___ 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Текущий ремонт кровли спортивного зала								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	335,33	29,02	2,02	9731	677	10902	0,17	58
		м2		27,00	0,32	9054	107	119	--	1
2	Е0158-20-1 К=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки	335,33	66,78	11,34	22395	3804	20551	0,34	115
		м2		55,44	1,78	18591	598	107,1	0,01	3
3	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	335,33	631,80	14,18	211860	4755	28544	0,43	143
		м2		69,30	2,23	23238	748	119	0,01	4
4	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	335,33	51,12	22,91	17143	7683	14679	0,16	53
		м2		28,21	8,58	9459	2875	119	0,04	14
5	С11011-2321 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,5 ГОСТ 30547-97	378,9229	204,00	--	77300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	385,6295	215,00	--	82910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	77,08	374,29	4,66	28850	359	4290	0,27	20
		м		45,02	1,75	3470	135	119	0,01	1
8	С11011-2333 Изм. и	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	194,2416	215,00	--	41762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	38,54	292,41	14,18	11270	546	3281	0,43	16
		м2		69,30	2,23	2671	86	119	0,01	--
10	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,42	27,10	27,10	93	93	58	--	--
		т		--	18,97	--	65	90	0,40	1
11	Е010333-А10-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,42	84,26	84,26	288	288	52	--	--
		т		--	16,85	--	58	90	0,35	1
		Текущий ремонт мягкой кровли столовой, ОБК КГУ								
12	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	502	29,02	2,02	14568	1014	16320	0,17	87
		м2		27,00	0,32	13554	161	119	--	1
13	Е0158-20-1 К=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки	502	66,78	11,34	33526	5695	30767	0,34	172
		м2		55,44	1,78	27831	896	107,1	0,01	5
14	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	502	631,80	14,18	317162	7118	42731	0,43	215
		м2		69,30	2,23	34789	1119	119	0,01	6
15	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	502	51,12	22,91	25663	11502	21974	0,16	80
		м2		28,21	8,58	14161	4305	119	0,04	21
16	С11011-2321 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,5 ГОСТ 30547-97	567,26	204,00	--	115721	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	577,3	215,00	--	124120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1134361	43535			960
			Тенге			156818	11152			60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге							
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			934008				
		Накладные расходы -	Тенге			194148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79711				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1408220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата -	Тенге				94253			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,44%	20 278		1 428 498				
	Итого с зимними удорожаниями		2,772%	39 598		1 468 096				
	Итого с затратами на выслугу лет		1%	14 285		1 482 381				
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	5 714		1 488 095				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		2,557	3 805 683						
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 с Кпониж=0,7421349			2 824 330						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	56 487		2 880 817				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		0,12	345 698						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3 226 515				

Директор КГУ «Строительно-технический колледж №1 г.Кокшетау» Управления образования Акмолинской области Омаров А.Б.

Директор ТОО "Қозыкөш" Шанбаев Б.К.

С/ф есть

Форма 2 в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

Объект номер - 250/14

АКТ № 2
Приемки выполненных работ июнь 2015 г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТОИМОСТЬ ПО АКТУ **2 096 485** **тенге**
В Т.Ч. НДС **224 624** **тенге**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ И ПЕРЕХОДА С УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ КГУ								
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	32,5254	29,02	2,02	944	66	1057	0,17	6
		м2		27,00	0,32	878	10	119	--	--
2	Е0158-20-1 к=0,8	**Разборка цементной стяжки**	32,5254	66,78	11,34	2172	369	1993	0,34	11
		м2		55,44	1,78	1803	58	107,1	0,01	--
3	Е0158-20-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.8см**	32,5254	631,80	14,18	20549	461	2769	0,43	14
		м2		69,30	2,23	2254	73	119	0,01	--
4	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	32,5254	51,12	22,91	1663	745	1424	0,16	5
		м2		28,21	8,58	918	279	119	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-2321 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,5 ГОСТ 30547-97	36,753702	204,00	--	7498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	37,40421	215,00	--	8042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	107,4	374,29	4,66	40198	501	5978	0,27	29
		м		45,02	1,75	4835	188	119	0,01	1
8	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	144,3888	215,00	--	31044	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки по парапетным плитам толщ.3см	53,7	292,41	14,18	15702	761	4571	0,43	23
		м2		69,30	2,23	3721	120	119	0,01	1
10	Е0120-33-2 к=0,4	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т демонтаж	4	757,50	188,61	3030	754	2948	3,24	13
		шт		568,89	70,88	2276	284	115,2	0,34	1
11	Е0120-3-5 к=0,4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	94,2	99,89	4,44	9410	419	10538	0,59	56
		м2		95,45	1,66	8991	157	115,2	0,01	1
12	Е0120-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	94,2	1248,08	13,89	117569	1308	33713	1,70	160
		м2		274,40	5,20	25849	490	128	0,03	2
13	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	6,84	27,10	27,10	185	185	117	--	--
		т		--	18,97	--	130	90	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А10-1	**Перевозка строительного мусора**								
			6,84	84,26	84,26	576	576	104	--	--
		т		--	16,85	--	115	90	0,35	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			258583	6146			316
			Тенге			51525	1902			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128574				
		Материалы -	Тенге			32296				
		Всего заработная плата -	Тенге				15382			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46583				
		Местные материалы -	Тенге			31620				
		Накладные расходы -	Тенге			18012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				18084			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130009				
		Материалы -	Тенге			90412				
		Всего заработная плата -	Тенге				38045			
		Сдача и испытание -	Тенге			1886				
		Накладные расходы -	Тенге			47199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10632				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				45125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			343222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				63209			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ СТОЛОВОЙ,ОБК КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ								
15	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**								
			173,93	29,02	2,02	5047	351	5655	0,17	30
		м2		27,00	0,32	4696	56	119	--	--
16	Е0158-20-1 к=0,8	**Разборка цементной стяжки**								
			173,93	66,78	11,34	11616	1973	10660	0,34	60
		м2		55,44	1,78	9643	310	107,1	0,01	2
17	Е0158-20-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.8см**								
			173,93	631,80	14,18	109888	2466	14805	0,43	74
		м2		69,30	2,23	12053	388	119	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			173,93	51,12	22,91	8892	3985	7614	0,16	28
		м2		28,21	8,58	4906	1491	119	0,04	7
19	С11011-2321 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,5 ГОСТ 30547-97								
			196,5409	204,00	--	40094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97								
			200,0195	215,00	--	43004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков								
			79,3	374,29	4,66	29681	370	4414	0,27	21
		м		45,02	1,75	3570	139	119	0,01	1
22	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97								
			199,836	215,00	--	42965	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки по парапетным плитам толщ.3см								
			39,65	292,41	14,18	11594	562	3375	0,43	17
		м2		69,30	2,23	2748	88	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0120-33-2 к=0,4	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т демонтаж**	2	757,50	188,61	1515	377	1474	3,24	6
		шт		568,89	70,88	1138	142	115,2	0,34	1
25	Е01031-А26-1	**Погрузка строительного мусора**	6,89	27,10	27,10	187	187	118	--	--
		т		--	18,97	--	131	90	0,11	1
26	Е010333-А10-1	**Перевозка строительного мусора**	6,89	84,26	84,26	581	581	104	--	--
		т		--	16,85	--	116	90	0,35	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			305064	10852			236
			Тенге			38754	2861			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303549				
		Материалы -	Тенге			24640				
		Всего заработная плата -	Тенге				40336			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126063				
		Местные материалы -	Тенге			104753				
		Накладные расходы -	Тенге			46744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				47347			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1515				
		Всего заработная плата -	Тенге				1280			
		Сдача и испытание -	Тенге			72				
		Накладные расходы -	Тенге			1474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			374478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				48848			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			563646	16998			553
			Тенге			90280	4763			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			432123				
		Материалы -	Тенге			56936				
		Всего заработная плата -	Тенге				55718			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172647				
		Местные материалы -	Тенге			136374				
		Накладные расходы -	Тенге			64756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				65432			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131524				
	Материалы -		Тенге			90412				
	Всего заработная плата -		Тенге				39325			
	Сдача и испытание -		Тенге			1958				
		Накладные расходы -	Тенге			48673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10812				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				46626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			717 700	112057			638
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 К=2,557				1 835 159				
		НАЛОГИ, СБОРЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				36 702				
		ИТОГО:				1 871 861				
		НДС 12%				224 624				
		ИТОГО ПО АКТУ:				2 096 485				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ"
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР : ОМАРОВ А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

ДИРЕКТОР : ШАНБАЕВ Б.К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 2 в 280900

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

Объект номер - 250/14

АКТ
выполненных работ № 3 от 13.07.2015 года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ АКТОВОГО ЗАЛА КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТОИМОСТЬ ПО АКТУ **2 527 000 тенге**
В Т.Ч. НДС **270 751 тенге**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий мягкой кровли из рулонных материалов**	599,35	29,02	2,02	17393	1211	19485	0,17	104		
		м2		27,00	0,32	16182	192	119	--	2		
2	Е0158-20-1 к=0,8	**Разборка цементной стяжки**	599,35	66,78	11,34	40027	6799	36732	0,34	205		
		м2		55,44	1,78	33228	1069	107,1	0,01	6		
3	Е0158-20-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.8см**	400	631,80	14,18	252718	5672	34048	0,43	171		
		м2		69,30	2,23	27720	892	119	0,01	5		
4	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство мягких кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	400	51,12	22,91	20449	9165	17509	0,16	63		
		м2		28,21	8,58	11284	3430	119	0,04	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-2321 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,5 ГОСТ 30547-97	452	204,00	--	92208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	415,88	215,00	--	89414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	97,98	374,29	4,66	36673	457	5453	0,27	26
		м		45,02	1,75	4411	171	119	0,01	1
8	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	246,9096	215,00	--	53086	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки по парапетным плитам толщ.3см	48,99	292,41	14,18	14325	695	4170	0,43	21
		м2		69,30	2,23	3395	109	119	0,01	1
10	Е0120-33-2 к=0,4	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т демонтаж	2	757,50	188,61	1515	377	1474	3,24	6
		шт		568,89	70,88	1138	142	115,2	0,34	1
11	Е0120-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	2	2600,70	589,39	5201	1179	4754	9,31	19
		шт		1635,56	221,48	3271	443	128	1,08	2
12	С131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем	2	34300,00	--	68600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	Е01031-А26-1	Погрузка строительного мусора	6,11	27,10	27,10	166	166	104	--	--
		т		--	18,97	--	116	90	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А10-1	Перевозка строительного мусора	6,11	84,26	84,26	515	515	93	--	--
		т		--	16,85	--	103	90	0,35	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			692290	26235			616
			Тенге			100629	6667			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			616973				
	Материалы -		Тенге			31426				
	Всего заработная плата -		Тенге				102303			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234708				
	Местные материалы -		Тенге			229941				
		Накладные расходы -	Тенге			117595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата -	Тенге				119942			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75316				
	Материалы -		Тенге			752				
	Всего заработная плата -		Тенге				4994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68600				
	Сдача и испытание -		Тенге			284				
		Накладные расходы -	Тенге			6228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				934			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4893				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			865 080	125870			714
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 К=2,557				2 212 010				
		НАЛОГИ, СБОРЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				44 239				
		ИТОГО:				2 256 249				
		НДС 12%				270 751				
		ИТОГО ПО АКТУ:				2 527 000				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ"
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР : ОМАРОВ А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

ДИРЕКТОР : ШАНБАЕВ Б.К.

Форма 2 в

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

Объект номер - 250/14

АКТ
выполненных работ № 4 от 24.08.2015 года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	2 006 000	тенге
В Т.Ч. НДС	214 927	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ СПОРТИВНОГО ЗАЛА КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ										
1	Е0120-33-2 к=0,4	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т демонтаж	1	757,50	188,61	757	189	737	3,24	3
		шт		568,89	70,88	569	71	115,2	0,34	--
2	Е0120-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1	2600,70	589,39	2601	589	2377	9,31	9
		шт		1635,56	221,48	1636	221	128	1,08	1
3	С131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6	1	34300,00	--	34300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ІТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37658	778			13
			Тенге			2204	292			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37658				
	Материалы -		Тенге			376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34300				
	Сдача и испытание -		Тенге			142				
		Накладные расходы -	Тенге			3114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2964			

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ АКТОВОГО ЗАЛА КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

4	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.8см	199,35	631,80	14,18	125949	2827	16969	0,43	85
		м2		69,30	2,23	13815	445	119	0,01	2
5	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	199,35	51,12	22,91	10191	4568	8726	0,16	32
		м2		28,21	8,58	5624	1709	119	0,04	8
6	С11011-2321 Изм. и	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	225,2655	204,00	--	45954	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-2333 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан", модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-5,5 ГОСТ 30547-97	273,3725	215,00	--	58775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240869	7394			117
			Тенге			19439	2154			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240869				
	Материалы -		Тенге			1057				
	Всего заработная плата -		Тенге				21592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104729				
	Местные материалы -		Тенге			108250				
		Накладные расходы -	Тенге			25695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			282558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25447			

РАЗДЕЛ 3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ И ПЕРЕХОДА С УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

8	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	637,6746	29,02	2,02	18505	1288	20731	0,17	111
		м2		27,00	0,32	17217	204	119	--	2
9	Е0158-20-1 к=0,8	Разборка цементной стяжки	637,6746	66,78	11,34	42586	7234	39081	0,34	218
		м2		55,44	1,78	35353	1138	107,1	0,01	6
10	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.8см	637,6746	631,80	14,18	402880	9042	54279	0,43	273
		м2		69,30	2,23	44191	1422	119	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			637,6746	51,12	22,91	32599	14611	27913	0,16	101
		м2		28,21	8,58	17988	5468	119	0,04	27
12	С11011-2321 Изм. и	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	720,5723	204,00	--	146997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-2333 Изм. и	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	733,32579	215,00	--	157665	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	4	2600,70	589,39	10403	2358	9508	9,31	37
		шт		1635,56	221,48	6542	886	128	1,08	4
15	С131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6								
			4	34300,00	--	137200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			948836	34532			740
			Тенге			121291	9118			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			801233				
	Материалы -		Тенге			3380				
	Всего заработная плата -		Тенге				122981			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			304662				
	Местные материалы -		Тенге			346268				
		Накладные расходы -	Тенге			142004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21301			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				144282			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147603				
	Материалы -		Тенге			1503				
	Всего заработная плата -		Тенге				7428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137200				
	Сдача и испытание -		Тенге			424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9427				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1166369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				153136			

РАЗДЕЛ 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ СТОЛОВОЙ,ОБК КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

16	Е0120-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	2	2600,70	589,39	5201	1179	4754	9,31	19
		шт		1635,56	221,48	3271	443	128	1,08	2
17	С131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6	2	34300,00	--	68600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73801	1179			19
			Тенге			3271	443			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73801				
	Материалы -		Тенге			752				
	Всего заработная плата -		Тенге				3714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68600				
	Сдача и испытание -		Тенге			212				
		Накладные расходы -	Тенге			4754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				713			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4427			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1301164	43884			888
			Тенге			146206	12007			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042102				
	Материалы -		Тенге			4436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				144573			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			409391				
Местные материалы -			Тенге			454518				
		Накладные расходы -	Тенге			167699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72588				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1282389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							957
		Сметная заработная плата -	Тенге				169728			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			259062				
Материалы -			Тенге			2630				
Всего заработная плата -			Тенге				13639			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			240100				
Сдача и испытание -			Тенге			778				
		Накладные расходы -	Тенге			17376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16586				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			293025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				16245			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1575414	185974			1042
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 К=2,557				4028334				
		НАЛОГИ, СБОРЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				80566				
		ИТОГО:				4108899				
		СКИДКА:				-2317826				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ:				1791073				
		НДС 12%				214927				
		ИТОГО ПО АКТУ:				2006000				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №1 Г.КОКШЕТАУ"

ДИРЕКТОР : ОМАРОВ А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ҚОЗЫКӨШ"

ДИРЕКТОР : ШАНБАЕВ Б.К.