Форма 2в

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик ТОО "Қозыкөш"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

Договор № 17 от 25.05.2016 г.

АКТ №1

выполненных работ на 27.06.2016 г.

27.06.2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	**Е0107-53-11 К=0,8**	**Демонтаж мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**								
			107	**156,84**	**19,32**	**16782**	**2067**	**19493**	**0,82**	**88**
		шт		**137,52**	**7,06**	**14715**	**756**	**126**	**0,03**	**3**
2	**Е0158-4-1**	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /карниз/**								
			66	**14,39**	**1,29**	**950**	**85**	**942**	**0,09**	**6**
		м		**13,10**	**0,23**	**865**	**15**	**107,1**	**--**	**0**
3	**Е0158-20-1 К=0,8**	**Демонтаж выравнивающей цементной стяжки**								
			1931,02	**66,78**	**11,34**	**128961**	**21905**	**118346**	**0,34**	**661**
		м2		**55,44**	**1,78**	**107056**	**3445**	**107,1**	**0,01**	**19**
4	**Е0158-2-1**	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**								
			1931,02	**29,02**	**2,02**	**56038**	**3901**	**56501**	**0,17**	**336**
		м2		**27,00**	**0,32**	**52138**	**618**	**107,1**	**--**	**5**
5	**Е0112-14-2 К=0,8**	**Демонтаж покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**								
			434,48	**502,58**	**196,58**	**218359**	**85408**	**176732**	**2,17**	**942**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		306,00	73,80	132951	32065	107,1	0,36	156
6	Е0158-21-1 К=0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов								
			1931,02	16,02	0,35	30927	680	29260	0,09	183
		м2		15,66	0,06	30247	108	96,39	--	1
7	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции в один слой из рулонных материалов								
			1931,02	26,33	0,44	50844	850	40639	0,12	229
		м2		19,58	0,07	37809	135	107,1	--	1
8	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
			2124,122	38,09	--	80908				
		м2		--	--	--				
9	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки								
			1931,02	403,96	14,18	780055	27382	133140	0,43	826
		м2		69,30	2,23	133820	4306	96,39	0,01	24
10	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен								
			1,43	1795,50	627,75	2568	898	1807	7,10	10
		м3		1167,75	236,25	1670	338	90	1,16	2
11	Е0109-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлического балкона								
			0,1043	8631,36	2815,67	900	294	524	33,90	4
		т		5454,00	750,30	569	78	81	2,67	0
12	Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку (демонтаж) металлических конструкций								
			0,328	7218,80	3833,11	2368	1257	1092	17,34	6
		т		3024,00	1087,01	992	357	81	3,82	1
13	Е0120-22-1 К=0,8	Демонтаж зонтов								
			7,4	147,51	26,55	1092	196	1112	0,70	5
		м2		120,96	9,45	895	70	115,2	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			19,8284	27,10	27,10	537	537	376	--	0
		т		--	18,97	0	376	100	0,40	8
15	Е010333-А5-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			19,8284	49,50	49,50	982	982	196	--	0
		т		--	9,90	0	196	100	0,21	4
		Устройство кровли								
16	Е0108-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м								
			68,30176	9524,21	382,25	650520	26108	97117	7,37	503
		м3		1195,43	143,44	81650	9797	106,2	0,70	48
17	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /вентшахты/								
			3,072	9671,81	300,96	29712	925	3180	5,63	17
		м3		873,00	101,79	2682	313	106,2	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2052503	173475	680457		3816
			Тенге			598059	52973			273
		Оборудование	Тенге			0				
		Материалы	Тенге			1280969				
		Накладные расходы	Тенге			680457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163978				
		ИТОГО:	Тенге			2896938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4429
		Сметная заработная плата -	Тенге				753101			
		в базовых ценах 2001 года	Тенге			2 896 938				
		временные здания и сооружния-1,8%	Тенге			78 797				
		Итого:	Тенге			2 975 735				
		зимние удорожания -2,31%	Тенге			72 013				
		затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге			41 660				
		в текущих ценах 2001 года	Тенге			3 089 408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в текущих ценах 2015 года	Тенге			7 900 911				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			158 018				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			8 058 929				
		НДС (12%)	Тенге			967 071				
		ВСЕГО :	Тенге			**9 026 000**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**9 026 000**				

ЗАКАЗЧИК Исп. директора Кушекбаев А.Ш.

ПОДРЯДЧИК Генеральный директор Шанбаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР Директор Нифталиев Т.А.

Заказчик: : Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик: ТОО "Козыкөш"

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
июнь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	
		№ 17	25.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Всего по стройке	9 026 000	9 026 000							967 071
в том числе по акту за июнь 2016 г.	9 026 000								967 071

Заказчик:
И.о. директора Кушекбаев А.Ш.

Подрядчик:
Генеральный директор Шанбаев Б.К.

Форма 2в

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик ТОО "Қозыкөш"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

Договор №17 от 25.05.2016 г.

АКТ №2

выполненных работ за 27.07.2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей (рабочих, обслуживающих машины): на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	21,34024	9524,21	382,25	203249	8157	30343	7,37	157
		м3		1195,43	143,44	25511	3061	106,2	0,70	15
21	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича /кирпичные столбики/	2,085	9936,28	305,59	20717	637	2541	6,70	14
		м3		1044,00	103,36	2177	216	106,2	0,40	1
23	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	16,3611	24334,92	417,85	398146	6836	71822	25,42	416
		м3		3907,13	157,50	63925	2577	108	0,78	13
24	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	35	833,33	9,43	29167	330	9466	1,64	57
		м2		246,85	3,57	8640	125	108	0,02	1
26	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	388	977,06	10,25	379099	3977	132036	1,97	764
		м2		313,89	3,85	121789	1494	107,1	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах**	**0,298**	**57770,90**	**20485,80**	**17216**	**6105**	**8185**	**185,15**	**55**
		т		**33327,00**	**4348,63**	**9931**	**1296**	**72,9**	**16,28**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			**1047594**	**26043**	**254393**		**1464**
			Тенге			**231973**	**8768**			**42**
		Оборудование	Тенге			0				
		Материалы	Тенге			789578				
		Накладные расходы	Тенге			254393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78119				
		ИТОГО:	Тенге			1380105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1633
		Сметная заработная плата -	Тенге				278900			
		в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 380 105				
		временные здания и сооружния-1,8%	Тенге			37 539				
		Итого:	Тенге			1 417 644				
		зимние удорожания -2,31%	Тенге			34 307				
		затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге			19 847				
		в текущих ценах 2001 года	Тенге			1 471 798				
		в текущих ценах 2015 года	Тенге			3 764 006				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			75 280				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			3 839 286				
		НДС (12%)	Тенге			460 714				
		ВСЕГО :	Тенге			**4 300 000**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**4 300 000**				

ЗАКАЗЧИК: И.о. директора Кушекбаев А.Н.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор Шанбаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР: Директор Нифгаяев Т.А.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик: ТОО "Қозыкөш"

Наименование объекта стрительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
июль 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	
		№ 17	25.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Всего по стройке	13 326 000	4 300 000							1 427 786
в том числе по акту за июль 2016 г.	4 300 000								460 714

Заказчик: И.о. директора Кушекбаев А.Ш.

Подрядчик: Генеральный директор Шанбаев Б.К.

Форма 2в

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик ТОО "Қозыкөш"

Наименование объекта Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

Договор №17 от 25.05.2016 г.

АКТ №3

выполненных работ за 25.08.2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**								
		м2	25,6	1094,58	6,15	28021	157	5427	1,32	34
				222,01	2,34	5683	60	94,5	0,01	0
22	Е0158-21-1	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**								
		м2	5,5	221,25	0,44	1217	2	116	0,12	1
				19,58	0,07	108	0	107,1	--	0
23	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка стропил**								
		м3	25	24334,92	417,85	608373	10446	109745	25,42	636
				3907,13	157,50	97678	3938	108	0,78	20
24	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**								
		м2	50	833,33	9,43	41667	472	13523	1,64	82
				246,85	3,57	12343	179	108	0,02	1
26	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**								
		м2	313,917	977,06	10,25	306716	3218	106826	1,97	618
				313,89	3,85	98535	1209	107,1	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0158-14-4	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы**	30	129,81	1,27	3894	38	731	0,17	5
		м2		25,09	0,20	753	6	96,39	0,00	0
34	Е0158-18-2	**Устройство настенных желобов из листовой стали**	200	342,68	0,74	68536	148	7195	0,22	44
		м		33,48	0,11	6696	22	107,1	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1058424	14480	243563		1420
			Тенге			221796	5413			27
		Оборудование	Тенге			0				
		Материалы	Тенге			822147				
		Накладные расходы	Тенге			243563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78119				
		ИТОГО:	Тенге			1380106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
		Сметная заработная плата -	Тенге				263743			
		в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 380 106				
		временные здания и сооружния-1,8%	Тенге			37 539				
		Итого:	Тенге			1 417 644				
		зимние удорожания -2,31%	Тенге			34 307				
		затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге			19 847				
		в текущих ценах 2001 года	Тенге			1 471 798				
		в текущих ценах 2015 года	Тенге			3 764 006				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			75 280				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			3 839 286				
		НДС (12%)	Тенге			460 714				
		ВСЕГО :	Тенге			4 300 000				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**4 300 000**				

ЗАКАЗЧИК: И.о. директора Кушекбаев А.Ш.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор Шанбаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР: Директор Нифталиев Т.А.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик: ТОО "Козыкош"

Наименование объекта стрительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	
		№ 17	25.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	
Всего по стройке	17 626 000	4 300 000							1 888 500
в том числе по акту за август 2016 г	4 300 000								460 714

Заказчик: И.о. директора Кушкубаев А.Н.

Подрядчик: Генеральный директор Шанбаев Б.К.

Форма 2в

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик: ТОО "Қозыкөш"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

Договор №17 от 25.05.2016 г.

АКТ №4

выполненных работ за 26.09.2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0115-67-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**								
			25,6	9,64	0,29	247	7	222	0,06	2
		м2		9,06	0,11	232	3	94,5	--	--
2	**СН1031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**								
			1,065	7634,00	--	8130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка стропил**								
			20,2729	24334,92	417,85	493339	8471	88994	25,42	515
		м3		3907,13	157,50	79209	3193	108	0,78	16
4	**Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**								
			45	833,33	9,43	37500	424	12171	1,64	74
		м2		246,85	3,57	11108	161	108	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-163-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	130	103,54	1,49	13461	193	5887	0,29	38
		м2		47,36	0,56	6156	73	94,5	--	--
6	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1789,283	977,06	10,25	1748233	18340	608897	1,97	3519
		м2		313,89	3,85	561643	6889	107,1	0,02	34
7	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	250,34	163,00	--	40805	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	65,3	343,00	--	22398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	33,1	194,00	--	6421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0158-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	19,912	129,81	1,27	2585	25	485	0,17	3
		м2		25,09	0,20	500	4	96,39	--	--
11	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	61,634	599,34	35,14	36939	2166	10353	0,90	55
		м3		142,31	13,23	8771	815	108	0,07	4
12	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1008	21,41	1,14	21583	1147	6322	0,03	34
		м2		5,38	0,42	5425	428	108	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами								
			234	840,40	3,11	196655	728	3078	0,07	16
		м		11,13	1,15	2605	269	107,1	0,01	1
14	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали								
			50,34	342,68	0,74	17251	37	1811	0,22	11
		м		33,48	0,11	1685	6	107,1	--	--
15	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек								
			117,3	398,11	0,69	46699	81	16168	0,73	85
		м		128,59	0,11	15084	13	107,1	--	--
16	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			32,4	598,35	1,55	19386	50	6135	1,12	36
		м2		176,21	0,59	5709	19	107,1	--	--
17	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
			2	775,11	0,48	1550	1	311	0,71	1
		м		135,00	0,09	270	--	115,2	--	--
18	Е0120-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов								
			14,4	2731,25	41,49	39330	597	3129	1,00	14
		м2		173,88	14,77	2504	213	115,2	0,08	1
19	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,2152	13711,47	5475,87	2951	1178	1277	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1085	334	90	5,46	1
20	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками								
			5,8104	69,86	--	406	--	329	0,39	2
		м2		69,86	--	406	--	81	--	--
21	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза								
			5,8104	45,36	0,13	264	1	63	0,07	--
		м2		13,36	0,05	78	--	81	--	--
22	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			5,8104	41,98	0,05	244		45	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,57	--	56	--	81	--	--
				Слуховое окно СО-1 (6 шт)						
23	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	6	3447,64	102,01	20686	612	7431	6,99	42
		шт		1107,45	39,37	6645	236	108	0,19	1
24	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной констукции с жалюзийной решеткой	3,6	3960,00	--	14256	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12065-88	Створки оконные одинарные под остекление	2,4	2130,00	--	5112	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-819	Петля накладная	24	40,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-201-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	2,4	387,65	2,06	930	5	89	0,25	1
		м2		38,30	0,79	92	2	94,5	--	--
28	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	36	817,43	10,25	29428	369	10624	1,70	61
		м2		271,69	3,85	9781	139	107,1	0,02	1
				Слуховое окно СО-2 (1 шт)						
29	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	1	3447,64	102,01	3448	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
30	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной констукции с жалюзийной решеткой	0,6	3960,00	--	2376	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12065-88	Створки оконные одинарные под остекление	0,4	2130,00	--	852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-201-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом**								
			0,4	387,65	2,06	155	1	15	0,25	--
		м2		38,30	0,79	15	--	94,5	--	--
34	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей**								
			8,2	817,43	10,25	6703	84	2420	1,70	14
		м2		271,69	3,85	2228	32	107,1	0,02	--
35	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка элементов каркаса из брусьев /лестница выхода из чердака/**								
			0,196	23553,43	395,71	4616	78	881	25,88	5
		м3		4010,63	149,06	786	29	108	0,73	--
36	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**								
			0,196	599,34	35,14	117	7	33	0,90	--
		м3		142,31	13,23	28	3	108	0,07	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге	**2846176**	**34706**	**788408**	**4543**
	Тенге	**723207**	**12900**		**63**
Оборудование	Тенге	0			
Материалы	Тенге	2088263			
Накладные расходы	Тенге	788408			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				394
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		118261		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	218075			
ИТОГО:	Тенге	3852659			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5000
Сметная заработная плата -	Тенге		854368		
в базовых ценах 2001 года	Тенге	3 852 659			
временные здания и сооружния-1,8%	Тенге	104 792			
Итого:	Тенге	3 957 451			
зимние удорожания -2,31%	Тенге	95 770			
затраты на выслугу лет и допотпуска-1,4%	Тенге	55 404			
в текущих ценах 2001 года	Тенге	4 108 626			
в текущих ценах 2015 года с понижающим коэффициентом	Тенге	3 492 647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	Тенге			69 853				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			3 562 500				
		НДС (12%)	Тенге			427 500				
		ВСЕГО :	Тенге			**3 990 000**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**3 990 000**				

ЗАКАЗЧИК: И.о. директора Кушекбаев А.Ш.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор Шапбаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР: Директор Нифталиев Т.А.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района СКО

Подрядчик: ТОО "Козыкош"

Наименование объекта стрительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Айыртауского районного Дома культуры (устройство чердачной крыши)

СПРАВКА №4.

о стоимости выполненных работ и затрат за

сентябрь 2016 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	
		№ 17	25.05.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
Всего по стройке	21 616 000	3 990 000							2 316 000
в том числе по акту за сентябрь 2016 г	3 990 000								427 500

Заказчик: И.о. директора Кушекбаев А.Ш.

Подрядчик: Генеральный директор Шанбаев Б.К.