Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К от 16.11.98 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		Договор	Договор №13/13 от "02" апреля 2013 года, доп.соглашение №1 от 11 ноября 2013 года		

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт пр. Райымбека (от транспортной развязки ул.Момышулы до 14 км в западном направлении)"	**12 902 370**	**4 448 436**							476 618	
	Итого, к оплате:	**12 902 370**	**4 448 436**							**476 618**	

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"
Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Ф-2

АКТ №2

Договор субподряда №13/13 от 02 апреля 2013 года,дополнительное соглашение №1 от 11 ноября 2013 года
Капитальный ремонт дорог.Капитальный ремонт пр. Райымбека (от транспортной развязки ул.Момышулы до 14 км в западном направлении)"

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.

Приемки выполненных работ за декабрь 2013г.

Сметная стоимость	1743,387	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2408	чел.-ч
Сметная заработная плата	446,692	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Ц0110-927-2к=0,5	Демонтаж кабеля ОК-24, ОК-20, Ок-12	642	36,25	15,91	23269	10214	17217	0,10	61		
		м кабеля		20,34	4,04	13055	2597	110	0,02	15		
2	Ц0110-890-1к=0,5	Демонтаж кабеля ОК-24, МКСГ, ТЗГ, ТППэПЗ, масса 1 м до 1 кг	0,326	14805,00	5760,00	4826	1878	3667	57,00	19		
		км		9045,00	1181,49	2949	385	110	6,85	2		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28096	12092			80		
			Тенге			16004	2982			17		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28096						
	Всего заработная плата -		Тенге				18986					
		Накладные расходы -	Тенге			20884						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3133					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2939						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51919						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107		
		Сметная заработная плата -	Тенге				22118					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51919						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107		
		Сметная заработная плата -	Тенге				22118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
3	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	160,6	294,75	--	47337	--	53491	1,89	304
		м3		294,75	--	47337	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	173,6	134,10	--	23280	--	26306	0,97	169
		м3		134,10	--	23280	--	113	--	--
5	С143008-92	Песок природный	7	990,00	--	6930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-17-13	Погрузка лишнего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	32,54	30,98	586	558	184	0,01	--
		м3		1,53	9,01	28	162	97	0,03	1
7	Е010333-А10-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	30,6	84,26	84,26	2578	2578	516	--	--
		т		--	16,85	--	516	100	0,35	11
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7	1395,20	152,52	9766	1068	1919	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1076	400	130	0,28	2
9	Ц0110-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	371	36,03	20,63	13367	7654	8427	0,07	26
		м		15,40	5,25	5713	1948	110	0,03	11
10	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	37,1	6470,00	--	240037	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	3	4751,39	653,59	14254	1961	5789	9,25	28
		колодец		1588,50	165,83	4766	497	110	0,67	2
14	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3	2155,50	575,55	6466	1727	4425	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
17	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-3/	3,27	24400,00	--	79788	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-2/	1,95	24400,00	--	47580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	6	11500,00	--	69000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Консоли ККЧ-2	30	331,58	--	9947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	18	411,00	--	7398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Болт фундаментный (ерш)	48	53,60	--	2573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Болт консольный	30	45,47	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель ТППэПз 50х2	0,12	38387,00	11520,00	4606	1382	2700	114,00	14
		км		18090,00	2362,98	2171	284	110	13,71	2
32	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель ТППэПз 20х2	0,03	38387,00	11520,00	1152	346	675	114,00	3
		км		18090,00	2362,98	543	71	110	13,71	--
33	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель ТППэПз 10х2	0,315	38387,00	11520,00	12092	3629	7087	114,00	36
		км		18090,00	2362,98	5698	744	110	13,71	4
36	С151604-169	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,25	251900,00	--	62975	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151604-167	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,03	148800,00	--	4464	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С151604-166	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,415	109700,00	--	45526	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	1	2649,00	830,00	2649	830	2039	9,00	9
		шт		1658,00	196,00	1658	196	110	1,14	1
42	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	4	1393,30	452,00	5573	1808	4426	5,00	20
		шт		900,00	106,00	3600	424	110	0,61	2
48	СПрайс	Муфта ССК-50 (арм)-1э	1	3563,81	--	3564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Муфта ССК-10 (арм)-1э	4	1759,54	--	7038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс	Муфта ВССК-50 (арм)-1э	1	3438,13	--	3438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс	Муфта ВССК-20 (арм)-1э	1	2981,24	--	2981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0110-937-6	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 24	2	60105,17	41352,50	120210	82705	77629	83,00	166
		УССЛК		18665,04	10518,75	37330	21037	133	61,01	122
59	Ц0110-937-5	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 20	2	51466,71	35426,93	102933	70854	66441	71,00	142
		УССЛК		15966,48	9011,48	31933	18023	133	52,27	105
60	Ц0110-937-4	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 16	2	42603,31	29501,36	85207	59003	54656	58,00	116
		УССЛК		13043,04	7504,20	26086	15008	133	43,52	87
67	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	140	626,10	--	87654	--	95326	4,00	560
		кабель		619,00	--	86660	--	110	--	--
68	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	140	24,40	--	3416	--	3542	0,13	18
		пар		23,00	--	3220	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0110-897-18	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2	4	5606,00	1948,00	22424	7792	16812	21,00	84
		кабель		3398,00	423,01	13592	1692	110	2,45	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1163335	243893			1722
			Тенге			298274	61441			362
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			615732				
	Материалы -		Тенге			7077				
	Всего заработная плата -		Тенге				277632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154448				
		Накладные расходы -	Тенге			339761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1012822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1709
		Сметная заработная плата -	Тенге				328596			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238566				
	Материалы -		Тенге			7562				
	Всего заработная плата -		Тенге				82083			
	Местные материалы -		Тенге			143044				
		Накладные расходы -	Тенге			92629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				95977			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			309037				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			327579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1691468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2300
		Сметная заработная плата -	Тенге				424573			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1191430	255985			1802
			Тенге			314278	64423			379
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			643828				
	Материалы -		Тенге			7077				
	Всего заработная плата -		Тенге				296618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154448				
		Накладные расходы -	Тенге			360645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54097			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1064741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1816
		Сметная заработная плата -	Тенге				350714			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238566				
	Материалы -		Тенге			7562				
	Всего заработная плата -		Тенге				82083			
	Местные материалы -		Тенге			143044				
		Накладные расходы -	Тенге			92629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				95977			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			309037				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			327579				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1743387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
		Сметная заработная плата -	Тенге				446692			
		итого, по форме	Тенге			1743387				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. K=2,234	Тенге			3893939				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			77879				
		ИТОГО:	Тенге			3971818				
		НДС (12%)	Тенге			476618				
		Итого к оплате:	Тенге			4448436				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**4 448 436**				
		В том числе НДС 12% :	Тенге			476618				

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ЖОЛ"
_____ Н.Н.Богданов

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"
_____ В.П.Дмитриенко

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К от 16.11.98 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		Договор	Договор №13/13 от "02" апреля 2013 года		

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт пр. Райымбека (от транспортной развязки ул.Момышулы до 14 км в западном направлении)"	**8 453 934**	**8 453 934**							905 779	
	Итого, к оплате:	**8 453 934**	**8 453 934**							**905 779**	

Подрядчик:

Директор ТОО "ЖОЛ"

С.С.Гейдаров

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Субподрядчик: ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

Ф-2

АКТ №1

Договор субподряда №13/13 от 02 апреля 2013 года

Капитальный ремонт дорог.Капитальный ремонт пр. Райымбека (от транспортной развязки ул.Момышулы до 14 км в западном направлении)"

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.

Приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Сметная стоимость	3313,182	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1845	чел.-ч
Сметная заработная плата	334,292	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
3	Е0101-162-2	Рытье траншеи канализации вручную								
			224,4	294,75	--	66142	--	74740	1,89	424
		м3		294,75	--	66142	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			188,4	134,10	--	25264	--	28549	0,97	183
		м3		134,10	--	25264	--	113	--	--
5	С143008-92	Песок природный								
			25	990,00	--	24750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-17-13	Погрузка лишнего грунта экскаватором смк.ковша 0,5 М3 в автосамосвалы								
			36	32,54	30,98	1171	1115	368	0,01	--
		м3		1,53	9,01	55	324	97	0,03	1
7	Е010333-А10-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			61,2	84,26	84,26	5157	5157	1031	--	--
		т		--	16,85	--	1031	100	0,35	22
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			25	1395,20	152,52	34880	3813	6852	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3842	1429	130	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	110110-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку								
			2111	36,03	20,63	76059	43550	47951	0,07	148
		м		15,40	5,25	32509	11083	110	0,03	64
10	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм								
			211,1	6470,00	--	1365817	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-105-1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-5								
			1	8616,77	799,91	8617	800	2946	14,60	15
		колодец		2475,00	202,95	2475	203	110	0,82	1
12	Е0134-105-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4								
			5	5089,27	731,63	25446	3658	11119	11,80	59
		колодец		1836,00	185,63	9180	928	110	0,75	4
13	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3								
			8	4751,39	653,59	38011	5229	15438	9,25	74
		колодец		1588,50	165,83	12708	1327	110	0,67	5
15	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-5/								
			1,94	24400,00	--	47336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-4/								
			7,05	24400,00	--	172020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-3/								
			8,72	24400,00	--	212768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			14	11500,00	--	161000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПрайс	Консоли ККЧ-4	12	465,76	--	5589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Консоли ККЧ-3	33	406,62	--	13418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Консоли ККЧ-2	28	331,58	--	9284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	58	530,00	--	30740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Болт фундаментный (ерш)	116	53,60	--	6218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Болт консольный	73	45,47	--	3319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	0,385	59,83	28,70	23	11	16	0,14	--
		м кабеля		29,97	7,30	12	3	110	0,04	--
28	СПрайс	Кабель оптико-волоконный ОК-24, с одномодовым волокном и броней из оцинкованной проволоки	121	95,74	--	11585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Кабель оптико-волоконный ОК-20, с одномодовым волокном и броней из оцинкованной проволоки	125	85,02	--	10628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Кабель оптико-волоконный ОК-12, с одномодовым волокном и броней из оцинкованной проволоки	139	80,58	--	11201	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель ТППэПз 50х2	0,13	38387,00	11520,00	4990	1498	2925	114,00	15
		км		18090,00	2362,98	2352	307	110	13,71	2
33	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель ТППэПз 10х2	0,1	38387,00	11520,00	3839	1152	2250	114,00	11
		км		18090,00	2362,98	1809	236	110	13,71	1
41	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	2	2649,00	830,00	5298	1660	4079	9,00	18
		шт		1658,00	196,00	3316	392	110	1,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2								
			2	1393,30	452,00	2787	904	2213	5,00	10
		шт		900,00	106,00	1800	212	110	0,61	1
43	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24								
			2	49104,28	43284,38	98209	86569	19993	20,40	41
		муфта		4935,44	4152,26	9871	8305	110	24,08	48
44	Ц0110-930-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 20								
			2	42455,63	37280,25	84911	74561	17448	18,00	36
		муфта		4354,80	3576,25	8710	7153	110	20,74	41
45	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12								
			2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,20	26
		муфта		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
48	СПрайс	Муфта ССК-50 (арм)-1э								
			2	3563,81	--	7128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Муфта ССК-10 (арм)-1э								
			2	1759,54	--	3519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс	Муфта ОК-24								
			2	6708,85	--	13418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс	Муфта ОК-20								
			2	6708,85	--	13418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс	Муфта ОК-12								
			2	6708,85	--	13418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24								
			1	13375,38	11633,46	13375	11633	2954	7,20	7
		участок		1741,92	943,72	1742	944	110	5,47	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 20								
			1	11254,46	9802,86	11254	9803	2472	6,00	6
		участок		1451,60	795,22	1452	795	110	4,61	5
63	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12								
			1	7094,36	6150,82	7094	6151	1587	3,90	4
		участок		943,54	498,96	944	499	110	2,89	3
64	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24								
			1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8
65	Ц0110-932-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 20								
			1	16429,27	14324,45	16429	14324	3594	8,70	9
		кабель		2104,82	1162,01	2105	1162	110	6,74	7
66	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16								
			1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
67	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2								
			60	626,10	--	37566	--	40854	4,00	240
		кабель		619,00	--	37140	--	110	--	--
68	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства								
			60	24,40	--	1464	--	1518	0,13	8
		пар		23,00	--	1380	--	110	--	--
69	Ц0110-897-18	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2								
			2	5606,00	1948,00	11212	3896	8406	21,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабель		3398,00	423,01	6796	846	110	2,45	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2806875	354676			1419
			Тенге			242127	44351			267
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			618495				
	Материалы -		Тенге			8249				
	Всего заработная плата -		Тенге				161569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152881				
		Накладные расходы -	Тенге			177725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			843994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				188227			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661563				
	Материалы -		Тенге			35296				
	Всего заработная плата -		Тенге				124909			
	Местные материалы -		Тенге			486829				
		Накладные расходы -	Тенге			141043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
		Сметная заработная плата -	Тенге				146065			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1526817				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1526817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1618426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3313182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1845
		Сметная заработная плата -	Тенге				334292			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2806875	354676			1419
			Тенге			242127	44351			267
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			618495				
	Материалы -		Тенге			8249				
	Всего заработная плата -		Тенге				161569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			152881				
		Накладные расходы -	Тенге			177725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			843994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				188227			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661563				
	Материалы -		Тенге			35296				
	Всего заработная плата -		Тенге				124909			
	Местные материалы -		Тенге			486829				
		Накладные расходы -	Тенге			141043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
		Сметная заработная плата -	Тенге				146065			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1526817				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1526817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1618426				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3313182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1845
		Сметная заработная плата -	Тенге				334292			
		итого, по форме	Тенге			3313182				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			7400152		2,234		
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			148003				
		ИТОГО:	Тенге			7548155				
		НДС (12%)	Тенге			905779				
		Итого к оплате:	Тенге			8453934				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**8 453 934**				
		В том числе НДС 12% :	Тенге			905779				

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ЖОЛ"

Н.Н.Богданов

Субподрядчик:
Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

В.П.Дмитриенко