Заказчик: Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ" акимата Костанайского района Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Жан»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт здания и прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект: Костанайская область Костанайский район п.Затобольск ул.Казахская 5
(наименрвание)

Договор подряда (контракт) № 33 от 13.04.2018

Акт приемки выполненных работ № 1 от 14.05. 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1.	1.	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	68,0000000	201,39	13695
2.	2.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	21,0000000	1492,25	31337
3.	3.	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	168,0000000	162,42	27286
4.	4.	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	421,2000000	308,30	129856
5.	5.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	56,0000000	2593,84	145255
6.	6.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	141,0000000	65,30	9207
7.	7.	12-030101-0102 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	16,5000000	940,09	15511
			Раздел: Электрооборудование и электроснабжение				

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	42,0000000	101,15	4248
9.	9.	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9,0000000	330,34	2973
10.	10.	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	24,0000000	110,41	2650
11.	11.	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	410,0000000	43,99	18037
12.	12.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	362,0000000	452,57	163829
13.	13.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	550,0000000	523,16	287735
14.	14.	23-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	95,0000000	265,69	25240
15.	15.	23-060128-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0	км	0,0430000	808609,11	34770
16.	16.	23-060903-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5500000	287013,92	157858
17.	17.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14,0000000	687,69	9628
18.	18.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	27,0000000	812,90	21948
19.	19.	23-080306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	27,0000000	61,92	1672
20.	20.	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	12,0000000	151,98	1824
21.	21.	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	32,0000000	435,52	13937
22.	22.	23-070220-0504 РСНБ	Розетка штепсельная одноместная	шт.	6,0000000	476,21	2857

	РК 2015	для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
23.	23. 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2,0000000	5208,32	10417
24.	24. 23-070201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000000	9580,49	19161
25.	25. 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	110,7600000	3162,25	350251
26.	26. 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	110,7600000	3652,17	404515
27.	27. 21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	110,7600000	23625,87	2616801

ИТОГО: 4522499

Скидка

Всего к оплате 2550689

Заказчик

"Отдел занятости и социальных программ" акимата Аулиекольского района

(наименование организации)

Руководитель Касымова С.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО «Жан»

(наименование организации)

Директор Айтенов Б.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал: Айтенов Б.Д.