Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сартерекского сельского округа ",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, с. Сартерек — 980840001049

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",071410, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112, тел.: (8 7222) 77-15-39 — 050540005047

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 21 от 17 августа 2016 года

Номер документа	Дата составления
21	30.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт освещения улиц с. Когедай Зайсанского района			шт	1	968 800,00	968 800,00
				Итого	1	x	968 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Сиырбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / Орынбаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 05.10.2016

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сартерекского сельского округа" Зайсанский район
Республика Казахстан, ВКО,Зайсанский район, с. Сартерек
БИН: 980840001049, ИИК: KZ26070103KSN1804000, БИК: KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"
ВКО, Семей, проспект Ауэзова, дом № 42, к.112, БИН 050540005047, ИИК KZ85914102203KZ00061 ,
ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA
Договор № 21 от 17 августа 2016 года
Наименование объекта: Текущий ремонт освещения улиц с. Когедай Зайсанского района

А К Т

выполненных работ от 30 сентября 2016 года

Текущий ремонт освещения улиц с. Когедай Зайсанского района

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-62-8	Изготовление кронштейнов	0,445	28326,19	5556,19	12605	2473	8522	126,5	56
		т конструкций		22770	871,71	10133	388	81	3,1875	1
2	8-6--22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	60	270		16200				
		м								
3	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,075	122100		9158				
		т								
4	Е15-172	Двухслойная окраска кронштейнов уличного освещения	8,3	69,44	0,09	576	1	547	0,42435	4
		м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	576	–	95	0,00013	–
5	1--1-897	Прокат угловой равнополочной, толщиной 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немеренной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,194	58700		11388				
		т								
6	1--4-59	Крюки для изоляторов	21	100		2100				
		шт								

7	1--4-50	Изоляторы штыревые шт	21	120		2520				
8	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную км линии	0,7	5702,01	941,01	3991	659	3396	28,06	20
				4761	345,94	3333	242	95	1,6875	1
9	16--7--26	Провода для воздушной линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС т	0,07	328600		23002				
10	16-7-180	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,063	66806		4209				
11	Ц8-595-1	Монтаж уличного светодиодного светильника с кронштейнами (32шт из них 8 шт с установкой на существующих опорах) шт	21	731	282	15351	5922	8864	2,3	48
				410	80,8	8610	1697	86	0,472	10
12	17-3-5	Светильники типа РКУ03-250-001-У1 шт	21	6550		137550				
13	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4 шт	21	537		11277				
14	76--48-22	Реле времени шт	1	1758		1758				
15	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
				227	2,3	227	2	86	0,013	–
16	99-1--45	Автоматический выключатель ВА63 3п 32А шт	1	697		697				
17	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	1260,8	42,8	1261	43	486	3	3
				558	6,8	558	7	86	0,039	–
18	99-1-35(пп)	ПМЛ 2100 220В, 380В (откр., нереверс, IP20) шт	1	2000		2000				
19	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный шт	1	166,9	5,4	334	5	138	1	1
				158	2,3	158	2	86	0,013	–
20	99-1--16	Счетчик однофазный эл.Меркурий 230 POCSIN 5-60A 380 Втрехтарифный шт	1	5130		5130				

21	Ц8-599-1	Щит устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
29	99-1-3(пп)	Щит ЩРУН 3/18	1	2782		2782				
		шт								
		Всего прямые затраты				265 185	9 139			135
						24 007	2 340			12
2	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9 Единовременное награждение за выслугу лет (1%)					3,0500	3,0500			
3	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.9 На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					1,2200	1,2200			
		Итого по главе 9					4,270			
		Итого по главе 1-9					309,222			
		сметная з/плата					33,993			
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч					0,158			
		Итого по сметному расчету:								
4		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					309222,00			
5		- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121тенге (Имрп = 2,737)					846341,00			
		сметная з/плата					93039,00			
6		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					16927,00			
7		**Итого стоимость в текущем уровне цен**					863268,00			
8		**С учетом конкурсной скидки**					**865000,00**			
9		**НДС (12%)**					**103800,00**			
10		**Всего по акту с учетом НДС (12 %)**					**968800,00**			

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сартерекского сельского округа"

Аким _____ **Орынбаев А.А.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**