Объект: **ТОО "Медицинский центр Евразия", г.Экибастуз, ул.Абая, 76**

Акт выполненных работ за март 2012г.

Ремонтные работы (аптека).

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Е56-11-2	Демонтаж дверных коробок	1,000	698,67	30,35	698	30	805	4,49660	4
		1шт		668,32	2,93	668	3	120	0,18800	0
2	Е55-3-1	Разборка кирпичной перегородки	0,630	2719,44	399,69	1713	252	1771	15,88000	10
		1м3 кладки		2319,75	63,00	1461	40	118	0,54000	0
3	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,300	4712,47	1238,47	6126	1610	5124	10,60000	14
		1м3		3474,00	468,00	4516	608	100	2,28000	3
4	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,123	30359,79	477,54	3735	59	3698	186,17000	23
				29882,25	180,00	3676	22	100	0,88000	0
		1т								
5	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 8-14	0,123	70000,00	0,00	8610	0	0	0,00000	0
		т								
6	1-1-874	Полоса-сталь листовая	0,031	63600,00	0,00	1972	0	0	0,00000	0
		т								
7	Е55-9-6	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных	2,300	1871,43	53,03	4304	122	2171	2,70190	6
				790,88	8,98	1819	21	118	0,04940	0
		1м2								
8	Е69-16-3	Приготовление цементного раствора вручную	0,080	2820,73	607,85	226	49	185	16,07700	1
		1м3 раствора		2212,88	97,65	177	8	100	0,66700	0
9	Е61-2-7	Штукатурка стен и перегородок	9,200	627,55	33,79	5773	311	3799	2,26600	21
		1м2		387,65	5,62	3566	52	105	0,03100	0
10	Е34-56-1	Устройство металлического каркаса гипсокартонной перегородки	2,100	236,85	7,35	497	15	493	1,43000	3
				229,50	2,81	482	6	101	0,01370	0
		1м2 площади								
11	19999ПРАЙС	профиль 60*27	6,000	160,00		960	0	0		0
		шт								
12	19999ПРАЙС	профиль 27*28	4,000	87,00		348	0	0		0
		шт								

13	19999ПРАЙС	саморез	205,000	0,80		164	0	0		0
		шт								
14	19999ПРАЙС	анкер	21,000	9,00		189	0	0		0
		шт								
15	19999ПРАЙС	шуруп	110,000	1,80		198	0	0		0
		шт								
16	Е34-57-1	Заполнение каркаса плитами минераловатными	2,100	199,72	1,17	419	2	117	0,34500	1
		1м2 поверхности		54,90	0,45	115	1	101	0,00220	0
17	Е34-60-8	Обшивка каркаса листами гипсокартона	4,200	300,45	1,20	1262	5	1272	1,85000	8
		1м2 поверхности		299,25	0,45	1257	2	101	0,00220	0
18	19999ПРАЙС	гипсокартон	4,620	216,00		998	0	0		0
		м2								
19	Е15-64-3	Шпаклевка стен на 2 раза	13,500	77,16	3,43	1041	46	1064	0,45520	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	995	18	105	0,00630	0
20	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	34,000	37,00	0,00	1258	0	0	0,00000	0
		кг								
21	Е15-163-8	Грунтовка стен	30,200	31,80	1,42	960	43	980	0,19200	6
		1м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	917	16	105	0,00260	0
22	1999 Прайс	Праймер "Алинекс"	12,800	52,00		666	0	0		0
		кг								
23	Е62-7-4	Масляная окраска стен	130,200	81,04	0,09	10552	12	6472	0,28300	37
		1м2		47,32	0,02	6161	3	105	0,00010	0
24	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	3,800	289,11	1,70	1098	6	1046	0,72730	3
		1м2 проема		229,32	0,27	871	1	120	0,00320	0
25	19999	коробка дверная	2,000	1590,00		3180	0	0		0
		шт								
26	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	2,000	243,23	15,06	486	30	545	1,20300	2
		1полотно		224,53	2,41	449	5	120	0,03030	0
27	19999	полотно дверное	2,000	2227,00		4454	0	0		0
		шт								
28	19999	навес дверной	2,000	363,00		726	0	0		0
		ком								
29	Е56-26-1	Установка наличников	15,000	125,77	0,41	1887	6	217	0,08040	1
		1м		11,97	0,07	180	1	120	0,00080	0
30	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	2,000	77,90	0,00	156	0	184	0,39030	1
		1прибор		76,46	0,00	153	0	120	0,00000	0
31	19999	замок врезной	2,000	1230,00		2460	0	0		0
		шт								
32	Е15-164-3	Масляная окраска дверных блоков	9,120	102,53	0,07	935	1	500	0,32500	3
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	476	0	105	0,00010	0
33	Е10-33-1	Перестановка барьера	2,600	732,63	30,43	1905	79	2002	0,62000	2
		1м2 деталей		630,00	11,50	1638	30	120	0,05610	0
34	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных пола	1,200	669,37	14,01	803	17	298	0,67400	1
		1м2		199,58	2,21	239	3	123	0,01220	0
35	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,800	925,06	4,90	2591	14	208	0,38200	1

	1м2 покрытия		58,50	1,85	164	5	123	0,00900	0
36 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	23,100	339,90	2,33	7851	54	1991	0,49000	11
	поливинилацетатными водоэмульсионными составами		81,23	0,88	1876	20	105	0,00430	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
37 Е1-19	Перенос материала вручную	1,120	1325,20		1484	0	0	3,74000	4
	тн		1325,20		1484	0	0	0,00000	0
38 Е1-22	Погрузка строительного мусора	1,300	1680,30		2184	0	0	2,80000	4
	тн		1680,30		2184	0	0	0,00000	0
	Всего прямые затраты				**84 869**	**2 763**			**173**
					35 524	**865**			**3**
	Стоимость материалов, тенге				**46 582**				
	Накладные расходы, тенге				**34 942**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**7 189**				
	Всего по смете, тенге				**127 000**				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				**265 138**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**5 303**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**270 441**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**32 453**				
	Сметная стоимость строительства				**302 894**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____