Razsmeta (версия 2.14 от 01.01.2014)

ПОДРЯДЧИК –ТОО вершина

Стройка:

Объект: **ТОО "Медицинский центр Евразия", г.Экибастуз, ул.Абая, 76**

АКТ

выполненных работ за август 2014года

Ремонт кабинетов (1,2 этаж)

Основание:

Договор №03-05 /204 от 3.4.2014года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ	2 этаж								
	ПОДРАЗДЕЛ	Дневной стационар								
1	Е10-93-2	Демонтаж перегородки ПХВ с дверным блоком	9,400	409,30	21,39	3847	201	2200	1,12230	11
		1м2 проемов		187,54	7,43	1763	70	120	0,03630	0
2	Е10-93-2	Установка перегородок пвх с дверями	39,270	409,30	21,39	16073	840	9188	1,12230	44
		1м2 проемов		187,54	7,43	7365	292	120	0,03630	1
3	19999П	Перегородки пвх с дверными блоками	39,270	6307,60		247699	0	0		0
		м2								
	ПОДРАЗДЕЛ	Кабинет (зам.директора по клин.работе)								
4	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	16,700	17,38	0,93	290	16	341	0,11390	2
		1м2		16,45	0,14	275	2	123	0,00130	0
5	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	17,040	5,64	0,19	96	3	114	0,03770	1
		материалов		5,45	0,02	93	0	123	0,00030	0
		1м								
6	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных пола	16,700	296,11	14,01	4945	234	2095	0,67400	11
		1м2		99,79	2,21	1666	37	123	0,01220	0
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	16,700	925,06	4,90	15449	82	1240	0,38200	6
		1м2 покрытия		58,50	1,85	977	31	123	0,00900	0
8	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	17,100	103,68	0,22	1773	4	1664	0,44400	8
		1м плинтусов		78,98	0,09	1351	2	123	0,00040	0
9	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	17,100	95,00	0,00	1625	0	0	0,00000	0
		м								
10	19999	саморез	37,000	4,00		148	0	0		0
		шт								
11	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
12	19999	соединение	5,000	16,00		80	0	0		0
		шт								
13	Е15-64-3	Ремонт стен из сухих растворных смесей	3,800	358,58	3,43	1363	13	299	0,45520	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	280	5	105	0,00630	0
14	Е15-165-10	Масляная окраска стен	43,500	118,31	1,61	5146	70	2402	0,31000	13
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2261	27	105	0,00300	0

15	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	2,100	434,19	3,94	912	8	228	0,55350	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	214	3	105	0,00729	0
16	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	16,700	325,41	2,33	5434	39	1441	0,49000	8
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1357	15	105	0,00430	0
17	Е15-165-4	Окраска дверных проемов колером масляным	4,560	208,02	0,18	949	1	685	0,84300	4
		1м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	652	0	105	0,00030	0
18	Е65-4-1	Демонтаж раковины	1,000	101,59	3,33	102	3	127	0,60800	1
		1комплект		98,26	0,54	98	1	128	0,00450	0
19	Е65-12-1	Установка раковины	1,000	524,91	3,81	525	4	626	2,89000	3
		1комплект		488,25	0,59	488	1	128	0,00640	0
20	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,000	59,31	0,00	59	0	76	0,33700	0
		1м подводок		59,15	0,00	59	0	128	0,00000	0
21	Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	143,32	1,57	143	2	161	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
22	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	6,000	409,13	7,90	2455	47	1804	1,29000	8
		полиэтиленовых труб диаметром 25 мм		231,75	2,95	1391	18	128	0,01440	0
		1м трубопровода								
23	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	3,000	653,41	0,37	1960	1	539	0,73000	2
		труб диаметром 50 мм		140,18	0,07	421	0	128	0,00050	0
		1м								
24	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	0,800	136,21	0,07	109	0	90	0,64600	1
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	86	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Комната персонала								
25	Е15-64-3	Ремонт стен из сухих растворных смесей	3,500	358,58	3,43	1255	12	276	0,45520	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	258	5	105	0,00630	0
26	Е15-165-10	Масляная окраска стен	34,900	118,31	1,61	4129	56	1927	0,31000	11
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1814	21	105	0,00300	0
27	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	11,000	434,19	3,94	4776	43	1196	0,55350	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1123	16	105	0,00729	0
28	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	11,000	325,41	2,33	3580	26	949	0,49000	5
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	894	10	105	0,00430	0
29	Е15-165-4	Окраска дверных проемов колером масляным	3,640	208,02	0,18	757	1	546	0,84300	3
		1м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	520	0	105	0,00030	0
30	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	1,500	136,21	0,07	204	0	170	0,64600	1
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	162	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Конференц.зал, кабинет ст.м/с								
31	Е15-64-3	Ремонт стен из сухих растворных смесей	1,900	358,58	3,43	681	7	149	0,45520	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	140	2	105	0,00630	0
32	Е15-165-10	Масляная окраска стен	32,200	118,31	1,61	3810	52	1779	0,31000	10
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1674	20	105	0,00300	0
33	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	2,900	434,19	3,94	1259	11	315	0,55350	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	296	4	105	0,00729	0
34	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	34,800	325,41	2,33	11324	81	3001	0,49000	17
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	2827	31	105	0,00430	0
35	Е10-23-1	Демонтаж дверного блока	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		1м2 проемов		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
36	Е15-64-5	Ремонт откосов из сухих растворных смесей	2,100	645,94	6,12	1356	13	317	0,80560	2

		1м2 оштукатуриваемой поверх и		141,39	2,32	297	5	105	0,01132	0
37	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	2,100	306,50	2,10	644	4	146	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	137	2	105	0,00390	0
38	Е15-173-4	Двухслойная окра суриком решеток, переплетов,	000	136,21	0,07	272	0	227	0,64600	1
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	216	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
ПОДРАЗДЕЛ		Бухгалтерия и кабинет гл.бухгалтера								
39	Е62-36-4	Очистка вручную стен от краски	81,700	148,16	0,00	12105	0	12710	0,25700	21
		1м2		148,16	0,00	12105	0	105	0,00000	0
40	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных	84,800	432,31	3,43	36660	291	13247	0,45520	39
		смесей на 2р.		147,46	1,31	12505	111	105	0,00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
41	Е15-251-2	Оклейка стен обоями	91,000	139,29	0,62	12675	56	7076	0,42300	38
		1м2 оклеиваемой поверхности		73,80	0,25	6716	23	105	0,00120	0
42	19999П	Обои шириной 1м	10,000	1250,00		12500	0	0		0
		рул								
43	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	5,400	434,19	3,94	2345	21	587	0,55350	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	551	8	105	0,00729	0
44	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	44,700	325,41	2,33	14546	104	3854	0,49000	22
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	3631	39	105	0,00430	0
45	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	9,200	306,50	2,10	2820	19	635	0,39000	4
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	598	7	105	0,00390	0
46	Е65-4-1	Демонтаж раковины	1,000	101,59	3,33	102	3	127	0,60800	1
		1комплект		98,26	0,54	98	1	128	0,00450	0
47	Е15-173-4	Двухслойная окраска адиаторов, труб диаметром менее	1,800	136,21	0,07	245	0	204	0,64600	1
		50 мм и т.п.		108,00	0,02	194	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				440 204	2 563			320
						67 967	877			2
		Стоимость материалов, тенге				369 674				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				75 185				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				11 278				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				30 923				
		Всего по разделу, тенге				546 312				
		Сметная заработная плата, тенге				80 122				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				360				
РАЗДЕЛ		1 этаж								
ПОДРАЗДЕЛ		Коридор общий								
48	Е10-93-2	Установка перегородки ПХВ с дверным блоком	5,140	409,30	21,39	2104	110	1202	1,12230	6
		1м2 проемов		187,54	7,43	964	38	120	0,03630	0
49	19999П	Перегородки пвх с дверными блоками	5,140	6307,60		32421	0	0		0
		м2								

50	Е15-64-3	Выравнивание стен из сухих растворных смесей н[illegible]р.	149,500	432,31	3,43	64630	513	23353	0,45520	68
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		147,46	1,31	22045	196	105	0,00630	1
51	Е15-165-10	Масляная окраска стен	149,500	118,31	1,61	17687	241	8255	0,31000	46
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	7771	91	105	0,00300	0
52	Е57-3-2	Разборка плинтус[illegible] цементных	[illegible],000	20,76	0,19	0	0	0	0,14280	0
		1м		20,57	0,02	0	0	123	0,00030	0
53	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	27,000	287,48	2,26	7762	61	1667	0,28960	8
		1м		49,84	0,34	1346	9	123	0,00230	0
	ПОДРАЗДЕЛ	Процедурный кабинет								
54	Е57-2-7	Разборка полов и подоконника из керамических плиток	3,200	116,63	10,56	373	34	423	0,69870	2
		1м2		106,07	1,67	339	5	123	0,01440	0
55	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	17,000	17,38	0,93	295	16	347	0,11390	2
		1м2		16,45	0,14	280	2	123	0,00130	0
56	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	45,900	16,90	0,00	776	0	815	0,11700	5
		1м2		16,90	0,00	776	0	105	0,00010	0
57	Е65-1-3	Разборка регистров из труб	6,000	116,90	1,81	701	11	887	0,75400	5
		1м		115,09	0,29	691	2	128	0,00260	0
58	Е10-23-1	Демонтаж дверных блоков	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		1м2 проемов		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
59	Е10-23-1	Установка дверных блоков	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		1м2 проемов		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
60	19999П	Блок дверной	1,000	5700,00		5700	0	0		0
		шт								
61	Е15-165-4	Окраска дверных проемов колером масляным	4,560	208,02	0,18	949	1	685	0,84300	4
		1м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	652	0	105	0,00030	0
62	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных смесей	49,000	432,31	3,43	21183	168	7655	0,45520	22
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		147,46	1,31	7226	64	105	0,00630	0
63	Е15-165-10	Масляная окраска стен	45,900	118,31	1,61	5430	74	2535	0,31000	14
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2386	28	105	0,00300	0
64	Е10-22-1	Установка подоконных досок пвх	1,200	187,71	10,41	225	12	262	1,11000	1
		1м2 проемов		177,30	3,94	213	5	120	0,01920	0
65	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 600	2,000	4890,00	0,00	9780	0	0	0,00000	0
		м								
66	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	18,900	434,19	3,94	8206	74	2056	0,55350	10
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1930	28	105	0,00729	0
67	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	18,900	325,41	2,33	6150	44	1630	0,49000	9
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1535	17	105	0,00430	0
68	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,100	306,50	2,10	950	7	214	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	202	2	105	0,00390	0
69	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	1,800	116,04	18,61	209	33	241	0,59100	1
		1кВт		97,43	6,98	175	13	128	0,03400	0
70	19999П	Радиаторы стальные	1,800	3703,00	0,00	6665	0	0	0,00000	0
		кВт								
71	Е11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	18,900	925,06	4,90	17484	93	1403	0,38200	7
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1106	35	123	0,00900	0
72	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	18,600	79,20	0,22	1473	4	1809	0,44400	8
		1м плинтусов		78,98	0,09	1469	2	123	0,00040	0

73	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	18,600	95,00	0,00	1767	0	0	0,00000	0
		м								
74	19999	саморез	37,000	4,00		148	0	0		0
		шт								
75	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
76	19999	соединение	5,000	16,00		80	0	0		0
		шт								
77	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	1,500	136,21	0,07	204	0	170	0,64600	1
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	162	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Палата №1								
78	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных	48,900	432,31	3,43	21140	168	7639	0,45520	22
		смесей		147,46	1,31	7211	64	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
79	Е15-165-10	Масляная окраска стен	45,900	118,31	1,61	5430	74	2535	0,31000	14
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2386	28	105	0,00300	0
80	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,100	306,50	2,10	950	7	214	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	202	2	105	0,00390	0
81	Е10-22-1	Установка подоконных досок пвх	1,200	438,41	10,41	526	12	262	1,11000	1
		1м2 проемов		177,30	3,94	213	5	120	0,01920	0
82	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ	2,000	4890,00	0,00	9780	0	0	0,00000	0
		м								
83	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	18,900	434,19	3,94	8206	74	2056	0,55350	10
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1930	28	105	0,00729	0
84	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	18,900	325,41	2,33	6150	44	1630	0,49000	9
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1535	17	105	0,00430	0
85	Е15-163-4	Окраска дверного блока	4,500	92,15	0,07	415	0	247	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	235	0	105	0,00010	0
86	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	18,900	925,06	4,90	17484	93	1403	0,38200	7
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1106	35	123	0,00900	0
87	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	18,900	103,68	0,22	1960	4	1839	0,44400	8
		1м плинтусов		78,98	0,09	1493	2	123	0,00040	0
88	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	18,900	95,00	0,00	1795	0	0	0,00000	0
		м								
89	19999	саморез	30,000	4,00		120	0	0		0
		шт								
90	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
91	19999	соединение	6,000	16,00		96	0	0		0
		шт								
92	Е65-12-1	Установка раковины	1,000	524,91	3,81	525	4	626	2,89000	3
		1комплект		488,25	0,59	488	1	128	0,00640	0
93	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой	1,000	5290,00	0,00	5290	0	0	0,00000	0
		смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным								
		и выпуском, с выступающими установочными								
		поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм								
		комплект								
94	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,000	59,31	0,00	119	0	151	0,33700	1

		1м подводок		59,15	0,00	118	0	128	0,00000	0
95	Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
96	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1,000	1430,00	0,00	1430	0	0	0,00000	0
		комплект								
97	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	15,000	409,13	7,90	6137	119	4506	1,29000	19
				231,75	2,95	3476	44	128	0,01440	0
		1м трубопровода								
98	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	10,000	653,41	0,37	6534	4	1796	0,73000	7
				140,18	0,07	1402	1	128	0,00050	0
		1м								
99	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	1,200	136,21	0,07	163	0	137	0,64600	1
				108,00	0,02	130	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Палата №2,3,туалет								
100	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	97,200	16,90	0,00	1643	0	1725	0,11700	11
		1м2		16,90	0,00	1643	0	105	0,00010	0
101	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных смесей	102,200	432,31	3,43	44182	351	15964	0,45520	47
				147,46	1,31	15070	134	105	0,00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
102	Е15-165-10	Масляная окраска стен	97,200	118,31	1,61	11500	156	5367	0,31000	30
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	5052	59	105	0,00300	0
103	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	5,000	306,50	2,10	1533	11	345	0,39000	2
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	325	4	105	0,00390	0
104	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	31,600	434,19	3,94	13720	125	3438	0,55350	17
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	3227	47	105	0,00729	0
105	Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	31,600	325,41	2,33	10283	74	2725	0,49000	15
				81,23	0,88	2567	28	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
106	Е10-23-1	Демонтаж дверных блоков	3,800	127,10	51,27	483	195	427	0,44950	2
		1м2 проемов		75,83	17,83	288	68	120	0,06965	0
107	Е56-23-1	Установка дверных коробок	3,800	319,41	1,70	1214	6	524	0,72730	3
		1м2 проема		114,66	0,27	436	1	120	0,00320	0
108	19999П	Коробка дверная	2,000	1050,00		2100	0	0		0
		шт								
109	19999П	Наличник	2,000	700,00		1400	0	0		0
		комплект								
110	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	30,300	17,38	0,93	527	28	617	0,11390	3
		1м2		16,45	0,14	498	4	123	0,00130	0
111	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	30,300	925,06	4,90	28029	148	2250	0,38200	12
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1773	56	123	0,00900	0
112	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	39,000	79,20	0,22	3089	9	3793	0,44400	17
		1м плинтусов		78,98	0,09	3080	4	123	0,00040	0
113	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	39,000	95,00	0,00	3705	0	0	0,00000	0
		м								
114	19999	саморез	80,000	4,00		320	0	0		0
		шт								

115	19999	углы	12,000	55,00		660	0	0		0
		шт								
116	19999	соединение	15,000	16,00		240	0	0		0
		шт								
117	Е65-12-1	Демонтаж раковины	1,000	246,04	1,91	246	2	312	1,44500	1
		1комплект		244,13	0,30	244	0	128	0,00320	0
118	Е65-12-1	Установка раковины	1,000	524,91	3,81	525	4	626	2,89000	3
		1комплект		488,25	0,59	488	1	128	0,00640	0
119	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	1,000	5290,00	0,00	5290	0	0	0,00000	0
		комплект								
120	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,000	59,31	0,00	119	0	151	0,33700	1
		1м подводок		59,15	0,00	118	0	128	0,00000	0
121	Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
122	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1,000	1430,00	0,00	1430	0	0	0,00000	0
		комплект								
123	Е15-64-3	Расшивка и заделка швов плитки стеновой	5,400	358,58	3,43	1936	19	425	0,45520	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	398	7	105	0,00630	0
124	19999П	Затирка стен	0,000	0,00		0	0	0		0
		м2								
125	Е15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	6,900	92,15	0,07	636	0	378	0,32500	2
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	360	0	105	0,00010	0
126	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,970	116,63	10,56	230	21	261	0,69870	1
		1м2		106,07	1,67	209	3	123	0,01440	0
127	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,970	1619,03	14,85	3189	29	598	1,53620	3
				243,95	2,32	481	5	123	0,02370	0
		1м2								
128	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	6,900	306,50	2,10	2115	14	477	0,39000	3
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	449	5	105	0,00390	0
129	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	2,400	136,21	0,07	327	0	272	0,64600	2
				108,00	0,02	259	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
130	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	1,000	896,42	14,95	896	15	995	4,60000	5
		1комплект		774,00	2,61	774	3	128	0,02350	0
131	19999П	Унитаз с бачком	1,000	4500,00		4500	0	0		0
		комплект								
	ПОДРАЗДЕЛ	Палата №6, туалет								
132	Е15-64-3	Ремонт швов стеновой плитки	5,800	77,16	3,43	448	20	458	0,45520	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	428	8	105	0,00630	0
133	19999П	Затирка стен	0,000	0,00		0	0	0		0
		м2								
134	Е57-15-1	Ремонт швов плитки пола	9,400	296,11	14,01	2783	132	1180	0,67400	6
		1м2		99,79	2,21	938	21	123	0,01220	0
135	19999П	Затирка пола	0,000	0,00		0	0	0		0
		м2								

136	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	30,360	16,90	0,00	513	0	539	0,11700	4
		1м2		16,90	0,00	513	0	105	0,00010	0
137	Е55-2-1	Разборка г/картона стенового	2,000	258,68	20,31	517	41	571	1,69380	3
		1м2		238,37	3,44	477	7	118	0,03510	0
138	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных смесей	33,700	432,31	3,43	14569	116	5264	0,45520	15
				147,46	1,31	4969	44	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
139	Е15-165-10	Масляная окраска стен	30,600	118,31	1,61	3620	49	1691	0,31000	9
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1591	19	105	0,00300	0
140	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,100	306,50	2,10	950	7	214	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	202	2	105	0,00390	0
141	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	11,500	434,19	3,94	4993	45	1251	0,55350	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1174	17	105	0,00729	0
142	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	11,500	325,41	2,33	3742	27	991	0,49000	6
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	934	10	105	0,00430	0
143	Е15-163-4	Масляная окраска дверных проемов	8,400	92,15	0,07	774	1	460	0,32500	3
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	438	0	105	0,00010	0
144	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	11,500	925,06	4,90	10638	56	854	0,38200	4
		1м2 покрытия		58,50	1,85	673	21	123	0,00900	0
145	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	14,000	103,68	0,22	1452	3	1362	0,44400	6
		1м плинтусов		78,98	0,09	1106	1	123	0,00040	0
146	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	14,000	95,00	0,00	1330	0	0	0,00000	0
		м								
147	19999	саморез	30,000	4,00		120	0	0		0
		шт								
148	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
149	19999	соединение	5,000	16,00		80	0	0		0
		шт								
150	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	1,000	896,42	14,95	896	15	995	4,60000	5
		1комплект		774,00	2,61	774	3	128	0,02350	0
151	19999П	Унитаз с бачком	1,000	4500,00		4500	0	0		0
		комплект								
152	Е17-2-3	Замена смесителей	2,000	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	252	0	128	0,00000	0
153	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2,000	1430,00	0,00	2860	0	0	0,00000	0
		комплект								
154	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2,750	116,63	10,56	321	29	365	0,69870	2
		1м2		106,07	1,67	292	5	123	0,01440	0
155	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2,750	1619,03	14,85	4452	41	833	1,53620	4
				243,95	2,32	671	6	123	0,02370	0
		1м2								
156	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных пола	2,750	296,11	14,01	814	39	344	0,67400	2
		1м2		99,79	2,21	274	6	123	0,01220	0
157	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	6,900	306,50	2,10	2115	14	477	0,39000	3
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	449	5	105	0,00390	0
158	Е10-35-1	Замена решетки радиаторной	1,000	332,30	23,87	332	24	131	0,67700	1
		1изделие		100,35	9,02	100	9	120	0,04400	0

159	19999П	Решетка радиаторная	1,000	804,00		804	0	0		0
		шт								
160	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	0,900	136,21	0,07	123	0	102	0,64600	1
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	97	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Кабинет врача								
161	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	37,500	16,90	0,00	634	0	666	0,11700	4
		1м2		16,90	0,00	634	0	105	0,00010	0
162	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных	40,600	358,58	3,43	14558	139	3198	0,45520	18
		смесей		73,73	1,31	2993	53	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
163	Е15-165-10	Масляная окраска стен	37,500	118,31	1,61	4437	60	2071	0,31000	12
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1949	23	105	0,00300	0
164	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,100	306,50	2,10	950	7	214	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	202	2	105	0,00390	0
165	Е15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	4,560	92,15	0,07	420	0	250	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	238	0	105	0,00010	0
166	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	12,800	434,19	3,94	5558	50	1392	0,55350	7
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1307	19	105	0,00729	0
167	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	12,800	325,41	2,33	4165	30	1104	0,49000	6
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1040	11	105	0,00430	0
168	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	0,900	136,21	0,07	123	0	102	0,64600	1
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	97	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Коридор								
169	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	48,200	16,90	0,00	815	0	856	0,11700	6
		1м2		16,90	0,00	815	0	105	0,00010	0
170	Е15-64-3	Выравнивание стен из сухих растворных смесей	48,200	432,31	3,43	20837	165	7530	0,45520	22
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		147,46	1,31	7108	63	105	0,00630	0
171	Е15-165-10	Масляная окраска стен	48,200	118,31	1,61	5703	78	2661	0,31000	15
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2505	29	105	0,00300	0
172	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	7,800	925,06	4,90	7215	38	578	0,38200	3
		1м2 покрытия		58,50	1,85	456	14	123	0,00900	0
173	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	15,000	103,68	0,22	1555	3	1459	0,44400	7
		1м плинтусов		78,98	0,09	1185	1	123	0,00040	0
174	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	15,000	95,00	0,00	1425	0	0	0,00000	0
		м								
175	19999	саморез	25,000	4,00		100	0	0		0
		шт								
176	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
177	19999	соединение	5,000	16,00		80	0	0		0
		шт								
178	Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными	7,800	325,41	2,33	2538	18	673	0,49000	4
		составами		81,23	0,88	634	7	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Палата №4, туалет								
179	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	45,700	16,90	0,00	772	0	811	0,11700	5
		1м2		16,90	0,00	772	0	105	0,00010	0

180	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	7,000	133,16	23,58	932	165	836	0,74300	5
				109,58	4,16	767	29	105	0,02340	0
		1м2								
181	Е57-15-1	Заделка пола цементным раствором	2,000	296,11	14,01	592	28	251	0,67400	1
		1м2		99,79	2,21	200	4	123	0,01220	0
182	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	25,900	925,06	4,90	23959	127	1922	0,38200	10
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1515	48	123	0,00900	0
183	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	18,500	103,68	0,22	1918	4	1799	0,44400	8
		1м плинтусов		78,98	0,09	1461	2	123	0,00040	0
184	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	18,500	95,00	0,00	1758	0	0	0,00000	0
		м								
185	19999	саморез	40,000	4,00		160	0	0		0
		шт								
186	19999	углы	8,000	55,00		440	0	0		0
		шт								
187	19999	соединение	5,000	16,00		80	0	0		0
		шт								
188	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных смесей	69,400	432,31	3,43	30002	238	10841	0,45520	32
				147,46	1,31	10234	91	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
189	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	64,300	118,31	1,61	7607	104	3550	0,31000	20
				51,98	0,61	3342	39	105	0,00300	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
190	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	5,100	306,50	2,10	1563	11	353	0,39000	2
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	332	4	105	0,00390	0
191	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	5,300	434,19	3,94	2301	21	576	0,55350	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	541	8	105	0,00729	0
192	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	25,900	325,41	2,33	8428	60	2233	0,49000	13
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	2104	23	105	0,00430	0
193	Е10-35-1	Замена решетки радиаторной	2,000	332,30	23,87	665	48	263	0,67700	1
		1изделие		100,35	9,02	201	18	120	0,04400	0
194	19999П	Решетка радиаторная	2,000	804,00		1608	0	0		0
		шт								
195	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	1,400	136,21	0,07	191	0	159	0,64600	1
				108,00	0,02	151	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
196	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,100	116,63	10,56	362	33	411	0,69870	2
		1м2		106,07	1,67	329	5	123	0,01440	0
197	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,100	1619,03	14,85	5019	46	938	1,53620	5
				243,95	2,32	756	7	123	0,02370	0
		1м2								
198	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	1,000	524,91	3,81	525	4	626	2,89000	3
		1комплект		488,25	0,59	488	1	128	0,00640	0
199	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	1,000	5290,00	0,00	5290	0	0	0,00000	0
		комплект								

200	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,000	59,31	0,00	59	0	76	0,33700	0
		1м подводок		59,15	0,00	59	0	128	0,00000	0
201	Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
202	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1,000	1430,00	0,00	1430	0	0	0,00000	0
		комплект								
203	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	1,000	896,42	14,95	896	15	995	4,60000	5
		1комплект		774,00	2,61	774	3	128	0,02350	0
204	19999П	Унитаз с бачком	1,000	4500,00		4500	0	0		0
		комплект								
205	Е1-19	Перенос материала вручную	15,300	2325,30		35577	0	0	15,60000	239
		тн		2325,30		35577	0	0	0,00000	0
206	Е1-22	Погрузка строительного мусора	3,800	2680,40		10186	0	0	1,18000	4
		тн		2680,40		10186	0	0	0,00000	0
	ПОДРАЗДЕЛ	Палата №5								
207	Е57-15-1	Ремонт швов плитки пола	13,700	119,04	14,01	1631	192	1718	0,67400	9
		1м2		99,79	2,21	1367	30	123	0,01220	0
208	19999П	Затирка пола	0,000	0,00		0	0	0		0
209	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	39,000	16,90	0,00	659	0	692	0,11700	5
		1м2		16,90	0,00	659	0	105	0,00010	0
210	Е55-2-1	Разборка г/картона стенового	3,270	258,68	20,31	846	66	932	1,69380	6
		1м2		238,37	3,44	779	11	118	0,03510	0
211	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	2,900	133,16	23,58	386	68	347	0,74300	2
		1м2		109,58	4,16	318	12	105	0,02340	0
212	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных смесей	42,100	358,58	3,43	15096	144	3317	0,45520	19
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3104	55	105	0,00630	0
213	Е15-165-10	Масляная окраска стен	39,000	118,31	1,61	4614	63	2154	0,31000	12
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2027	24	105	0,00300	0
214	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,100	306,50	2,10	950	7	214	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	202	2	105	0,00390	0
215	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	3,700	434,19	3,94	1607	15	403	0,55350	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	378	6	105	0,00729	0
216	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	13,700	325,41	2,33	4458	32	1181	0,49000	7
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1113	12	105	0,00430	0
217	Е15-163-4	Масляная окраска дверных проемов	4,560	92,15	0,07	420	0	250	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	238	0	105	0,00010	0
218	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	13,700	925,06	4,90	12673	67	1016	0,38200	5
		1м2 покрытия		58,50	1,85	801	25	123	0,00900	0
219	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	14,800	103,68	0,22	1534	3	1439	0,44400	7
		1м плинтусов		78,98	0,09	1169	1	123	0,00040	0
220	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	14,800	95,00	0,00	1406	0	0	0,00000	0
		м								
221	19999	саморез	30,000	4,00		120	0	0		0
		шт								
222	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0

		шт								
223	19999	соединение	5,000	16,00		80	0	0		0
		шт								
224	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	1,700	136,21	0,07	95	0	80	0,64600	0
		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	76	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Электромонтажные работы дневной стационар								
225	Е67-7-5	Демонтаж светильников	9,000	29,35	2,80	264	25	262	0,17890	2
		1шт		26,55	0,45	239	4	108	0,00380	0
226	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	45,000	113,54	73,85	5109	3323	3051	0,26240	12
		1м борозды		39,69	28,10	1786	1265	100	0,15400	7
227	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	45,000	24,84	0,00	1118	0	1207	0,14920	7
		1м провода		24,84	0,00	1118	0	108	0,00000	0
228	19999П	Кабель-канал	30,000	46,00		1380	0	0		0
		м								
229	19999П	Кабель ВВГ 3*1,5	45,000	42,00		1890	0	0		0
		м								
230	Е67-15-7	Монтаж светильника с лампой накаливания	1,000	168,51	0,50	169	1	181	0,97610	1
		1шт		168,01	0,09	168	0	108	0,00080	0
231	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	1,000	365,00	0,00	365	0	0	0,00000	0
		шт								
232	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами	21,000	263,81	2,81	5540	59	5929	1,60000	34
		1шт		261,00	0,45	5481	9	108	0,00450	0
233	17-2-29	Светильники с 2-мя люминисцентными лампами закрытый	21,000	861,00	0,00	18081	0	0	0,00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ	Кабинет кардиолога								
234	Е46-27-3	Пробивка дверного проема	0,400	2975,47	1238,47	1190	495	882	10,60000	4
		1м3		1737,00	468,00	695	187	100	2,28000	1
235	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
		1м2 проемов								
236	19999П	Блок дверной	1,000	5000,00		5000	0	0		0
		шт								
237	19999П	Пена монтажная	1,000	270,00		270	0	0		0
		шт								
238	Е63-6-1	Очистка вручную стен от обоев	40,400	16,90	0,00	683	0	717	0,11700	5
		1м2		16,90	0,00	683	0	105	0,00010	0
239	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных	41,200	358,58	3,43	14773	141	3247	0,45520	19
		смесей		73,73	1,31	3038	54	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
240	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,200	306,50	2,10	981	7	222	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	208	3	105	0,00390	0
241	Е15-64-3	Ремонт стен из сухих растворных смесей	2,400	358,58	3,43	861	8	189	0,45520	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	177	3	105	0,00630	0
242	Е15-165-10	Масляная окраска стен	38,500	118,31	1,61	4555	62	2125	0,31000	12
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2001	23	105	0,00300	0
243	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	1,500	434,19	3,94	651	6	163	0,55350	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	153	2	105	0,00729	0
244	Е15-180-4	Окраска потолков поливинилацетатными	14,700	325,41	2,33	4784	34	1267	0,49000	7

	водоэмульсионными составами		81,23	0,88	1194	13	105	0,00430	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
245 E15-17-1	Облицовка стен плиткой глазурованной	1,000	1895,11	2,10	1895	2	351	2,00000	2
	1м2 поверхности облицовки		333,00	0,79	333	1	105	0,00390	0
246 E15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов,	1,500	136,21	0,07	204	0	170	0,64600	1
	радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.		108,00	0,02	162	0	105	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
247 E65-17-1	Установка раковины	1,000	382,72	6,85	383	7	462	2,12000	2
	1комплект		360,00	1,10	360	1	128	0,01010	0
248 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой	1,000	5290,00	0,00	5290	0	0	0,00000	0
	смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным								
	и выпуском, с выступающими установочными								
	поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм								
	комплект								
249 E16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,000	59,31	0,00	59	0	76	0,33700	0
	1м подводок		59,15	0,00	59	0	128	0,00000	0
250 E17-2-3	Установка смесителей	1,000	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70000	1
	1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
251 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные,	1,000	1430,00	0,00	1430	0	0	0,00000	0
	верхней камерой смешения, центральные, с аэратором								
	комплект								
252 E16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	2,000	409,13	7,90	818	16	602	1,29000	3
	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		231,75	2,95	464	6	128	0,01440	0
	наружным диаметром 25 мм								
	1м трубопровода								
253 E65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	2,000	653,41	0,37	1307	1	358	0,73000	1
	труб диаметром 50 мм		140,18	0,07	280	0	128	0,00050	0
	1м								
ПОДРАЗДЕЛ	Кабинет кардиолога (подсобное помещение)								
254 E34-56-1	Устройство металлического каркаса перегородки из	4,600	958,16	7,35	4408	34	1080	1,43000	7
	г/картона		229,50	2,81	1056	13	101	0,01370	0
	1м2 площади								
255 19999П	Профиль 60*27	8,000	110,00		880	0	0		0
	шт								
256 19999П	Профиль 27*28	8,000	70,00		560	0	0		0
	шт								
257 19999П	Саморезы для г/картона	120,000	0,70		84	0	0		0
	шт								
258 19999П	Саморезы для профиля	90,000	0,70		63	0	0		0
	шт								
259 19999П	Дюбель-гвоздь	30,000	1,40		42	0	0		0
	шт								
260 19999П	Г/картон	9,200	174,00		1601	0	0		0
	м2								
261 E10-23-1	Установка дверных блоков	2,400	398,48	102,53	956	246	540	0,89900	2
	1м2 проемов		151,65	35,67	364	86	120	0,13930	0
262 19999П	Блок дверной	2,000	5700,00		11400	0	0		0
	шт								
263 E15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	10,200	92,15	0,07	940	1	559	0,32500	3

		1м2 окрашиваемой поверхнос		52,20	0,02	532	0	105	0,00010	0
264	Е15-180-4	Окраска потолков поливинилацетатными	5,200	325,41	2,33	1692	12	448	0,49000	3
		водоэмульсионными составами		81,23	0,88	422	5	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
265	Е15-64-3	Выравнивание стен из сухих растворных смесей	9,200	358,58	3,43	3299	32	725	0,45520	4
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	678	12	105	0,00630	0
266	Е15-180-3	Окраска стен водоэмульсионными составами	37,500	306,50	2,10	11494	79	2592	0,39000	15
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2439	30	105	0,00390	0
267	Е9-62-8	Изготовление стеллажей металлических	0,690	25987,18	4444,95	17931	3067	12729	110,00000	76
		1т конструкций		19800,00	697,37	13662	481	90	2,55000	2
268	1-1-871	Сталь квадратного сечения	0,690	60200,00	0,00	41538	0	0	0,00000	0
		т								
269	Е9-24-1	Установка стеллажей	0,690	13864,97	4022,39	9567	2775	6311	56,50000	39
		1т конструкций		9090,00	1071,86	6272	740	90	3,81000	3
270	Е15-173-4	Окраска стеллажей металлических	12,000	136,21	0,07	1635	1	1361	0,64600	8
		1м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	1296	0	105	0,00010	0
271	Е10-33-2	Установка полок из ЛДСП	14,000	217,18	30,43	3041	426	3331	1,24000	17
		1м2		186,75	11,50	2615	161	120	0,05610	1
272	19999П	Плиты ЛДСП	2,000	2142,00	0,00	4284	0	0	0,00000	0
		лист								
	ПОДРАЗДЕЛ	Гинекология (приемная, кабинет)								
273	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	30,000	17,38	0,93	521	28	613	0,11390	3
		1м2		16,45	0,14	494	4	123	0,00130	0
274	Е15-64-3	Ремонт стен и откосов из сухих растворных смесей	12,500	358,58	3,43	4482	43	985	0,45520	6
		толщиной до 10 мм		73,73	1,31	922	16	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
275	Е15-152-4	Грунтовка стен	84,100	21,00	0,07	1766	6	1850	0,12900	11
		1м2 окрашиваемой поверхности		20,93	0,02	1760	2	105	0,00010	0
276	19999П	Грунтовка	0,000	0,00		0	0	0		0
		шт								
277	Е15-180-3	Окраска стен и откосов поливинилацетатными	88,100	306,50	2,10	27003	185	6089	0,39000	34
		водоэмульсионными составами		65,03	0,79	5729	70	105	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
278	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	5,000	434,19	3,94	2171	20	544	0,55350	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	511	7	105	0,00729	0
279	Е15-180-4	Окраска потолков поливинилацетатными	30,000	325,41	2,33	9762	70	2586	0,49000	15
		водоэмульсионными составами		81,23	0,88	2437	26	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
280	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	30,000	925,06	4,90	27752	147	2228	0,38200	11
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1755	56	123	0,00900	0
281	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	18,700	103,68	0,22	1939	4	1819	0,44400	8
		1м плинтусов		78,98	0,09	1477	2	123	0,00040	0
282	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	18,700	95,00	0,00	1777	0	0	0,00000	0
		м								
283	19999	саморез	65,000	4,00		260	0	0		0
		шт								
284	19999	углы	8,000	55,00		440	0	0		0
		шт								
285	19999	соединение	11,000	16,00		176	0	0		0

		шт								
286	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	1,400	136,21	0,07	191	0	159	0,64600	1
				108,00	0,02	151	0	105	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
287	Е65-12-1	Установка раковины	1,000	524,91	3,81	525	4	626	2,89000	3
		1комплект		488,25	0,59	488	1	128	0,00640	0
288	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм	1,000	5290,00	0,00	5290	0	0	0,00000	0
		комплект								
289	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,000	59,31	0,00	59	0	76	0,33700	0
		1м подводок		59,15	0,00	59	0	128	0,00000	0
290	Е17-2-3	Установка смесителей	1,000	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70000	1
		1шт		126,00	0,00	126	0	128	0,00000	0
291	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1,000	1430,00	0,00	1430	0	0	0,00000	0
		комплект								
292	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	6,000	409,13	7,90	2455	47	1804	1,29000	8
				231,75	2,95	1391	18	128	0,01440	0
		1м трубопровода								
293	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	10,000	653,41	0,37	6534	4	1796	0,73000	7
				140,18	0,07	1402	1	128	0,00050	0
		1м								
ПОДРАЗДЕЛ		ФГДС								
294	Е34-56-1	Устройство металлического каркаса перегородки из г/картона	7,900	958,16	7,35	7569	58	1853	1,43000	11
				229,50	2,81	1813	22	101	0,01370	0
		1м2 площади								
295	19999П	Профиль 60*27	8,000	110,00		880	0	0		0
		шт								
296	19999П	Профиль 27*28	8,000	70,00		560	0	0		0
		шт								
297	19999П	Саморезы для г/картона	120,000	0,70		84	0	0		0
		шт								
298	19999П	Саморезы для профиля	90,000	0,70		63	0	0		0
		шт								
299	19999П	Дюбель-гвоздь	30,000	1,40		42	0	0		0
		шт								
300	19999П	Г/картон	16,000	174,00		2784	0	0		0
		м2								
301	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,200	398,48	102,53	478	123	270	0,89900	1
				151,65	35,67	182	43	120	0,13930	0
		1м2 проемов								
302	19999П	Блок дверной	1,000	5700,00		5700	0	0		0
		шт								
303	Е15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	7,200	92,15	0,07	663	1	395	0,32500	2
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	376	0	105	0,00010	0
304	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворных	18,000	432,31	3,43	7782	62	2812	0,45520	8

		–смесей		147,46	1,31	2654	24	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
305	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	3,000	306,50	2,10	613	4	139	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	130	2	105	0,00390	0
306	Е15-165-10	Масляная окраска стен	61,300	118,31	1,61	7252	99	3384	0,31000	19
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	3186	37	105	0,00300	0
307	Е15-165-11	Масляная окраска потолка	16,500	134,30	2,95	2216	49	1009	0,34000	6
		1м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,10	943	18	105	0,00540	0
308	Е15-17-1	Облицовка сиен плиткой глазурованной	1,200	1895,11	2,10	2274	3	421	2,00000	2
		1м2 поверхности облицовки		333,00	0,79	400	1	105	0,00390	0
309	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб	0,800	136,21	0,07	109	0	90	0,64600	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	86	0	105	0,00010	0
310	Е65-4-1	Демонтаж раковины	1,000	101,59	3,33	102	3	127	0,60800	1
		1комплект		98,26	0,54	98	1	128	0,00450	0
311	Е65-12-1	Установка моек	2,000	524,91	3,81	1050	8	1252	2,89000	6
		1комплект		488,25	0,59	977	1	128	0,00640	0
312	19999П	Мойка на 1 отделение	1,000	4500,00		4500	0	0		0
		1комплект								
313	19999П	Мойка на 2 отделения	1,000	4700,00		4700	0	0		0
		комплект								
314	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2,000	1700,00	0,00	3400	0	0	0,00000	0
		шт								
315	11-1-96	Смесители для моек	3,000	1750,00	0,00	5250	0	0	0,00000	0
		комплект								
316	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	3,000	59,31	0,00	178	0	227	0,33700	1
		1м подводок		59,15	0,00	177	0	128	0,00000	0
317	19999П	Шланги гибкие	3,000	200,00		600	0	0		0
		шт								
318	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	3,000	409,13	7,90	1227	24	901	1,29000	4
				231,75	2,95	695	9	128	0,01440	0
		1м трубопровода								
319	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	5,000	653,41	0,37	3267	2	897	0,73000	4
				140,18	0,07	701	0	128	0,00050	0
		1м								
	ПОДРАЗДЕЛ	Приемная								
320	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	12,000	17,38	0,93	209	11	245	0,11390	1
		1м2		16,45	0,14	197	2	123	0,00130	0
321	Е11-11-7	Покрытие пола плитой USB	12,000	14,83	4,34	178	52	178	0,07290	1
		1м2 стяжки		10,49	1,62	126	19	123	0,00790	0
322	19999П	Плита USB	12,000	655,00		7860	0	0		0
		1м2								
323	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	12,000	925,06	4,90	11101	59	891	0,38200	5
		1м2 покрытия		58,50	1,85	702	22	123	0,00900	0
324	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	15,400	103,68	0,22	1597	3	1497	0,44400	7
		1м плинтусов		78,98	0,09	1216	1	123	0,00040	0
325	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	15,400	95,00	0,00	1463	0	0	0,00000	0
		м								

326	19999	саморез	40,000	4,00		160	0	0		0
		шт								
327	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
328	19999	соединение	6,000	16,00		96	0	0		0
		шт								
329	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб	0,800	136,21	0,07	109	0	90	0,64600	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	86	0	105	0,00010	0
330	Е15-163-4	Окраска дверных блоков	3,840	92,15	0,07	354	0	210	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	200	0	105	0,00010	0
331	Е15-165-10	Масляная окраска стен	40,500	118,31	1,61	4792	65	2237	0,31000	13
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2105	25	105	0,00300	0
332	Е15-64-4	Ремонт потолков из сухих растворных смесей	1,200	434,19	3,94	521	5	131	0,55350	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	123	2	105	0,00729	0
333	Е15-180-4	Окраска потолков водоэмульсионными составами	12,000	325,41	2,33	3905	28	1035	0,49000	6
		1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	975	11	105	0,00430	0
334	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	1,900	306,50	2,10	582	4	132	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	124	2	105	0,00390	0
335	Е65-4-1	Демонтаж раковины	1,000	101,59	3,33	102	3	127	0,60800	1
		1комплект		98,26	0,54	98	1	128	0,00450	0
336	Е65-12-1	Установка раковины	1,000	524,91	3,81	525	4	626	2,89000	3
		1комплект		488,25	0,59	488	1	128	0,00640	0
337	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	1,000	409,13	7,90	409	8	301	1,29000	1
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		231,75	2,95	232	3	128	0,01440	0
		наружным диаметром 25 мм								
		1м трубопровода								
338	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	1,000	653,41	0,37	653	0	179	0,73000	1
		труб диаметром 50 мм		140,18	0,07	140	0	128	0,00050	0
		1м								
	ПОДРАЗДЕЛ	Кабинет директора								
339	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	21,400	17,38	0,93	372	20	437	0,11390	2
		1м2		16,45	0,14	352	3	123	0,00130	0
340	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	21,400	296,11	14,01	6337	300	2685	0,67400	14
		площадью до 20 м2		99,79	2,21	2136	47	123	0,01220	0
		1м2								
341	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	21,400	925,06	4,90	19796	105	1589	0,38200	8
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1252	40	123	0,00900	0
342	Е11-39-3	Устройство плинтусов из пвх	18,600	103,68	0,22	1928	4	1809	0,44400	8
		1м плинтусов		78,98	0,09	1469	2	123	0,00040	0
343	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	18,600	95,00	0,00	1767	0	0	0,00000	0
		м								
344	19999	саморез	60,000	4,00		240	0	0		0
		шт								
345	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
346	19999	соединение	8,000	16,00		128	0	0		0
		шт								
347	Е63-6-1	Очистка вручную стен от краски	54,100	67,60	0,00	3657	0	3840	0,11700	6
		1м2		67,60	0,00	3657	0	105	0,00010	0

348	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов из сухих растворны	56,200	432,31	3,43	24296	193	8779	0,45520	26
		смесей		147,46	1,31	8287	74	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
349	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	4,900	306,50	2,10	1195	8	270	0,39000	2
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	254	3	105	0,00390	0
350	Е15-251-2	Оклейка стен обоями	54,100	139,29	0,62	7536	34	4207	0,42300	23
		1м2 оклеиваемой поверхности		73,80	0,25	3993	14	105	0,00120	0
351	19999П	Обои шириной 1м	6,000	1250,00		7500	0	0		0
		рул								
352	Е15-165-11	Масляная окраска потолка	21,400	134,30	2,95	2874	63	1309	0,34000	7
		1м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,10	1223	24	105	0,00540	0
353	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб	1,800	136,21	0,07	245	0	204	0,64600	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	194	0	105	0,00010	0
354	Е15-163-4	Окраска дверных блоков	4,500	92,15	0,07	415	0	247	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	235	0	105	0,00010	0
355	Е65-4-1	Демонтаж раковины	1,000	101,59	3,33	102	3	127	0,60800	1
		1комплект		98,26	0,54	98	1	128	0,00450	0
	ПОДРАЗДЕЛ	Кабинет выписки больничных листов (гардеробная)								
356	Е11-11-7	Покрытие пола плитой USB	16,000	14,83	4,34	237	69	239	0,07290	1
		1м2 стяжки		10,49	1,62	168	26	123	0,00790	0
357	19999П	Плита USB	16,000	655,00		10480	0	0		0
		1м2								
358	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	16,000	925,06	4,90	14801	78	1188	0,38200	6
		1м2 покрытия		58,50	1,85	936	30	123	0,00900	0
359	Е11-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	16,500	103,68	0,22	1711	4	1604	0,44400	7
		1м плинтусов		78,98	0,09	1303	1	123	0,00040	0
360	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	18,000	95,00	0,00	1710	0	0	0,00000	0
		м								
361	19999	саморез	40,000	4,00		160	0	0		0
		шт								
362	19999	углы	8,000	55,00		440	0	0		0
		шт								
363	19999	соединение	8,000	16,00		128	0	0		0
		шт								
364	Е10-23-1	Демонтаж дверных блоков	2,100	398,48	102,53	837	215	472	0,89900	2
		1м2 проемов		151,65	35,67	318	75	120	0,13930	0
365	Е10-23-1	Установка дверных блоков	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		1м2 проемов		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
366	19999П	Блок дверной	1,000	5700,00		5700	0	0		0
		шт								
367	Е15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	4,560	92,15	0,07	420	0	250	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	238	0	105	0,00010	0
368	Е9-53-1	Установка дверной металлической решетки	0,038	14806,01	1133,15	563	43	455	82,10000	3
		1т конструкций		12892,50	398,25	490	15	90	1,95000	0
369	19999П	Решетка дверная металлическая с окошком	1,000	5300,00		5300	0	0		0
		шт								
370	Е15-64-3	Выравнивание стен из сухих растворных смесей	44,400	358,58	3,43	15921	152	3499	0,45520	20
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3274	58	105	0,00630	0
371	Е15-165-10	Масляная окраска стен	44,400	118,31	1,61	5253	71	2452	0,31000	14

		1м2 окрашиваемой поверхност.		51,98	0,61	2308	27	105	0,00300	0
372	Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	15,000	325,41	2,33	4881	35	1293	0,49000	7
				81,23	0,88	1218	13	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
	ПОДРАЗДЕЛ	Гардеробная (кардиолог)								
373	Е10-23-1	Демонтаж дверных блоков	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		1м2 проемов		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
374	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
				151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
		1м2 проемов								
375	19999П	Блок дверной	1,000	5700,00		5700	0	0		0
		шт								
376	Е15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	4,500	92,15	0,07	415	0	247	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	235	0	105	0,00010	0
377	Е63-6-1	Очистка вручную стен от краски	48,200	33,80	0,00	1629	0	1710	0,11700	6
		1м2		33,80	0,00	1629	0	105	0,00010	0
378	Е15-64-3	Выравнивание поверхностей стен и откосов из сухих растворных смесей	50,200	358,58	3,43	18001	172	3955	0,45520	23
				73,73	1,31	3701	66	105	0,00630	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
379	Е15-165-10	Масляная окраска стен	48,200	118,31	1,61	5703	78	2661	0,31000	15
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2505	29	105	0,00300	0
380	Е15-180-3	Окраска откосов водоэмульсионными составами	2,000	306,50	2,10	613	4	139	0,39000	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	130	2	105	0,00390	0
381	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	15,000	17,38	0,93	261	14	306	0,11390	2
		1м2		16,45	0,14	247	2	123	0,00130	0
382	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	15,000	925,06	4,90	13876	74	1114	0,38200	6
		1м2 покрытия		58,50	1,85	878	28	123	0,00900	0
383	Е11-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	16,000	103,68	0,22	1659	4	1556	0,44400	7
		1м плинтусов		78,98	0,09	1264	1	123	0,00040	0
384	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	16,000	95,00	0,00	1520	0	0	0,00000	0
		м								
385	19999	саморез	32,000	4,00		128	0	0		0
		шт								
386	19999	углы	4,000	55,00		220	0	0		0
		шт								
387	19999	соединение	32,000	16,00		512	0	0		0
		шт								
388	Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	15,000	325,41	2,33	4881	35	1293	0,49000	7
				81,23	0,88	1218	13	105	0,00430	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
389	Е34-56-6	Устройство каркаса перегородки из г/картона	6,400	1133,52	9,51	7255	61	2321	2,17000	14
		1м2 площади		355,50	3,62	2275	23	101	0,01770	0
390	Е34-60-9	Облицовка каркасов листами г/картона	12,800	716,76	6,13	9175	78	6255	3,06000	39
		1м2 поверхности		481,50	2,34	6163	30	101	0,01140	0
391	19999П	Профиль 60*27	14,000	137,00		1918	0	0		0
		шт								
392	19999П	Саморезы для г/картона	520,000	0,70		364	0	0		0
		шт								
393	19999П	Саморезы для профиля	140,000	0,70		98	0	0		0

			шт							
394	19999П	Дюбель-гвоздь	90,000	1,40		126	0	0		0
			шт							
395	19999П	Г/картон	0,000	174,00		2262	0	0		0
			м2							
396	Е15-64-3	Отделка по г/картону из сухих растворных смесей	12,800	358,58	3,43	4590	44	1009	0,45520	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	944	17	105	0,00630	0
397	Е15-165-10	Масляная окраска по г/картону	12,800	118,31	1,61	1514	21	707	0,31000	4
		1м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	665	8	105	0,00300	0
398	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	1,900	398,48	102,53	757	195	427	0,89900	2
		внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
		1м2 проемов								
399	19999П	Блок дверной	1,000	5700,00		5700	0	0		0
		шт								
400	Е15-163-4	Масляная окраска дверных блоков	4,560	92,15	0,07	420	0	250	0,32500	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		52,20	0,02	238	0	105	0,00010	0
	ПОДРАЗДЕЛ	Электромонтажные работы								
401	Е67-7-5	Демонтаж светильников	6,000	29,35	2,80	176	17	175	0,17890	1
		1шт		26,55	0,45	159	3	108	0,00380	0
402	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в	20,000	113,54	73,85	2271	1477	1356	0,26240	5
		кирпичных стенах		39,69	28,10	794	562	100	0,15400	3
		1м борозды								
403	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	20,000	24,84	0,00	497	0	537	0,14920	3
		1м провода		24,84	0,00	497	0	108	0,00000	0
404	19999П	Кабель-канал	15,000	46,00		690	0	0		0
		м								
405	19999П	Кабель ВВГ 3*1,5	20,000	42,00		840	0	0		0
		м								
406	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами	5,000	263,81	2,81	1319	14	1412	1,60000	8
		1шт		261,00	0,45	1305	2	108	0,00450	0
407	17-2-29	Светильники, тип ЛП003х20/Н-03-УХЛ4	5,000	861,00	0,00	4305	0	0	0,00000	0
		шт								
408	Е67-16-3	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными	6,000	354,14	7,64	2125	46	2253	2,14000	13
		лампами		346,50	1,19	2079	7	108	0,01220	0
		1шт								
409	17-2-28	Светильникис 4-мя люминисцентными лампами квадратные	6,000	4590,00	0,00	27540	0	0	0,00000	0
		шт								
410	Е67-16-2	Монтаж светильников б/у	4,000	263,81	2,81	1055	11	1130	1,60000	6
		1шт		261,00	0,45	1044	2	108	0,00450	0
		Всего прямые затраты по разделу				1 464 559	23 135			1 989
						380 227	7 332			19
		Стоимость материалов, тенге				1 061 197				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				368 965				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				55 345				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				184				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	0 011		
Всего по разделу, тенге	1 943 535		
Сметная заработная плата, тенге	442 904		
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 192		
Всего прямые затраты	**1 904 763**	**25 698**	**2 309**
	448 194	**8 209**	**21**
Стоимость материалов, тенге	**1 430 871**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**444 150**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	66 623		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	222		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**140 935**		
Всего по смете, тенге	**2 489 848**		
Сметная заработная плата, тенге	**523 026**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 552**		
Итого в базовых ценах 2001г.	2 489 848		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	523 026		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 430 871		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 552		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**5 949 990**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 249 875**		
В том числе материалы в текущих ценах	**3 419 352**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**119 000**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**6 068 990**		
Итого в текущих ценах	**6 068 990**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**728 279**		
Сметная стоимость строительства	**6 797 269**		

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Заказчик:

Директор Досенов С.С.

Директор Аскерова М.С.