Подрядчик: ТОО "Ренко-КАТ"

Ф-2

Субподрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Офисное помещение, расположенное на 6 этаже (Tea Pharma) Здания, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы пр.Абылайхана 53

Акт выполненных работ
за Июль 2019г.

№п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Стоимость материала		Стоимость работы		Всего
				ед.цы	итого	ед.цы	итого	
	Общестроительные работы							
	Устройство перегородок толщиной 87,5мм из ГКЛ (1+2)	м2	24,1	3 150	75 915	2 700	65 070	140 985
	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	24,1	665	16 027	425	10 243	26 269
	Устройство перегородок толщиной 87,5мм из ГКЛ (1+2)	м2	8,1	3 150	25 515	2 700	21 870	47 385
	Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в 1 слой	м2	6,1	3 100	18 910	2 700	16 470	35 380
	Облицовка стен и колонн из ГКЛ в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля	м2	59,90	2 425	145 258	1 920	115 008	260 266
	Монтаж металлоконструкции из труб с грунтовкой и окраской	тн	0,100	350 000	35 000	150 000	15 000	50 000
	Усиление фанерой	м2	15,20	3 600	54 720	1 250	19 000	73 720
	Усиление подшторника фанерой OSB	м2	1,80	3 600	6 480	1 250	2 250	8 730
	Устройство подшторника из ГКЛ	м2	1,80	2 920	5 256	2 300	4 140	9 396
	Левкас перегородок, колонн по ГКЛ	м2	115,90		0	1 240	143 716	143 716
	шпаклевка выравнивающая	кг	417	100	41 724		0	41 724
	нождачная бумага	м2	2,00	900	1 800		0	1 800
	Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской	м2	115,90		0	615	71 279	71 279
	водоэмульсионная краска Ремалюкс интерьер 2	кг	34,77	360	12 517		0	12 517
	колеровка	%			3 129		0	3 129

								10 500
	Установка откосных уголков	п/м	50,00	70	3 500	140	7 000	
								74 613
	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	64,60		0	1 155	74 613	237 405
	подвесной потолок Армстронг	м2	67,83	3 500	237 405		0	
								236 880
	Устройство напольного покрытия из керамогранита	м2	65,80			3 600	236 880	
								345 450
	керамогранит	м2	69,09	5 000	345 450		0	
	клей	кг	1 052,80	65	68 432			68 432
	затирка для швов	кг	65,80	280	18 424			18 424
	Устройство плинтуса из керамогранита с резкой	п/м	40,63	600	24 378	970	39 411	63 789
	Устройство плит OSB 10мм	п/м	40,63	200	8 126	475	19 299	27 425
	Обшивка нижней части витража оцинкованным	м2	0,6	1 500	900	1 030	618	1 518
	Установка дверных блоков с установкой наличников и с врезкой замков	шт	1,0		0	15 000	15 000	15 000
	дверь деревянная	комп	1,0	136 000	136 000		0	136 000
	замок с ручкой	шт	1,0	10 000	10 000		0	10 000
	пена монтажная	шт	1,0	1 300	1 300		0	1 300
	брус 50х50 (для усиления проемов)	м3	0,02	75 000	1 500		0	1 500
	Шумоизоляция канализационных труб	м2	1,3	665	865	425	553	1 417
	Расходные материалы		1	63 000	63 000		0	63 000
	Итого Общестроительные работы				**1 361 530**		**877 419**	**2 238 949**
	Остекленные перегородки							
1	Монтаж офисных перегородок из алюминиевого профиля	м2	17,55	54 000	947 700		0	947 700
	Итого Остекленные перегородки				**947 700**		**0**	**947 700**
	Электромонтажные работы, СКС							
	Розетка с/заземлением	шт.	23	570	13 110	980	22 540	35 650

	Розетка сетевая	шт.	5	570	2 850	980	4 900	[illegible]
	Выключатель	шт.	3	590	1 770	1 380	4 140	5 910
	Коробка KSC 11-103 (коробка для установки розеток,выключателей)	шт.	31	78	2 418	915	28 365	30 783
	Розетка модульная для напольных лючков	шт.	4	1 040	4 160	980	3 920	8 080
	Модуль RJ45	шт.	2	850	1 700	980	1 960	3 660
	Монтаж напольного лючка	шт.	1	55 886	55 886	6 050	6 050	61 936
	Патч панель	шт	1	45 000	45 000	6 050	6 050	51 050
	Распредкоробка о/у 100х100х50	шт.	5	374	1 870	915	4 575	6 445
	Свет. К2 LED Панель KDL-416 40W 6500K 60X60	шт.	10	9 500	95 000	1 270	12 700	107 700
	Монтаж кабеля	пм	402		0	580	233 160	233 160
	Кабель КВВГнг 7*1,5	м	50	900	45 000		0	45 000
	Кабель ВВГнг 5*4	м	100	745	74 500		0	74 500
	Кабель ВВГнг 3*2,5	м	120	300	36 000		0	36 000
	Кабель ВВГнг 3*1,5	м	102	200	20 400		0	20 400
	Кабель ВВГнг 3*4	м	30	500	15 000		0	15 000
	Кабель UTP cat 5	м	305	150	45 750	200	61 000	106 750
	Гофра труба с прот. 20мм (100м)	м	707	35	24 745		0	24 745
	ЩО (изготовление) + (монтаж)	компл.	1	55 000	55 000	5 500	5 500	60 500
	Шкаф сетевой (изготовление) + (монтаж)	компл.	1	70 000	70 000	7 000	7 000	77 000
	Расходные материалы	тенге	1	30 500	30 500		0	30 500
	Итого Электромонтажные работы, СКС				**640 659**		**401 860**	**1 042 519**
	ТХС, вентиляция							
1	Трубопроводы полипропиленовые многослойные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	36	2580	92 880	1200	43 200	136 080
2	Трубопроводы стальные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	58	4200	243 600	3000	174 000	417 600
3	Кран шаровый с разъемным соединителем	шт.	8		0	2250	18 000	18 000
4	Кран шаровый	шт.	12	4875	58 500	2250	27 000	85 500
6	Кран воздушный автоматический	шт.	4	3000	12 000	2250	9 000	21 000
7	Клапан регулирующий с электроприводом	шт.	4		0	7500	30 000	30 000
8	Балансировочный клапан	шт.	2	46800	93 600	12000	24 000	117 600
9	Термомонометр	шт.	4	9600	38 400	3000	12 000	50 400
10	Монтаж фанкойла	шт.	2		0	52500	105 000	105 000
11	Трубопроводы полипропиленовые в комплекте с фитингами, креплениями (конденсатопровод)	м	16	750	12 000	600	9 600	21 600
12	Монтаж термостата, расключения фанкойла	шт.	2		0	7 500	15 000	15 000
	Воздуховоды							
13	Воздуховоды из оцинкованной стали	м2	12	5250	63 000	2900	34 800	97 800
14	Элементы воздуховодов	м2	1	5250	5 250	2900	2 900	8 150
15	Теплоизоляция воздуховодов	м2	12	2100	25 200	1200	14 400	39 600
16	Регулирующий воздушный клапан	шт.	5	18600	93 000	7500	37 500	130 500

ОД АЛМАТЫ
УБЛИКА КАЗАХСТ

17	Диффузоры	шт.	3	31500	94 500	4500	13 500	108 000
18	Крепления	кг	10	750	7 500	300	3 000	10 500
19	Прочие	тг	1	67 000	67 000		0	67 000
	Итого ТХС, вентиляция				**906 430**		**572 900**	**1 479 330**
	АПТ							
1	Демонтаж и монтаж спринклерных оросителей	шт	6		0	5000	30 000	30 000
2	Комплект инсталяции	шт	6	10000	60 000	4100	24 600	84 600
3	Гидравлическое испытание системы	шт	200		0	350	70 000	70 000
	Итого АПТ				**60 000**		**124 600**	**184 600**
	ВК							
	Трубопроводы полипропиленовые многослойные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	12	2580	30 960	1200	14 400	45 360
	Труба ПВХ д100 с фитингами	м	0,5	2500	1 250	2000	1 000	2 250
	Труба ПВХ д50 с фитингами	м	3	1500	4 500	1000	3 000	7 500
	Гидравлическое испытание труб	м	15		0	350	5 250	5 250
	Кран шаровый	шт	2	4875	9 750	2250	4 500	14 250
	Расходные материалы	шт	1	9500	9 500		0	9 500
	Итого ВК				**55 960**		**28 150**	**84 110**
	Пожарная сигнализация и звуковое оповещение							
1	Монтаж пожарной сигнализации	комп	1	32 500	32 500	35 000	35 000	67 500
2	Монтаж пожарной сигнализации для этажа	комп	1	57 400	57 400	28 000	28 000	85 400
	Итого Пожарная сигнализация и звуковое оповещение				**89 900**		**63 000**	**152 900**
	Всего				**4 062 179**		**2 067 929**	**6 130 108**
	Транспортные расходы 6%							243 731
	Итого							6 373 839
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							382 430
	Итого							6 756 269
	Накладные расходы и плановые накопления 12%							810 752
	Итого							**7 567 021**

Генеральный Директор ТОО "Ренко-КАТ"

Дышеков А.Х.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тенгов К.К.

01/08/2019