8110440475
54138750

Форма №2

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау", УЖДТ .
Текущий ремонт женских душевых ст.Доменная..
Подрядчик ТОО "Атлант Темир",6567 .
№ заказа на поставку 4100001615
Заявка №1002848980
Смета №722-2011
инв № 100444(59)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 года.

№№	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты чел/ч	
			ед. изм.	к-во	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7
249	15-35-1	Устройство подвесного потолка со светильниками Армстронг	м2	52	1,760	91,52
250	8-593-20	Установка светильников	шт	11	1,020	11,22
251	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	62,4	0,6987	43,60
252	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	52	0,3648	18,97
253	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	62,4	1,07	66,77
254	15-36-1	Обшивка стен стеновыми панелями	м2	133	1,288	171,3
255	57-23-5	Облицовка стеновых панелей уголком универсальным	м	71,5	0,0944	6,75
256	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	2	0,9115	1,82
257	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	16,8	0,6987	11,74
259	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	14	0,3648	5,11

260	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	16,8	1,07	17,98
261	63-8-5	Разборка плиточной облицовки стен	м2	54	0,743	40,12
262	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	54	0,2282	12,32
263	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	54	3,99	215,46
264	15-61-3	Штукатурка стен	м2	54	0,74	39,96
265	6-47-19	Приготовление раствора	м3	1,44	2,01	2,89
266	15-169-5	Шпаклева стен	м2	54	0,109	5,89
267	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой на клею Алинекс до потолка	м2	65	1,52	98,8
268	15-36-1	Облицовка потолка пласт. панелями	м2	14	1,288	18,03
268	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	2	0,9115	1,82
269	10-23-1	Монтаж дверей	м2	2	0,899	1,80
			шт	1		
270	57-23-1	Установка порогов	м	1	0,1419	0,14
271	15-36-1	Облицовка потолка пласт. панелями	м2	8	1,288	10,3
272	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	8	0,6987	5,59
273	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	8	0,3648	2,92
274	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	9,6	1,07	10,27
275	46-24-2	Отбивка штукатурки стен	м2	40	0,2282	9,13
276	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	40	3,99	159,6
277	15-61-3	Штукатурка стен	м2	40	0,74	29,60
278	Вход в поз.279	Шпаклевка стен	м2	40		

279	62-7-5	Окраска стен за 2 раза	м2	40	0,449	17,96
280	62-29-13	Окраска радиаторов отопления	м2	5	0,634	3,17
281	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	4	0,9115	3,65
282	10-23-1	Монтаж дверей	м2	4	0,899	3,60
			шт	2		
283	57-23-1	Установка порогов	м	2	0,1419	0,28
284	63-8-5	Разборка плиточной облицовки стен	м2	60	0,743	44,58
285	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	60	0,2282	13,69
286	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	60	3,99	239,40
287	15-61-3	Штукатурка стен	м2	60	0,74	44,40
288	6-47-19	Приготовление раствора	м3	1,43	2,01	2,87
289	15-169-5	Шпаклева стен	м2	60	0,109	6,54
290	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой на клею Алинекс до потолка	м2	65	1,52	98,80
291	15-36-1	Облицовка потолка пласт. панелями	м2	10	1,288	12,88
292	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	12	0,6987	8,38
293	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	10	0,3648	3,65
294	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	12	1,07	12,84
295	65-4-1 65-12-1	Демонтаж и монтаж умывальника керамического "Тюльпан"	шт	1	3,498	3,50
296	17-2-3	Установка смесителя	шт	1	0,7	0,70

297	65-4-3 65-12-3	Демонтаж и монтаж унитаза	шт	1	5,2	5,2
323	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	2	0,9115	1,82
324	10-23-1	Монтаж дверей	м2	2	0,899	1,80
			шт	1		
325	57-23-1	Установка порогов	м	1	0,1419	0,14
326	63-8-5	Разборка плиточной облицовки стен	м2	28	0,743	20,80
327	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	28	0,2282	6,39
328	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	28	3,99	111,72
329	15-61-3	Штукатурка стен	м2	28	0,74	20,72
330	6-47-19	Приготовление раствора	м3	0,64	2,01	1,29
						-
331	15-169-5	Шпаклева стен	м2	28	0,109	3,05
332	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой на клею Алинекс до потолка	м2	28	1,52	42,56
333	15-36-1	Облицовка потолка пласт. панелями	м2	4	1,288	5,15
334	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	4	0,6987	2,79
335	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	4	0,3648	1,46
336	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	5	1,07	5,35
337	65-4-1 65-12-1	Демонтаж и монтаж умывальника керамического "Тюльпан"	шт	1	3,498	3,50
338	17-2-3	Установка смесителя	шт	1	0,7	0,70
339	65-4-3 65-12-3	Демонтаж и монтаж унитаза	шт	1	5,2	5,20
339	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	2	0,9115	1,82

340	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	18	0,6987	12,58
341	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	18	0,3648	6,57
342	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	21,6	1,07	23,11
343	63-8-5	Разборка плиточной облицовки стен	м2	54	0,743	40,12
344	46-24-2	Отбивка штукатурки со стен	м2	54	0,2282	12,32
345	53-17-5	Стесывание неровностей стен	м2	54	3,99	215,46
346	15-61-3	Штукатурка стен	м2	54	0,74	39,96
347	6-47-6	Приготовление раствора	м3	1,56	2,17	3,39
						-
348	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	54	0,109	5,89
349	15-17-5	Облицовка стен кафельной плиткой на клею Алинекс до потолка	м2	65	1,52	98,80
350	15-36-1	Облицовка потолка пласт. панелями	м2	18	1,288	23,18
351	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	2	0,9115	1,82
352	10-23-1	Монтаж дверей	м2	2	0,899	1,80
			шт	1		
353	57-23-1	Установка порогов	м	1	0,1419	0,14
354	57-2-5	Демонтаж полов из линолеума	м2	80,4	0,1139	9,16
355	11-11-3	Бетонная стяжка пола б=20мм	м2	67	0,366	24,52
356	11-9-2	Устройство пола	м2	67	0,0733	4,91
357	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	80,4	0,382	30,71
358	57-23-5	Устройство пластикового плинтуса	м	45	0,0944	4,25

359	15-35-1	Устройство подвесного потолка со светильниками Армстронг	м2	37	1,760	65,12
360	8-593-20	Установка светильников	шт	8	1,020	8,16
361	15-36-1	Обшивка стен стеновыми панелями	м2	106	1,288	136,53
362	57-23-5	Облицовка стеновых панелей уголком универсальным	м	48	0,0944	4,53
363	8-6-7	Кладка кирпичных окон.проемов в 2 кирпича	м2	2,8		
			м3	1,428	4,38	6,25
364	15-61-3	Штукатурка стен	м2	2,8	0,74	2,07
365	15-169-5	Шпаклевка стен	м2	2,8	0,109	0,31
376	46-44-3	Демонтаж дверей	м2	2	0,9115	1,82
377	10-23-1	Монтаж дверей	м2	2	0,899	1,80
			шт	1		
378	57-23-1	Установка порогов	м	1	0,1419	0,14
379	15-35-1	Устройство подвесного потолка со светильниками Армстронг	м2	35,3	1,760	62,13
380	8-593-20	Установка светильников	шт	7	1,020	7,14
381	57-2-7	Разборка полов из плитки	м2	42,4	0,6987	29,62
382	11-11-1 11-11-2 К=2	Устройство выравнивающей цементной стяжки пола б=30мм	м2	35,3	0,3648	12,88
383	11-27-6	Покрытие пола керамогранитной плиткой	м2	42,4	1,07	45,37
384	15-36-1	Обшивка стен стеновыми панелями	м2	87	1,288	112,06

385	57-23-7	Облицовка стеновых панелей уголком универсальным	м	43	0,0944	4,06
386	9р-149-1 К=0,6	Демонтаж металических шкафов	м2	50		
			тн	1,65	32,04	52,87
387	9р-332	Изготовление металлических шкафов	м2	50		
			тн	6,28	51,37	322,60
388	9р-374	Монтаж металических шкафов	шт	50		
			тн	6,28	54,11	339,81
		ИТОГО:	ч/час			3 622,74
		ИТОГО:	ч/час			3 622,74
		Среднемесячная норма времени 2011г	ч/ч			164,67
		Трудозатраты	ч/м	22,00		
		ИТОГО	тенге		50000	1 100 000,00

Всего к оплате по форме 4 059 804,73 тенге (четыри миллиона восемьсот двадцать три тысячи двадцать четыри тенге) в том числе:

СМР- 1.100.000 тенге
Материалы подрядчика- 2959804,73 тенге

Сдал:
Директор ТОО"Атлант-Темир" Кузнецов Б.П.

Принял:
Начальник УЖДТ Кондауров Е.И.

Начальник службы СЦБ и механизации Дюсембеков Е.С.

Начальник энергомеханослужбы Дроздов М.В.

Начальник техотдела УЖДТ Крюковская Л.Н.

Бухгалтер бюро учета затрат Дахнюк Е.В.

Начальник бюро планированияТЦ ПЭУ Субботина В.В.

Инженер ОКР Суворина Л.В.