Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 22**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27** от **26.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.09.2018	17.08.2018	18.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 17

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,447	6182,86	2764
			Накладные расходы			*1992,05*	*890*
			Сметная прибыль			*457,99*	*205*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,055	1872,67	1976
			Накладные расходы			*60,25*	*64*
			Сметная прибыль			*138,72*	*146*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	44,700	1350,91	60386
			Накладные расходы			*497,65*	*22245*
			Сметная прибыль			*100,07*	*4473*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,828	1872,67	9040
			Накладные расходы			*60,25*	*291*
			Сметная прибыль			*138,72*	*670*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	25,200	995,13	25077
			Накладные расходы			*366,58*	*9238*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1858*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,968	1872,67	1812
			Накладные расходы			*60,25*	*58*
			Сметная прибыль			*138,72*	*134*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,209	97949,00	20422
			Накладные расходы			*33234,46*	*6929*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*1513*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,209	1872,67	390
			Накладные расходы			*60,25*	*13*
			Сметная прибыль			*138,72*	*29*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,254	432,91	110
			Накладные расходы			*98,56*	*25*
			Сметная прибыль			*32,07*	*8*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	10,053	1872,67	18826
			Накладные расходы			*60,25*	*606*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1394*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,913	24,14	143
			Накладные расходы			*5,37*	*32*
			Сметная прибыль			*1,79*	*11*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,380	6431,18	8874
			Накладные расходы			*998,47*	*1378*
			Сметная прибыль			*476,38*	*657*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	39,423	2483,70	97915
			Накладные расходы			*700,47*	*27615*
			Сметная прибыль			*183,98*	*7253*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,695	45405,22	76970
			Накладные расходы			*1460,91*	*2477*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*5702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,375	432,91	2327
			Накладные расходы			*98,56*	*530*
			Сметная прибыль			*32,07*	*172*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,137	1872,67	17110
			Накладные расходы			*60,25*	*551*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1267*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,375	24,14	130
			Накладные расходы			*5,37*	*29*
			Сметная прибыль			*1,79*	*10*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,290	6431,18	8295
			Накладные расходы			*998,47*	*1288*
			Сметная прибыль			*476,38*	*614*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	53,745	2483,70	133486
			Накладные расходы			*700,47*	*37647*
			Сметная прибыль			*183,98*	*9888*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,860	45405,22	39045
			Накладные расходы			*1460,91*	*1256*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2892*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетониая. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
23	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3	9,705	6070,96	58921
			Накладные расходы			*413,90*	*4017*
			Сметная прибыль			*449,70*	*4365*
24	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,162	141434,00	22878
			Накладные расходы			*5066,92*	*820*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1695*
25	25	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	48,527	1337,41	64900
			Накладные расходы			*73,81*	*3582*
			Сметная прибыль			*99,07*	*4807*
26	26	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	161,757	1396,41	225879
			Накладные расходы			*75,71*	*12246*
			Сметная прибыль			*103,44*	*16732*
27	27	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	323,514	150,60	48720
			Накладные расходы			*5,02*	*1624*
			Сметная прибыль			*11,16*	*3609*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
28	28	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	7,800	432,91	3377
			Накладные расходы			*98,56*	*769*
			Сметная прибыль			*32,07*	*250*
29	29	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,260	1872,67	24832
			Накладные расходы			*60,25*	*799*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1839*
30	30	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,800	24,14	188
			Накладные расходы			*5,37*	*42*
			Сметная прибыль			*1,79*	*14*
31	31	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	30,000	936,97	28109
			Накладные расходы			*207,24*	*6217*
			Сметная прибыль			*69,40*	*2082*
32	32	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	30,000	1066,91	32007
			Накладные расходы			*211,42*	*6343*
			Сметная прибыль			*79,03*	*2371*
33	33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	30,000	731,13	21934
			Накладные расходы			*200,62*	*6019*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1625*
34	34	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	30,000	2050,70	61521
			Накладные расходы			*722,13*	*21664*
			Сметная прибыль			*151,90*	*4557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	30,000	2335,14	70054
			Накладные расходы			*75,13*	*2254*
			Сметная прибыль			*172,97*	*5189*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
36	36	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	22,739	432,91	9844
			Накладные расходы			*98,56*	*2241*
			Сметная прибыль			*32,07*	*729*
37	37	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	38,655	1872,67	72389
			Накладные расходы			*60,25*	*2329*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5362*
38	38	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,739	24,14	549
			Накладные расходы			*5,37*	*122*
			Сметная прибыль			*1,79*	*41*
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,005	90,58	1993
			Накладные расходы			*16,95*	*373*
			Сметная прибыль			*6,71*	*148*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,338	5942,97	108979
			Накладные расходы			*409,78*	*7514*
			Сметная прибыль			*440,22*	*8073*
41	41	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	73,350	970,86	71213
			Накладные расходы			*86,82*	*6368*
			Сметная прибыль			*71,92*	*5275*
42	42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,183	141434,00	25935
			Накладные расходы			*5066,92*	*929*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1921*
43	43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	73,350	1352,41	99199
			Накладные расходы			*142,99*	*10488*
			Сметная прибыль			*100,18*	*7348*
44	44	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	293,400	210,80	61849
			Накладные расходы			*22,71*	*6664*
			Сметная прибыль			*15,61*	*4581*
45	45	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	73,350	1405,41	103087
			Накладные расходы			*374,25*	*27451*
			Сметная прибыль			*104,10*	*7636*
46	46		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	73,350	13269,74	973335
			Накладные расходы			*426,95*	*31317*
			Сметная прибыль			*982,94*	*72099*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
47	47	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	9,745	432,91	4218
			Накладные расходы			*98,56*	*960*
			Сметная прибыль			*32,07*	*312*
48	48	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	16,566	1872,67	31022
			Накладные расходы			*60,25*	*998*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2298*
49	49	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,745	24,14	235
			Накладные расходы			*5,37*	*52*
			Сметная прибыль			*1,79*	*17*
50	50	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,430	90,58	854
			Накладные расходы			*16,95*	*160*
			Сметная прибыль			*6,71*	*63*
51	51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,859	5942,97	46703
			Накладные расходы			*409,78*	*3220*
			Сметная прибыль			*440,22*	*3459*
52	52	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	31,434	970,86	30518
			Накладные расходы			*86,82*	*2729*
			Сметная прибыль			*71,92*	*2261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,079	141434,00	11115
			Накладные расходы			*5066,92*	*398*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*823*
54	54	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	31,434	1352,41	42512
			Накладные расходы			*142,99*	*4495*
			Сметная прибыль			*100,18*	*3149*
55	55	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	125,736	210,80	26505
			Накладные расходы			*22,71*	*2856*
			Сметная прибыль			*15,61*	*1963*
56	56	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	31,434	1405,41	44178
			Накладные расходы			*374,25*	*11764*
			Сметная прибыль			*104,10*	*3272*
57	57		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	31,434	14843,63	466595
			Накладные расходы			*477,59*	*15013*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*34563*
			Раздел: Озеленение				
58	58	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3,600	571,30	2057
			Накладные расходы			*166,75*	*600*
			Сметная прибыль			*42,32*	*152*
59	59	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
60	60	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
61	61	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
62	62	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
63	63	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
64	64	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
65	65	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
66	66	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
			Накладные расходы			*18,58*	*7*
			Сметная прибыль			*42,77*	*17*
67	67	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
			Накладные расходы			*29,62*	*12*
			Сметная прибыль			*68,19*	*27*
68	68	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
			Накладные расходы			*12,78*	*5*
			Сметная прибыль			*29,42*	*12*
69	69	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
70	70	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
			Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
			Сметная прибыль			*299,09*	*897*
71	71	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
			Накладные расходы			*18,58*	*8*
			Сметная прибыль			*42,77*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
			Накладные расходы			*29,62*	*13*
			Сметная прибыль			*68,19*	*31*
73	73	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
			Накладные расходы			*12,78*	*6*
			Сметная прибыль			*29,42*	*13*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
74	74	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	21,700	4378,94	95023
			Накладные расходы			*1342,35*	*29129*
			Сметная прибыль			*324,37*	*7039*
75	75	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,239	387529,56	92775
			Накладные расходы			*12468,78*	*2985*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*6872*
76	76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
77	77	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	15,000	9991,47	149872
			Накладные расходы			*3638,61*	*54579*
			Сметная прибыль			*740,11*	*11102*
78	78	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,270	7504,51	2026
			Накладные расходы			*1033,00*	*279*
			Сметная прибыль			*555,89*	*150*
79	79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,675	19548,77	13195
			Накладные расходы			*1367,36*	*923*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*977*
80	80	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780
			Накладные расходы			*15047,10*	*15047*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*4058*
81	81	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
82	82	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
83	83	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
84	84	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
85	85	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	45951,23	137854
			Накладные расходы			*12739,79*	*38219*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*10211*
86	86	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
87	87	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
88	88	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
			Раздел: Наружное освещение				
89	89	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	53,000	62,34	3304
			Накладные расходы			*16,31*	*864*
			Сметная прибыль			*4,62*	*245*
90	90	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	3096,25	9289
			Накладные расходы			*627,11*	*1881*
			Сметная прибыль			*229,35*	*688*
91	91	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	3,000	836,95	2511
			Накладные расходы			*140,42*	*421*
			Сметная прибыль			*62,00*	*186*
92	92	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
93	93	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	1,000	72506,51	72507
			Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
94	94	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,500	344,24	1205
			Накладные расходы			*81,14*	*284*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*				
			Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	25,50	89
			Накладные расходы			68598,21	69
			Сметная прибыль			2207,15	2
96	96	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	5081,35	5
			Накладные расходы			172009,60	430
			Сметная прибыль			5534,41	14
97	97	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	35,000	12741,45	32
			Накладные расходы			622,99	21805
			Сметная прибыль			178,93	6262
98	98	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,035	46,15	1615
			Накладные расходы			306616,05	10732
			Сметная прибыль			9865,38	345
99	99	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	22712,30	795
			Накладные расходы			188,53	1131
			Сметная прибыль			6,07	36
100	100	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,800	13,97	84
			Накладные расходы			610,49	4762
			Сметная прибыль			19,64	153
101	101	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	45,22	353
			Накладные расходы			50,94	866
			Сметная прибыль			1,64	28
102	102	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	3,77	64
			Накладные расходы			508,48	4068
			Сметная прибыль			16,36	131
103	103	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	37,66	301
			Накладные расходы			2933,69	8801
			Сметная прибыль			94,39	283
104	104	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	217,31	652
			Накладные расходы			4196,45	12589
			Сметная прибыль			135,02	405
105	105	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	310,85	933
			Накладные расходы			806,06	2418
			Сметная прибыль			25,94	78
106	106	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	59,71	179
			Накладные расходы			930,39	2791
			Сметная прибыль			29,94	90
107	107	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	68,92	207
			Накладные расходы			1352,28	8114
			Сметная прибыль			43,51	261
108	108	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	100,17	601
			Накладные расходы			932,44	1865
			Сметная прибыль			30,00	60
109	109	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	69,07	138
			Накладные расходы			3136,58	3137
			Сметная прибыль			100,92	101
110	110	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	232,34	232
			Накладные расходы			1879,27	5638
			Сметная прибыль			60,47	181
111	111	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	139,21	418
			Накладные расходы			8970,37	35881
			Сметная прибыль			288,62	1154
112	112	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	664,47	2658
			Накладные расходы			4369,83	4370
			Сметная прибыль			924,45	924
113	113	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	323,69	324
			Накладные расходы			806,23	1532
			Сметная прибыль			25,94	49
114	114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	59,72	113
			Накладные расходы			94,65	27
			Сметная прибыль			16,03	5
115	115	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	7,01	2
			Накладные расходы			523990,66	17
			Сметная прибыль			16859,42	1
						38814,12	1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
117	117	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	3
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
118	118	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*0*
119	119	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				6482492
			В том числе :				622606
			Накладные расходы				337362
			Сметная прибыль				6529858
			Итого с временными		1,04 %	47366,00	6591982
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	62124,00	7383020
			Итого с НДС		12 %	791038,00	

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП