Счет-фактура № 59 от 25 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23 от 16.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	шт	1	51 260 509,82	51 260 509,82	12%	6 151 261,18	57 411 771,00		
Всего по счету:					**51 260 509,82**		**6 151 261,18**	**57 411 771,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2**	**130940004358**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16, тел.: 519584, ф.479681**	**030440004011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23 от 16.06.2015

Номер документа	Дата составления
28	**25.07.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области			шт	1	57 411 771,00	57 411 771,00
				Итого	1	x	57 411 771,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мауленов Е.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Сарбасов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2015

М.П.

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №1
выполненных работ от 25.07.2015г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №23 от 16.06.2015г.	121 249 130,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	36 374 739,24
4	Виды исполняемых работ : Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	Капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	57 411 771
7	Сумма выполненных работ **с 16.06.2015г. по 25.07.2015г.**	57 411 771
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	17 223 531,30
9	Сумма удержания гарантии 5%	2 870 588,55
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	37 317 651,15
11	в том числе НДС	3 998 319,77

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"
а. Акмол, ул. Гагарина,2
БИН 130 940 004 358
ИИК KZ 230 701 03K SN0 312 000
БИК KKMF KZ 2A
ГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"
тел. 8 (71651) 30-147

Руководитель отдела

Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К.М.

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**
Объект: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление оси улицы								
1	РДС РК 8.02.-03-2 002 таб.17 п.1, т.ч.п3	**Восстановление оси улицы (категория сложности II)**	2,22	8871,25	--	19703	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0101-25-1	**/Снятие растительного/грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	2216	9,85	9,85	21821	21821	5788	--	--
		м3		--	2,69	--	5967	97	0,01	20
3	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, до 20 м / для временного складирования/**	2216	7,04	7,04	15597	15597	4137	--	--
		м3		--	1,92	--	4265	97	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57122	37419			--
			Тенге			--	10232			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57122				
	Всего заработная плата -		Тенге				10232,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1489,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				11721,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				11721,00			
		РАЗДЕЛ 2.Подготовительные работы								
4	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	3618	66,75	51,25	241516	185437	120876	0,12	423
		м3		15,50	9,62	56079	34805	133	0,04	129
5	Е01031-А36- 1	**Погрузка щебня при автомобильных перевозках**	5788,8	25,70	25,70	148772	148772	104141	--	--
		т		--	17,99	--	104141	100	0,38	2200
6	Е010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(в штабель для временного хранения)**	5788,8	35,53	35,53	205676	205676	41135	--	--
		т		--	7,11	--	41135	100	0,15	864
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			595964	539885			423
			Тенге			56079	180081			3192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			595964				
	Всего заработная плата -		Тенге				236160,00			
		Накладные расходы -	Тенге			266152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39923,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3749
		Сметная заработная плата -	Тенге				276083,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			913843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3749
		Сметная заработная плата -	Тенге				276083,00			
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы								
7	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь)**	3621	11,19	11,19	40519	40519	10748	--	--
				--	3,06	--	11080	97	0,01	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(ранее разрыхленных, до 50 м /в насыпь/)	3621	31,96	31,96	115722	115722	30696	--	--
		м3		--	8,74	--	31645	97	0,03	103
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1449	32,26	30,77	46739	44586	13725	0,01	14
		м3		1,42	8,34	2058	12092	97	0,03	41
10	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 (0,5) км, класс груза 1(в насыпь)	2535,75	21,67	21,67	54950	54950	10990	--	--
		т		--	4,33	--	10990	100	0,09	231
11	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	54	33,43	29,06	1805	1569	811	0,01	1
		м2		1,03	10,26	56	554	133	0,05	3
12	Е0127-82-4К =8	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм, (до 20 м)	54	-15,20	-15,20	-821	-821	-385	--	--
		м2		--	-5,36	--	-289	133	-0,03	-1
13	Е0101-17-8	Разработка (Погрузка) грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	32,26	30,77	419	400	123	0,01	--
		м3		1,42	8,34	18	108	97	0,03	--
14	Е010333-А4- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1(в пониженные места рельефа)	22,75	42,46	42,46	966	966	193	--	--
		т		--	8,49	--	193	100	0,18	4
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5070	12,51	12,51	63414	63414	21053	--	--
		м3		--	4,28	--	21704	97	0,01	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 8-ми проходов)	5070	8,90	8,90	45108	45108	13168	--	--
		м3		--	2,68	--	13575	97	0,01	44
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5070	14,12	12,00	71576	60827	21467	0,01	62
		м3		1,62	2,75	8213	13917	97	0,01	62
18	Е0101-130-2	Уплотнение (Доуплотнение) грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6387	12,51	12,51	79887	79887	26522	--	--
		м3		--	4,28	--	27342	97	0,01	89
19	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 6-ми проходов)	6387	6,36	6,36	40589	40589	11849	--	--
		м3		--	1,91	--	12215	97	0,01	40
20	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	28873	18,64	17,87	538057	515825	118407	0,01	154
		м2		0,77	3,46	22232	99837	97	0,01	326
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1098930	1063541			231
			Тенге			32577	254965			1050
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1098930				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				287542,00			
	Местные материалы -		Тенге			2631				
		Накладные расходы -	Тенге			279366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41905,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1460994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1420
		Сметная заработная плата -	Тенге				329447,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1460994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1420
		Сметная заработная плата -	Тенге				329447,00			

РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП II.								
21	Е0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне** м2	21290	421,28	2,45	8968953	52063	137080	0,03	590
				4,07	0,77	86650	16417	133	--	54
22	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.15 см)** м3	2639	1651,76	68,13	4358999	179799	119831	0,14	380
				21,38	12,76	56422	33676	133	0,04	116
23	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), (учтено в откос 1000м2/4,29м3)** м2	14247,09	386,78	33,28	5510450	474167	312400	0,03	470
				5,00	11,49	71235	163652	133	0,04	575
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18838402	706029			1440
			Тенге			214308	213745			745
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18838402				
		Материалы -	Тенге			8830240				
		Всего заработная плата -	Тенге				428053,00			
		Местные материалы -	Тенге			9087826				
		Накладные расходы -	Тенге			569310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85397,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1164463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20572175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2469
		Сметная заработная плата -	Тенге				513449,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20572175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2469
		Сметная заработная плата -	Тенге				513449,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20590418	2346874			2094
			Тенге			302964	659023			5021
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20590418				
		Материалы -	Тенге			8830421				
		Всего заработная плата -	Тенге				961987,00			
		Местные материалы -	Тенге			9090457				
		Накладные расходы -	Тенге			1124754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							562
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168713,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1301728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23016900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7677
		Сметная заработная плата -	Тенге				1130700,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23016900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7677
		Сметная заработная плата -	Тенге				1130700,00			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	23016900
в т.ч. Оборудование и прочие	8278809
Временные здания и сооружения 1,2%	176 857
Итого	23 193 757
Зимние удорожания 1,89%	281 893
Выслуга лет 1%	149 149
Доп. отпуска 0,4%	59 660
Итого по смете:	23 684 459
в 2001 г.	
в 2013 г. к=2,23355	52 900 423
Налоги 2%	1 058 008
Сметная стоимость в текущих ценах	53 958 432
НДС 12%	6 475 012
итого по акту	60 433 443
ценовая скидка 5%	3 021 672
Итого по строительству	**57 411 771**

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Стыбаев А.Ж.

Технадзор:
ТОО "АДС ЭлитСтрой"
_____ Калиев Е

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К.

Счет-фактура № 75 от 10 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23 от 16.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	шт	1	27 164 831,25	27 164 831,25	12%	3 259 779,75	30 424 611,00		
Всего по счету:					**27 164 831,25**		**3 259 779,75**	**30 424 611,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ремиксер"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №2
выполненных работ от 10.08.2015г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №23 от 16.06.2015г.	121 249 130,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	57 411 771
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	36 374 739,24
4	Виды исполняемых работ : Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	Капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	37 317 651,15
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	87 836 382
7	Сумма выполненных работ **с 26.07.2015г. по 10.08.2015г.**	30 424 611
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	9 127 383,30
9	Сумма удержания гарантии 5%	1 521 230,55
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 775 997,15
11	в том числе НДС	2 118 856,84

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"
а. Акмол, ул. Гагарина,2
БИН 130 940 004 358
ИИК KZ 230 701 03K SN0 312 000
БИК KKMF KZ 2A
ГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"
тел. 8 (71651) 30-147

Руководитель отдела

Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К.М.

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Объект: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области

АКТ №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП II.								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), (учтено в откос 1000м2/4,29м3)**	3341,91	387,23	33,28	1294079	111224	73279	0,03	110
		м2		5,00	11,49	16710	38387	133	0,04	135
2	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (битумных эмульсий)**	12,59	30209,59	339,59	380339	4275	2360	0,58	7
		т		--	140,94	--	1774	133	0,58	7
3	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	15737	366,77	15,35	5771883	241586	230232	0,03	529
		м2		5,94	5,06	93478	79629	133	0,02	278
4	Е0127-54-6К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, (до 6 см)**	15737	171,76	--	2702987	--	837	--	6
		м2		0,04	--	629	--	133	--	--
		Укрепление обочин и откосов.								
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой (Погрузка щебня) на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	814	32,26	30,77	26256	25047	7710	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1156	6793	97	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(с площадки для временного хранения)	1302,4	35,53	35,53	46274	46274	9255	--	--
		т		--	7,11	--	9255	100	0,15	194
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (от разборки)	6673	25,20	20,37	168130	135933	90405	0,03	212
		м2		4,79	5,40	31964	36010	133	0,02	136
8	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (на площадке для временного складирования)	2216	9,85	9,85	21821	21821	5788	--	--
		м3		--	2,69	--	5967	97	0,01	20
9	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, (ранее разрыхленных, до 20 м)	2216	7,04	7,04	15597	15597	4137	--	--
		м3		--	1,92	--	4265	97	0,01	14
		Установка бортового камня.								
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	1,03	2093,27	100,89	2156	104	197	0,85	1
		м3		123,75	38,25	127	39	118	0,18	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	41	423,93	6,63	17381	272	6022	0,70	29
		м		108,68	1,76	4456	72	133	0,01	--
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 + Бортовой камень БР100.30.15	1,763	27300,00	--	48130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на пересечениях. Тип 2.								
13	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	389	421,28	2,45	163876	951	2505	0,03	11
		м2		4,07	0,77	1583	300	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см**								
			53,5	1651,76	68,13	88369	3645	2429	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1144	683	133	0,04	2
15	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), (учтено в откос 1000м2/4,29м3)**								
			355,5	386,78	33,28	137499	11832	7795	0,03	12
		м2		5,00	11,49	1778	4084	133	0,04	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10884779	618563			931
			Тенге			153024	187259			825
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10884779				
	Материалы -		Тенге			589637				
	Всего заработная плата -		Тенге				340283			
	Местные материалы -		Тенге			9523554				
		Накладные расходы -	Тенге			442952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12007394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1978
		Сметная заработная плата -	Тенге				406726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12007394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1978
		Сметная заработная плата -	Тенге				406726			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10884779	618563			931
			Тенге			153024	187259			825
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10884779				
	Материалы -		Тенге			589637				
	Всего заработная плата -		Тенге				340283			
	Местные материалы -		Тенге			9523554				
		Накладные расходы -	Тенге			442952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12007394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1978
		Сметная заработная плата -	Тенге				406726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12007394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1978
		Сметная заработная плата -	Тенге				406726			
		Временные здания и сооружения 1,2%				144 089				
		Итого				12 151 483				
		Зимние удорожания 1,89%				229 663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				121 515				
		Доп. отпуска 0,4%				48 606				
		Итого по смете:				12 551 267				
		в 2001 г.				12 551 267				
		в 2013 г. к=2,23355				28 033 881				
		Налоги 2%				560 678				
		Сметная стоимость в текущих ценах				28 594 559				
		НДС 12%				3 431 347				
		итого по акту				**32 025 906**				
		ценовая скидка 5%				1 601 295				
		ИТОГО:				**30 424 611**				

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Технадзор:
_____
_____

Счет-фактура № 79 от 21 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23 от 16.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	шт	1	20 677 126,79	20 677 126,79	12%	2 481 255,21	23 158 382,00		
Всего по счету:					**20 677 126,79**		**2 481 255,21**	**23 158 382,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

№ 80 нал
№ 81 нал

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №3
выполненных работ от 21.08.2015г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №23 от 16.06.2015г.	121 249 130,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	87 836 382
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	36 374 739,24
4	Виды исполняемых работ : Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	Капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	57 093 648,30
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	110 994 764
7	Сумма выполненных работ **с 11.08. по 21.08. 2015г.**	23 158 382
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	6 947 514,60
9	Сумма удержания гарантии 5%	1 157 919,10
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 052 948,30
11	в том числе НДС	1 612 815,89

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"
а. Акмол, ул. Гагарина,2
БИН 130 940 004 358
ИИК KZ 230 701 03K SN0 312 000
БИК KKMF KZ 2A
ГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"
тел. 8 (71651) 30-147

Руководитель отдела

Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К.М.

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Форма 4

Объект: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области

Объект номер -

АКТ №3
приемки выполненных работ
за август месяц 2015г.

на ПОКРЫТИЕ ДОРОГ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП II.								
1	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов (битумных эмульсий)**	**4,29**	**30209,59**	**339,59**	**129599**	**1457**	**804**	**0,58**	**2**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**605**	**133**	**0,58**	**2**
2	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**14305**	**579,01**	**15,35**	**8282673**	**219603**	**209282**	**0,03**	**481**
		м2		**5,94**	**5,06**	**84972**	**72383**	**133**	**0,02**	**253**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8412272**	**221060**			**483**
			Тенге			**84972**	**72988**			**255**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8412272**				
	Материалы -		Тенге			**174347**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157960**			
	Местные материалы -		Тенге			**7931894**				
		Накладные расходы -	Тенге			**210086**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31513**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**517342**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9139700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189473**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9139700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189473**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8412272**	**221060**			**483**
			Тенге			**84972**	**72988**			**255**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8412272**				
	Материалы -		Тенге			**174347**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157960**			
	Местные материалы -		Тенге			**7931894**				
		Накладные расходы -	Тенге			**210086**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31513**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**517342**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9139700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189473**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9139700**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189473**			

Временные здания и сооружения 1,2%	109 676
Итого	9 249 376
Зимние удорожания 1,89%	174 813
Выслуга лет 1%	92 494
Доп. отпуска 0,4%	36 998
Итого по смете:	9 553 681
в 2001 г.	9 553 681
в 2013 г. к=2,23355	21 338 624
Налоги 2%	426 772
Сметная стоимость в текущих ценах	21 765 396
НДС 12%	2 611 848
итого по акту	**24 377 244**
ценовая скидка 5%	1 218 862
ИТОГО:	**23 158 382**

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Технадзор:
_____
_____

Счет-фактура № 109 от 28 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23 от 16.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358, Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	шт	1	9 155 684,64	9 155 684,64	12%	1 098 682,16	10 254 366,80		
Всего по счету:					**9 155 684,64**		**1 098 682,16**	**10 254 366,80**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Республика Казахстан, а. Акмол, ул. Гагарина, дом № 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940004358
Исполнитель	ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16, тел.: 519584, ф.479681 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030440004011

Договор (контракт) Договор № 23 от 16.06.2015

Номер документа	Дата составления
56	28.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области			шт	1	10 254 366,80	10 254 366,80
				Итого	1	x	10 254 366,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мацленов К.М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Сатыбаев А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2015

М.П.

Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Акт №4
выполненных работ от 28.09.2015г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора №23 от 16.06.2015г.	121 249 130,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	110 994 764
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	36 374 739,24
4	Виды исполняемых работ : Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области	Капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	72 146 596,60
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	121 249 130,8
7	Сумма выполненных работ **с 22.08. по 28.09. 2015г.**	10 254 366,8
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	3 076 310,04
9	Сумма удержания гарантии 5%	512 718,34
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 665 338,42
11	в том числе НДС	714 143,40

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"
а. Акмол, ул. Гагарина,2
БИН 130 940 004 358
ИИК KZ 230 701 03K SN0 312 000
БИК KKMF KZ 2A
ГУ "Комитет Казначейства
Министерства Финансов РК"
тел. 8 (71651) 30-147

Руководитель отдела

Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Ремиксер"
г. Караганды, Октябрьский район,
ул. Мелитопольская, 16
БИН 030 440 004 011
ИИК KZ0577470KZ220317087
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
тел. 8(7212) 47-96-81

Директор

Мауленов К. М.

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Объект: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Каражар Целиноградского района Акмолинской области

АКТ №2

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ ВЛ-10кВ								
1	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	830,69	526,94	3323	2108	1897	1,84	7
		опора		303,75	147,85	1215	591	105	0,62	2
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,5	152,80	152,80	688	688	481	--	--
		т		--	106,96	--	481	100	2,25	10
3	Ц0108-17-8	Демонтаж существующих изоляторов, напряжение 35 кВ	12	218,10	125,70	2617	1508	1399	0,60	7
		шт		92,40	30,30	1109	364	95	0,18	2
4	Е0133-109-8	Подвеска(Демонтаж) проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2/3провода/	0,09	9003,52	1349,02	810	121	770	43,50	4
		1км		7654,50	496,80	689	45	105	2,42	--
5	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1102	122,80	122,80	14	14	9	--	--
		т		--	85,96	--	9	100	1,81	--
6	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4,5	68,61	68,61	309	309	62	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	13,72	--	62	100	0,29	1
7	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,1102	54,89	54,89	6	6	1	--	--
		т		--	10,98	--	1	100	0,23	--
8	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,5	140,00	140,00	630	630	441	--	--
		т		--	98,00	--	441	100	2,06	9
9	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1102	102,80	102,80	11	11	8	--	--
		т		--	71,96	--	8	100	1,51	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8408	5395			18
			Тенге			3013	2002			26
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3428				
Всего заработная плата -			Тенге				2206,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2531,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4980				
Всего заработная плата -			Тенге				2809,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				435,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				3244,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				5775,00			

РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖ ВЛ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	830,69	526,94	831	527	474	1,84	2
		опора		303,75	147,85	304	148	105	0,62	1
11	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,75	152,80	152,80	115	115	80	--	--
		т		--	106,96	--	80	100	2,25	2
12	Ц0108-17-8	Демонтаж существующих изоляторов, напряжение 35 кВ	5	218,10	125,70	1091	629	583	0,60	3
		шт		92,40	30,30	462	151	95	0,18	1
13	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0162	122,80	122,80	2	2	1	--	--
		т		--	85,96	--	1	100	1,81	--
14	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,75	68,61	68,61	51	51	10	--	--
		т		--	13,72	--	10	100	0,29	--
15	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,0162	54,89	54,89	1	1	--	--	--
		т		--	10,98	--	--	--	0,23	--
16	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,75	140,00	140,00	105	105	74	--	--
		т		--	98,00	--	74	100	2,06	2
17	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0162	102,80	102,80	2	2	1	--	--
		т		--	71,96	--	1	100	1,51	--
18	Е0133-109-8	Подвеска(Демонтаж) проводов В.Л 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2/2провода/	0,047	9003,52	1349,02	423	63	402	43,50	2
		1км		7654,50	496,80	360	23	105	2,42	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2620	1494			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1126	489			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1514				
	Всего заработная плата -		Тенге				997,00			
		Накладные расходы -	Тенге			985				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1144,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1106				
	Всего заработная плата -		Тенге				618,00			
		Накладные расходы -	Тенге			641				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				714,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1859,00			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-10кВ								
		ОПОРА, ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 2КОМПЛ								
19	Е0133-103-1	Демонтаж (Установка)одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
20	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ110-3,5	2	19000,00	--	38000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-237прим	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,035	154400,00	--	5404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	50600,00	--	182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
23	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект	Изолятор ШФ20-В	12	584,17	--	7010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект	Колпачек К6	12	18,49	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-9	Крепление провода	12	737,00	--	8844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Зажим плашечный	0,14	7100,00	--	994	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2/3провода/(существующий)	0,035	16247,86	2248,36	569	79	499	72,50	3
		1км		12757,50	828,00	447	29	105	4,04	--
		УГЛОВАЯ 2КОМПЛ								
28	Е0133-103-2	Демонтаж (Установка)одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
29	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ110-3,5	4	19000,00	--	76000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	4	77,83	9,20	311	37	217	0,30	1
		ригель		47,25	4,50	189	18	105	0,02	--
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	25568,00	--	5114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2	355,00	--	71	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	191,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	191,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0912	154400,00	--	14081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0036	50600,00	--	182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект	Изолятор ШФ20-В	12	584,17	--	7010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект	Колпачек К6	12	18,49	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151803-9	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: подвес тросовый У2193 У3 (Крепление провода)	12	737,00	--	8844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Зажим плашечный	0,12	7100,00	--	852	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2/3провода/(165 м существующий+33 м добавленный)	0,066	16247,86	2248,36	1072	148	941	72,50	5
		1км		12757,50	828,00	842	55	105	4,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151607-27	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 (33м добавленный)**	**0,0049**	**322100,00**	--	**1573**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**186014**	**6001**			**27**
			Тенге			**4461**	**1694**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35366				
	Материалы -		Тенге			125				
	Всего заработная плата -		Тенге				1372,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33725				
		Накладные расходы -	Тенге			1441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1588,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131162				
	Материалы -		Тенге			745				
	Всего заработная плата -		Тенге				4783,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2210				
	Местные материалы -		Тенге			119261				
		Накладные расходы -	Тенге			5022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				753,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5536,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19485				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7125,00			

РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-0,4кВ

ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ 2КОМПЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0133-103-1	Демонтаж (Установка)одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
44	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	19000,00	--	38000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0188	154400,00	--	2903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	ПРАЙС ТОО"AlAgEuM	Надставка ТС5	2	9243,16	--	18486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0004	50600,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС ТОО"AlAgEuM	Изолятор НС 18А	16	55,46	--	887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект	Колпачек К5	16	18,49	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Зажим плашечный	0,2	7100,00	--	1420	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0133-109-8К=2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2/2провода/(существующий)	0,047	32495,72	4496,72	1527	211	1341	72,50	3
		1км		25515,00	1656,00	1199	78	105	4,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			66608	1968			10
			Тенге			2212	571			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21197				
	Материалы -		Тенге			117				
	Всего заработная плата -		Тенге				1277,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1352				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				1478,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42508				
	Материалы -		Тенге			299				
	Всего заработная плата -		Тенге				1505,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1440				
	Местные материалы -		Тенге			38000				
		Накладные расходы -	Тенге			1581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2903				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				3221,00			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда								
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП II.								
52	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (битумных эмульсий)**	0,43	30209,59	339,59	12990	146	81	0,58	--
		т		--	140,94	--	61	133	0,58	--
53	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1432	579,01	15,35	829136	21983	20950	0,03	48
		м2		5,94	5,06	8506	7246	133	0,02	25
		Дорожная одежда на пересечениях. Тип 2.								
54	Е0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	389	421,28	2,45	163876	951	2505	0,03	11
				4,07	0,77	1583	300	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
55	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см	53,5	1651,76	68,13	88369	3645	2429	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1144	683	133	0,04	2
56	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), (учтено в откос 1000м2/4,29м3)	355,5	386,78	33,28	137499	11832	7795	0,03	12
		м2		5,00	11,49	1778	4084	133	0,04	14
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битумных эмульсий)	0,51	30209,59	339,59	15407	173	96	0,58	--
		т		--	140,94	--	72	133	0,58	--
58	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	635	366,77	15,35	232900	9748	9290	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3772	3213	133	0,02	11
59	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, (до 6 см)	635	171,76	--	109068	--	34	--	--
		м2		0,04	--	25	--	133	--	--
60	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битумных эмульсий)	0,19	30209,59	339,59	5740	65	36	0,58	--
		т		--	140,94	--	27	133	0,58	--
61	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	635	579,01	15,35	367668	9748	9290	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3772	3213	133	0,02	11
		Укрепление обочин и откосов.								
62	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных (Укрепление откосов)	6663	19,01	--	126664	--	70567	0,05	350
		м2		8,21	--	54703	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2089317	58291			472
			Тенге			75283	18898			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2089317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			203848				
	Всего заработная плата -		Тенге				94181,00			
	Местные материалы -		Тенге			1751895				
		Накладные расходы -	Тенге			123072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18461,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2345132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				112641,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2345132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				112641,00			
		РАЗДЕЛ 6.Дорожные знаки								
63	Е0101-17-8	**Разработка грунта (Погрузка щебня)2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	304	32,26	30,77	9806	9354	2879	0,01	3
		м3		1,42	8,34	432	2537	97	0,03	9
64	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(для отсыпки призм банкетов)**	486,4	35,53	35,53	17282	17282	3456	--	--
		т		--	7,11	--	3456	100	0,15	73
65	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	249	21,55	4,52	5365	1124	4113	0,11	27
		м3		17,03	--	4240	--	97	--	--
66	Е0101-90-6	**Планировка гребня и откосов (призм банкетов) в грунтах 2 группы вручную**	534	10,22	--	5457	--	6167	0,07	35
		м2		10,22	--	5457	--	113	--	--
67	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	24	747,86	146,19	17949	3509	17060	3,20	77
		шт		506,25	28,22	12150	677	133	0,11	3
68	Прайс-лист "Казснабсервис"	**Стоимость металлических стоек СМК 2**	12	794,91	--	9539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист "Казснабсервис"	**Стоимость металлических стоек СМК 3**	36	1053,72	--	37934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
70	Прайс-лист "Казснабсервис"	Стоимость металлических стоек СМК 4	24	1404,96	--	33719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
71	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67	--	315	--	317	0,69	1
				119,03	--	238	--	133	--	--
		шт								
72	Прайс-лист "Казснабсервис"	II типоразмер.Предупреждающие 1.1.1 А900	1	4736,94	--	4737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Прайс-лист "Казснабсервис"	II типоразмер.Предупреждающие 1.1.2 А900	1	4736,94	--	4737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Прайс-лист "Казснабсервис"	II типоразмер.Предупреждающие 1.31.3 500х2250	3	10443,29	--	31330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Прайс-лист "Казснабсервис"	Знак приоритета 2.1-В 700	8	5060,08	--	40481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Прайс-лист "Казснабсервис"	Знак приоритета 2.4-А 900	5	4736,94	--	23685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
77	Прайс-лист "Казснабсервис"	Информационно-указательные знаки 5.12-1050х700	1	7320,95	--	7321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Прайс-лист "Казснабсервис"	Запрещающие 3.24-D 700	2	5221,65	--	10443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Прайс-лист "Казснабсервис"	Запрещающие 3.25-D 700	2	5221,65	--	10443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Прайс-лист "Казснабсервис"	Знак дополнительной информации 7.13-В 700	3	5060,08	--	15180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,24	1777,20	97,07	427	23	42	0,78	--
				112,50	36,00	27	9	118	0,18	--
		м3								
82	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,2	10381,94	98,32	12458	118	923	4,41	5
				695,25	37,15	834	45	105	0,18	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-166-1ПРИМ.	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах (Разравнивание грунта вручную)1 группы**	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
		м3		122,18	--	244	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			298852	31410			150
			Тенге			23623	6724			84
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			229549				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			243322				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69303				
	Материалы -		Тенге			3495				
	Всего заработная плата -		Тенге				30347,00			
	Местные материалы -		Тенге			10774				
		Накладные расходы -	Тенге			35234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				35632,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			354131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				35632,00			
		РАЗДЕЛ 7.Разметка								
84	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией (0,15) м**	4,58	15384,85	1692,25	70509	7756	6596	3,18	15
		км		450,00	632,07	2062	2897	133	2,85	13
85	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной (0,15) м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	2,06	5452,90	1692,25	11238	3488	2966	3,18	7
		км		450,00	632,07	927	1303	133	2,85	6
86	Е0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,14	12074,20	1692,25	1690	237	201	3,18	--
		км		450,00	632,07	63	88	133	2,85	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			83438	11480			22
			Тенге			3053	4288			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			68905				
	Всего заработная плата -		Тенге				7341,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1464,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8805,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			98793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8805,00			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство тротуаров и посадочных площадок								
87	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(под бортовой камень)**	13	218,93	--	2846	--	3216	1,54	20
		м3		218,93	--	2846	--	113	--	--
88	С01031-А7-1	**Погрузка грунта (2 группы)/земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	22,75	30,00	--	683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е010333-А4-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1(в пониженные места рельефа)**	22,75	42,46	42,46	966	966	193	--	--
		т		--	8,49	--	193	100	0,18	4
90	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты(под бортовой камень)**	4,62	1777,20	97,07	8211	448	810	0,78	4
		м3		112,50	36,00	520	166	118	0,18	1
91	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(сечением 100х200 мм)**	154	421,23	6,63	64869	1021	22620	0,70	107
		м		108,68	1,76	16737	271	133	0,01	1
92	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 + Бортовой камень БР100.20.08**	2,46	26700,00	--	65789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой(Погрузка щебня) на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	35,32	32,26	30,77	1139	1087	335	0,01	--
		м3		1,42	8,34	50	295	97	0,03	1
94	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(с площадки для временного хранения)	56,51	35,53	35,53	2008	2008	402	--	--
		т		--	7,11	--	402	100	0,15	8
95	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(от разборки)	193	50,65	12,52	9775	2416	10889	0,24	47
		м2		38,03	4,39	7340	848	133	0,02	3
96	Е0127-56-2К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать(Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 15 см)	193	2,49	--	481	--	639	0,02	3
		м2		2,49	--	481	--	133	--	--
97	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(битумных эмульсий)	0,15	30209,59	339,59	4531	51	28	0,58	--
		т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
98	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	193	434,59	--	83875	--	6353	0,14	28
		м2		24,75	--	4777	--	133	--	--
99	Е0127-55-2К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5, (добавлять до 4 см) см	193	146,87	--	28346	--	2043	0,05	9
		м2		7,96	--	1536	--	133	--	--
100	СПрайс-лист	Павильон на автобусной остановке	1	240322,22	--	240322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С2010-2	Автогудронаторы, до 7000 л	0,8604	1171,00	1171,00	1008	1008	50	--	--
		мач-ч		--	486,00	--	418	12	2,82	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			514848	9005			218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**34286**	**2613**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**514848**				
	Материалы -		Тенге			**7386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36899,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**240322**				
	Местные материалы -		Тенге			**223166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47578**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7137,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33746**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**596171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44036,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**596171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44036,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3250103**	**125045**			**923**
			Тенге			**147056**	**37279**			**231**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**291053**				
	Материалы -		Тенге			**242**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5852,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**282943**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5936**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**890,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17819**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**314808**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6742,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2936663**				
	Материалы -		Тенге			**284678**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**178484,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**243973**				
	Местные материалы -		Тенге			**2143096**				
		Накладные расходы -	Тенге			**225790**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**33869,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**189747**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3352200**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1236**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212352,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22388**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22388**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1343**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**23731**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4046994**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219094,00**			

Временные здания и сооружения 1,2%	48 563,9
Итого	4 095 558,1
Зимние удорожания 1,89%	77 406,0
Выслуга лет 1%	40 955,6
Доп. отпуска 0,4%	16 382,2
Итого по смете:	4 230 302,0
в 2001 г.	4 230 302,0
в 2013 г. к=2,23355	9 448 590,9
Налоги 2%	188 971,8
Сметная стоимость в текущих ценах	9 637 562,7
НДС 12%	1 156 507,5
итого по акту	**10 794 070,3**
ценовая скидка 5%	539 703,5
ИТОГО:	**10 254 366,8**

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Стыбаев А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Технадзор:
_____
_____