8

Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №90 от 13.07.2018г.

Выполненные работы: Установка задвижки диам. 250 мм на Индустриальной зоне ТОО "Дана"

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плиты перектыртия. Демонтаж.	Е11-221301-01011122-13010101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 6 К=0,6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	0,27	10 136	2 737	1 900
2	Траншеи. Водоотлив.	Е11-010205-12011101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	10	1 161	11 612	4 860
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 250 мм. Установка.	Е11-220901-01071122-0901-0107 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	9 389	9 389	5 317
4	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-02072304-0102-0209 РСНБ РК 2015	шт.	1	181 116	181 116	-
5	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 250мм. Приварка	Е11-221201-01051122-1201-0107 РСНБ РК 2015	фланец	2	2 818	5 637	4 629
6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	С123-020103-02152302-0103-0215 РСНБ РК 2015	шт	2	7 577	15 154	-
7	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка вставки	Е11-220801-01061122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.1	фасонных частей	0,00796	893 725	7 116	4 311
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-02352301-0201-0235 РСНБ РК 2015	м	0,3	7 294	2 188	-
9	Плиты перекрытия . Устройство	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	0,27	19 465	5 256	3 166
	Итого прямые затраты по смете:					**240 204,24**	**24 183,00**
	С накладными расходами					24 183	
	Итого:					264 387	
	Сметная прибыль					21 151	
	Итого:					285 538	
	Временные здания и сооружения 1,%					2 855	
	Итого:					288 394	
	Зимние удорожание 0,91%					2 625	
	Итого:					291 019	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					5 820	

	Итого по смете:					296 839	
	НДС 12%					35 621	
	Итого к оплате					**332 460**	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік Шын-2050"
_____А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____Б. Байболов

Главный инженер
_____М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.