Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау"
Заводоуправлние
Подрядчик ТОО"Атлант-Темир "
Договор Р Y 709
Заказ№ 4100001340
Заявка№2001042033

Форма "№ 2"

28/12/11

Объект:Реконструкция под офис актового зала АБК ЛПЦ-3(электрические работы)

А К Т № 112
приемки выполненных работ за декабрь 2011г

№№ п/п	обоснование	Наименование работ	ед.изм	кол-во	тр-ты ед	тр-тывсего
		Смета №46-2011пко **Демонтажные работы**				
1	8-594-7 к=0,4	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами	шт	80	0,508	40,64
2	8-591-2 к=0,4	Демонтаж выключателей	шт	10	0,116	1,16
3	8-147-10 к=0,4	Демонтаж кабеля 3х2,5	м	150	0,06	9,00
4	8-88-3 к=0,4	Демонтаж м/конструкций	тн	0,02	20,8	0,42
		Монтажные работы				-
	8-572-4	Монтаж пункта распределительного 380/220В	шт	1	3	3,00
		Подготовка к включению:				-
1.1	8-574-20	Вводный выключатель автоматический 250А	шт	1	1	1,00
1.2	8-574-19	Выключатель автоматический 63А	шт	28	1	28,00
2	8-599-2	Монтаж щитка освещения на 6групп навесной 380В,50гц.	шт	1	3	3,00
		Подготовка к включению:				-
2.1	8-574-19	Вводный выключатель автоматический 100А	шт	1	1	1,00
2.2	8-574-19	Выключатель автоматический 63А	шт	6	1	6,00
3	8-573-6	Монтаж ящика управления навесного двумя асинхронными эл.двигателями ном.ток 1,0А	шт	1	2	2,00
		Подготовка к включению:				-
3.1	8-574-18	Выключатель автоматический 1,6А	шт	2	0,2	0,40
3.2	8-574-44	Пускатель ПМЛ 1100	шт	2	0,9	1,80
3.3	8-574-55	Реле РТЛ 1005	шт	1	1	1,00
4	8-573-6	Монтаж шкафа управления приточного вентиляцией одностороннего обслуживания,навесного исп.разм.1200х700х450мм	шт	1	2	2,00
		Подготовка к включению:				-
4.1	8-574-18	Выключатель автоматический 63А	шт	6	0,2	1,20
4.2	8-574-44	Пускатель ПМЛ 121002	шт	3	0,9	2,70
4.3	8-574-55	Реле времени	шт	2	1	2,00
4.4	8-574-55	Реле промежуточное	шт	4	1	4,00
4.5	8-574-50	Универсальный переключатель	шт	3	0,3	0,90
4.6	8-574-48	Пост управления кнопочный	шт	5	0,7	3,50
4.7	8-574-48	Кнопка управления	шт	1	0,7	0,70
5	8-594-8	Монтаж светильника с люминесцентными лампами 4х18Вт встраиваемый в потолок типа "Армстронг"	шт	101	1,59	160,59
6	8-594-7	Монтаж светильника с люминесцентными лампами потолочный	шт	14	1,27	17,78
7	8-594-7	Монтаж светильника с люминесцентными лампами 2х36Вт потолочный	шт	16	1,27	20,32
8	8-594-6	Монтаж светильника с люминесцентными лампами встраиваемый в потолок "Армстронг"	шт	19	0,96	18,24
9	8-594-6	Монтаж светильника с люминесцентными лампами встраиваемый в потолок "Армстронг",IP44	шт	2	0,96	1,92

10	10-349-6	Монтаж световое табло "Выход" 220В	шт	4	6	24,00
11	8-591-2	Монтаж выключателя однополюсного для скрытой установки ,одноклавишный 16А 220В	шт	16	0,29	4,64
12	8-591-5	Монтаж выключателя однополюсного для скрытой установки , двухклавишный 16А 220В	шт	8	0,29	2,32
13	8-591-9	Монтаж розетки двухполюсной с 3-м зазем.контактом для скрытой установки 16А,220В цв.белый	шт	10	0,34	3,40
14	8-591-9	Монтаж розетки двухполюсной с 3-м зазем.контактом для скрытой установки сдвоенная 16А,220В цв.белый	шт	60	0,34	20,40
15	8-591-8	Монтаж розетки штепсельной с 3-м заземляющим контактом для открытой установки цв.серый	шт	155	0,36	55,80
16	10-901-12	Монтаж коробки 4-х модульной для установки 4шт.розетки установки фирмы DKC	шт	80	0,23	18,40
17	8-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт	1	1	1,00
18	10-901-12	Монтаж коробки для установки розеток при скрытой проводки	шт	40	0,23	9,20
19	10-901-12	Монтаж коробки для установки розеток в гипсокартоне при скрытой установки	шт	45	0,23	10,35
20	10-901-12	Монтаж коробки ответвительной для скрытой проводки сеч.до 4мм	шт	60	0,23	13,80
21	10-901-12	Монтаж коробки ответвительной для скрытой проводки сеч.до 4мм в гипсокартоне	шт	70	0,23	16,10
22	10-901-8	Монтаж коробки протяжной У994 У2	шт	72	1	72,00
23	10-901-8	Монтаж коробки протяжной У995 У2	шт	8	1	8,00
24	10-901-10	Монтаж ящика протяжного	шт	4	2	8,00
25	8-397-1 прим.	Монтаж кабельного миниканала 40х20	м	100	0,09	9,00
26	10-901-13	Монтаж кабельного заглушки	шт	15	0,06	0,90
27	11-707-2	Монтаж кабельного миниканала фирмы DKCдл=2м	шт	160	0,13	20,80
28	10-901-13	Монтаж кабельного заглушки	шт	150	0,06	9,00
29	8-397-1	Монтаж профиля перфорированного К239У2 дл=2м	шт	3		
			м	6	0,09	0,54
30	8-397-1	Монтаж профиля перфорированного К242У2 дл=2м	шт	3		
			м	6	0,09	0,54
31	8-144-5	Присоединение жил кабеля сеч.70мм2	шт	8	0,18	1,44
32	8-144-4	Присоединение жил кабеля сеч.35мм2	шт	4	0,17	0,68
33	8-144-2	Присоединение жил кабеля сеч.4мм2	шт	20	0,13	2,60
34	8-144-2	Присоединение жил кабеля сеч.6мм2	шт	10	0,13	1,30
35	8-144-3	Присоединение жил кабеля сеч.10мм2	шт	10	0,15	1,50
36	8-472-11	Монтаж перемычки ПГС25-560 У2,5	шт	10	0,3	3,00
37	9-62-8	Изготовление патрубков из трубы водогазопроводной ф20х2,8	тн	0,05	110	5,50
38	9-61-13	Монтаж патрубков из трубы водогазопроводной ф20х2,8	тн	0,05	36,3	1,82
39	8-407-11	Монтаж трубы водогазопроводной ф20х2,8 за подвесным потолком	м	325	0,28	91,00
40	8-407-1	Монтаж трубы водогазопроводной ф25х3,2 с креплением скобами	м	67	0,26	17,42
41	8-407-8	Монтаж трубы водогазопроводной ф50х3,5 в полу	м	585	0,24	140,40
42	8-411-1	Монтаж металлорукава ф22	м	80	0,29	23,20
43	8-411-1	Монтаж металлорукава ф29	м	7	0,29	2,03
44	9-62-8	Изготовление м/конструкций из уголка 50х50х5	тн	0,095	110	10,45
45	8-88-3	Монтаж м/конструкций уголка 50х50х5	тн	0,095	52	4,94
46	9-62-8	Изготовление м/конструкций из ст.полосы 4х40 (для трубных блоков)	тн	0,051	110	5,61
47	8-88-3	Монтаж м/конструкций из ст.полосы 4х40	тн	0,051	52	2,65
48	8-145-4	Монтаж кабеля проложенным под слоем штукатурки	м	150	0,11	16,50

49	8-145-1	Монтаж кабеля проложенным под слоем штукатурки	м	480	0,06	28,80
50	8-148-1	Монтаж кабеля в трубе	м	1007	0,1	100,70
51	8-148-1	Монтаж кабеля в металлорукаве	м	87	0,1	8,70
52	8-618-1	Монтаж провода для зарядки светильников	шт	152	0,44	66,88
53	8-158-16	Заделка жил кабеля сеч.70мм2	шт	2	1	2,00
54	8-158-15	Заделка жил кабеля сеч.10мм2	шт	2	1	2,00
55	8-158-15	Заделка жил кабеля сеч.6мм2	шт	2	1	2,00
56	8-158-15	Заделка жил кабеля сеч.4мм2	шт	18	1	18,00
		итого ч/мес				**8,77**
		Смета №47-2011ПКО				
		Наладка				
		Наладочные работы				
1	1-43-1	Асинхронный электропривод нереверсивный с короткозамкнутым ротором Uн~380В Рн=0,25кВт Iн=0,85А	шт	2	3	6,00
2	1-43-2	Асинхронный электропривод нереверсивный с короткозамкнутым ротором Uн~380В Рн=2,2кВт Iн=5,02А n=1500об/мин	шт	1	6	6,00
3	1-58-2	Схема сигнализации	шт	2	29	58,00
4	1-54-2	Функциональная группа управления с общим числом внешних блокировочных связей до 5	шт	2	8	16,00
5	1-72-1	Присоединение электрических взаимосвязанных устройств	шт	2	32	64,00
		Итого ч/мес				**1,09**
		ИТОГО ч/мес по форме				**9,86**

Итого к оплате по форме :**4 717 017,72тенге**
(четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч семнадцать тенге 72 тиын)

в том числе:

Строительно-монтажные работы:	ч/мес	9,86	67094,13	**661548,12**
Материалы подрядчика				**3 953 079**
Механизмы подрядчика:				**102390,6**
Перфоратор	м/см	170	192	32640
Дрель электрическая	м/см	220	160	35200
Болгарка	м/см	214,6	161	34550,6

Работу сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Е.П.Кузнецов

Принял Начальник АХО Избасаров С.А

Начальник бюро учета Прохорова И.Н.

Инженер ОКР Смирнова Н.В.