Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, 28**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-2, 28**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **26.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.09.2018	17.08.2018	18.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм				
1	1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,130	21527,70	2790
			Накладные расходы			*6135,98*	*795*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*207*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней				
2	2	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,941	5253,10	10196
			Накладные расходы			*1705,37*	*3310*
			Сметная прибыль			*389,12*	*755*
3	3	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,581	1872,67	8578
			Накладные расходы			*60,25*	*276*
			Сметная прибыль			*138,72*	*635*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	194,100	1174,71	228011
			Накладные расходы			*432,74*	*83994*
			Сметная прибыль			*87,02*	*16890*
5	5	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	20,963	1872,67	39256
			Накладные расходы			*60,25*	*1263*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2908*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций				
6	6	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,963	20190,77	19444
			Накладные расходы			*5493,91*	*5291*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*1440*
			Раздел: Бортовый камень				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,611	432,91	265
			Накладные расходы			*98,56*	*60*
			Сметная прибыль			*32,07*	*20*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,156	1872,67	45237
			Накладные расходы			*60,25*	*1456*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3351*
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,210	24,14	343
			Накладные расходы			*5,37*	*76*
			Сметная прибыль			*1,79*	*25*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,316	6431,18	21323
			Накладные расходы			*998,47*	*3311*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1579*
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	94,731	2483,70	235283
			Накладные расходы			*700,47*	*66356*
			Сметная прибыль			*183,98*	*17428*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,073	45405,22	184955
			Накладные расходы			*1460,91*	*5951*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13700*
			Раздел: Поребрик				
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	6,781	432,91	2936
			Накладные расходы			*98,56*	*668*
			Сметная прибыль			*32,07*	*217*
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	11,528	1872,67	21588

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,25*	*695*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1599*
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,781	24,14	164
			Накладные расходы			*5,37*	*36*
			Сметная прибыль			*1,79*	*12*
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,627	6431,18	10467
			Накладные расходы			*998,47*	*1625*
			Сметная прибыль			*476,38*	*775*
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	67,812	2483,70	168424
			Накладные расходы			*700,47*	*47500*
			Сметная прибыль			*183,98*	*12476*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,085	45405,22	49264
			Накладные расходы			*1460,91*	*1585*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*3649*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,090	5068,65	456
			Накладные расходы			*901,46*	*81*
			Сметная прибыль			*375,46*	*34*
20	20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,092	14885,13	1366
			Накладные расходы			*478,93*	*44*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*101*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	22,760	4426,74	100751
			Накладные расходы			*361,00*	*8216*
			Сметная прибыль			*327,91*	*7463*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,359	141434,00	50828
			Накладные расходы			*5066,92*	*1821*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3765*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	37,933	1337,41	50731
			Накладные расходы			*73,81*	*2800*
			Сметная прибыль			*99,07*	*3758*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	379,326	1396,41	529695
			Накладные расходы			*75,71*	*28717*
			Сметная прибыль			*103,44*	*39237*
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	758,652	150,60	114250
			Накладные расходы			*5,02*	*3809*
			Сметная прибыль			*11,16*	*8463*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/				
26	26	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,667	3455,02	19580
			Накладные расходы			*1258,22*	*7130*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1450*
27	27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,667	24,14	137
			Накладные расходы			*5,37*	*30*
			Сметная прибыль			*1,79*	*10*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	56,670	936,97	53098
			Накладные расходы			*207,24*	*11744*
			Сметная прибыль			*69,40*	*3933*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	56,670	1066,91	60462
			Накладные расходы			*211,42*	*11981*
			Сметная прибыль			*79,03*	*4479*
30	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	56,670	731,13	41433
			Накладные расходы			*200,62*	*11369*
			Сметная прибыль			*54,16*	*3069*
31	31	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	56,670	736,37	41730
			Накладные расходы			*262,21*	*14859*
			Сметная прибыль			*54,55*	*3091*
32	32	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	56,670	2029,44	115008
			Накладные расходы			*65,30*	*3700*
			Сметная прибыль			*150,33*	*8519*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
33	33	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,949	3455,02	3277
			Накладные расходы			*1258,22*	*1194*
			Сметная прибыль			*255,93*	*243*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,846	90,58	258
			Накладные расходы			*16,95*	*48*
			Сметная прибыль			*6,71*	*19*
35	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,372	5942,97	14094
			Накладные расходы			*409,78*	*972*
			Сметная прибыль			*440,22*	*1044*
36	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,486	1352,41	12829
			Накладные расходы			*142,99*	*1356*
			Сметная прибыль			*100,18*	*950*
37	37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	37,944	210,80	7999
			Накладные расходы			*22,71*	*862*
			Сметная прибыль			*15,61*	*592*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/				
38	38	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,284	3455,02	52807
			Накладные расходы			*1258,22*	*19231*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3912*
39	39	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45,852	90,58	4153
			Накладные расходы			*16,95*	*777*
			Сметная прибыль			*6,71*	*308*
40	40	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,210	5942,97	227082
			Накладные расходы			*409,78*	*15658*
			Сметная прибыль			*440,22*	*16821*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	152,841	1352,41	206704
			Накладные расходы			*142,99*	*21855*
			Сметная прибыль			*100,18*	*15311*
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	611,364	210,80	128876
			Накладные расходы			*22,71*	*13886*
			Сметная прибыль			*15,61*	*9546*
43	43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	152,841	728,76	111385
			Накладные расходы			*266,62*	*40751*
			Сметная прибыль			*53,98*	*8251*
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	152,841	13269,74	2028160
			Накладные расходы			*426,95*	*65256*
			Сметная прибыль			*982,94*	*150234*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
45	45	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	38,000	3881,34	147491
			Накладные расходы			*1413,48*	*53712*
			Сметная прибыль			*287,51*	*10925*
46	46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,608	6431,18	3910
			Накладные расходы			*998,47*	*607*
			Сметная прибыль			*476,38*	*290*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,710	19548,77	33428
			Накладные расходы			*1367,36*	*2338*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2476*
48	48	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,085	32338,99	2759
			Накладные расходы			*6955,04*	*593*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*204*
49	49	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,083	218634,30	18029
			Накладные расходы			*7034,57*	*580*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1335*
50	50	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,003	237793,42	678
			Накладные расходы			*7651,01*	*22*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*50*
51	51	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,567	246226,91	139582
			Накладные расходы			*80605,28*	*45694*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*10339*
52	52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,567	94681,23	53673
			Накладные расходы			*32963,57*	*18687*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7013,42*	*3976*
53	53	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,370	167880,73	62072
			Накладные расходы			*5401,57*	*1997*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*4598*
54	54	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,197	237793,42	46880
			Накладные расходы			*7651,01*	*1508*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*3473*
55	55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,400	107,95	3282
			Накладные расходы			*24,47*	*744*
			Сметная прибыль			*8,00*	*243*
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,800	94,65	5755
			Накладные расходы			*16,03*	*974*
			Сметная прибыль			*7,01*	*426*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
57	57	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	9,300	4378,94	40724
			Накладные расходы			*1342,35*	*12484*
			Сметная прибыль			*324,37*	*3017*
58	58	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,387	387529,56	149780
			Накладные расходы			*12468,78*	*4819*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*11095*
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,300	94,65	4004
			Накладные расходы			*16,03*	*678*
			Сметная прибыль			*7,01*	*297*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
60	60	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	20,500	8688,23	178109
			Накладные расходы			*3164,01*	*64862*
			Сметная прибыль			*643,57*	*13193*
61	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,738	7504,51	5538
			Накладные расходы			*1033,00*	*762*
			Сметная прибыль			*555,89*	*410*
62	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,845	19548,77	36067
			Накладные расходы			*1367,36*	*2523*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2672*
63	63	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
64	64	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
65	65	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
66	66	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	2,000	378726,42	757453
			Накладные расходы			*13160,38*	*26321*
67	67	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
68	68	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
69	69	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
			Раздел: Газоны				
70	70	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	183,600	571,30	104891
			Накладные расходы			*166,75*	*30615*
			Сметная прибыль			*42,32*	*7770*
			Раздел: Снос деревьев				
71	71	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
72	72	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
73	73	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
74	74	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
75	75	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
76	76	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
			Раздел: Корчевка старых пней				
77	77	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
			Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
			Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
78	78	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,200	577,34	693
			Накладные расходы			*18,58*	*22*
			Сметная прибыль			*42,77*	*51*
79	79	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	920,63	1105
			Накладные расходы			*29,62*	*36*
			Сметная прибыль			*68,19*	*82*
80	80	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,200	397,20	477
			Накладные расходы			*12,78*	*15*
			Сметная прибыль			*29,42*	*35*
81	81	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
			Накладные расходы			*363,71*	*21823*
			Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев				
82	82	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	4,000	4037,77	16151
			Накладные расходы			*1470,44*	*5882*
			Сметная прибыль			*299,09*	*1196*
83	83	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*
84	84	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*
85	85	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
			Раздел: Наружное освещение				
86	86	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	5,000	6084,92	30425
			Накладные расходы			*1456,74*	*7284*
			Сметная прибыль			*450,74*	*2254*
87	87	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5,000	72506,51	362533
			Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*
88	88	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	101,000	622,99	62922
			Накладные расходы			*178,93*	*18072*
			Сметная прибыль			*46,15*	*4661*
89	89	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,101	306616,05	30968
			Накладные расходы			*9865,38*	*996*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2294*
90	90	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	188,53	3394
			Накладные расходы			*6,07*	*109*
			Сметная прибыль			*13,97*	*251*
91	91	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,400	610,49	14286
			Накладные расходы			*19,64*	*460*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1058*
92	92	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,000	50,94	2649
			Накладные расходы			*1,64*	*85*
			Сметная прибыль			*3,77*	*196*
93	93	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
94	94	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2933,69	38138

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*94,39*	*1227*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2825*
95	95	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
			Накладные расходы			*135,02*	*1215*
			Сметная прибыль			*310,85*	*2798*
96	96	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	806,06	8061
			Накладные расходы			*25,94*	*259*
			Сметная прибыль			*59,71*	*597*
97	97	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	930,39	9304
			Накладные расходы			*29,94*	*299*
			Сметная прибыль			*68,92*	*689*
98	98	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1352,28	24341
			Накладные расходы			*43,51*	*783*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1803*
99	99	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	932,44	10257
			Накладные расходы			*30,00*	*330*
			Сметная прибыль			*69,07*	*760*
100	100	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3136,58	6273
			Накладные расходы			*100,92*	*202*
			Сметная прибыль			*232,34*	*465*
101	101	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	1879,27	24431
			Накладные расходы			*60,47*	*786*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1810*
102	102	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
103	103	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
			Сметная прибыль			*323,69*	*971*
104	104	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
			Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
			Сметная прибыль			*404,50*	*404*
105	105	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
106	106	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
107	107	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,858	82,87	71
			Накладные расходы			*12,52*	*11*
			Сметная прибыль			*6,14*	*5*
108	108	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	82,87	24
			Накладные расходы			*12,52*	*4*
			Сметная прибыль			*6,14*	*2*
109	109	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	4,000	396,66	1587
			Накладные расходы			*123,45*	*494*
			Сметная прибыль			*29,38*	*118*
110	110	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,000	23695,36	94781
			Накладные расходы			*6623,40*	*26494*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*7021*
111	111	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1760,86	23243
			Накладные расходы			*56,66*	*748*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1722*
112	112	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	13,200	1366,51	18038
			Накладные расходы			*43,97*	*580*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1336*
113	113	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	16,788	82,87	1391
			Накладные расходы			*12,52*	*210*
			Сметная прибыль			*6,14*	*103*
114	114	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	25919,40	25919
			Накладные расходы			*3440,33*	*3440*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1920*
115	115	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,600	4620,95	2773
			Накладные расходы			*741,85*	*445*
			Сметная прибыль			*342,29*	*205*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,160	5704,45	913
			Накладные расходы			*975,08*	*156*
			Сметная прибыль			*422,55*	*68*
117	117	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,000	344,24	5852
			Накладные расходы			*81,14*	*1379*
			Сметная прибыль			*25,50*	*433*
118	118	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
			Накладные расходы			*2207,15*	*11*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
119	119	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	172009,60	2064
			Накладные расходы			*5534,41*	*66*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*153*
120	120	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	104
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
121	121	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
122	122	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
123	123	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
124	124	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**10320361**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1108006**
			Сметная прибыль				**579407**
			Итого с временными		**1,04 %**	**81349,00**	**10401710**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**106695,00**	**10508405**
			Итого с НДС		**12 %**	**1261009,00**	**11769414**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП