Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №3,6**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №3,6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **28.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.09.2018	17.08.2018	19.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,844	6182,86	5219
			Накладные расходы			*1992,05*	*1681*
			Сметная прибыль			*457,99*	*387*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,992	1872,67	3730
			Накладные расходы			*60,25*	*120*
			Сметная прибыль			*138,72*	*276*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	84,405	1350,91	114024
			Накладные расходы			*497,65*	*42004*
			Сметная прибыль			*100,07*	*8446*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,116	1872,67	17071
			Накладные расходы			*60,25*	*549*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1265*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	25,650	995,13	25525
			Накладные расходы			*366,58*	*9403*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1891*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,985	1872,67	1845
			Накладные расходы			*60,25*	*59*
			Сметная прибыль			*138,72*	*137*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,960	97949,00	94031
			Накладные расходы			*33234,46*	*31905*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*6965*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,960	1872,67	1798
			Накладные расходы			*60,25*	*58*
			Сметная прибыль			*138,72*	*133*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,547	432,91	237
			Накладные расходы			*98,56*	*54*
			Сметная прибыль			*32,07*	*18*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,627	1872,67	40499
			Накладные расходы			*60,25*	*1303*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3000*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,722	24,14	307
			Накладные расходы			*5,37*	*68*
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,968	6431,18	19090
			Накладные расходы			*998,47*	*2964*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1414*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	84,810	2483,70	210642
			Накладные расходы			*700,47*	*59407*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15603*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,647	45405,22	165585
			Накладные расходы			*1460,91*	*5328*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*12266*
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,365	432,91	1890
			Накладные расходы			*98,56*	*430*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,07*	*140*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,421	1872,67	13896
			Накладные расходы			*60,25*	*447*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1029*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,365	24,14	105
			Накладные расходы			*5,37*	*23*
			Сметная прибыль			*1,79*	*8*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,048	6431,18	6737
			Накладные расходы			*998,47*	*1046*
			Сметная прибыль			*476,38*	*499*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	43,650	2483,70	108413
			Накладные расходы			*700,47*	*30576*
			Сметная прибыль			*183,98*	*8031*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,698	45405,22	31711
			Накладные расходы			*1460,91*	*1020*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2349*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5068,65	152
			Накладные расходы			*901,46*	*27*
			Сметная прибыль			*375,46*	*11*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14885,13	455
			Накладные расходы			*478,93*	*15*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*34*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	28	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
			Накладные расходы			*60,25*	*4*
			Сметная прибыль			*138,72*	*10*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3	14,477	6070,96	87892
			Накладные расходы			*413,90*	*5992*
			Сметная прибыль			*449,70*	*6510*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,241	141434,00	34127
			Накладные расходы			*5066,92*	*1223*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2528*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	72,387	1337,41	96811
			Накладные расходы			*73,81*	*5343*
			Сметная прибыль			*99,07*	*7171*
32	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	241,290	1396,41	336940
			Накладные расходы			*75,71*	*18267*
			Сметная прибыль			*103,44*	*24959*
33	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	482,580	150,60	72674
			Накладные расходы			*5,02*	*2423*
			Сметная прибыль			*11,16*	*5383*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
34	34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	16,833	432,91	7287
			Накладные расходы			*98,56*	*1659*
			Сметная прибыль			*32,07*	*540*
35	35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	28,616	1872,67	53588
			Накладные расходы			*60,25*	*1724*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3970*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,833	24,14	406
			Накладные расходы			*5,37*	*90*
			Сметная прибыль			*1,79*	*30*
37	37	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16,290	90,58	1475
			Накладные расходы			*16,95*	*276*
			Сметная прибыль			*6,71*	*109*
38	38	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,575	5942,97	80676
			Накладные расходы			*409,78*	*5563*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5976*
39	39	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	54,300	791,00	42951
			Накладные расходы			*81,04*	*4400*
			Сметная прибыль			*58,59*	*3182*
40	40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,136	141434,00	19200
			Накладные расходы			*5066,92*	*688*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1422*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	54,300	1352,41	73436
			Накладные расходы			*142,99*	*7764*
			Сметная прибыль			*100,18*	*5440*
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	217,200	210,80	45786
			Накладные расходы			*22,71*	*4933*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3392*
43	43	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	54,300	1405,41	76314
			Накладные расходы			*374,25*	*20322*
			Сметная прибыль			*104,10*	*5653*
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	54,300	13269,74	720547
			Накладные расходы			*426,95*	*23184*
			Сметная прибыль			*982,94*	*53374*
			Раздел: Забутовка погребов				
45	45	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	40,000	5123,06	204922
			Накладные расходы			*1654,21*	*66168*
			Сметная прибыль			*379,49*	*15179*
46	46	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,200	88,39	1697
			Накладные расходы			*2,84*	*55*
			Сметная прибыль			*6,55*	*126*
47	47	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,200	1872,67	35955
			Накладные расходы			*60,25*	*1157*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2663*
48	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	4511,02	360882
			Накладные расходы			*363,71*	*29097*
			Сметная прибыль			*334,15*	*26732*
49	49	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	80,000	321,52	25722
			Накладные расходы			*101,16*	*8093*
			Сметная прибыль			*23,82*	*1905*
			Раздел: Озеленение				
50	50	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	337,710	571,30	192934
			Накладные расходы			*166,75*	*56312*
			Сметная прибыль			*42,32*	*14291*
51	51	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
52	52	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
53	53	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
54	54	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
57	57	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
58	58	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*
59	59	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*
60	60	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
61	61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
62	62	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
			Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
			Сметная прибыль			*299,09*	*897*
63	63	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
			Накладные расходы			*18,58*	*8*
			Сметная прибыль			*42,77*	*19*
64	64	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
			Накладные расходы			*29,62*	*13*
			Сметная прибыль			*68,19*	*31*
65	65	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
			Накладные расходы			*12,78*	*6*
			Сметная прибыль			*29,42*	*13*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
66	66	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	25,000	4378,94	109474
			Накладные расходы			*1342,35*	*33559*
			Сметная прибыль			*324,37*	*8109*
67	67	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,291	387529,56	112655
			Накладные расходы			*12468,78*	*3625*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*8345*
68	68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,200	94,65	2575
			Накладные расходы			*16,03*	*436*
			Сметная прибыль			*7,01*	*191*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
69	69	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	19,000	9991,47	189838
			Накладные расходы			*3638,61*	*69134*
			Сметная прибыль			*740,11*	*14062*
70	70	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,342	7504,51	2567
			Накладные расходы			*1033,00*	*353*
			Сметная прибыль			*555,89*	*190*
71	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,855	19548,77	16714
			Накладные расходы			*1367,36*	*1169*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1238*
72	72	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	60556,64	242227
			Накладные расходы			*16206,88*	*64828*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*17943*
73	73	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
74	74	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
75	75	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
76	76	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружное освещение				
77	77	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	63,000	62,34	3928
			Накладные расходы			*16,31*	*1027*
			Сметная прибыль			*4,62*	*291*
78	78	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	3096,25	9289
			Накладные расходы			*627,11*	*1881*
			Сметная прибыль			*229,35*	*688*
79	79	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	4,000	836,95	3348
			Накладные расходы			*140,42*	*562*
			Сметная прибыль			*62,00*	*248*
80	80	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	3,000	6084,92	18255
			Накладные расходы			*1456,74*	*4370*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1352*
81	81	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	3,000	72506,51	217520
			Накладные расходы			*2332,90*	*6999*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*16113*
82	82	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,500	344,24	3614
			Накладные расходы			*81,14*	*852*
			Сметная прибыль			*25,50*	*268*
83	83	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	68598,21	206
			Накладные расходы			*2207,15*	*7*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*15*
84	84	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	172009,60	1290
			Накладные расходы			*5534,41*	*42*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*96*
85	85	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	76,000	622,99	47347
			Накладные расходы			*178,93*	*13598*
			Сметная прибыль			*46,15*	*3507*
86	86	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,076	306616,05	23303
			Накладные расходы			*9865,38*	*750*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1726*
87	87	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	188,53	1320
			Накладные расходы			*6,07*	*42*
			Сметная прибыль			*13,97*	*98*
88	88	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,100	610,49	5555
			Накладные расходы			*19,64*	*179*
			Сметная прибыль			*45,22*	*412*
89	89	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,000	50,94	1070
			Накладные расходы			*1,64*	*34*
			Сметная прибыль			*3,77*	*79*
90	90	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
91	91	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2933,69	17602
			Накладные расходы			*94,39*	*566*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1304*
92	92	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
			Накладные расходы			*135,02*	*405*
			Сметная прибыль			*310,85*	*933*
93	93	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	806,06	2418
			Накладные расходы			*25,94*	*78*
			Сметная прибыль			*59,71*	*179*
94	94	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	930,39	2791
			Накладные расходы			*29,94*	*90*
			Сметная прибыль			*68,92*	*207*
95	95	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1352,28	9466
			Накладные расходы			*43,51*	*305*
			Сметная прибыль			*100,17*	*701*
96	96	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	932,44	5595
			Накладные расходы			*30,00*	*180*
			Сметная прибыль			*69,07*	*414*
97	97	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3136,58	18819
			Накладные расходы			*100,92*	*606*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1394*
98	98	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	99	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
100	100	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
			Сметная прибыль			*323,69*	*971*
101	101	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
102	102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	94,65	81
			Накладные расходы			*16,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,01*	*6*
103	103	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	396,66	1190
			Накладные расходы			*123,45*	*370*
			Сметная прибыль			*29,38*	*88*
104	104	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	23695,36	71086
			Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*5266*
105	105	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
106	106	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
107	107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	94,65	1192
			Накладные расходы			*16,03*	*202*
			Сметная прибыль			*7,01*	*88*
108	108	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	25919,40	19440
			Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1440*
109	109	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4620,95	2079
			Накладные расходы			*741,85*	*334*
			Сметная прибыль			*342,29*	*154*
110	110	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5704,45	685
			Накладные расходы			*975,08*	*117*
			Сметная прибыль			*422,55*	*51*
111	111	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	104
			Накладные расходы			*16859,42*	*3*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*8*
112	112	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
113	113	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	19
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
114	114	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	608,89	18
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
115	115	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	663,24	4
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				7842990
			В том числе :				
			Накладные расходы				839878
			Сметная прибыль				370042
			Итого с временными		1,04 %	51954,00	7894944
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	68141,00	7963085
			Итого с НДС		12 %	955570,00	8918655

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП