Счет-фактура № 53 от 10 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 22.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 921140000403, ПК "Агродор",Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ПК "Агродор"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 921140000403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

ИИК получателя: KZ80319G010000320042, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту ул. Попова и ул. Старогорняцкая	шт	1	2 206 552,48	2 206 552,48	12%	264 786,30	2 471 338,78		-
Всего по счету:					**2 206 552,48**		**264 786,30**	**2 471 338,78**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ремиксер"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Субподрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ0577570KZ220317087 в АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA
Договор: от 22 июня 2015 года

Акт № 1
выполненных работ за период с 22 июня по 15 июля 2015 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	103 140 318,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	0,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	0,00
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	0,00
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги ул. Попова и Старогорняцкая
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	0,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	2 471 338,78
8	*Сумма выполненных работ*	2 471 338,78
9	*Сумма удержания аванса*	0,00
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	2 471 338,78
11	*без НДС*	2 206 552,48
12	*НДС*	264 786,30

ГЕНПОДРЯДЧИК :
Председатель ПК "Агродор" **Мальчушкина Н.Ю.**

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" **Мауленов К. М.**

Генподрядчик: ПК "Агродор"
Субподрядчик: ТОО "Ремиксер"
Объект: Средний ремонт ул. Попова и ул. Старогорняцкая
Договор от 22.06.2015г.

Форма 2

Акт №1

выполненных работ

за период с 22 июня по 15 июля 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ								
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	2130	119,34	116,17	254198	247446	27592	0,02	37
		м2		3,01	6,73	6411	14335	133	0,03	56
2	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	185	680,97	21,85	125979	4042	39008	1,05	194
		м2		166,97	9,18	30889	1698	119,7	0,04	7
3	Е С01031-А26-1	Погрузка непригодного материала от ямочного ремонта и фрезерованного материала при автомобильных перевозках	22,2	27,10	27,10	602	602	421	--	--
		т		--	18,97	--	421	100	0,11	2
4	Е010333-А8-1	Перевозка непригодного материала от ямочного ремонта и фрезерования на расстояние перевозки до 8 км	443,94	63,90	63,90	28368	28368	5674	--	--
		т		--	12,78	--	5674	100	0,27	119
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН (S=240м2, Н=0,7м)								
5	Е0101-17-8	Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	168	32,19	30,77	5408	5169	1591	0,01	2
		м3		1,42	8,34	239	1402	97	0,03	5
6	Е010333-А8-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1(на свалку)	294	63,90	63,90	18787	18787	3757	--	--
		т		--	12,78	--	3757	100	0,27	79
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	168	3,72	3,24	626	545	261	--	1
		м3		0,48	1,12	81	188	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Обратная засыпка (щебень несортированный, фракционный щебень)								
8	С143008-27	**Щебень несортированный** м3	148,8	1180,00	--	175584	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	**Разравнивание и планировка площадей ручным способом (щебень несортированный)** м2	240	19,40	--	4656	--	4516	0,12	30
10	С140-12762	**Щебень фракционный** м3	59,52	1250,00	--	74400	--	--	--	--
11	Е0101-145-5	**Разравнивание и планировка площадей ручным способом(щебень фракционный)** м2	240	19,40	--	4656	--	4516	0,12	30
12	Е0101-134-1	**Уплотнение пневматическими трамбовками** м3	168	21,55	4,52	3620	759	2775	0,11	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	17,03	--	2861	--	97	--	--
			Тенге			696882	305717			310
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49793	27475			269
		Материалы -	Тенге			696882				
		Всего заработная плата -	Тенге			8271				
		Местные материалы -	Тенге				77268			
		Накладные расходы -	Тенге			333101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			90112				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							48
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13517			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			834214				
		Сметная заработная плата -	Тенге							624
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				90785			
		С затратами на выслугу лет и доп. отпуска 1,4%				834214				
		С коэффициентом пересчета в цены 2015г.				845893				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%				2163287				
		Итого:				43266				
		НДС 12%				2 206 552,48				
		ИТОГО с НДС:				264 786,30				
						2 471 338,78				

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
Мауленов К.М.

Принял:
Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Технадзор:
директор ТОО "Кызмет-Инжиринг"
Исатаев Т.А.

Счет-фактура № 64 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 22.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 921140000403, ПК "Агродор",Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ПК "Агродор"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 921140000403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

ИИК получателя: KZ80319G010000320042, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту ул. Попова и ул. Старогорняцкая	шт	1	54 310 219,71	54 310 219,71	12%	6 517 226,36	60 827 446,07		
Всего по счету:					**54 310 219,71**		**6 517 226,36**	**60 827 446,07**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Субподрядчик:ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ0577570KZ220317087 в АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA
Договор: от 22 июня 2015 года

Акт № 2
выполненных работ за период с 11 июля по 31 июля 2015 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	103 140 318,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	2 471 338,78
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	0,00
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	0,00
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги ул. Попова и Старогорняцкая
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	2 471 338,78
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	63 298 784,85
8	*Сумма выполненных работ*	60 827 446,07
9	*Сумма удержания аванса*	0,00
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	60 827 446,07
11	*без НДС*	54 310 219,70
12	*НДС*	6 517 226,37

ГЕНПОДРЯДЧИК :
Председатель ПК "Агродор" _____ **Мальчушкина Н.Ю.**

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Форма 2

Генподрядчик: ПК "Агродор"
Субподрядчик: ТОО "Ремиксер"
Объект: Средний ремонт ул. Попова и ул. Старогорняцкая
Договор от 22.06.2015г.

АКТ ПРИЕМКИ №2
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 11 июля по 31 июля 2015г.

по среднему ремонту автодороги по ул. Попова (от ЖДП "КПТУ" до 15 магистрали)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2**	7,83	39376,59	339,59	308319	2659	1468	0,58	5
		т		–	140,94	–	1104	133	0,58	5
2	E0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (к/з а/б)**	417	4006,29	167,92	1670625	70025	49926	0,19	80
		т		34,65	55,37	14449	23089	133	0,19	79
3	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**	4,59	39376,59	339,59	180739	1559	860	0,58	3
		т		–	140,94	–	647	133	0,58	3
4	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	15323	372,32	15,35	5705082	235230	224175	0,03	515
		м2		5,94	5,06	91019	77534	133	0,02	271

5	E0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)	15323	87,27	–	1337269	–	408	–	3
		м2		0,02	–	306	–	133	–	–
6	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	4,59	39376,59	339,59	180739	1559	860	0,58	3
		т		–	140,94	–	647	133	0,58	3
7	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15323	499,79	15,35	7658335	235230	224175	0,03	515
		м2		5,94	5,06	91019	77534	133	0,02	271
8	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)	15323	119,10	–	1825031	–	408	–	3
		м2		0,02	–	306	–	133	–	–
9	E 27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 2 км	1,00746	1171,00	1171,00	1180	1180	651	–	–
		м/ч		–	486,00	–	490	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18867317	547442			1125
			Тенге			197099	181045			632
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18867317				
	Материалы -		Тенге			102152				
	Всего заработная плата -		Тенге				378144			
	Местные материалы -		Тенге			18020624				
		Накладные расходы -	Тенге			502932				251
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				75440			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1162215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20532464				2008
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				453584			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			20532464				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				453584			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**287 454,50**				
		Итого в ценах 2001 года				**20 819 918,50**				
		Итого в ценах 2015г. К=2,55742	**Тенге**			**53 245 313,44**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**1 064 906,27**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**54 310 219,70**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**6 517 226,36**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**60 827 446,07**				

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К.М.

Принял:
Председатель ПК "Агродор"
_____ Мальчушкина Н.Ю.

Технадзор:
директор ТОО "Кызмет-Инжиринг"
_____ Исатаев Т.А.

Счет-фактура № 94 от 1 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 22.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 921140000403, ПК "Агродор",Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ПК "Агродор"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 921140000403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

ИИК получателя: KZ80319G010000320042, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту ул. Попова и ул. Старогорняцкая	шт	1	34 487 714,84	34 487 714,84	12%	4 138 525,78	38 626 240,62		
Всего по счету:					34 487 714,84		4 138 525,78	38 626 240,62		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ФЗ

Генподрядчик: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Субподрядчик:ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ0577570KZ220317087 в АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA
Договор: от 22 июня 2015 года

Акт № 3
выполненных работ за период с 15 августа по 01 сентября 2015 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	103 140 318,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	63 298 784,85
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	0,00
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	0,00
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги ул. Попова и Старогорняцкая
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	63 298 784,85
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	101 925 025,47
8	*Сумма выполненных работ*	38 626 240,62
9	*Сумма удержания аванса*	0,00
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	38 626 240,62
11	*без НДС*	34 487 714,84
12	*НДС*	4 138 525,79

ГЕНПОДРЯДЧИК :
Председатель ПК "Агродор" _____ **Мальчушкина Н.Ю.**

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Форма 2

Генподрядчик: ПК "Агродор"
Субподрядчик: ТОО "Ремиксер"
Объект: Средний ремонт ул. Попова и ул. Старогорняцкая
Договор от 22.06.2015г.

АКТ ПРИЕМКИ №3
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 15 августа по 01 сентября 2015г.

по среднему ремонту автодороги по ул. Старогорняцкая (от ЖДП "КПТУ" до 49 маршрута)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ								
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см**								
		м2	8550	119,34	116,17	1020373	993269	110758	0,02	149
				3,01	6,73	25736	57542	133	0,03	226
2	Е0168-3-1	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2**								
		м2	117	680,97	21,85	79673	2556	24670	1,05	122
				166,97	9,18	19535	1074	119,7	0,04	4

3	Е С01031-А26-1	Погрузка непригодного материала от ямочного ремонта и фрезерованного материала при автомобильных перевозках	14,04	27,10	27,10	380	380	266	--	--
		т		--	18,97	--	266	100	0,11	2
4	Е010333-А9-1	Перевозка непригодного материала от ямочного ремонта и фрезерования на расстояние перевозки до 9 км	1706,94	70,30	70,30	119998	119998	24000	--	--
		т		--	14,06	--	24000	100	0,30	504
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН (S=150м2, Н=0,7м)								
5	Е0101-17-8	Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	105	32,19	30,77	3380	3231	995	0,01	1
		м3		1,42	8,34	149	876	97	0,03	3
6	Е010333-А8-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1(на свалку)	183,75	63,90	63,90	11742	11742	2348	--	--
		т		--	12,78	--	2348	100	0,27	49
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	105	3,72	3,24	391	341	163	--	--
		м3		0,48	1,12	50	118	97	--	--
		Обратная засыпка (щебень несортированный, фракционный щебень)								
8	С143008-27	Щебень несортированный	93	1180,00	--	109740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом (щебень несортированный)	150	19,40	--	2910	--	2823	0,12	18
		м2		19,40	--	2910	--	97	--	--
10	С140-12762	Щебень фракционный	37,2	1250,00	--	46500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

11	E0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом(щебень фракционный)	150	19,40	--	2910	--	2823	0,12	18
		м2		19,40	--	2910	--	97	--	--
12	E0101-134-1	Уплотнение пневматическими трамбовками	105	21,55	4,52	2262	474	1735	0,11	11
		м3		17,03	--	1788	--	97	--	--
		Укрепление обочин								
13	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом (планировка со срезкой неровностей и засыпкой впадин)	4200	1,82	1,82	7638	7638	1658	--	--
		м2		--	0,41	--	1710	97	--	6
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
14	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л/м2	4,47	39376,59	339,59	176013	1518	838	0,58	3
		т		--	140,94	--	630	133	0,58	3
15	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из плотной асфальтобетонной смеси (к/з а/б)	208	4006,29	167,92	833309	34928	24903	0,19	40
		т		34,65	55,37	7207	11517	133	0,19	40
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	2,68	39376,59	339,59	105529	910	502	0,58	2
		т		--	140,94	--	378	133	0,58	2
17	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	8550	372,32	15,35	3183349	131255	125087	0,03	287
		м2		5,94	5,06	50787	43263	133	0,02	151
18	E0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)	8550	87,27	--	746176	--	227	--	2
		м2		0,02	--	171	--	133	--	--
19	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	2,687	39376,59	339,59	105805	912	504	0,58	2
		т		--	140,94	--	379	133	0,58	2

20	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	8550	499,79	15,35	4273234	131255	125087	0,03	287
		м2		5,94	5,06	50787	43263	133	0,02	151
21	E0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**	8550	119,10	--	1018339	--	227	--	2
		м2		0,02	--	171	--	133	--	--
22	E 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 3 км**	0,66418	1171,00	1171,00	778	778	429	--	--
		м/ч		--	486,00	--	323	133	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11850429**	**1441186**			**944**
			Тенге			**162202**	**187685**			**1142**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11850429**				
	Материалы -		Тенге			**62079**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**349887**			
	Местные материалы -		Тенге			**10184963**				
		Накладные расходы -	Тенге			**450042**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**225**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**67506**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**738028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13038500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**417393**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13038500**				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**182 539,00**				
		Итого в ценах 2001 года				**13 221 039,00**				
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			**33 811 485,14**				

		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**676 229,70**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**34 487 714,84**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**4 138 525,78**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**38 626 240,62**				

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К.М.

Принял:
Председатель ПК "Агродор"
_____ Мальчушкина Н.П.

Технадзор:
директор ТОО "Кызмет-Инжиниринг"
_____ Исатаев Т.А.

Счет-фактура № 95 от 3 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ0577470KZ220317087, в банке Филиал АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в г.Караганда, БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда от 22.06.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100020, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 921140000403, ПК "Агродор",Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ПК "Агродор"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 921140000403, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Ерубаева, дом № 50, корпус а

ИИК получателя: KZ80319G010000320042, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту ул. Попова и ул. Старогорняцкая	шт	1	877 696,48	877 696,48	12%	105 323,58	983 020,06		
Всего по счету:					**877 696,48**		**105 323,58**	**983 020,06**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шацкова Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф3

Генподрядчик: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Субподрядчик:ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ0577570KZ220317087 в АО "AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA
Договор: от 22 июня 2015 года

Акт № 4

выполненных работ за период с 02 сентября по 03 сентября 2015 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	103 140 318,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	101 925 025,47
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	0,00
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	0,00
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги ул. Попова и Старогорняцкая
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	101 925 025,47
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	102 908 045,53
8	*Сумма выполненных работ*	983 020,06
9	*Сумма удержания аванса*	0,00
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	983 020,06
11	*без НДС*	877 696,48
12	*НДС*	105 323,58

ГЕНПОДРЯДЧИК :
Председатель ПК "Агродор" _____ **Мальчушкина Н.Ю.**

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Генподрядчик: ПК "Агродор"
Субподрядчик: ТОО "Ремиксер"
Объект: Средний ремонт ул. Попова и ул. Старогорняцкая
Договор от 22.06.2015г.

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 02 сентября по 03 сентября 2015г.
на средний ремонт автодороги по ул. Попова (от ЖДП "КПТУ" до 15 магистрали)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление обочин								
1	Е0101-145-3	**Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом (планировка со срезкой неровностей и засыпкой впадин)**	8320	1,82	1,82	15130	15130	3285	--	--
		м2		--	0,41	--	3386	97	--	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
2	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**	0,078	39376,59	339,59	3071	26	15	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
3	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	260	372,32	15,35	96804	3991	3804	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1544	1316	133	0,02	5
4	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**	260	87,27	--	22691	--	7	--	--
		м2		0,02	--	5	--	133	--	--
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2**	0,078	39376,59	339,59	3071	26	15	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	260	499,79	15,35	129946	3991	3804	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1544	1316	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см до 5 см)**	260	119,10	--	30967	--	7	--	--
		м2		0,02	--	5	--	133	--	--
8	Е 27 т.ч.п.1.5.	**Доставка битума на 2 км**	0,232176	1171,00	1171,00	272	272	150	--	--
		м/ч		--	486,00	--	113	133	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**301953**	**23438**			**18**
			Тенге			**3099**	**6152**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**301953**				
	Материалы -		Тенге			**1690**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9252**			
	Местные материалы -		Тенге			**273725**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11086**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1663**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18782**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**331821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10915**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**331821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10915**			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**4 645,49**				
		Итого в ценах 2001 года				**336 466,49**				
		Итого в ценах 2015г. К=2,55742	**Тенге**			**860 486,75**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**17 209,73**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**877 696,48**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**105 323,58**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**983 020,06**				

Сдал:
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К.М.

Принял:
Председатель ПК "Агродор"
_____ Мальчушкина Н.Ю.
Технадзор:
директор ТОО "Кызмет-Инжиниринг"
_____ Исатаев Т.А.