Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №2**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **28.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.09.2018	17.08.2018	19.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,724	6182,86	4476
			Накладные расходы			*1992,05*	*1442*
			Сметная прибыль			*457,99*	*332*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,708	1872,67	3199
			Накладные расходы			*60,25*	*103*
			Сметная прибыль			*138,72*	*237*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	72,390	1350,91	97793
			Накладные расходы			*497,65*	*36025*
			Сметная прибыль			*100,07*	*7244*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,818	1872,67	14641
			Накладные расходы			*60,25*	*471*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1085*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	18,210	995,13	18121
			Накладные расходы			*366,58*	*6675*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1342*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,699	1872,67	1309
			Накладные расходы			*60,25*	*42*
			Сметная прибыль			*138,72*	*97*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих ограждений и МАФ из металла	т	0,744	97949,00	72874
			Накладные расходы			*33234,46*	*24726*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*5398*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,744	1872,67	1393
			Накладные расходы			*60,25*	*45*
			Сметная прибыль			*138,72*	*103*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,561	432,91	243
			Накладные расходы			*98,56*	*55*
			Сметная прибыль			*32,07*	*18*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	22,185	1872,67	41545
			Накладные расходы			*60,25*	*1337*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3077*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,050	24,14	315
			Накладные расходы			*5,37*	*70*
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,045	6431,18	19583
			Накладные расходы			*998,47*	*3040*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1451*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	87,000	2483,70	216082
			Накладные расходы			*700,47*	*60941*
			Сметная прибыль			*183,98*	*16006*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,741	45405,22	169861
			Накладные расходы			*1460,91*	*5465*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*12582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,720	432,91	1610
			Накладные расходы			*98,56*	*367*
			Сметная прибыль			*32,07*	*119*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,324	1872,67	11843
			Накладные расходы			*60,25*	*381*
			Сметная прибыль			*138,72*	*877*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,720	24,14	90
			Накладные расходы			*5,37*	*20*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,893	6431,18	5742
			Накладные расходы			*998,47*	*891*
			Сметная прибыль			*476,38*	*425*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	37,200	2483,70	92394
			Накладные расходы			*700,47*	*26058*
			Сметная прибыль			*183,98*	*6844*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,595	45405,22	27025
			Накладные расходы			*1460,91*	*870*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2002*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	17,406	6070,96	105671
			Накладные расходы			*413,90*	*7204*
			Сметная прибыль			*449,70*	*7827*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,290	141434,00	41030
			Накладные расходы			*5066,92*	*1470*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*3039*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	87,030	1337,41	116394
			Накладные расходы			*73,81*	*6423*
			Сметная прибыль			*99,07*	*8622*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	290,100	1396,41	405099
			Накладные расходы			*75,71*	*21962*
			Сметная прибыль			*103,44*	*30007*
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	580,200	150,60	87376
			Накладные расходы			*5,02*	*2913*
			Сметная прибыль			*11,16*	*6472*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	27,249	432,91	11796
			Накладные расходы			*98,56*	*2686*
			Сметная прибыль			*32,07*	*874*
27	27	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	46,323	1872,67	86748
			Накладные расходы			*60,25*	*2791*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6426*
28	28	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,249	24,14	658
			Накладные расходы			*5,37*	*146*
			Сметная прибыль			*1,79*	*49*
29	29	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	26,370	90,58	2388
			Накладные расходы			*16,95*	*447*
			Сметная прибыль			*6,71*	*177*
30	30	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,975	5942,97	130597
			Накладные расходы			*409,78*	*9005*
			Сметная прибыль			*440,22*	*9674*
31	31	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	87,900	791,00	69529
			Накладные расходы			*81,04*	*7123*
			Сметная прибыль			*58,59*	*5150*
32	32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,220	141434,00	31080
			Накладные расходы			*5066,92*	*1113*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2302*
33	33	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	87,900	1352,41	118877
			Накладные расходы			*142,99*	*12569*
			Сметная прибыль			*100,18*	*8806*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	351,600	210,80	74118
			Накладные расходы			*22,71*	*7986*
			Сметная прибыль			*15,61*	*5490*
35	35	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	87,900	1405,41	123535
			Накладные расходы			*374,25*	*32897*
			Сметная прибыль			*104,10*	*9151*
36	36		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	87,900	13269,74	1166410
			Накладные расходы			*426,95*	*37529*
			Сметная прибыль			*982,94*	*86401*
			Раздел: Озеленение				
37	37	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	210,108	571,30	120035
			Накладные расходы			*166,75*	*35035*
			Сметная прибыль			*42,32*	*8891*
38	38	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
			Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
39	39	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
40	40	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*47*
41	41	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
			Накладные расходы			*29,62*	*33*
			Сметная прибыль			*68,19*	*75*
42	42	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*12,78*	*14*
			Сметная прибыль			*29,42*	*32*
43	43	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
44	44	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
45	45	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
			Накладные расходы			*18,58*	*7*
			Сметная прибыль			*42,77*	*17*
46	46	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
			Накладные расходы			*29,62*	*12*
			Сметная прибыль			*68,19*	*27*
47	47	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
			Накладные расходы			*12,78*	*5*
			Сметная прибыль			*29,42*	*12*
48	48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
49	49	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	3,000	4037,77	12113
			Накладные расходы			*1470,44*	*4411*
			Сметная прибыль			*299,09*	*897*
50	50	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,450	577,34	260
			Накладные расходы			*18,58*	*8*
			Сметная прибыль			*42,77*	*19*
51	51	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,450	920,63	414
			Накладные расходы			*29,62*	*13*
			Сметная прибыль			*68,19*	*31*
52	52	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,450	397,20	179
			Накладные расходы			*12,78*	*6*
			Сметная прибыль			*29,42*	*13*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	35,000	4378,94	153263
			Накладные расходы			*1342,35*	*46982*
			Сметная прибыль			*324,37*	*11353*
54	54	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,410	387529,56	159042
			Накладные расходы			*12468,78*	*5117*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*11781*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,400	94,65	3635
			Накладные расходы			*16,03*	*615*
			Сметная прибыль			*7,01*	*269*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
56	56	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	22,000	9991,47	219812
			Накладные расходы			*3638,61*	*80049*
			Сметная прибыль			*740,11*	*16282*
57	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,396	7504,51	2972
			Накладные расходы			*1033,00*	*409*
			Сметная прибыль			*555,89*	*220*
58	58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,990	19548,77	19353
			Накладные расходы			*1367,36*	*1354*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1434*
59	59	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
60	60	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
61	61	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
62	62	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
63	63	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
			Раздел: Наружное освещение				
64	64	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	112,000	62,34	6982
			Накладные расходы			*16,31*	*1826*
			Сметная прибыль			*4,62*	*517*
65	65	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	4,000	3096,25	12385
			Накладные расходы			*627,11*	*2508*
			Сметная прибыль			*229,35*	*917*
66	66	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	5,000	836,95	4185
			Накладные расходы			*140,42*	*702*
			Сметная прибыль			*62,00*	*310*
67	67	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	2,000	6084,92	12170
			Накладные расходы			*1456,74*	*2913*
			Сметная прибыль			*450,74*	*901*
68	68	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	2,000	72506,51	145013
			Накладные расходы			*2332,90*	*4666*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*10742*
69	69	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,000	344,24	2410
			Накладные расходы			*81,14*	*568*
			Сметная прибыль			*25,50*	*178*
70	70	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	68598,21	137
			Накладные расходы			*2207,15*	*4*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*10*
71	71	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	172009,60	860
			Накладные расходы			*5534,41*	*28*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*64*
72	72	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	56,000	622,99	34887
			Накладные расходы			*178,93*	*10020*
			Сметная прибыль			*46,15*	*2584*
73	73	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,056	306616,05	17170
			Накладные расходы			*9865,38*	*552*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1272*
74	74	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	188,53	943
			Накладные расходы			*6,07*	*30*
			Сметная прибыль			*13,97*	*70*
75	75	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6,000	610,49	3663
			Накладные расходы			*19,64*	*118*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,22*	*271*
76	76	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	50,94	764
			Накладные расходы			*1,64*	*25*
			Сметная прибыль			*3,77*	*57*
77	77	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
78	78	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2933,69	11735
			Накладные расходы			*94,39*	*378*
			Сметная прибыль			*217,31*	*869*
79	79	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
80	80	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	806,06	1612
			Накладные расходы			*25,94*	*52*
			Сметная прибыль			*59,71*	*119*
81	81	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	930,39	4652
			Накладные расходы			*29,94*	*150*
			Сметная прибыль			*68,92*	*345*
82	82	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1352,28	5409
			Накладные расходы			*43,51*	*174*
			Сметная прибыль			*100,17*	*401*
83	83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
84	84	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
85	85	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
86	86	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4369,83	8740
			Накладные расходы			*924,45*	*1849*
			Сметная прибыль			*323,69*	*647*
87	87	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
88	88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	94,65	54
			Накладные расходы			*16,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4*
89	89	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	2,000	396,66	793
			Накладные расходы			*123,45*	*247*
			Сметная прибыль			*29,38*	*59*
90	90	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	2,000	23695,36	47391
			Накладные расходы			*6623,40*	*13247*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*3510*
91	91	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1760,86	11622
			Накладные расходы			*56,66*	*374*
			Сметная прибыль			*130,43*	*861*
92	92	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1366,51	9019
			Накладные расходы			*43,97*	*290*
			Сметная прибыль			*101,22*	*668*
93	93	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,394	94,65	795
			Накладные расходы			*16,03*	*135*
			Сметная прибыль			*7,01*	*59*
94	94	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	25919,40	12960
			Накладные расходы			*3440,33*	*1720*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*960*
95	95	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	4620,95	1386
			Накладные расходы			*741,85*	*223*
			Сметная прибыль			*342,29*	*103*
96	96	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,080	5704,45	456
			Накладные расходы			*975,08*	*78*
			Сметная прибыль			*422,55*	*34*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	69
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*5*
98	98	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	21
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
99	99	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	13
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
100	100	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,020	608,89	12
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
101	101	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	663,24	3
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**7763371**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**740699**
			Сметная прибыль				**364144**
			Итого с временными		**1,04 %**	**51126,00**	**7814497**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**67055,00**	**7881552**
			Итого с НДС		**12 %**	**945786,00**	**8827338**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП