Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 22а**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Дунентаева 22а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34** от **28.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.09.2018	17.08.2018	19.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 24

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,320	6182,86	8161
			Накладные расходы			*1992,05*	*2630*
			Сметная прибыль			*457,99*	*605*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,115	1872,67	5834
			Накладные расходы			*60,25*	*188*
			Сметная прибыль			*138,72*	*432*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	132,000	1350,91	178321
			Накладные расходы			*497,65*	*65689*
			Сметная прибыль			*100,07*	*13209*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,256	1872,67	26697
			Накладные расходы			*60,25*	*859*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1978*
5	5	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих ограждений и МАФ из металла	т	0,354	97949,00	34674
			Накладные расходы			*33234,46*	*11765*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*2568*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,354	1872,67	663
			Накладные расходы			*60,25*	*21*
			Сметная прибыль			*138,72*	*49*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,321	432,91	139
			Накладные расходы			*98,56*	*32*
			Сметная прибыль			*32,07*	*10*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,701	1872,67	23784
			Накладные расходы			*60,25*	*765*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1762*
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,471	24,14	180
			Накладные расходы			*5,37*	*40*
			Сметная прибыль			*1,79*	*13*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,743	6431,18	11211
			Накладные расходы			*998,47*	*1741*
			Сметная прибыль			*476,38*	*830*
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	49,806	2483,70	123703
			Накладные расходы			*700,47*	*34888*
			Сметная прибыль			*183,98*	*9163*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,142	45405,22	97242
			Накладные расходы			*1460,91*	*3129*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*7203*
13	13	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,783	432,91	1638
			Накладные расходы			*98,56*	*373*
			Сметная прибыль			*32,07*	*121*
14	14	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,432	1872,67	12044
			Накладные расходы			*60,25*	*388*
			Сметная прибыль			*138,72*	*892*
15	15	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,783	24,14	91

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,37*	*20*
			Сметная прибыль			*1,79*	*7*
16	16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,908	6431,18	5839
			Накладные расходы			*998,47*	*907*
			Сметная прибыль			*476,38*	*433*
17	17	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	37,833	2483,70	93966
			Накладные расходы			*700,47*	*26501*
			Сметная прибыль			*183,98*	*6960*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,605	45405,22	27485
			Накладные расходы			*1460,91*	*884*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*2036*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,060	5068,65	304
			Накладные расходы			*901,46*	*54*
			Сметная прибыль			*375,46*	*23*
20	20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,061	14885,13	911
			Накладные расходы			*478,93*	*29*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*67*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	15,760	6070,96	95680
			Накладные расходы			*413,90*	*6523*
			Сметная прибыль			*449,70*	*7087*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,263	141434,00	37151
			Накладные расходы			*5066,92*	*1331*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2752*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	78,801	1337,41	105389
			Накладные расходы			*73,81*	*5816*
			Сметная прибыль			*99,07*	*7807*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	262,671	1396,41	366797
			Накладные расходы			*75,71*	*19886*
			Сметная прибыль			*103,44*	*27170*
25	25	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	525,342	150,60	79114
			Накладные расходы			*5,02*	*2638*
			Сметная прибыль			*11,16*	*5860*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
26	26	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,778	432,91	2069
			Накладные расходы			*98,56*	*471*
			Сметная прибыль			*32,07*	*153*
27	27	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,123	1872,67	15212
			Накладные расходы			*60,25*	*489*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1127*
28	28	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,778	24,14	115
			Накладные расходы			*5,37*	*26*
			Сметная прибыль			*1,79*	*9*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	18,378	936,97	17220
			Накладные расходы			*207,24*	*3809*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1276*
30	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	18,378	1066,91	19608
			Накладные расходы			*211,42*	*3886*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1452*
31	31	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	18,378	731,13	13437
			Накладные расходы			*200,62*	*3687*
			Сметная прибыль			*54,16*	*995*
32	32	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	18,378	2050,70	37688
			Накладные расходы			*722,13*	*13271*
			Сметная прибыль			*151,90*	*2792*
33	33	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	18,378	2335,14	42915
			Накладные расходы			*75,13*	*1381*
			Сметная прибыль			*172,97*	*3179*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
34	34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	26,738	432,91	11575
			Накладные расходы			*98,56*	*2635*
			Сметная прибыль			*32,07*	*857*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	45,454	1872,67	85120
			Накладные расходы			*60,25*	*2739*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6305*
36	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,738	24,14	645
			Накладные расходы			*5,37*	*144*
			Сметная прибыль			*1,79*	*48*
37	37	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25,875	90,58	2344
			Накладные расходы			*16,95*	*439*
			Сметная прибыль			*6,71*	*174*
38	38	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,563	5942,97	128145
			Накладные расходы			*409,78*	*8836*
			Сметная прибыль			*440,22*	*9492*
39	39	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	86,250	970,86	83737
			Накладные расходы			*86,82*	*7488*
			Сметная прибыль			*71,92*	*6203*
40	40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,216	141434,00	30497
			Накладные расходы			*5066,92*	*1093*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2259*
41	41	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	86,250	1352,41	116646
			Накладные расходы			*142,99*	*12333*
			Сметная прибыль			*100,18*	*8640*
42	42	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	345,000	210,80	72726
			Накладные расходы			*22,71*	*7836*
			Сметная прибыль			*15,61*	*5387*
43	43	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	86,250	1405,41	121216
			Накладные расходы			*374,25*	*32279*
			Сметная прибыль			*104,10*	*8979*
44	44		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	86,250	13269,74	1144515
			Накладные расходы			*426,95*	*36825*
			Сметная прибыль			*982,94*	*84779*
			Раздел: Озеленение				
45	45	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3,600	571,30	2057
			Накладные расходы			*166,75*	*600*
			Сметная прибыль			*42,32*	*152*
46	46	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
47	47	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
48	48	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
49	49	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
50	50	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
51	51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
52	52	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
53	53	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
			Накладные расходы			*18,58*	*7*
			Сметная прибыль			*42,77*	*17*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
			Накладные расходы			*29,62*	*12*
			Сметная прибыль			*68,19*	*27*
55	55	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
			Накладные расходы			*12,78*	*5*
			Сметная прибыль			*29,42*	*12*
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
57	57	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	2,000	4037,77	8076
			Накладные расходы			*1470,44*	*2941*
			Сметная прибыль			*299,09*	*598*
58	58	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,300	577,34	173
			Накладные расходы			*18,58*	*6*
			Сметная прибыль			*42,77*	*13*
59	59	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,300	920,63	276
			Накладные расходы			*29,62*	*9*
			Сметная прибыль			*68,19*	*20*
60	60	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,300	397,20	119
			Накладные расходы			*12,78*	*4*
			Сметная прибыль			*29,42*	*9*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
61	61	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	23,000	4378,94	100716
			Накладные расходы			*1342,35*	*30874*
			Сметная прибыль			*324,37*	*7460*
62	62	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,257	387529,56	99401
			Накладные расходы			*12468,78*	*3198*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*7363*
63	63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,000	94,65	2272
			Накладные расходы			*16,03*	*385*
			Сметная прибыль			*7,01*	*168*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
64	64	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	18,000	9991,47	179846
			Накладные расходы			*3638,61*	*65495*
			Сметная прибыль			*740,11*	*13322*
65	65	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,324	7504,51	2431
			Накладные расходы			*1033,00*	*335*
			Сметная прибыль			*555,89*	*180*
66	66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,810	19548,77	15835
			Накладные расходы			*1367,36*	*1108*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1173*
67	67	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
68	68	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
69	69	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
			Раздел: Наружное освещение				
70	70	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	46,000	62,34	2868
			Накладные расходы			*16,31*	*750*
			Сметная прибыль			*4,62*	*212*
71	71	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	1,000	3096,25	3096
			Накладные расходы			*627,11*	*627*
			Сметная прибыль			*229,35*	*229*
72	72	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	2,000	836,95	1674
			Накладные расходы			*140,42*	*281*
			Сметная прибыль			*62,00*	*124*
73	73	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	2,000	6084,92	12170
			Накладные расходы			*1456,74*	*2913*
			Сметная прибыль			*450,74*	*901*
74	74	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	2,000	72506,51	145013

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2332,90*	*4666*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*10742*
75	75	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,000	344,24	2410
			Накладные расходы			*81,14*	*568*
			Сметная прибыль			*25,50*	*178*
76	76	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	68598,21	137
			Накладные расходы			*2207,15*	*4*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*10*
77	77	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	172009,60	860
			Накладные расходы			*5534,41*	*28*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*64*
78	78	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	37,000	622,99	23051
			Накладные расходы			*178,93*	*6620*
			Сметная прибыль			*46,15*	*1707*
79	79	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,037	306616,05	11345
			Накладные расходы			*9865,38*	*365*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*840*
80	80	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
81	81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	610,49	3175
			Накладные расходы			*19,64*	*102*
			Сметная прибыль			*45,22*	*235*
82	82	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	50,94	560
			Накладные расходы			*1,64*	*18*
			Сметная прибыль			*3,77*	*42*
83	83	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
84	84	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2933,69	5867
			Накладные расходы			*94,39*	*189*
			Сметная прибыль			*217,31*	*435*
85	85	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
86	86	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	806,06	1612
			Накладные расходы			*25,94*	*52*
			Сметная прибыль			*59,71*	*119*
87	87	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	930,39	1861
			Накладные расходы			*29,94*	*60*
			Сметная прибыль			*68,92*	*138*
88	88	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1352,28	5409
			Накладные расходы			*43,51*	*174*
			Сметная прибыль			*100,17*	*401*
89	89	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	932,44	1865
			Накладные расходы			*30,00*	*60*
			Сметная прибыль			*69,07*	*138*
90	90	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
91	91	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
92	92	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
93	93	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4369,83	8740
			Накладные расходы			*924,45*	*1849*
			Сметная прибыль			*323,69*	*647*
94	94	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
95	95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	94,65	54
			Накладные расходы			*16,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	2,000	396,66	793
			Накладные расходы			*123,45*	*247*
			Сметная прибыль			*29,38*	*59*
97	97	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	2,000	23695,36	47391
			Накладные расходы			*6623,40*	*13247*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*3510*
98	98	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1760,86	11622
			Накладные расходы			*56,66*	*374*
			Сметная прибыль			*130,43*	*861*
99	99	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1366,51	9019
			Накладные расходы			*43,97*	*290*
			Сметная прибыль			*101,22*	*668*
100	100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,394	94,65	795
			Накладные расходы			*16,03*	*135*
			Сметная прибыль			*7,01*	*59*
101	101	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	25919,40	12960
			Накладные расходы			*3440,33*	*1720*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*960*
102	102	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	4620,95	1386
			Накладные расходы			*741,85*	*223*
			Сметная прибыль			*342,29*	*103*
103	103	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,080	5704,45	456
			Накладные расходы			*975,08*	*78*
			Сметная прибыль			*422,55*	*34*
104	104	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	35
			Накладные расходы			*16859,42*	*1*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*3*
105	105	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	21
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
106	106	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	6
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*0*
107	107	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,020	608,89	12
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
108	108	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	663,24	1
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**4730497**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**551596**
			Сметная прибыль				**324454**
			Итого с временными		**1,04 %**	**45553,00**	**4776050**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**59747,00**	**4835797**
			Итого с НДС		**12 %**	**580296,00**	**5416093**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП