Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" июля 2019 года

Заказчик Руководитель управления ГУ «Отдел строительства акимата г.Экибастуза» Садыков А.Б. 141200 Павлодарская область г.Экибастуз ул.Энергетиков 62

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии ТОО фирма «Стальмонтаж» «29»07 2019г. ТОО фирма «Стальмонтаж» Вдовыдченко Вячеслав Петрович 140011 г. Павлодар ул. Циалковского 122

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «26» июля 2019г. ТОО «EG Compani –ПВ» Нуртазин Жанат Абеновича KZ10VJE00025725, KZ10VJE00025722, KZ10VJE00025726 от 3.05.2017г., Дюсекенов Е.Ж., KZ53VJE00025724 от 3.05.2017г, Карыбаев Т.Ж. , Карасартов О.Р. KZ80VJE00025729 от 3.05.2017г. KZ12VJE00023746 от 3.05.2017г, Куканов Н.Т. KZ89VJE00037395 от 28.04.2018г., KZ76VJE00043255 от 24.12.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «26» июля 2019г. ТОО «ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ» Марилов И.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство школы на 420 учащихся в поселке Солнечный »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Павлодарская область п. Солнечный*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "13" 02.2017года № 12 ГУ «Отдел земельных отношений Акимата г.Экибастуза»;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Павлодарской области» KZ28REA00088150 от 27.03.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) «ТОО ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения ГУ «Отдел строительства акимата г.Экибастуза» Садыков А.Б.

№178 от 31.07.2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018г;
месяц, год

окончание работ июль 2019г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:15;
фактически, месяц:15

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	11240,1	11240,1
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	41312,33	41312,33
В том числе подземной части	м3	10232,89	10232,89
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	11240,1	11240,1

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фундаменты ленточные из ж/бетонных блоков, стены наружные - кирпичные с утеплителем с облицовкой силикатным кирпичом, стены внутренние и перегородки из керамического и силикатного кирпича , перекрытие –сборные ж/бетонные плиты ПК, кровля четырехскатная с покрытием из металлочерепицы, отмостка бетонная;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:

Система отопления однотрубная с нижней разводкой с чугунными радиаторами.

Вентиляция –приточно-вытяжная через вент.каналы кухня, актовый зал ,сан/узлов.

Водоснабжение, теплоснабжение, канализация от существующих сетей.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 265 778,8 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 216498,0 т.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 61247,403 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию1 265 778,8 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ. 1 216498,0 т. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство школы на 420 учащихся в поселке Солнечный »

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Садыков А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Нуртазин Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Иманалиев К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Вдовыдченко В.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта: Строительство школы в поселке Солнечный на 420 мест
Договор № 126 от 14.03.2018г

Акт № 149

приемки выполненных работ от 24 июня 2019г

Покрытие территории

Локальная смета (7-2-1.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 В пределах участка									
	1.2 Сечение 4-4									
10	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 к=0,016 *м3*	-22,192	25452,09		-564833				
11	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	1651	833,52	95,58	1376148	157815	755918	0,948	1565,148
				728,46	23,35	1202692	38552	60,9	0,0283	46,7233
12	21-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *м2*	124,596	2278,65		283911				
	1.4 Сечение 9-9									
18	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	3622	733,06	157,1	2655146	569029	149812	0,033	119,526

			23,1	45,49	83671	164774	60,3	0,04436	160,67192
19	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горяч асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3622	1138,44	65,86	4123439	238553	99654	0,0336	121,6992
		м2 покрытия		27,72	17,9	100415	64848	60,3	0,01677	60,74094
20	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 к=4К=4,000;	14488	130,96	0,02	1897410	232	649	0,00009	1,30392
		м2 покрытия		0,07	–	1076	–	60,3	–	–
21	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3622	1490,72	66,01	5399371	239084	99780	0,0336	121,6992
		м2 покрытия		27,72	17,96	100415	65058	60,3	0,01683	60,95826
	1.6 Сечение 3-3									
24	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	343	603,97	157,1	207161	53885	14188	0,033	11,319
		м2 основания		23,1	45,5	7924	15605	60,3	0,04436	15,21548
25	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство к=0,085	29,155	18696,42	697,48	545094	20335	12395	0,97	28,28035
		м3		708,9	167,66	20668	4888	48,5	0,2015	5,87473
	1.8 Сечение 10-10									
33	11-260101-1101	Устройство исскуственной травы-прим.	420	12694,05	902	5331499	378839	2836557,8	14,8	6216
		м3 изоляции		11792,05	420,81	4952660	176739	55,3	0,51	214,2
34	84-020703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	420	694	96	291480	40320	–	–	–
		м2		–	22	–	9240	–	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**21545826**				**8185**
										564
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 469 522				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 698 092				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 378 212
Накладные расходы I уровня, тенге	3 968 954
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	25 514 780
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 069 468
Итого, тенге	26 584 247
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 126 740
Корректировка акта № 34 от 21 сентября 2018 г 1336428,68-1081722,17=254 706,51, прямые 206 378,92 тенге	208 344,44
Корректировка акта № 27 от 24 августа 2018 г 2506933,33-2163445,86=343 487,47 тенге,прямые 280 965,35	280 965,35
Корректировка акта № 92 от 26 марта 2019 г 3136982,88-3060880,3=76 102,58 тенге,прямые 62250,27	62 250,27
Итого по акту на подряд с корректировкой, тенге	**29 262 547**
Временные здания и сооружения 1,5 %	438 938,21
Итого:	29 701 485,21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	718 775,94
Итого:	30 420 261,15
Коэффициент инфляции к=1,05	31 941 274,21
НДС 12%	3 832 952,91
Итого по акту:	**35 774 227,12**

Принял:

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист
_____ Амерханов А.Н.

Технический надзор:

ТОО "EG-Gompani-ПВ"
БИН 160640018799
Аттестат: № KZ 10 VJE 00025722 от 03.05.2017г

KZ 26 VJE 00025725 от 03.05.2017г
KZ 96 VJE 00025726 от 03.05.2017г

Эксперт по техническому надзору
_____ Нуртазин Ж.А.
(обьем и качество работ подтверждаю)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО фирма "Стальмонтаж"
БИН 971140000809

Исполнительный директор
_____ Вдовыдченко В.П.

Авторский надзор:

ТОО"ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ"
ГСЛ № 12020635 от 28.12.2012г
БИН 050340008986

Ведущий инженер авторского надзора
_____ Марилов И.А.
(выполненные обьемы соответствуют проектным решениям)

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.
"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик:ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Наименование объекта: Строительство школы в поселке Солнечный на 420 мест

Договор № 126 от 14.03.2018г

Акт № 41

приемки выполненных работ от 25 сентября 2018г

Малые архитектурные формы

Локальная смета (7-4-1.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 В пределах участка										
4	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	4	1029,67	–	4119	–	2434	1,54	6,16
				1029,67	–	4119	–	59,1	–	–
5	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	4,104	22523,88	682,25	92438	2800	7456	4,9	20,1096
				3581,13	164,63	14697	676	48,5	0,197	0,80849
6	11-090304-0101	Монтаж металлических решеток *т конструкций*	3,9361	42501,18	17215,44	167289	67762	67826	28,9	113,75329
				23293,67	5001,66	91686	19687	60,9	5,246	20,6488
8	11-100113-0508	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах к=3К=3,000; *м2 калиток*	10	444,94	50,28	4449	503	2473	0,54	5,4

				394,67	18,83	3947	188	59,8	0,0195	0,195
10	11-090402-0101	Монтаж стоек	4,3048	41036,87	14410,99	176656	62036	64205	25,3	108,91144
		т конструкций								
				21826,3	2664,44	93958	11470	60,9	2,778	11,95873
16	84-020602-0311	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М6	139,3	51744	1350	7207939,2	188055	–	–	–
		секция (3метра)								
				1608	245	223994	34129	–	–	–
17	84-020605-0110	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6	2	117328	3088	234656	6176	–	–	–
		шт.								
				12661	949	25322	1898	–	–	–
18	84-020605-0210	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6	1	60723	123	60723	123	–	–	–
		шт.								
				5788	38	5788	38	–	–	–
		Итого прямые затраты по акту				**7948269**				**254**
										34
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 511				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				327 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				68 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 157 303				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика),тенге				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				144 395				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 092 663				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				343 129				
		Итого, тенге				8 435 792				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				674 863				
		Итого по акту на подряд, тенге				**9 110 655**				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				136 659,83				
		Итого:				9 247 314,83				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%				223 785,02				
		Итого:				9 471 099,85				
		Коэффициент инфляции к=1,06				10 039 365,84				

НДС 12%	1 204 723,90
Итого по акту:	**11 244 089,74**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдела строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Техническое сопровождение:

Директор
ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

(объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Исполнительный директор

ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____ Юхтовский Г.Е.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта: Строительство школы в поселке Солнечный на 420 мест
Договор № 126 от 14.03.2018г

Акт № 79
приемки выполненных работ от 25 февраля 2019г
Малые архитектурные формы

Локальная смета (7-4-1.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 В пределах участка										
3	29-000005-0002(пл)	Мусорный контейнер цена 22000 тенге *шт*	3	19642,86		58929				
24	29-800000-0000(пл)	Ворота для мини футбола СО-3.1.09.00 цена 127738 тенге *шт*	2	114051,79		228104				
25	29-800000-0000(пл)	Баскетбольный щит СО-3.2.01.01 цена 159191 тенге *шт*	2	142134,82		284270				
		Итого прямые затраты по акту				**571302**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				571 302				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика),тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				571 301				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 223				
		Итого, тенге				595 524				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				47 642				
		Итого по акту на подряд, тенге				**643 166**				

Временные здания и сооружения 1 %	9 647,49
Итого:	652 813,49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	15 798,09
Итого:	668 611,58
Коэффициент инфляции к=1,06	708 728,27
НДС 12%	85 047,39
Итого по акту:	**793 775,66**

Принял:

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист
_____ Амерханов А.Н.

Технический надзор:

ТОО "EG-Gompani-ПВ"
БИН 160640018799
Аттестат: № KZ 10 VJE 00025722 от 03.05.2017г

KZ 26 VJE 00025725 от 03.05.2017г
KZ 96 VJE 00025726 от 03.05.2017г
Эксперт по техническому надзору
_____ Нуртазин Ж.А.
(обьем и качество работ подтверждаю)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО фирма "Стальмонтаж"
БИН 971140000809

Исполнительный директор
_____ Вдовыдченко В.П.

Авторский надзор:

ТОО"ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ"
ГСЛ № 12020635 от 28.12.2012г
БИН 050340008986

Ведущий инженер авторского надзора
_____ Марилов И.А.
(выполненные обьемы соответствуют проектным решениям)

Заказчик:ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта: Строительство школы в поселке Солнечный на 420 мест
Договор № 126 от 14.03.2018г

Акт № 107
приемки выполненных работ от 24 апреля 2019г
Малые архитектурные формы

Локальная смета (7-4-1.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 В пределах участка									
8	11-100113-0508	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 2 м. Устройство при установленных столбах к=3К=3,000; *м2 калиток*	8	444,94 394,67	50,28 18,83	3560 3157	402 151	1978 59,8	0,54 0,0195	4,32 0,156
13	84-020203-0102	Рукоход, тип 2 *шт.*	1	57227 5627	5671 1394	57227 5627	5671 1394	– –	– –	– –
14	84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А *шт.*	47	14538 6389	173 48	683286 300283	8131 2256	– –	– –	– –
15	84-020303-0102	Урна, тип 2 *шт.*	26	6546 2846	1314 394	170196 73996	34164 10244	– –	– –	– –
19	84-020210-0101	Стойки волейбольные *комплект*	1	108726 7366	2154 158	108726 7366	2154 158	– –	– –	– –
20	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР- 003 *шт.*	2	66788 2637	3020 534	133576 5274	6040 1068	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты по смете				**1156571**				**4**
		в том числе								**0,156**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	395 703	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 562	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 271	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	704 305	
инженерное оборудование (поставки подрядчика),тенге	133 576	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 978	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 158 548	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	49 122	
Итого, тенге	1 207 670	
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 614	
Итого по акту на подряд, тенге	**1 304 284**	
Временные здания и сооружения 1,5 %	17 560,62	
Итого:	1 188 268,62	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	28 756,10	1 170 708
Итого:	1 350 600,72	
Коэффициент инфляции к=1,06	1 431 636,76	
НДС 12%	171 796,41	
Итого по акту:	**1 603 433,17**	

Принял:

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист

_____ Амерханов А.Н.

Технический надзор:

ТОО "EG-Gompani-ПВ"
БИН 160640018799
Аттестат: № KZ 10 VJE 00025722 от 03.05.2017г

KZ 26 VJE 00025725 от 03.05.2017г
KZ 96 VJE 00025726 от 03.05.2017г

Эксперт по техническому надзору

_____ Нуртазин Ж.А.

(обьем и качество работ подтверждаю)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО фирма "Стальмонтаж"
БИН 971140000809

Исполнительный директор

_____ Вдовыдченко В.П.

Авторский надзор:

ТОО"ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ"
ГСЛ № 12020635 от 28.12.2012г
БИН 050340008986

Ведущий инженер авторского надзора

_____ Марилов И.А.

(выполненные обьемы соответствуют проектным решениям)

Заказчик:ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Наименование объекта: Строительство школы в поселке Солнечный на 420 мест

Договор № 126 от 14.03.2018г

Акт № 151

приемки выполненных работ от 24 июня 2019г

Малые архитектурные формы

Локальная смета (7-4-1.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 В пределах участка										
1	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене *шт.*	1	438	–	438	–	272	0,61	0,61
				438	–	438	–	62,1	–	–
2	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 *100шт.*	0,01	105364,98		1054				
21	29-800000-0000(пл)	Спортивный комплекс Романа 201.01.00 цена 315123 тенге *шт*	1	281359,82		281360				
22	29-800000-0000(пл)	Спортивный комплекс Романа 201.03.00 цена 243652 тенге *шт*	1	217546,43		217546				
23	29-800000-0000(пл)	Спортивный комплекс Романа 201.09.00 цена 198805 тенге *шт*	1	177504,46		177504				
		Итого прямые затраты по акту				**677902**				**1**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								

- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 464
инженерное оборудование (поставки подрядчика),тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	272
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	678 173
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	28 755
Итого, тенге	706 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 554
Итого по акту на подряд, тенге	**763 482**
Временные здания и сооружения 1,5 %	11 452,23
Итого:	774 934,23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	18 753,41
Итого:	793 687,64
Коэффициент инфляции к=1,05	833 372,02
НДС 12%	100 004,64
Итого по акту:	**933 376,66**

Принял:

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист _____ Амерханов А.Н.

Технический надзор:

ТОО "EG-Gompani-ПВ"
БИН 160640018799
Аттестат: № KZ 10 VJE 00025722 от 03.05.2017г

KZ 26 VJE 00025725 от 03.05.2017г
KZ 96 VJE 00025726 от 03.05.2017г

Эксперт по техническому надзору _____ Нуртазин Ж.А.
(обьем и качество работ подтверждаю)

Сдал:

Подрядчик:

ТОО фирма "Стальмонтаж"
БИН 971140000809

Исполнительный директор _____ Вдовыдченко В.П.

Авторский надзор:

ТОО"ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ"
ГСЛ № 12020635 от 28.12.2012г
БИН 050340008986

Ведущий инженер авторского надзора _____ Марилов И.А.
(выполненные обьемы соответствуют проектным решениям)