Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: пр.Суюнбая 263/5, 263/9**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: пр.Суюнбая 263/5, 263/9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **29.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2018	20.08.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 26

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,931	6182,86	5758
			Накладные расходы			*1992,05*	*1855*
			Сметная прибыль			*457,99*	*427*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,198	1872,67	4116
			Накладные расходы			*60,25*	*132*
			Сметная прибыль			*138,72*	*305*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	93,135	1350,91	125817
			Накладные расходы			*497,65*	*46348*
			Сметная прибыль			*100,07*	*9320*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,059	1872,67	18836
			Накладные расходы			*60,25*	*606*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1395*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	28,776	995,13	28636
			Накладные расходы			*366,58*	*10549*
			Сметная прибыль			*73,71*	*2121*
6	6	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,105	1872,67	2069
			Накладные расходы			*60,25*	*67*
			Сметная прибыль			*138,72*	*153*
7	7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,360	97949,00	35262
			Накладные расходы			*33234,46*	*11964*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*2612*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,360	1872,67	674
			Накладные расходы			*60,25*	*22*
			Сметная прибыль			*138,72*	*50*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
9	9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,551	432,91	238
			Накладные расходы			*98,56*	*54*
			Сметная прибыль			*32,07*	*18*
10	10	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,764	1872,67	40757
			Накладные расходы			*60,25*	*1311*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3019*
11	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,803	24,14	309
			Накладные расходы			*5,37*	*69*
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,987	6431,18	19212
			Накладные расходы			*998,47*	*2983*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1423*
13	13	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	85,350	2483,70	211984
			Накладные расходы			*700,47*	*59785*
			Сметная прибыль			*183,98*	*15702*
14	14	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,670	45405,22	166639
			Накладные расходы			*1460,91*	*5362*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*12344*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	13,110	432,91	5675
			Накладные расходы			*98,56*	*1292*
			Сметная прибыль			*32,07*	*420*
16	16	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	22,287	1872,67	41736
			Накладные расходы			*60,25*	*1343*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3092*
17	17	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,110	24,14	316
			Накладные расходы			*5,37*	*70*
			Сметная прибыль			*1,79*	*23*
18	18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,146	6431,18	20235
			Накладные расходы			*998,47*	*3142*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1499*
19	19	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	131,100	2483,70	325613
			Накладные расходы			*700,47*	*91832*
			Сметная прибыль			*183,98*	*24119*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,098	45405,22	95242
			Накладные расходы			*1460,91*	*3064*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*7055*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,150	5068,65	760
			Накладные расходы			*901,46*	*135*
			Сметная прибыль			*375,46*	*56*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	14885,13	2277
			Накладные расходы			*478,93*	*73*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*169*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
24	24	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
25	25	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
26	26	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
27	27	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
28	28	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,070	573,66	40
			Накладные расходы			*18,46*	*1*
			Сметная прибыль			*42,49*	*3*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	28,966	6070,96	175851
			Накладные расходы			*413,90*	*11989*
			Сметная прибыль			*449,70*	*13026*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,483	141434,00	68280
			Накладные расходы			*5066,92*	*2446*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*5058*
31	31	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	144,830	1337,41	193696
			Накладные расходы			*73,81*	*10689*
			Сметная прибыль			*99,07*	*14348*
32	32	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	482,766	1396,41	674140
			Накладные расходы			*75,71*	*36548*
			Сметная прибыль			*103,44*	*49936*
33	33	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	965,532	150,60	145405
			Накладные расходы			*5,02*	*4848*
			Сметная прибыль			*11,16*	*10771*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
34	34	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	5,799	432,91	2511
			Накладные расходы			*98,56*	*572*
			Сметная прибыль			*32,07*	*186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,859	1872,67	18462
			Накладные расходы			*60,25*	*594*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1368*
36	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,799	24,14	140
			Накладные расходы			*5,37*	*31*
			Сметная прибыль			*1,79*	*10*
37	37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	22,305	936,97	20899
			Накладные расходы			*207,24*	*4623*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1548*
38	38	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	22,305	1066,91	23797
			Накладные расходы			*211,42*	*4716*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1763*
39	39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	22,305	731,13	16308
			Накладные расходы			*200,62*	*4475*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1208*
40	40	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	22,305	2050,70	45741
			Накладные расходы			*722,13*	*16107*
			Сметная прибыль			*151,90*	*3388*
41	41	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	22,305	2335,14	52085
			Накладные расходы			*75,13*	*1676*
			Сметная прибыль			*172,97*	*3858*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок				
42	42	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,653	3455,02	16076
			Накладные расходы			*1258,22*	*5854*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1191*
43	43	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,959	90,58	1264
			Накладные расходы			*16,95*	*237*
			Сметная прибыль			*6,71*	*94*
44	44	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,633	5942,97	69132
			Накладные расходы			*409,78*	*4767*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5121*
45	45	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,530	1352,41	62928
			Накладные расходы			*142,99*	*6653*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4661*
46	46	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	186,120	210,80	39234
			Накладные расходы			*22,71*	*4227*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2906*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
47	47	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	68,102	432,91	29482
			Накладные расходы			*98,56*	*6712*
			Сметная прибыль			*32,07*	*2184*
48	48	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	115,773	1872,67	216805
			Накладные расходы			*60,25*	*6976*
			Сметная прибыль			*138,72*	*16060*
49	49	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,102	24,14	1644
			Накладные расходы			*5,37*	*366*
			Сметная прибыль			*1,79*	*122*
50	50	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	65,905	90,58	5969
			Накладные расходы			*16,95*	*1117*
			Сметная прибыль			*6,71*	*442*
51	51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,921	5942,97	326394
			Накладные расходы			*409,78*	*22506*
			Сметная прибыль			*440,22*	*24177*
52	52	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	219,684	970,86	213283
			Накладные расходы			*86,82*	*19074*
			Сметная прибыль			*71,92*	*15799*
53	53	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,198	141434,00	27964
			Накладные расходы			*5066,92*	*1002*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	219,684	1352,41	297103
			Накладные расходы			*142,99*	*31413*
			Сметная прибыль			*100,18*	*22008*
55	55	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	878,736	210,80	185238
			Накладные расходы			*22,71*	*19959*
			Сметная прибыль			*15,61*	*13721*
56	56	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	219,684	1405,41	308746
			Накладные расходы			*374,25*	*82217*
			Сметная прибыль			*104,10*	*22870*
57	57		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	219,684	13269,74	2915149
			Накладные расходы			*426,95*	*93795*
			Сметная прибыль			*982,94*	*215937*
			Раздел: Забутовка погребов				
58	58	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	20,000	5123,06	102461
			Накладные расходы			*1654,21*	*33084*
			Сметная прибыль			*379,49*	*7590*
59	59	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,600	88,39	849
			Накладные расходы			*2,84*	*27*
			Сметная прибыль			*6,55*	*63*
60	60	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	9,600	1872,67	17978
			Накладные расходы			*60,25*	*578*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1332*
61	61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
62	62	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	40,000	321,52	12861
			Накладные расходы			*101,16*	*4047*
			Сметная прибыль			*23,82*	*953*
			Раздел: Озеленение				
63	63	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	238,467	571,30	136237
			Накладные расходы			*166,75*	*39764*
			Сметная прибыль			*42,32*	*10092*
64	64	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	39,000	801,23	31248
			Накладные расходы			*247,21*	*9641*
			Сметная прибыль			*59,35*	*2315*
65	65	11-470112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	39,000	1047,80	40864
			Накладные расходы			*344,42*	*13433*
			Сметная прибыль			*77,61*	*3027*
66	66		Дерн	м2	39,000	1798,20	70130
			Накладные расходы			*57,86*	*2256*
			Сметная прибыль			*133,20*	*5195*
67	67	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	20,000	11758,68	235174
			Накладные расходы			*4086,54*	*81731*
			Сметная прибыль			*871,01*	*17420*
68	68	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
69	69	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,200	577,34	1270
			Накладные расходы			*18,58*	*41*
			Сметная прибыль			*42,77*	*94*
70	70	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,200	920,63	2025
			Накладные расходы			*29,62*	*65*
			Сметная прибыль			*68,19*	*150*
71	71	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,200	397,20	874
			Накладные расходы			*12,78*	*28*
			Сметная прибыль			*29,42*	*65*
72	72	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
73	73	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
74	74	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,600	577,34	346
			Накладные расходы			*18,58*	*11*
			Сметная прибыль			*42,77*	*26*
75	75	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,600	920,63	552
			Накладные расходы			*29,62*	*18*
			Сметная прибыль			*68,19*	*41*
76	76	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,600	397,20	238
			Накладные расходы			*12,78*	*8*
			Сметная прибыль			*29,42*	*18*
77	77	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
78	78	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	7,000	4037,77	28264
			Накладные расходы			*1470,44*	*10293*
			Сметная прибыль			*299,09*	*2094*
79	79	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,050	577,34	606
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*45*
80	80	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,050	920,63	967
			Накладные расходы			*29,62*	*31*
			Сметная прибыль			*68,19*	*72*
81	81	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,050	397,20	417
			Накладные расходы			*12,78*	*13*
			Сметная прибыль			*29,42*	*31*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
82	82	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	97,100	4378,94	425195
			Накладные расходы			*1342,35*	*130342*
			Сметная прибыль			*324,37*	*31496*
83	83	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,043	387529,56	404232
			Накладные расходы			*12468,78*	*13006*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*29943*
84	84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,600	94,65	9238
			Накладные расходы			*16,03*	*1564*
			Сметная прибыль			*7,01*	*684*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/				
85	85	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	34,000	4378,94	148884
			Накладные расходы			*1342,35*	*45640*
			Сметная прибыль			*324,37*	*11028*
86	86	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,160	387529,56	449341
			Накладные расходы			*12468,78*	*14458*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*33284*
87	87	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	126,900	94,65	12012
			Накладные расходы			*16,03*	*2034*
			Сметная прибыль			*7,01*	*890*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
88	88	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	39,000	9991,47	389667
			Накладные расходы			*3638,61*	*141906*
			Сметная прибыль			*740,11*	*28864*
89	89	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,702	7504,51	5268
			Накладные расходы			*1033,00*	*725*
			Сметная прибыль			*555,89*	*390*
90	90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,755	19548,77	34308
			Накладные расходы			*1367,36*	*2400*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*2541*
91	91	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
92	92	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
93	93	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
95	95	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
96	96	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
			Раздел: Наружное освещение				
97	97	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	61,000	62,34	3803
			Накладные расходы			*16,31*	*995*
			Сметная прибыль			*4,62*	*282*
98	98	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	2,000	3096,25	6192
			Накладные расходы			*627,11*	*1254*
			Сметная прибыль			*229,35*	*459*
99	99	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	2,000	836,95	1674
			Накладные расходы			*140,42*	*281*
			Сметная прибыль			*62,00*	*124*
100	100	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	4,000	6084,92	24340
			Накладные расходы			*1456,74*	*5827*
			Сметная прибыль			*450,74*	*1803*
101	101	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	4,000	72506,51	290026
			Накладные расходы			*2332,90*	*9332*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*21483*
102	102	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	344,24	4819
			Накладные расходы			*81,14*	*1136*
			Сметная прибыль			*25,50*	*357*
103	103	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	68598,21	274
			Накладные расходы			*2207,15*	*9*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*20*
104	104	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	172009,60	1720
			Накладные расходы			*5534,41*	*55*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*127*
105	105	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	104,000	622,99	64791
			Накладные расходы			*178,93*	*18608*
			Сметная прибыль			*46,15*	*4799*
106	106	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,104	306616,05	31888
			Накладные расходы			*9865,38*	*1026*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2362*
107	107	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	188,53	1508
			Накладные расходы			*6,07*	*49*
			Сметная прибыль			*13,97*	*112*
108	108	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,400	610,49	6349
			Накладные расходы			*19,64*	*204*
			Сметная прибыль			*45,22*	*470*
109	109	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	50,94	1223
			Накладные расходы			*1,64*	*39*
			Сметная прибыль			*3,77*	*91*
110	110	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
111	111	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2933,69	20536
			Накладные расходы			*94,39*	*661*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1521*
112	112	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
			Накладные расходы			*135,02*	*540*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
113	113	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	806,06	3224
			Накладные расходы			*25,94*	*104*
			Сметная прибыль			*59,71*	*239*
114	114	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	930,39	3722
			Накладные расходы			*29,94*	*120*
			Сметная прибыль			*68,92*	*276*
115	115	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
116	116	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	932,44	6527
			Накладные расходы			*30,00*	*210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*69,07*	*483*
117	117	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1879,27	13155
			Накладные расходы			*60,47*	*423*
			Сметная прибыль			*139,21*	*974*
118	118	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
119	119	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,000	4369,83	13109
			Накладные расходы			*924,45*	*2773*
			Сметная прибыль			*323,69*	*971*
120	120	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
			Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
			Сметная прибыль			*404,50*	*404*
121	121	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,700	806,23	4596
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
122	122	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
123	123	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,858	94,65	81
			Накладные расходы			*16,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,01*	*6*
124	124	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
125	125	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	396,66	1190
			Накладные расходы			*123,45*	*370*
			Сметная прибыль			*29,38*	*88*
126	126	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	23695,36	71086
			Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*5266*
127	127	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
128	128	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
129	129	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	94,65	1192
			Накладные расходы			*16,03*	*202*
			Сметная прибыль			*7,01*	*88*
130	130	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	25919,40	19440
			Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1440*
131	131	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4620,95	2079
			Накладные расходы			*741,85*	*334*
			Сметная прибыль			*342,29*	*154*
132	132	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5704,45	685
			Накладные расходы			*975,08*	*117*
			Сметная прибыль			*422,55*	*51*
133	133	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	121
			Накладные расходы			*16859,42*	*4*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
134	134	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	42
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
135	135	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	22
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
136	136	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,040	608,89	24
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*2*
137	137	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	138	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,000	6084,92	48679
			Накладные расходы			*1456,74*	*11654*
			Сметная прибыль			*450,74*	*3606*
139	139	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8,000	72506,51	580052
			Накладные расходы			*2332,90*	*18663*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*42967*
140	140	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	69,300	344,24	23856
			Накладные расходы			*81,14*	*5623*
			Сметная прибыль			*25,50*	*1767*
141	141	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	68598,21	844
			Накладные расходы			*2207,15*	*27*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*63*
142	142	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	172009,60	9805
			Накладные расходы			*5534,41*	*315*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*726*
143	143	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	74,000	622,99	46101
			Накладные расходы			*178,93*	*13241*
			Сметная прибыль			*46,15*	*3415*
144	144	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,074	306616,05	22690
			Накладные расходы			*9865,38*	*730*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*1681*
145	145	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	188,53	3582
			Накладные расходы			*6,07*	*115*
			Сметная прибыль			*13,97*	*265*
146	146	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,200	610,49	14774
			Накладные расходы			*19,64*	*475*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1094*
147	147	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57,000	50,94	2904
			Накладные расходы			*1,64*	*93*
			Сметная прибыль			*3,77*	*215*
148	148	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	508,48	9661
			Накладные расходы			*16,36*	*311*
			Сметная прибыль			*37,66*	*716*
149	149	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	2933,69	55740
			Накладные расходы			*94,39*	*1793*
			Сметная прибыль			*217,31*	*4129*
150	150	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	4196,45	79733
			Накладные расходы			*135,02*	*2565*
			Сметная прибыль			*310,85*	*5906*
151	151	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	806,06	7255
			Накладные расходы			*25,94*	*233*
			Сметная прибыль			*59,71*	*537*
152	152	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	930,39	8374
			Накладные расходы			*29,94*	*269*
			Сметная прибыль			*68,92*	*620*
153	153	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	1352,28	25693
			Накладные расходы			*43,51*	*827*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1903*
154	154	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	932,44	8392
			Накладные расходы			*30,00*	*270*
			Сметная прибыль			*69,07*	*622*
155	155	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	3136,58	25093
			Накладные расходы			*100,92*	*807*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1859*
156	156	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,000	1879,27	35706
			Накладные расходы			*60,47*	*1149*
			Сметная прибыль			*139,21*	*2645*
157	157	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,000	4369,83	26219
			Накладные расходы			*924,45*	*5547*
			Сметная прибыль			*323,69*	*1942*
158	158	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	5460,74	5461
			Накладные расходы			*1182,19*	*1182*
			Сметная прибыль			*404,50*	*404*
159	159	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,400	806,23	9191
			Накладные расходы			*25,94*	*296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59,72*	*681*
160	160	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
161	161	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,716	94,65	162
			Накладные расходы			*16,03*	*28*
			Сметная прибыль			*7,01*	*12*
162	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
163	163	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	8,000	396,66	3173
			Накладные расходы			*123,45*	*988*
			Сметная прибыль			*29,38*	*235*
164	164	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	8,000	23695,36	189563
			Накладные расходы			*6623,40*	*52987*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*14042*
165	165	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	26,400	1760,86	46487
			Накладные расходы			*56,66*	*1496*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3443*
166	166	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	26,400	1366,51	36076
			Накладные расходы			*43,97*	*1161*
			Сметная прибыль			*101,22*	*2672*
167	167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,576	94,65	3178
			Накладные расходы			*16,03*	*538*
			Сметная прибыль			*7,01*	*235*
168	168	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,000	25919,40	51839
			Накладные расходы			*3440,33*	*6881*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*3840*
169	169	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,200	4620,95	5545
			Накладные расходы			*741,85*	*890*
			Сметная прибыль			*342,29*	*411*
170	170	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,320	5704,45	1825
			Накладные расходы			*975,08*	*312*
			Сметная прибыль			*422,55*	*135*
171	171	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	329
			Накладные расходы			*16859,42*	*11*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*24*
172	172	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	96
			Накладные расходы			*17077,99*	*3*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*7*
173	173	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	61
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*4*
174	174	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,090	608,89	55
			Накладные расходы			*19,59*	*2*
			Сметная прибыль			*45,10*	*4*
175	175	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,019	663,24	13
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
			ИТОГО:				14150654
			В том числе :				
			Накладные расходы				1583513
			Сметная прибыль				947714
			Итого с временными		1,04 %	133059,00	14283713
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	174517,00	14458230
			Итого с НДС		12 %	1734988,00	16193218

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas Trans Projekt.)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП