Генподрядчик **ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №8**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 20 дворовых территорий Турксибского района. Двор: мкр. Жулдыз-1, дом №8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **29.06.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2018	20.08.2018	20.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 28

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,604	6182,86	3734
			Накладные расходы			*1992,05*	*1203*
			Сметная прибыль			*457,99*	*277*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,425	1872,67	2669
			Накладные расходы			*60,25*	*86*
			Сметная прибыль			*138,72*	*198*
3	3	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	60,390	1350,91	81582
			Накладные расходы			*497,65*	*30053*
			Сметная прибыль			*100,07*	*6043*
4	4	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,522	1872,67	12214
			Накладные расходы			*60,25*	*393*
			Сметная прибыль			*138,72*	*905*
5	5	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	18,060	995,13	17972
			Накладные расходы			*366,58*	*6620*
			Сметная прибыль			*73,71*	*1331*
6	6	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,600	97949,00	58769
			Накладные расходы			*33234,46*	*19941*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*4353*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,600	1872,67	1124
			Накладные расходы			*60,25*	*36*
			Сметная прибыль			*138,72*	*83*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика				
8	8	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,352	432,91	152
			Накладные расходы			*98,56*	*35*
			Сметная прибыль			*32,07*	*11*
9	9	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,923	1872,67	26073
			Накладные расходы			*60,25*	*839*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1931*
10	10	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,190	24,14	198
			Накладные расходы			*5,37*	*44*
			Сметная прибыль			*1,79*	*15*
11	11	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,911	6431,18	12290
			Накладные расходы			*998,47*	*1908*
			Сметная прибыль			*476,38*	*910*
12	12	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	54,600	2483,70	135610
			Накладные расходы			*700,47*	*38246*
			Сметная прибыль			*183,98*	*10045*
13	13	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,348	45405,22	106602
			Накладные расходы			*1460,91*	*3430*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*7896*
14	14	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,640	432,91	1143
			Накладные расходы			*98,56*	*260*
			Сметная прибыль			*32,07*	*85*
15	15	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	4,488	1872,67	8405
			Накладные расходы			*60,25*	*270*
			Сметная прибыль			*138,72*	*623*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,640	24,14	64
			Накладные расходы			*5,37*	*14*
			Сметная прибыль			*1,79*	*5*
17	17	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,634	6431,18	4075
			Накладные расходы			*998,47*	*633*
			Сметная прибыль			*476,38*	*302*
18	18	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	26,400	2483,70	65570
			Накладные расходы			*700,47*	*18492*
			Сметная прибыль			*183,98*	*4857*
19	19	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,422	45405,22	19179
			Накладные расходы			*1460,91*	*617*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*1421*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,060	5068,65	304
			Накладные расходы			*901,46*	*54*
			Сметная прибыль			*375,46*	*23*
21	21	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,061	14885,13	911
			Накладные расходы			*478,93*	*29*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*67*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)				
22	22	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	15,066	6070,96	91465
			Накладные расходы			*413,90*	*6236*
			Сметная прибыль			*449,70*	*6775*
23	23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,251	141434,00	35514
			Накладные расходы			*5066,92*	*1272*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*2631*
24	24	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	75,330	1337,41	100747
			Накладные расходы			*73,81*	*5560*
			Сметная прибыль			*99,07*	*7463*
25	25	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	251,100	1396,41	350639
			Накладные расходы			*75,71*	*19010*
			Сметная прибыль			*103,44*	*25973*
26	26	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	502,200	150,60	75629
			Накладные расходы			*5,02*	*2521*
			Сметная прибыль			*11,16*	*5602*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
27	27	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	14,601	432,91	6321
			Накладные расходы			*98,56*	*1439*
			Сметная прибыль			*32,07*	*468*
28	28	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,822	1872,67	46483
			Накладные расходы			*60,25*	*1496*
			Сметная прибыль			*138,72*	*3443*
29	29	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,601	24,14	352
			Накладные расходы			*5,37*	*78*
			Сметная прибыль			*1,79*	*26*
30	30	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,130	90,58	1280
			Накладные расходы			*16,95*	*240*
			Сметная прибыль			*6,71*	*95*
31	31	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,775	5942,97	69978
			Накладные расходы			*409,78*	*4825*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5184*
32	32	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	47,100	970,86	45728
			Накладные расходы			*86,82*	*4089*
			Сметная прибыль			*71,92*	*3387*
33	33	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042	141434,00	5995
			Накладные расходы			*5066,92*	*215*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*444*
34	34	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	47,100	1352,41	63699
			Накладные расходы			*142,99*	*6735*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4718*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	188,400	210,80	39715
			Накладные расходы			*22,71*	*4279*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2942*
36	36	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	47,100	1405,41	66195
			Накладные расходы			*374,25*	*17627*
			Сметная прибыль			*104,10*	*4903*
37	37		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	47,100	13269,74	625005
			Накладные расходы			*426,95*	*20110*
			Сметная прибыль			*982,94*	*46297*
			Раздел: Озеленение				
38	38	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	154,368	571,30	88191
			Накладные расходы			*166,75*	*25740*
			Сметная прибыль			*42,32*	*6533*
39	39	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5,000	11758,68	58793
			Накладные расходы			*4086,54*	*20433*
			Сметная прибыль			*871,01*	*4355*
40	40	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1,000	8551,08	8551
			Накладные расходы			*3100,77*	*3101*
			Сметная прибыль			*633,41*	*633*
41	41	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,550	577,34	318
			Накладные расходы			*18,58*	*10*
			Сметная прибыль			*42,77*	*24*
42	42	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,550	920,63	506
			Накладные расходы			*29,62*	*16*
			Сметная прибыль			*68,19*	*38*
43	43	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,550	397,20	218
			Накладные расходы			*12,78*	*7*
			Сметная прибыль			*29,42*	*16*
44	44	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	4511,02	45110
			Накладные расходы			*363,71*	*3637*
			Сметная прибыль			*334,15*	*3341*
45	45	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
46	46	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,400	577,34	231
			Накладные расходы			*18,58*	*7*
			Сметная прибыль			*42,77*	*17*
47	47	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,400	920,63	368
			Накладные расходы			*29,62*	*12*
			Сметная прибыль			*68,19*	*27*
48	48	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,400	397,20	159
			Накладные расходы			*12,78*	*5*
			Сметная прибыль			*29,42*	*12*
49	49	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
50	50	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	2,000	4037,77	8076
			Накладные расходы			*1470,44*	*2941*
			Сметная прибыль			*299,09*	*598*
51	51	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,300	577,34	173
			Накладные расходы			*18,58*	*6*
			Сметная прибыль			*42,77*	*13*
52	52	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,300	920,63	276
			Накладные расходы			*29,62*	*9*
			Сметная прибыль			*68,19*	*20*
53	53	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,300	397,20	119
			Накладные расходы			*12,78*	*4*
			Сметная прибыль			*29,42*	*9*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
54	54	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	25,000	4378,94	109474
			Накладные расходы			*1342,35*	*33559*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*324,37*	*8109*
55	55	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,274	387529,56	106028
			Накладные расходы			*12468,78*	*3411*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*7854*
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,600	94,65	2423
			Накладные расходы			*16,03*	*410*
			Сметная прибыль			*7,01*	*179*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке				
57	57	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	12,000	9991,47	119898
			Накладные расходы			*3638,61*	*43663*
			Сметная прибыль			*740,11*	*8881*
58	58	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,216	7504,51	1621
			Накладные расходы			*1033,00*	*223*
			Сметная прибыль			*555,89*	*120*
59	59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,540	19548,77	10556
			Накладные расходы			*1367,36*	*738*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*782*
60	60	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780
			Накладные расходы			*15047,10*	*15047*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*4058*
61	61	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
62	62	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780
			Накладные расходы			*15047,10*	*15047*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*4058*
63	63	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
64	64	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
65	65	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
			Раздел: Наружное освещение				
66	66	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	1,000	836,95	837
			Накладные расходы			*140,42*	*140*
			Сметная прибыль			*62,00*	*62*
67	67	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	2,000	6084,92	12170
			Накладные расходы			*1456,74*	*2913*
			Сметная прибыль			*450,74*	*901*
68	68	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	2,000	72506,51	145013
			Накладные расходы			*2332,90*	*4666*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*10742*
69	69	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,000	344,24	2410
			Накладные расходы			*81,14*	*568*
			Сметная прибыль			*25,50*	*178*
70	70	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	68598,21	137
			Накладные расходы			*2207,15*	*4*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*10*
71	71	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	172009,60	860
			Накладные расходы			*5534,41*	*28*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*64*
72	72	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	39,000	622,99	24297
			Накладные расходы			*178,93*	*6978*
			Сметная прибыль			*46,15*	*1800*
73	73	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,039	306616,05	11958
			Накладные расходы			*9865,38*	*385*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*886*
74	74	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
75	75	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	610,49	3175
			Накладные расходы			*19,64*	*102*
			Сметная прибыль			*45,22*	*235*
76	76	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	50,94	611
			Накладные расходы			*1,64*	*20*
			Сметная прибыль			*3,77*	*45*
77	77	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	508,48	2034

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,36*	*65*
			Сметная прибыль			*37,66*	*151*
78	78	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2933,69	8801
			Накладные расходы			*94,39*	*283*
			Сметная прибыль			*217,31*	*652*
79	79	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4196,45	8393
			Накладные расходы			*135,02*	*270*
			Сметная прибыль			*310,85*	*622*
80	80	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	806,06	1612
			Накладные расходы			*25,94*	*52*
			Сметная прибыль			*59,71*	*119*
81	81	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	930,39	1861
			Накладные расходы			*29,94*	*60*
			Сметная прибыль			*68,92*	*138*
82	82	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1352,28	5409
			Накладные расходы			*43,51*	*174*
			Сметная прибыль			*100,17*	*401*
83	83	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	932,44	2797
			Накладные расходы			*30,00*	*90*
			Сметная прибыль			*69,07*	*207*
84	84	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3136,58	9410
			Накладные расходы			*100,92*	*303*
			Сметная прибыль			*232,34*	*697*
85	85	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1879,27	3759
			Накладные расходы			*60,47*	*121*
			Сметная прибыль			*139,21*	*278*
86	86	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2,000	8970,37	17941
			Накладные расходы			*288,62*	*577*
			Сметная прибыль			*664,47*	*1329*
87	87	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4369,83	8740
			Накладные расходы			*924,45*	*1849*
			Сметная прибыль			*323,69*	*647*
88	88	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
89	89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	94,65	54
			Накладные расходы			*16,03*	*9*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4*
90	90	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	396,66	1190
			Накладные расходы			*123,45*	*370*
			Сметная прибыль			*29,38*	*88*
91	91	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	23695,36	71086
			Накладные расходы			*6623,40*	*19870*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*5266*
92	92	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
93	93	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
94	94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	94,65	1192
			Накладные расходы			*16,03*	*202*
			Сметная прибыль			*7,01*	*88*
95	95	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	25919,40	19440
			Накладные расходы			*3440,33*	*2580*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*1440*
96	96	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4620,95	2079
			Накладные расходы			*741,85*	*334*
			Сметная прибыль			*342,29*	*154*
97	97	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5704,45	685
			Накладные расходы			*975,08*	*117*
			Сметная прибыль			*422,55*	*51*
98	98	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	52
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*4*
99	99	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	21

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
100	100	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	10
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
101	101	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,020	608,89	12
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*1*
102	102	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	663,24	2
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
103	103	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	1,000	6084,92	6085
			Накладные расходы			*1456,74*	*1457*
			Сметная прибыль			*450,74*	*451*
104	104	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный консусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	1,000	72506,51	72507
			Накладные расходы			*2332,90*	*2333*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*5371*
105	105	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,900	344,24	3752
			Накладные расходы			*81,14*	*884*
			Сметная прибыль			*25,50*	*278*
106	106	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	68598,21	130
			Накладные расходы			*2207,15*	*4*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*10*
107	107	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	172009,60	1548
			Накладные расходы			*5534,41*	*50*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*115*
108	108	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	27,000	622,99	16821
			Накладные расходы			*178,93*	*4831*
			Сметная прибыль			*46,15*	*1246*
109	109	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,027	306616,05	8279
			Накладные расходы			*9865,38*	*266*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*613*
110	110	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	188,53	566
			Накладные расходы			*6,07*	*18*
			Сметная прибыль			*13,97*	*42*
111	111	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4,200	610,49	2564
			Накладные расходы			*19,64*	*82*
			Сметная прибыль			*45,22*	*190*
112	112	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	50,94	204
			Накладные расходы			*1,64*	*7*
			Сметная прибыль			*3,77*	*15*
113	113	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	508,48	1525
			Накладные расходы			*16,36*	*49*
			Сметная прибыль			*37,66*	*113*
114	114	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2933,69	8801
			Накладные расходы			*94,39*	*283*
			Сметная прибыль			*217,31*	*652*
115	115	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	4196,45	12589
			Накладные расходы			*135,02*	*405*
			Сметная прибыль			*310,85*	*933*
116	116	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	806,06	806
			Накладные расходы			*25,94*	*26*
			Сметная прибыль			*59,71*	*60*
117	117	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	930,39	930
			Накладные расходы			*29,94*	*30*
			Сметная прибыль			*68,92*	*69*
118	118	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1352,28	4057
			Накладные расходы			*43,51*	*131*
			Сметная прибыль			*100,17*	*301*
119	119	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	932,44	932
			Накладные расходы			*30,00*	*30*
			Сметная прибыль			*69,07*	*69*
120	120	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
121	121	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1879,27	5638
			Накладные расходы			*60,47*	*181*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*139,21*	*418*
122	122	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	4369,83	4370
			Накладные расходы			*924,45*	*924*
			Сметная прибыль			*323,69*	*324*
123	123	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
124	124	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,286	94,65	27
			Накладные расходы			*16,03*	*5*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2*
125	125	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,000	396,66	397
			Накладные расходы			*123,45*	*123*
			Сметная прибыль			*29,38*	*29*
126	126	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	23695,36	23695
			Накладные расходы			*6623,40*	*6623*
			Сметная прибыль			*1755,21*	*1755*
127	127	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1760,86	5811
			Накладные расходы			*56,66*	*187*
			Сметная прибыль			*130,43*	*430*
128	128	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1366,51	4509
			Накладные расходы			*43,97*	*145*
			Сметная прибыль			*101,22*	*334*
129	129	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,197	94,65	397
			Накладные расходы			*16,03*	*67*
			Сметная прибыль			*7,01*	*29*
130	130	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	25919,40	6480
			Накладные расходы			*3440,33*	*860*
			Сметная прибыль			*1919,96*	*480*
131	131	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	4620,95	693
			Накладные расходы			*741,85*	*111*
			Сметная прибыль			*342,29*	*51*
132	132	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	5704,45	228
			Накладные расходы			*975,08*	*39*
			Сметная прибыль			*422,55*	*17*
133	133	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	52
			Накладные расходы			*16859,42*	*2*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*4*
134	134	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	11
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
135	135	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	10
			Накладные расходы			*17077,99*	*0*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*1*
136	136	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	608,89	6
			Накладные расходы			*19,59*	*0*
			Сметная прибыль			*45,10*	*0*
137	137	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003	663,24	2
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО:				**5245631**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**537561**
			Сметная прибыль				**268432**
			Итого с временными		**1,04 %**	**37688,00**	**5283319**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**49430,00**	**5332749**
			Итого с НДС		**12 %**	**639930,00**	**5972679**

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas Trans Proekt)

Исполнительный директор _____ **Бейсенова Д.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "Деловой альянс"

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП