Счет-фактура № 00000001011 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008830, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ12926010118Y933004, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор№48НБ от 27.06.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000940002256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз", 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980841003843, Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан",

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980841003843,

ИИК получателя: KZ39125KZTD005100100, в банке РГУ "Национальный Банк РК", БИК NBRKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт фасада административного здания Актюбинского филиала РГУ"Национальный Банк РК"	x	1	734 640,18	734 640,18	12%	88 156,82	822 797,00		
Всего по счету:					734 640,18		88 156,82	822 797,00		

Руководитель: Иманкулов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: отсутствует

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3 Утверждена

приказом Председателя Агенства РК по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от " 02 "__мая__2012 г. №170

Заказчик: *Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк РК*

Подрядчик: *ТОО "Ай-Жұлдыз"*

Наименование объекта -*Текущий ремонт фасада административного здания Актюбинского филиала РГУ "Национальный Банк РК*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		№ 48НБ	*27.06.2017г.*						

Наименование пусковых комплексов. объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце июль 2017 г.	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнительн.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	734 640		242 608				120 713	371 319	88 157	822 797
в т.ч.:										
В отчётном месяце:		734 640	242 608				120 713	371 319	88 157	822 797

Итого к оплате: 822 797 - 41140 (5% предоплаты) = 781657 (Семьсот восемдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) тенге, в том числе НДС 83748,96 тенге

ЗАКАЗЧИК:

Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк РК

Директор _____ П.Ш.Асимбетова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ай-Жұлдыз"

Директор _____ С.К.Иманкулов

Заказчик: *Актюбинский филиал РГУ "Национальный Банк РК"*

Подрядчик: *ТОО "Ай-Жұлдыз"*

Форма 2В

Договор № 48НБ от 27.06. 2017 г.

Наименование стройки - *Текущий ремонт фасада административного здания Актюбинского филиала РГУ "Национальный Банк РК*

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки карнизного пояса и цокольной части стены с земли и лесов цементно-известковым раствором	27,7	417,52	15,70	11565	435	3194	1,74	48
		м2		302,60	2,43	8382	67	37,8	0,01	--
2	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	205,3	31,55	2,52	6477	516	519	0,04	8
		м2		6,23	0,46	1279	94	37,8	--	1
3	Е0162-23-1	Окраска силикатными красками за один раз фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	205,3	56,91	0,10	11684	21	4019	0,34	69
		м2		51,77	0,02	10628	4	37,8	--	--
4	Е0115-58-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	12,2	298,26	2,93	3639	36	277	0,25	3
		м2		52,88	1,10	645	13	42	0,01	--
5	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	31,6	802,83	31,40	25369	992	6902	3,23	102
		м2		572,99	4,86	18106	154	37,8	0,03	1
6	Е0162-26-10	Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности откосов за 2 раза с лесов и иземли	78,9	214,71	12,17	16941	960	1672	0,28	22
		м2		50,68	2,58	3998	204	79,8	0,01	1
7	Е0162-22-1	Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с лестниц за 2 раза	323,5	217,22	0,05	70272	16	20611	0,99	321
		м2		168,53	0,02	54519	6	37,8	--	--
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия из керамогранитных плиток	13	116,63	10,56	1516	137	620	0,70	9
		1м2		106,07	1,67	1379	22	44,28	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	16	1227,23	30,36	19636	486	1105	0,80	13
		м2		132,85	7,46	2126	119	49,2	0,04	1
10	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	205,3	69,47	0,62	14262	127	6694	0,43	89
		м2		68,85	0,23	14135	47	47,2	--	--
11	Е0169-18-1	Очистка от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	200	6,08	--	1216	--	438	0,05	9
		м2		6,08	--	1216	--	36	--	--
12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3	76,60	--	230	--	18	0,32	1
		т		15,32	--	46	--	40	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			182807	3727			694
			Тенге			116461	731			4
		в т.ч. материалы				120713				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				46068				
		Всего накладных расходов:				46068				
		Итого с накладными				228875				
		- заработная плата				6910				
		- трудоемкость				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13733				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				242608				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				970				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2426				
		ИТОГО:				246004				
		Сметная заработная плата				124099				
		Нормативная трудоемкость				721				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				720236				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14405				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				734640				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				88157				
		Итого с НДС				822797				
		Всего				822797				

Заказчик:

Директор Актюбинского филиала РГУ "Национальный Банк РК" _____ П.Ш.Асимбетова

Подрядчик:

Директор ТОО "Ай-Жулдыз" _____ С.К.Иманкулов