Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор № 92 от 25 июля 2016год

А К Т №1

стоимости выполненных работ за июль 2016 года
«РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ МЕТАЛЛИСТОВ »

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	37 148 106,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: работы по благоустройству дворовой территории по ул .Металлистов	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2 029 842
7	Сумма выполненных работ за июль 2016 года.	2 029 842
8	Удержание аванса	
9.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС (сумма без НДС – 1 812 358,93)	**2 029 842** **217 483,07**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды **А.С. Канаев**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор №92 от 25 июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ ДОМА № 28,30,34,36,38,40

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	300,00	42,18	1,86	40,26	12655	558	12078
							10,92			3276
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	540,00	76,60	--	76,60	41364	--	41364
							15,32			8273
3.	Е0101-145 -13	Планировка откосов, полотна,насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3433,00	10,78	5,20	5,58	37005	17852	19154
							0,91			3138
4.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы	м3	220,00	26,21	1,15	25,02	5766	253	5505
							6,79			1493
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	264,00	76,60	--	76,60	20222	--	20222
							15,32			4044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	220,00	3,08	0,39	2,66 0,93	677	86	585 205
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	755,20	28,49	1,10	27,39 4,70	21513	831	20682 3549
8.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	830,00	122,85	122,85	-- --	101966	101966	-- --
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1								
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	320,00	274,92	108,68	6,63 1,76	87974	34778	2122 562
10.	С	Камни бетонные бортовые,бордюры	м	320,00	383,82	--	-- --	122821	--	-- --
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 2								
11.	С	Камни бетонные бортовые,бордюры	м	112,00	383,82	--	-- --	42987	--	-- --
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 3								
12.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	484,00	223,89	--	-- --	108364	--	-- --
		ИТОГО:						603314	156324	121713 24540

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11312
Всего накладных расходов:	11312
Итого с накладными	614626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	614626
Итого с временными, 1,53 %	624030
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	640504
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	643000
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	649240
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1776823
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1812358,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	217483,07
Итого с НДС	2029842

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

И.о руководителя отдела благоустройства и бюджетных программ — Жакиленов Р.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор № 92 от 25 июля 2016год

А К Т №2

стоимости выполненных работ за август 2016 года
«РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ МЕТАЛЛИСТОВ »

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	37 148 106,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 029 842
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 029 842
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	13 490 357
7	Сумма выполненных работ за август 2016 года.	11 460 515
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС (сумма без НДС – 10 232 602,68)	**11 460 515** **1 227 912,32**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды **А.С. Канаев**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор №92 от 25 июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ

Наименование обьекта: : РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ ДОМА № 28,30,34,36,38,40

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ								
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	254,00	105,00 / 20,30	514	254	105 / 20
2.	Спрайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт	1,00	27479,56	--	-- / --	27480	--	-- / --
3.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	158,00	5,40 / 2,30	167	158	5 / 2
4.	С	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5	шт.	1,00	1122,00	--	-- / --	1122	--	-- / --
5.	У65-8-22	Корпус для счетчика ЩУРн-П 3/6	устр-во	1,00	7360,06	381,86	69,72 / 10,12	7360	382	70 / 10
6.	Е0133-258 -1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	11,00	479,14	288,00	191,14 / 48,73	5271	3168	2103 / 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
7.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	121,00	26,40	19,10	3,10 / 0,50	3194	2311	375 / 60
8.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	172,00	27,70	19,70	2,10 / 0,50	4764	3388	361 / 86
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	293,00	36,70	8,80	27,80 / 6,90	10753	2578	8145 / 2022
10.	С151601-4 70	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5	км	0,30	55027,00	--	-- / --	16445	--	-- / --
11.	С143008-9 2	Песок природный	м3	12,36	735,00	--	-- / --	9085	--	-- / --
		ИТОГО:						86155	12239	11164 / 2736

Накладные расходы :

На монтажные работы	10709
На общестроительные работы	3889
Всего накладных расходов:	14598
Итого с накладными	100753

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6045
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	106798
Итого с временными, 1,53 %	108432
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	111295
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	111729
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	112813
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	308744
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6175
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	314918,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						37790,25		
		Итого с НДС						352709		

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

И.о.руководителя отдела благоустройства и планирования — Жакиленов Р.А.

Главный специалист отдела благоустройства и планирования — Баймурзина Г.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор №92 от 25 июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ ДОМА № 28,30,34,36,38,40

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	300,00	42,18	1,86	40,26 / 10,92	12655	558	12078 / 3276
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	540,00	76,60	--	76,60 / 15,32	41364	--	41364 / 8273
3.	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна,насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3433,00	10,78	5,20	5,58 / 0,91	37005	17852	19154 / 3138
4.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы	м3	222,00	26,21	1,15	25,02 / 6,79	5818	255	5555 / 1506
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	266,40	76,60	--	76,60 / 15,32	20406	--	20406 / 4081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	222,00	3,08	0,39	2,66 0,93	683	87	591 206
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1								
7.	Е0101-166-2	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	54,40	134,10	134,10	-- --	7295	7295	-- --
8.	Е0101-166-1	Засыпка плодородного слоя	м3	25,60	122,18	122,18	-- --	3128	3128	-- --
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 2								
9.	С	Камни бетонные бортовые,бордюры	м	100,00	383,82	--	-- --	38382	--	-- --
		Раздел: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 3								
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	508,00	293,62	108,68	6,63 1,76	149159	55209	3368 892
11.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	24,00	223,89	--	-- --	5373	--	-- --
12.	Е0101-166-2	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3	86,36	134,10	134,10	-- --	11581	11581	-- --
13.	Е0101-166-1	Засыпка плодородного слоя	м3	40,64	122,18	122,18	-- --	4965	4965	-- --
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ПОКРЫТИЯ, ТИП 5								
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	96,00	293,62	108,68	6,63 1,76	28188	10433	637 169
15.	С	Камни бетонные бортовые,поребрики	м	96,00	223,89	--	-- --	21494	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Спрайс	Спортивный комплекс	шт	2,00	52358,96	--	--	104718	--	--
30.	Спрайс	Беседка	шт	11,00	73157,04	--	--	804727	--	--
31.	Спрайс	Игровой комплекс	шт	1,00	111159,61	--	--	111160	--	--
ИТОГО:								3355503	111363	103152
										21541

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7881
Всего накладных расходов:	7881
Итого с накладными	3363384

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3363384
Итого с временными, 1,53 %	3414844
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	3504996
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3518655
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3552803
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	9723220
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	194464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9917683,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1190122,07
Итого с НДС	11107806

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды Канаев А.С.

И.о.руководителя отдела благоустройства

и планирования Жакиленов Р.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный специалист отдела благоустройства
и планирования — Баймурзина Г.А.

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Куантаев А.Ш.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Аппарат акима Октябрьского района г. Караганды»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Жібек жолы » LTD.

Договор № 92 от 25 июля 2016год

А К Т №3

стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 года
«РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ»

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	37 148 106,24
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 490 357
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	
4	Виды выполняемых работ: благоустройство дворовых территории	благоустройство территории
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	13 490 357
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	21 497 879
7	Сумма выполненных работ за август 2016 года.	8 007 522
8	Удержание аванса	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, в том числе НДС (сумма без НДС – 7 149 573,21)	**8 007 522** **857 948,79**

ГУ «Аппарат акима Октябрьского района города Караганды»
Заместитель акима Октябрьского района г.Караганды **А.С Канаев**

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD **А.Ш. Куантаев**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Аппарат акима Октябрьского района г.Караганды"

Подрядчик ТОО "Жібек жолы" LTD
Субподрядчик
Договор №92 от 25 июля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ ПО УЛ.МЕТАЛЛИСТОВ ДОМА №28,30,34,36,38,40

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 1								
1.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е св. 98,1 МПа	м2	1062,00	215,56	5,00	33,28 / 11,49	228928	5310	35345 / 12199
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,85	40097,59	--	339,59 / 140,94	34067	--	289 / 120
3.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 типа АБ	м2	1062,00	376,90	5,94	15,35 / 5,06	400265	6308	16303 / 5374
4.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 2 7-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1062,00	88,32	0,02	-- / --	93794	21	-- / --
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	1062,00	410,74	5,94	15,35	436203	6308	16303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ					5,06			5374
6.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1062,00	193,59	0,04	-- ---	205590	42	-- ---
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА, ТИП 2								
7.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1638,00	430,26	5,94	15,35 --- 5,06	704758	9730	25146 --- 8288
8.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1638,00	193,59	0,04	-- ---	317096	66	-- ---
ИТОГО:								2420701	27785	93387 --- 31355

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3933
Всего накладных расходов:	3933
Итого с накладными	2424634

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2424634
Итого с временными, 1,53 %	2461731
Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %	2526721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2536568
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2561185
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7009385
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140188
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7149573,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						857948,79		
		Итого с НДС						8007522		

ЗАКАЗЧИК:

Зам.акима Октябрьского района г.Караганды — Канаев А.С.

Руководителя отдела благоустройства и планирования — Жакиленов Р.А.

Главный специалист отдела благоустройства и планирования — Баймурзина Г.А

ТЕХ.НАДЗОР

Директор ТОО «KazGPS» LTD — Скурихин П.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD — Кайнтаев А.Ш.