С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2010 года

АКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ІНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ІСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ІОГОВОР: **№ 16 от 7 апреля 2010 г.**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**19931368**	**22323132**	**8063393**	**9031000**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	19823255	22 202 046	8019675	8 982 036
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги	68466	76682	27679	31000
3.	Авторский надзор 0,2%	39647	44404	16039	17964

Заказчик:
Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района "
Ш.Сеитов

Инженер:
Директор ТОО "Конструктор-80"
Б.Тореев

Специалист ТОО "Конструктор-80" К.Алдабергенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
А.Полатбеков

А К Т №2

приемки выполненных работ за май 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 7 апреля 2010 г.**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2а. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором					
12	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	1892,8535	1720,00	3255708	--
95	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	1,490541	348390,19	519290	135982
		Итого по смете:				**3774998**	**135982**
		Локальная смета НА КАПТАЖ РОДНИКА-2ШТ					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления соткосами	м3	26	218,93	5692	6 432
2	Е0101-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных ДНО РОДНИКА	м3	26	1524,04	39625	15 183
3	Е0138-5-1	Отсыпка песчаных, щебеночных призм для трубчатого дренажа	м3	34	349,35	11878	9 574
4	С143008-72	Гравий	м3	35,7	995	35522	
5	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/ каптаж, прямоугольный колодец, "замок" после колодца/	м3	62	2205,82	136761	80 330
6	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,6	17769,9	28432	6 211

7	С143008-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	м3	0,76	32800	24928	
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,76	-134	-102	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,76	-250	-190	
10	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-9-2шт)	м	3,56	8530	30367	
11	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки (КЦО-1-1шт)	шт	2	1100	2200	
12	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	3600	7200	
		МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛЬЦО МОНОЛИТНОЕ К-1					
13	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W6	м3	1,02	14623,72	14916	3 487
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	1,04	266	275	
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,04	310	321	
16	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5 мм	т	0,0211	51500	1085	
17	С12041,89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 4 мм	т	0,0065	62100	402	
18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0324	33697,62	1092	1 129
19	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0324	67500	2187	
		Итого по смете 2-3-1:				**342591**	**122349**
		Итого прямые затраты по объекту:				**4117589**	**258331**
Накладные расходы -						258331	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			262555	
Всего, сметная стоимость СМР -						**4638475**	

Временные здания и сооружения, 2,72%	2,72%			126167	
Итого с временными				4764641	
Производства работ в зимнее время	0,91%			43358	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			19059	
Затраты на выслугу лет	1%			47646	
Итого в ценах 2001 года				4874704	
	1,613			**7862426**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			157249	
				8019675	
Налог на добавленную стоимость	12%			962361	
				8982036	

ИНЖЕНЕР:

К.Алдабергенов

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**