С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2010 года

82 25815

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 7 апреля 2010 г.**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**36248255**	**40598045**	**8253494**	**9243913**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	34287716	38 402 242	6444786	7 218 160
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги	123823	138682	27679	31000
3.	Авторский надзор 0,2%	109034	122118	12890	14436
4.	Стоимость ПИР и экспертизы ПИР	1768140	1980317	1768140	1980317

Заказчик:
Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района "
Ш.Сеитов

Инженер:
Директор ТОО "Конструктор-80"
Б.Тореев
Специалист ТОО "Конструктор-80" К.Алдабергенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
А.Полатбеков

14

А К Т №4

приемки выполненных работ за июль 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 7 апреля 2010 г.**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-а. (Включить к смете). Внеплощадочные сети водопровода с водозабором.					
13	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	2,56	348390,19	892576	233913
16	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	км	0,126	204666,79	25788	21016
17	С130806-110	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 325х4,5 мм(Футляр под дорогой и арыком)	м	126,5	3240,00	409873	--
18	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм, (Футляр под дорогой и арыком)	км	0,024	409689,50	9833	8061
19	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х4,5 мм(Футляр под дорогой)	м	24,1	14200,00	342163	--
20	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм,(Футляр над оврагом)	км	0,028	307552,18	8611	7918
21	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	28,12	13600,00	382460	--
22	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	м	178	774,80	137914	47099

23	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,028	1032578,82	28912	4899
		СЕТИ В11					
25	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	км	0,031	204666,79	6345	5171
26	С130806-110	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 325х4,5 мм	м	31,12	3240,00	100842	--
27	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	6	708,82	4253	4124
28	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	компл	6	11900,00	71400	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ, ОТВОД СТАЛЬНОЙ,	т	0,0954	121294,13	11571	10099
30	С130810-143	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10 мм	шт	1	5690,00	5690	--
31	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	шт	1	4120,00	4120	--
32	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПАТРУБКИ	т	0,128	247994,13	31753	13555
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых Гильз	шт	3	300,57	902	501
34	С130804-247	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Db 489, 6 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	1,05	14600,00	15330	--
35	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,65	166,00	108	--
36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0242	149300,00	3606	--
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,09	10620,35	956	76
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм КЛАПАН-ЗАХЛОПКА	тн	0,0126	204796,82	2589	743
39	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,031	760158,74	23565	4620
		СЕТИ К-6					

40	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	331	37,55	12428	4166
41	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	579,25	2,91	1684	337
42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" ИЛИ "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	336	27,84	9353	2888
43	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	42	218,93	9195	10390
44	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	22	262,72	5780	6531
45	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы, из местного грунта	м3	4,7	306,20	1439	1288
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	42	134,10	5632	6364
47	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.),при перемещении ДО 4ОМ	м3	338	6,48	2190	690
48	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	338	9,60	3244	1022
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	338	21,55	7283	5583
50	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,047	78245,00	3678	3144
51	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	47,47	1190,00	56489	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В-1					
75	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8725,47	38,27	333951	103109
76	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	53,621	313,20	16794	18977
		Итого по смете:				**2990300**	**526284**
		Итого прямые затраты:				**2990300**	**526284**
Накладные расходы -						526284	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			210995	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3727579**	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			101390	

Итого с временными				3828970	
Производства работ в зимнее время	0,91%			34844	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			15316	
Затраты на выслугу лет	1%			38290	
Итого в ценах 2001 года				3917419	
	1,613			**6318418**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			126368	
				6444786	
Налог на добавленную стоимость	12%			773374	
				7218160	

ИНЖЕНЕР:

К.Алдабергенов

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**