2010 гс

ФОРМА 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 7 апреля 2010 г.**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**42589286**	**47700000**	**6341031**	**7101955**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	40593085	45 464 255	6305369	7 062 013
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги	146875	164500	23052	25818
3.	Авторский надзор 0,2%	81186	90929	12611	14124
4.	Стоимость ПИР и экспертизы ПИР	1768140	1980317	-	-

Заказчик:
Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района "
_____ **Ш.Сеитов**

Инженер:
Директор ТОО "Конструктор-80"
_____ **Б.Тореев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ **А.Полатбеков**

Ог. 40. 31.08.2010г

А К Т №5

приемки выполненных работ за август 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 16 от 7 апреля 2010 г.**
Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-2-а. (Включить к смете). Внеплощадочные сети водопровода с водозабором.						
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,114	78245,00	8920	7627
15	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	м	114,11	1510,00	172312	--
52	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием	км	0,013	115636,32	1503	1326
53	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стал и БСт2кп-БСт4кп, 159Х4,5 мм	м	13,05	1720,00	22449	--
54	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,013	348390,19	4529	1187
55	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	585,99	1172	860
56	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем ЗОчббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	11500,00	23000	--
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ, ОТВОД СТАЛЬНОЙ	т	0,0174	121294,13	2111	1842
58	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	1	1290,00	1290	--

59	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	1	799,00	799	--
60	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ	т	0,1029	247994,13	25519	10893
61	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	14	231,52	3241	3317
62	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	14	3360,00	47040	--
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых Гильз	шт	5	300,57	1503	835
64	С130804-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310, 3 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	1,75	5880,00	10290	--
65	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,81	166,00	134	--
66	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0196	149300,00	2919	--
67	Е0106-1-13	Бетон кл.В7,5 для упоров на углах по ворота НА ССПЦ	м3	0,09	10620,35	956	76
68	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,09	10620,35	956	76
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ОВРАГ					
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,2	218,93	1576	1781
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,2	134,10	161	182
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА В15	м3	6	9776,17	58657	1390
72	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,098	80500,00	7892	--
73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0808	93997,62	7591	2814
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,8	245,44	9769	1822
85	С130804-24 0	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D 225 мм	м	930,9018	3210,00	2988195	--
		Итого по смете:				**3404484**	**36028**
	Итого прямые затраты по объекту:					**3404484**	**36028**
	Накладные расходы -					36028	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			206431	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3646942**	

Временные здания и сооружения, 2,72%	2,72%			99197	
Итого с временными				3746139	
Производства работ в зимнее время	0,91%			34090	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			14985	
Затраты на выслугу лет	1%			37461	
Итого в ценах 2001 года				3832675	
	1,613			**6181734**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			123635	
				6305368	
Налог на добавленную стоимость	12%			756644	
				7062013	

ИНЖЕНЕР:

К.Алдабергенов

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**