С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за апрель 2011 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №43 от 15.03.2011г.
Инженер: **ТОО "Конструктор-80"** Договор №55 от 12.04.2011г.
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2011 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	73522485	82 345 183	32929400	36 880 928	32929400	36 880 928
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2	**Итого затраты подрядчика**	**73522485**	**82 345 183**	**32929400**	**36 880 928**	**32929400**	**36 880 928**
3	**Инжиниринговые работы**	**258835**	**289895**	**111960**	**125395**	**111960**	**125395**
4	**Авторский надзор**	**147045**	**164691**	**65859**	**73762**	**65859**	**73762**
5	**Стоиомсть ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	-	-	-	-
6	**Всего к оплате**	**75696505**	**84780086**	**33107219**	**37080085**	**33107219**	**37080085**

Заказчик:

Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского

_____ **Л.Серикбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Б.Тореев**

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ К.Алдабергенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

А К Т №6

приемки выполненных работ за апрель 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: № 43 от 15 марта 2011 г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,	Наклад-ные расходы
					Всего	Всего	
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
							%
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-6. Каптаж родника (2шт).					
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ П-1					
20	Е0106-22-1	Устройство МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W6	м3	0,56	14189,89	7946	808
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,5684	266,00	151	--
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,5684	310,00	176	--
23	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0328	83100,00	2727	--
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0013	82200,00	110	--
25	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0042	80500,00	341	--
26	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0128	79100,00	1011	--
27	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0046	72700,00	337	--
28	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0009	79100,00	70	--
29	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0093	72700,00	675	--
		БЕТОННЫЙ СТОЛБИК					
30	Е0110-5-1	Устройство деревянной крышки	м3	0,034	6197,72	211	147
31	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта		0,034	16000,00	544	--
32	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,034	573,75	20	5
33	С11011-774	Скобы ходовые	кг	0,08	129,00	10	--

34	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2	294,03	588	579
35	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3[illegible]4-79	шт	2	3600,00	7200	--
36	С11011-819	Петля накладнаяРУЧКИ	шт	4	40,00	160	--
37	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	896,88	1794	161
38	Е0122-8-3 ПРИМ.	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДА ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.108Х3 мм	км	0,0187	70074,97	1308	1282
39	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	2,4	472,00	1133	--
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ФЛАНЦЫ И КОЛПАК	т	0,0202	247994,13	5009	2138
41	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	896,88	1794	161
42	С11011-980	Толь ТК-350	м2	6,5	131,04	852	--
43	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	0,2	150,76	30	9
44	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	2	2017,57	4035	1008
45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,65	165,83	274	187
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3	245,44	736	137
47	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,012	270167,88	3242	2647
48	С130806-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4,5 мм	м	12,05	3750,00	45180	--
	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНКИ КАПТАЖА РОДНИКА						
49	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,34	262,72	7445	8413
50	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	77,9	11957,82	931514	86844
51	С12041-53	Каркасы и сетки плоские С-1,С-2,С-3: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,03	79100,00	160573	--
52	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	2,4	2880,00	6912	--
	ОПОРЫ ПОД ВОДОВОД Ф-1,Ф-2						
53	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	м3	5,77	11201,75	64657	4897
54	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	м3	11,54	11201,75	129313	9794
55	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,2072	64092,87	13279	749
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0734	93997,62	6903	2559
57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,28	40200,00	11256	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**1419516**	**122525**

Локальная смета 2-2а. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором

85	С130804-24 0	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D 225 мм	м	4705,6722	3210,00	15105208	--
		КОЛОДЕЦ					
123	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2000ММ(4шт)	м3	18,84	9194,37	173222	48345
124	С143018-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5,круглые, КЦП1-20-1,ИЗ БЕТОНА М200	м3	4,4	32800,00	144320	--
125	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	4,4	-134	-590	--
126	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,4	-250	-1100	--
127	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.1 9м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм № КЦ20- 9-2мм	м	10,68	10800,00	115344	--
128	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	4	1100,00	4400	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В-9					
132	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,1	154891,68	15489	12368
133	С130806-10 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219Х7 мм	м	100,4	3860,00	387544	--
134	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,1	44547,62	4455	2257
135	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводе в диам. 200 мм	км	0,1	10651,88	1065	1252
136	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	8	1230,66	9845	7160
137	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 3Очббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	8	16300,00	130400	--
138	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1004	121294,13	12178	10629
139	С130810-141	Тройники /ГОСТ 1737 6-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	4	2250,00	9000	--
140	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	2	1610,00	3220	--

141	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	40	391,37	15655	15795
142	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	40	1140,00	45600	--
143	Е0122-33-5	Стоимость втулки	т	0,0524	247994,13	12995	5547
144	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,72	166,00	452	--
145	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0582	149300,00	8688	--
146	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Патрубки	т	0,072	121294,13	8733	7622
147	С130806-99п рим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 219х4,5 мм, Патрубки	м	3	2180,00	6540	--
148	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 ммГИЛЬЗЫ	км	0,0084	272629,88	2290	1495
149	С130804-320	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 467,6 мм, ГИЛЬЗЫ	м	8,4	4700,00	39480	--
150	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	4	300,57	1202	668
151	С130805-104	Фитинги FL0WTITE: тройники, отводы, d-2 25 мм	шт	4	7810,00	31240	--
152	Е0106-1-13	Бетон на столбики под задвижки	м3	1,52	10620,35	16143	1290
153	С11011-57	Болты строительные с гайкам и, анкерные	т	0,0042	119700,00	498	--
154	С11041-104	Хомуты из полосовой стали	кг	31,56	196,00	6186	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**16311392**	**114428**
		Итого прямые затраты:				**17730908**	**236953**
Накладные расходы -						236953	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1078072	
Всего, сметная стоимость СМР -						**19045932**	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			518049	
Итого с временными						19563982	
Производства работ в зимнее время			0,91%			178032	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			78256	
Затраты на выслугу лет			1%			195640	
Итого в ценах 2001 года						20015910	
Пересчет в текущих ценах			**1,613**			**32283725**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			645675	
Сметная стоимость строительства				**32929400**	
Налог на добавленную стоимость	12%			3951528	
Итого с НДС				**36880928**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**