# Счет-фактура № 00000001015 от 24 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.08.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000940002256, 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008830, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ129260101 18Y933004, в банке АО "Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 03\302-ДР-01 от 19.06.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район,*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000940002256, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз", 030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 940241000314, Объединение "Дальняя связь"(ТУСМ-14)-филиал АО "Казахтелеком", Республика Казахстан, г. Актобе, л. Есет-Батыра 41А

*(БИН, наименование и адрес)*

Получатель: Объединение "Дальняя связь"(ТУСМ-14)-филиал АО "Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940241000314, Республика Казахстан, г. Актобе, л. Есет-Батыра 41А

ИИК получателя: KZ389261802101389000, в банке АО" Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт наружной теплотрассы здания ПЛК ТУСМ-14 г Актобе | шт | 1 | 1 644 834,00 | 1 644 834,00 | 12% | 197 380,08 | 1 842 214,08 | | |
| Всего по счету: | | | | | 1 644 834,00 | | 197 380,08 | 1 842 214,08 | | |

**Руководитель: Иманкулов С. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Главный бухгалтер: отсутствует

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3КС КТ/МУ-33-11-01

(приложение Ж)

**Форма КС-3**

**Заказчик :** **АО "Казахтелеком" Объединение "Дальняя связь"**

**Подрядчик:** **ТОО "Ай-Жулдыз"**

**Объект:** **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ ЗДАНИЯ ПЛК ТУСМ-14 г.Актобе**

**Договор 03/302-ДР-01 от 19.06.2017 г.**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2017 года**

| № п/п | Наименование объекта , комплексов работ | *СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ* | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчет.месяц включительно с НДС | В отчетн.месяце с НДС | Из графы 3 | | | | Прочие затраты | | |
| | | | | текущ. стоимость с начала года по отчет.месяц включительно без НДС | текущ. стоимость СМР без НДС в отчетном месяце | стоимость работ по монтажу оборудования без НДС | стоимость оборудования | | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Общестроительные работы** | **1 842 214,08** | **1 842 214,08** | **1 644 834,00** | **1 644 834,00** | | | **-** | | **197 380,08** |
| | **10 % по договору** | **184 221,41** | **184 221,41** | | | | | | | |

**Итого к оплате** **1 657 992,67** **( один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто два)тенге 67 тиын**

**Заказчик:**

**Административный директор ОДС** **Макаров В.В.**

**Главный бухгалтер ОДС** **Диденкова Н.В.**

**Подрядчик:**

**Директор**
**ТОО "Ай-Жулдыз"** **Иманкулов С.К.**

ОКС 18П и С

КТ/33.07.01

Приложение М

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ТУСМ-14

_____ Брезе А.В.

24 август 2017г.

**Акт**
**приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию**
**после капитального ремонта**

г. Актобе «24» август 2017г.

Приемочная комиссия, назначенная на основании приказа Объединения «Дальняя связь»- филиал АО «Казахтелеком» № 135 от «14» июня 2017 года в составе:
(наименование организации заказчика)

Председателя комиссии:
Брезе А.В. – начальник ТУСМ-14

членов комиссии:
Морозов Г.А. – начальник ПТО ТУСМ-14
Карабеков Ж.О. – инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 кат.

представитель подрядчика:
Иманкулов С.К. – директор ТОО "Ай-Жулдыз"

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО "Ай-Жулдыз"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект – «Капитальный ремонт наружной теплотрассы здания ПЛК ТУСМ-14 г. Актобе».
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Капитальный ремонт проводился на основании договора о закупках работ
№ 03/302-ДР-01 от 19.06.2017 г.
(наименование органа, вынесшего решение)
3. Работы осуществлялись подрядчиком, ТОО "Ай-Жулдыз"
(наименование организаций)
Выполнившим разработку грунта траншей, демонтаж плит покрытии железобетонных лотков, демонтаж стальных трубопроводов, монтаж трубопроводов теплотрассы, монтаж плит покрытии железобетонного лотка, обратная засыпка траншей.
(виды работ)
4. Сметная документация утверждена приказом ОДС № 80 от 19.04.2017 г.
5. Капитальный ремонт осуществлен в сроки:
начало работ 20.07.2017г.
(месяц и год)
окончание работ 24.08.2017г.
(месяц и год)
6. Приемочной комиссии представлена следующая документация: акты Ф-2В, Ф-3 КС.
(перечень документов или номер приложения к акту)
7. Работы выполнены в полном объеме.
8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

9. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации всего 2090 тыс. тенге 04тиын, в том числе НДС 12% - 223,93 тыс. тенге.

10. Фактическая стоимость работ предъявленных к приемке всего 1842,214 тыс.тенге 08 тиын в том числе НДС 12% - 197,380 тыс.тенге 08 тиын.

**Решение приемочной комиссии:**

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт наружной теплотрассы здания ПЛК ТУСМ-14 г. Актобе».

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель приемочной комиссии:

Брезе А.В.

Члены приемочной комиссии:

Морозов Г.А.

Карабеков Ж.О.

Подрядчик: ТОО «Ай-Жулдыз»
Иманкулов Салават Кенжегалиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Примечание: Датой ввода объекта в эксплуатацию, принятого приемочной комиссией, считается дата утверждения акта приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

Форма 3КС-КГ МУ-33-11-01
(приложение Г)

Заказчик **АО "Казахтелеком" Объединение "Дальняя связь"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ай-Жұлдыз"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ПЛК, ТУСМ-14, АКТОБЕ**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ ЗДАНИЯ ПЛК ТУСМ-14 г. АКТОБЕ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03/302-ДР-01 от 19.06.2017 г.**

## Акт приемки выполненных работ за август 2017г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 3,802 | 2506,45 | 9529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *433,71* | *1649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,66* | *706* |
| 2 | 2 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 7,128 | 284,04 | 2025 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33,93* | *242* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,04* | *150* |
| 3 | 3 | 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 | Разборка плит перекрытий | м3 | 10,150 | 2592,96 | 26319 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *352,32* | *3576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *192,07* | *1950* |
| 4 | 4 | 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж брусчатки | м2 | 1,500 | 907,79 | 1362 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *184,12* | *276* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,24* | *101* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 11-460401-0801 РСНБ РК 2015 | Демонтаж отмостки здании ПЛК | м3 | 0,211 | 13206,01 | 2789 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2012,60* | *425* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *978,22* | *207* |
| 6 | 6 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Демонтаж подстилающих слоев щебеночных | м3 | 0,396 | 3675,89 | 1456 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *667,31* | *264* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *272,29* | *108* |
| 7 | 7 | 12-160101-1501 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 42,000 | 296,59 | 12457 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,67* | *2296* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,97* | *923* |
| 8 | 8 | 12-160101-1502 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном | м трубопровода | 180,000 | 423,97 | 76315 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,31* | *14455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,41* | *5653* |
| 9 | 9 | 11-010101-0408 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 | 99,900 | 161,80 | 16164 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,45* | *844* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,99* | *1197* |
| 10 | 10 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную (доработка грунта вручную после разработки их механизированым способом и у стен здания) | м3 | 4,700 | 1545,34 | 7263 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *328,58* | *1544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,47* | *538* |
| 11 | 11 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам и на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей | м3 | 4,000 | 1545,34 | 6181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *328,58* | *1314* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114,47* | *458* |
| 12 | 12 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 66,400 | 807,33 | 53607 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *171,66* | *11398* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,80* | *3971* |
| 13 | 13 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 | 42,200 | 22,16 | 935 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,97* | *83* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,64* | *69* |
| 14 | 14 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 42,200 | 153,56 | 6480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,25* | *1108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,37* | *480* |
| 15 | 15 | 11-010203-0101 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом | м2 | 151,800 | 4,43 | 672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,28* | *43* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,33* | *50* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 11-070404-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий (в т.ч. 20 шт. б/у). Укладка | м3 сборных конструкций | 10,150 | 5441,41 | 55230 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *444,47* | *4511* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *403,07* | *4091* |
| 17 | 17 | 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 3,150 | 43665,42 | 137546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,70* | *254* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3234,48* | *10189* |
| 18 | 18 | 11-460302-0102 РСНБ РК 2015 | Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка отверстий в перекрытиях | м3 | 0,003 | 50540,38 | 131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7107,31* | *18* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3743,73* | *10* |
| 19 | 19 | 11-460201-0601 РСНБ РК 2015 | Заделка выхода канала кирпичной кладкой | м3 | 0,070 | 35484,12 | 2484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2656,95* | *186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2628,45* | *184* |
| 20 | 20 | 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 | Заделка зазоров при проходе труб эластичным материалом мм | 1шт | 2,000 | 2720,02 | 5440 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *426,49* | *853* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *201,48* | *403* |
| 21 | 21 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 105,164 | 828,00 | 87076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *45,71* | *4807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *61,33* | *6450* |
| 22 | 22 | 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,042 | 740725,64 | 31110 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *128428,61* | *5394* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54868,57* | *2304* |
| 23 | 23 | 11-240101-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,180 | 773463,84 | 139223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133798,26* | *24084* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57293,62* | *10313* |
| 24 | 24 | 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2,000 | 38490,58 | 76981 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,14* | *142* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2851,15* | *5702* |
| 25 | 25 | 23-020103-0409 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4,000 | 2329,12 | 9316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,30* | *17* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *172,53* | *690* |
| 26 | 26 | 21-040305-0102 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | шт. | 52,000 | 401,95 | 20901 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,74* | *39* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,77* | *1548* |
| 27 | 27 | 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 | шт. | 12,000 | 338,92 | 4067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,63* | *8* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,11* | *301* |
| 28 | 28 | 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,068 | 262077,44 | 17821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *484,36* | *33* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19413,14* | *1320* |
| 29 | 29 | 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,001 | 262077,44 | 262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *484,36* | *0* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19413,14* | *19* |
| 30 | 30 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,062 | 374276,18 | 23055 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *38000,19* | *2341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27724,16* | *1708* |
| 31 | 31 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | м | 42,420 | 847,13 | 35935 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,57* | *66* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,75* | *2662* |
| 32 | 32 | 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 181,800 | 1418,93 | 257961 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,62* | *477* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105,11* | *19108* |
| 33 | 33 | 11-260101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 3,708 | 68612,89 | 254417 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4599,94* | *17057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5082,44* | *18846* |
| 34 | 34 | 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX | м трубопровода | 6,000 | 494,52 | 2967 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,02* | *336* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,63* | *220* |
| 35 | 35 | 21-110403-3108 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,000 | 8111,72 | 48670 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,99* | *90* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *600,87* | *3605* |
| 36 | 36 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ( трубы, опоры) | м2 | 96,851 | 69,93 | 6773 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,44* | *721* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,18* | *502* |
| 37 | 37 | 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 | м2 | 96,851 | 106,71 | 10335 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,63* | *351* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,90* | *766* |
| 38 | 38 | 11-460302-0102 РСНБ РК 2015 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/ | м3 | 0,004 | 50540,38 | 202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7107,31* | *28* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3743,73* | *15* |
| 39 | 39 | 11-460303-0104 РСНБ РК 2015 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках | м3 | 0,008 | 99506,66 | 796 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10993,13* | *88* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7370,86* | *59* |
| 40 | 40 | 11-270403-0301 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | м2 основания | 47,520 | 633,86 | 30121 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,96* | *853* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *46,95* | *2231* |
| 41 | 41 | 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ | м2 | 47,520 | 1185,91 | 56355 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,82* | *657* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *87,85* | *4174* |
| 42 | 42 | 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ,на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать | м2 | 47,520 | 1863,52 | 88555 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,40* | *304* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *138,04* | *6560* |
| 43 | 43 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих слоев шебеночных | м3 | 0,446 | 8366,63 | 3727 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *841,11* | *375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *619,75* | *276* |
| 44 | 44 | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных покрытий толщиной (восстановление отмостки ПЛК) 30 мм | м2 | 2,970 | 1030,25 | 3060 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,34* | *248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,31* | *227* |
| 45 | 45 | 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | 2,970 | 1050,92 | 3121 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,64* | *82* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,85* | *231* |
| 46 | 46 | 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 1,500 | 1144,36 | 1717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *230,17* | *345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,77* | *127* |
| 47 | 47 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 30,000 | 77,92 | 2337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,14* | *4* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,77* | *173* |
| 48 | 48 | 41-020104-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (мусор). Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 30,000 | 119,52 | 3586 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,22* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,85* | *266* |
| | | | ИТОГО: | | | | 1644834 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 104296 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 121840 |
| | | | Итого | | | | 1644834 |
| | | | НДС, 12% | | | | 197380,08 |
| | | | Итого с НДС | | | | 1842214,08 |

**Заказчик:**

**Начальник ТУСМ-14**

_____ **Брезе А.В.**

**и.о. ведущего бухгалтера ТУСМ-14**

_____ **Уайсбаева А.К.**

**Ведущий инженер по надзору за строительством и ремонтом 1 категории ТУСМ -14**

_____ **Карабеков Ж.О.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Ай-Жұлдыз"**

_____ **Иманкулов С.К.**