Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Ангренсор Энерго",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Кунаева, дом № 15б, тел.: +8 (7187) 75-51-52** — **120440013634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Проспект имени Д.А Кунаева строение 15, тел.: 8(7187)27-85-71 27-85-72** — **970740002243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 95/18 от 09.04.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000190	14.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт кровли АЗС № 2 навес (Расходный склад ГСМ)			услуга	1	515 480,00	515 480,00	55 230,00
				Итого	1	x	515 480,00	55 230,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер материального отдела / / Бекетова Айымгуль Кайратовна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о.гл.бух / / Дарашкая С.В

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК ; ТОО «Ангренсор Энерго»
ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина»
Основание
Договор №95/18 от 9.04.2018года

Акт выполненных работ за июнь 2018года

ТОО "Ангренсор Энерго" АЗС №2. Навес (Расходный склад ГСМ)

Сметная стоимость, тыс. тенге	**515,480**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**60,987**
Нормативная трудоемкость, тыс. тенге	**0,063**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0401-0201										
		Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	19,6	530,1	152,35	10390	2986	1545	664	11938
					298,93	40,05	5859	785	–	884	
2	2110-0103-0909										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,6	3266		64014		64014	–	69135
							–		–	5121	
3	1109-0302-0301										
		Связи и распорки из швеллера, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,492	74117,89	19500	36466	9594	658	2853	42465
					53280,49	4713,41	26214	2319	–	3146	

4	2105-0204-0702										
		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,492	314021		154498		154498	–	166858
							–		–	12360	
5	1109-0401-0201										
		Покрытие фронтона из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	24	530,17	152,33	12724	3656	1894	813	14620
					298,92	40	7174	960	–	1083	
6	2110-0103-1105										
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28,8	2483		71510		71510	–	77231
							–		–	5721	
7	2113-0208-0202										
		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000шт.	1,482	5459		8090		8090	–	8737
							–		–	647	
8	1109-0501-0601										
		Настил стальной профилированный. Резка	м реза	26	340,92	8,08	8864	210	–	865	10507
					332,85	–	8654	–	–	778	
9	2105-0301-3202										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	192200		22295		22295	–	24079
							–		–	1784	
10	2105-0101-0502										
		Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02	235413		4708		4708	–	5085
							–		–	377	
11	1112-0101-1001										
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство конька	м2 покрытия	10,2	2598,14	13,24	26501	135	17374	902	29595
					881,57	2,94	8992	30	–	2192	

Итого по смете	**460 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	346586
Накладные расходы, тенге	6097
Сметная прибыль (8,00 %), тенге	34093
НДС 12%	55230
Всего сметная стоимость	515480

ЗАКАЗЧИК

И.о.Генерального директора ТОО «Ангренсор Энерго»

_____ Саранская С.В.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Вершина»

_____Жунусова Г.С.

Экономист аудитор ТОО «Ангренсор Энерго»_____Сутчанова К.У.

И.о. начальника АХО _____ Кукарина Т.В.