о стоимости выполненных ра(

за ИЮНЬ 2011 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №43 от 15.03.2011г.
Инженер: **ТОО "Конструктор-80"** Договор №55 от 12.04.2011г.
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2011 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	135041973	151 247 009	94448888	105 782 754	28483145	31 901 122
	в т.ч. оборудование	536497	600876	536497	600876	536497	600876
2	**Итого затраты подрядчика**	**135041973**	**151 247 009**	**94448888**	**105 782 754**	**28483145**	**31 901 122**
3	**Инжиниринговые работы**	**468001**	**524161**	**321126**	**359661**	**96843**	**108464**
4	**Авторский надзор**	**270084**	**302495**	**188898**	**211566**	**56966**	**63802**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	-	-	-	-
6	**Всего к оплате**	**137548198**	**154053982**	**94958912**	**106353981**	**28636954**	**32073388**

Заказчик:

Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района "

Л.Серикбаев

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор-80"

Б.Тореев

Специалист ТОО "Конструктор-80" К.Алдабергенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

А К Т №8

приемки выполненных работ за июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: № 43 от 15 марта 2011 г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, / Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	9
		Локальная смета 2-1. ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ.					
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	880	47,43	41737	13999
2	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1540	2,91	4477	895
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" ИЛИ "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	19258	27,84	536046	165507
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6419	218,93	1405312	1588002
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	821	262,72	215690	243730
18	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм	м	3949,1	1440	5686704	--
19	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 105,5 мм	м	6062,597	888	5383586	--
						13273552	**2012133**
		Локальная смета 4-1. ВЛ -10КВ.					
		МОНТАЖ					
1	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1	7897,00	7897	3466
2	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200	шт	1	261000,00	261000	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90	167	152
4	1701-8040	С4ЕТ4ИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СА4У-И675	шт	1	7150,28	7150	--

		ДЕМОНТАЖ					
5	Ц0108-62-1 К=0,4	ДЕМОНТАЖ трансформатора ТМ-1[illegible]за	шт	1	2039,25	2039	1652
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**278253**	**5270**
		- в том числе оборудование				**268150**	
		Итого прямые затраты:				**13551805**	**2017403**
Накладные расходы -			6%			2017403	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -						918063	
- в том числе оборудование						**16219122**	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			268150	
Итого с временными						441160	
Производства работ в зимнее время			0,91%			16660282	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			151609	
Затраты на выслугу лет			1%			66641	
Итого в ценах 2001 года						166603	
			1,613			17313284	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			**27924652**	
						558493	
Налог на добавленную стоимость			12%			**28483145**	
						3417977	
						31901122	

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**