СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май 2011 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №43 от 15.03.2011г.
Инженер: **ТОО "Конструктор-80"** Договор №55 от 12.04.2011г.
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2011 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	106558828	119 345 887	65965743	73 881 632	33036343	37 000 704
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2	**Итого затраты подрядчика**	**106558828**	**119 345 887**	**65965743**	**73 881 632**	**33036343**	**37 000 704**
3	**Инжиниринговые работы**	**371159**	**415698**	**224284**	**251198**	**112324**	**125802**
4	**Авторский надзор**	**213117**	**238692**	**131931**	**147763**	**66073**	**74001**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Всего к оплате**	**108911244**	**121980594**	**66321958**	**74280593**	**33214739**	**37200508**

Заказчик:

Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района "

Л.Серикбаев

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор-80"

Б.Тореев

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ К.Алдабергенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

А К Т №7

приемки выполненных работ за май 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: № 43 от 15 марта 2011 г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,	Наклад-ные расходы
					Всего	Всего	
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
							%
1	2	3		4	5	7	9
Локальная смета 2-2. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором							
27	Е0122-2-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами(Футляр под дорогой и арыком)	км	0,048	177908,64	8540	7104
28	С130802-15	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 /ГОСТ 539-80/, Dy 400 мм, Dв 368 мм	м	48,38	1940,00	93865	--
29	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр асбестоцементных труб диам. 159 мм	м	48	548,34	26320	11017
30	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием(Футляр под дорогой и арыком)	км	0,026	409689,50	10652	8733
31	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 377 мм(Футляр под дорогой)	м	26,1	14200,00	370677	--
32	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	м	26	846,89	22019	6889
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых Гильз	шт	47	300,57	14127	7852
34	С130804-247	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 489,6 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	4,9	14600,00	71540	--
35	С130804-247	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 489,6 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	3,5	14600,00	51100	--
36	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 349,8 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	0,7	7440,00	5208	--
37	С130804-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	6,3	5880,00	37044	--
38	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	0,7	4620,00	3234	--
46	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	7	32000,00	224000	--
47	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	16	58400,00	934400	--
48	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	16300,00	32600	--

49	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12	11500,00	138000	--
50	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	6480,00	12960	--
51	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	5190,00	5190	--
67	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	компл	36	11900,00	428400	--
68	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	компл	8	6710,00	53680	--
69	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	98	3360,00	329280	--
70	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	12	2350,00	28200	--
74	С130905-3 Прим.	Регуляторы скорости и давления универсальные РД6103 диам.150	шт	2	24900,00	49800	--
75	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,45	166,00	407	--
88	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,58728	25300,00	40158	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**2991401**	**41595**
		Локальная смета 2-2а. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором					
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы, из местного грунта	м3	164,79	306,20	50459	45165
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	2068,95	134,10	277446	313514
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.),при перемещении ДО 40М	м3	6468,15	6,48	41910	13199
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	6468,15	9,60	62085	19552
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6468,15	21,55	139363	106848
10	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием	км	2,52	115636,32	291404	256990
24	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	5,12	10216,13	52266	64047
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В-1					
76	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	603,139	313,20	188902	213459
77	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3465,27	5,55	19249	6062
78	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы, из местного грунта	м3	633,6	306,20	194008	173656
79	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1155,09	134,10	154898	175034
80	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4620,36	39,72	183510	57671
81	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	8085,63	29,07	235049	47010
82	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,026	154891,68	4027	3216
83	С130806-10 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 219Х7 мм	м	26,1	3860,00	100761	--
84	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	6,34	139706,75	885182	559755

85	С130804-24 0	Трубы водопроводные из полиэтил HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 D 225 м	м	762,786	3210,00	2448543	--
86	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,026	44547,62	1158	587
87	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	6,36	10651,88	67767	79646
88	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	7	1230,66	8615	6265
89	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем ЗОчббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	7	16300,00	114100	--
90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,2109	121294,13	25581	22326
91	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	4	2250,00	9000	--
92	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 М Па, 219х8-159х6 мм	шт	1	2080,00	2080	--
93	С130810-124 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-57х3 мм	шт	1	750,00	750	--
94	С130810-14п рим.	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	3	181,00	543	--
95	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	шт	2	1610,00	3220	--
96	С130810-89п рим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-8 3/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х7 мм	шт	2	3660,00	7320	--
97	Е0122-35-1	Установка Кранов	шт	3	242,08	726	570
98	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3	463,00	1389	--
99	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	44	391,37	17220	17374
100	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	2	708,82	1418	1375
101	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	74,06	296	328
102	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3спЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	44	1140,00	50160	--
103	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3спЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	2	1710,00	3420	--
104	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3спЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	285,00	1140	--
105	Е0122-33-5	Стоимость втулки	т	0,131	247994,13	32487	13868
106	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	4,29	166,00	712	--
107	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0816	149300,00	12190	--
108	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Патрубки	т	0,0648	121294,13	7860	6860
109	С130806-99 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 219Х4,5 мм, Патрубки	м	2,7	3860,00	10422	--
110	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 ммГИЛЬЗЫ	км	0,0021	272629,88	573	374
111	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 ммГИЛЬЗЫ	км	0,0017	333752,64	567	364
112	С130804-320	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 467,6 мм, ГИЛЬЗЫ	м	2,1	4700,00	9870	--
114	Е0106-1-13	Бетон на столбики под задвижки	м3	1,33	10620,35	14125	1128
115	С11011-57	Болты строительные с гайками анкерные	т	0,0036	119700,00	436	--
116	С11041-104	Хомуты из полосовой стали	кг	5,01	196,00	982	--
117	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	72	300,57	21641	12029
118	С130805-104	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d- 225 мм	шт	72	7810,00	562320	--

119	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных [illegible]5 диам. 400 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км	0,224	270167,88	60518	49411
120	С130806-12 5	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ [illegible] 04-91/, 426Х7 мм, ФУТЛЯР	м	224,9	9660,00	2172495	--
121	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 225 мм	м	224	313,94	70322	45584
122	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в УПОРЫ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	7,02	10620,35	74555	5956
129	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,24	2696,85	3344	728
130	С12021-267	Стремянка	т	0,0683	133700,00	9134	--
131	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	4	3600,00	14400	--
155	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в УПОРЫ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	0,54	10620,35	5735	458
		КОЛОДЕЦ					
156	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 2000ММ(2шт)	м3	3,42	9194,37	31445	8776
157	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5,круглые, КЦП1-20-1,ИЗ БЕТОНА М200	м3	2,2	32800,00	72160	--
158	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	2,2	-134	-295	--
159	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,2	-250	-550	--
160	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.1 9м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм № КЦ20- 9-2мм	м	3,56	10800,00	38448	--
161	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки, КЦО-1	шт	2	1100,00	2200	--
162	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,62	2696,85	1672	364
163	С12021-267	Стремянка	т	0,0342	133700,00	4567	--
164	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	3600,00	7200	--
		СЕТИ К-6(Спускноой трубопровод)					
165	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,024	115636,32	2775	2448
166	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,034	78245,00	2660	2275
167	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 159х4,5 мм	м	24,1	1050,00	25301	--
168	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	м	34,34	1190,00	40865	--
169	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,024	38344,26	920	533
170	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,058	10216,13	593	726
171	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	585,99	1172	860
172	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем ЗОчббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	11500,00	23000	--
173	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ, ОТВОД СТАЛЬНОЙ	т	0,0174	121294,13	2111	1842
174	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	1	1290,00	1290	--
175	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	1	799,00	799	--
176	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	20	231,52	4630	4738

177	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 м м	компл	20	3360,00	67200	--
178	Е0122-33-5	Стоимость втулки	т	0,0237	247994,13	5877	2509
179	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,16	166,00	193	--
180	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0278	149300,00	4155	--
181	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Патрубки	т	0,0172	121294,13	2080	1816
182	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 159х4,5 мм, Патрубки	м	1	1050,00	1050	--
183	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм, ГИЛЬЗЫ	км	0,0018	155788,86	273	169
184	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,3 мм, ГИЛЬЗЫ	м	1,75	4620,00	8085	--
185	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Клапан захлопка	т	0,0001	247994,13	12	5
186	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в УПОРЫ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	0,09	10620,35	956	76
		КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500ММ -2ШТ					
187	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	3	25825,54	77477	9746
188	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-15,КЦП1-15-1	м3	1,3	32800,00	42640	--
189	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,3	-134	-174	--
190	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,3	-250	-325	--
191	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 ммКЦ 15 -9 - 1ШТ	м	1,78	8530,00	15183	--
192	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 ммКЦ 15-6 - 2ШТ	м	4,72	9383,00	44288	--
193	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ10-1-1ШТ	шт	2	1100,00	2200	--
194	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,62	2696,85	1672	364
195	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	3600,00	7200	--
196	С12021-267	Стремянка	т	0,0277	133700,00	3701	--
197	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм, ГИЛЬЗЫ	км	0,0021	272629,88	573	374
198	С130804-320	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 467 ,6 мм, ГИЛЬЗЫ	м	2,1	4700,00	9870	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм-2шт					
199	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,5	21245,60	31868	7012
200	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжело го бетона класса В22,5, круглые ИЗ БЕТОНА М200 КЦП 1-10-1, КЦП	м3	0,56	32800,00	18368	--
201	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,56	-134	-75	--
202	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,56	-250	-140	--

203	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1000 мм КЦ10 -9-1шт	м	1,78	5330,00	9487	--
204	С143018-36 КНИГА 4 Т.Ч. К=1,1 К ЦЕНЕ	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-6-2ШТ	м	2,36	5863,00	13837	--
205	С143018-33 КНИГА 4 Т.Ч. К=1,25 К ЦЕНЕ	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 700мм КЦ-7-3	м	1,16	5025,00	5829	--
206	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1-1ШТ	шт	2	1100,00	2200	--
207	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,62	2696,85	1672	364
208	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	3600,00	7200	--
209	С12021-267	Стремянка	т	0,0535	133700,00	7150	--
		СЕТИ -11(Переливной трубопровод)					
210	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,041	154891,68	6351	5071
211	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	41,16	3330,00	137076	--
212	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,041	44547,62	1826	925
213	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводе в диам. 200 мм	км	0,041	10651,88	437	513
214	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ,ОТВОД СТАЛЬНОЙ	т	0,0338	121294,13	4100	3578
215	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1	2250,00	2250	--
216	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1	1610,00	1610	--
217	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	16	391,37	6262	6318
218	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3спЗ Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	16	1140,00	18240	--
219	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,09	166,00	181	--
220	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0233	149300,00	3476	--
221	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Патрубки	т	0,022	121294,13	2664	2325
222	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм, Патрубки	м	0,6	2180,00	1308	--
223	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм Клапан захлопка	т	0,0001	247994,13	12	5
224	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм, ГИЛЬЗЫ	км	0,0011	155788,86	164	102
225	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4мм, ГИЛЬЗЫ	м	1,05	4620,00	4851	--
226	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в УПОРЫ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	0,09	10620,35	956	76
227	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 ммГИЛЬЗЫ	км	0,0011	272629,88	286	187
228	С130804-320	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,5 МПа, SDR 33 Dв 46 7,6 мм, ГИЛЬЗЫ	м	1,05	4700,00	4935	--
		КОЛОДЦЫ Д1500м Нр-1800-1шт					
229	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,47	25825,54	37964	4775

230	С143018-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5,круглые И БЕТОНА М200 КЦПЗ-15 -1шт,КЦД15-1шт	м3	0,65	32800,00	21320	--
231	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134	-87	--
232	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250	-163	--
233	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.1 9м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 1500мм КЦ15-9- 2шт мм	м	1,78	8530,00	15183	--
234	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1	1100,00	1100	--
235	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,31	2696,85	836	182
236	С12021-267	Стремянка	т	0,0171	133700,00	2284	--
237	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	3600,00	3600	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
253	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2570,52	27,84	71550	22092
254	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений с откосами	м3	193,48	218,93	42359	47865
255	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1236,9	39,69	49088	15439
256	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6 п-3.30 к=1 т.ч. п-3.71 к=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3598,73	7,21	25939	8729
257	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3598,73	21,55	77538	59448
258	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3598,73	14,12	50805	15237
259	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений	м2	260	67,52	17556	1589
260	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	т	1368,5	21,40	29286	--
261	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	т	1368,5	20,00	27370	--
262	С010333-А3- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	т	1368,5	36,63	50128	10026
263	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, под резервуар	м3	782	1524,04	1191799	456643
264	Е0111-2-3	Засыпка поверхности щебнем	м3	55,2	1833,80	101226	32234
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**11399672**	**3058765**
		Локальная смета 2-1. ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ.					
19	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 105,5 мм	м	602,231	888	534781	--
		Итого по смете:				**534781**	
		Итого прямые затраты:				**14925855**	**3100360**
Накладные расходы -						3100360	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1081573	
Всего, сметная стоимость СМР -						**19107787**	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			519732	

Итого с временными				19627518	
Производства работ в зимнее время	0,91%			178610	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			78510	
Затраты на выслугу лет	1%			196275	
Итого в ценах 2001 года				20080914	
	1,613			**32388572**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			647771	
				33036343	
Налог на добавленную стоимость	12%			3964361	
				37000704	

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**