С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ 2011 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №43 от 15.03.2011г.
Инженер: **ТОО "Конструктор-80"** Договор №55 от 12.04.2011г.
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2011 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	163327699	182 927 023	122734614	137 462 768	28285726	31 680 013
	в т.ч. оборудование	536496	600876	536496	600876		
2	**Итого затраты подрядчика**	**163327699**	**182 927 023**	**122734614**	**137 462 768**	**28285726**	**31 680 013**
3	**Инжиниринговые работы**	**564173**	**631873**	**417298**	**467373**	**96171**	**107712**
4	**Авторский надзор**	**326655**	**365855**	**245469**	**274926**	**56571**	**63360**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Всего к оплате**	**165986667**	**185905068**	**123397381**	**138205067**	**28438469**	**31851086**

Заказчик:

Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

_____ **Л.Серикбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Б.Тореев**

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ К.Алдабергенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

А К Т №9

приемки выполненных работ за июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 43 от 15 марта 2011 г.**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость,	Накладные расходы
					Всего	Всего	
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
							%
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1. ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ.					
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	6419	134,10	860788	972690
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.),при перемещении ДО 30М	м3	20079	6,48	130101	40972
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	20079	9,60	192730	60696
14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50, 25 мм	км	0,55	47611,09	26186	24595
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,77	58881,69	45339	39928
16	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	10,48	70811,26	742314	661083
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	3,82	78245,00	299209	255832
19	С130804-259	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 105,5 мм	м	4293,672	888	3812781	--
20	С130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Dв 92,8 мм	м	898,9	688,00	618443	
21	С130804-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Dв 92,8 мм	м	50,5	143,00	7222	
22	С130804-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Dв 92,8 мм	м	505	59,00	29795	
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4	242,08	968	761
24	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	3500,00	14000	--
25	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3	411,46	1234	930
26	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3	6480,00	19440	--
27	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	шт	55	503,23	27678	23166
28	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	55	9130,00	502150	--
29	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	26	585,99	15236	11179

30	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15[illegible]	шт	26	11500,00	299000	--
32	С130902-67	Вентили проходные фланцевые, диам.25 мм	шт	50	721,00	36050	
37	С130809-69	Фланцы плоские приварные из стали , Dy 25 мм	шт	50	953,00	47650	--
38	С130809-72	Фланцы плоские приварные из стали , Dy 50 мм	шт	80	1360,00	108800	
39	С130809-75	Фланцы плоские приварные из стали , Dy 100 мм	шт	100	2350,00	235000	
40	С130809-76	Фланцы плоские приварные из стали , Dy 125 мм	шт	570	2660,00	1516200	--
41	С130809-77	Фланцы плоские приварные из стали , Dy 150 мм	шт	260	3360,00	873600	--
76	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	24,36903	32800	799304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**11261218**	**2091832**
		Локальная смета 2-4-1.					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-24-1 1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м СРЕЗКА ППС	м3	6	7,91	47	15
2	Е0101-24-9 1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 598(80) кВт(л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	6	7,32	44	14
3	Е0101-13-2 1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	м3	22	34,66	763	243
4	Е0101-163-2 1-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованов площадью сечения до 5м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2м ДОРАБОТКА	м3	1	423,90	424	479
5	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3	23	6,48	149	47
6	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до5м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	15,8	6,48	102	32
7	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,8	21,55	190	145
8	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7	134,10	939	1061
9	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,8	14,12	223	67
		ФУНДАМЕНТЫ					
10	Е0111-2-1 11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1	2696,85	2697	587
11	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1	9051,97	9052	232
12	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,01	94,00	95	--
13	Е0107-42-1 7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	18	359,87	6478	3440
14	Е0107-42-2 7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	515,89	1032	537
15	Е0107-42-3 7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт	10	767,25	7672	4071

16	С143003-13 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона М-100	м3	5,94	8690,00	51584	--
17	С143003-21 30-3-21	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	3,26	8100,00	26390	--
18	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,19	94,00	958	--
19	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг САЛЬНИКИ	т	0,0452	70437,87	3184	465
20	Е0116-30-1 16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100мм	1сальник	4	770,63	3083	1544
21	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг САЛЬНИКИ	т	0,0452	70437,87	3184	465
22	С12041-132 4-1-132 ПРИМ	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,0452	40200,00	1817	--
23	Е0122-11-1 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм (ЛИСТ АС-9)	км	0,012	47586,09	571	537
24	С130804-119 8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,909	579,00	526	--
25	С130804-122 8-4-122	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	0,303	3200,00	970	--
26	Е0108-4-1 8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов АРМОШОВ ТОЛЩ.30мм ИЗ ЦЕМЕНТНОГО Р-РА М-50	м2	6,4	316,62	2026	450
27	Е0109-53-1 9-53-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ РМ-1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	т	0,0511	14806,01	757	611
28	С12021-259 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0511	162700,00	8314	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС					
29	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,97	9051,97	8780	225
30	С143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,9846	94,00	93	--
31	С12041-72 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0434	82200,00	3567	--
32	С12041-53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0102	79100,00	807	--
33	С12041-4 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0296	66800,00	1977	--
34	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,5	245,44	7240	1350
		СТЕНЫ					
35	Е0108-6-1 8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	м3	18,13	6654,64	120649	17666
36	Е0106-18-9 6-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК БЕТОН КЛ.В15	м3	0,15	16546,47	2482	369
37	С12041-73 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,D 12мм	т	0,0059	80500,00	473	--

38	С12041-53 4-1-53	Каркасы исетки плоские:сталь гладкая класса А-I,D 6мм	т	0,003	79100,00	237	--
39	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0543	8679,65	471	539
40	С12041-90 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1	т	0,0543	51500,00	2796	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ					
41	Е0107-45-5 7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3	905,26	2716	1556
42	С143017-8 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	12,78	2200,00	28116	--
43	С143017-8-А 30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	12,78	45,00	575	--
44	С143017-60- 15 30-17-60	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м	м2	12,78	31,00	396	--
45	Е0107-57-15 7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	5,8	55,91	324	431
46	Е0112-14-2 12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,74	4140,52	7188	981
47	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм ПО УКЛОНУ ТОЛЩ.30мм	м2	17,36	197,92	3436	839
48	Е0112-17-2 12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	173,6	5,84	1014	33
49	Е0112-2-1 12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	17,36	1325,40	23009	1010
		Итого по смете:				**349617**	**40041**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2. СЕТИ 0,4 КВ.					
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	96,64	218,93	21157	23908
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы С РАЗРАВНИВАНИЕМ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	м3	74,24	134,10	9956	11250
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	335	36,70	12295	4997
4	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	335	26,40	8844	6238
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	335	32,40	10854	4615
6	С143006-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,56	10600,00	27136	--
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5	27,70	139	96
8	Ц0108-147-1 0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям по опоре	м	10	34,10	341	241
9	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,35	132110,00	46239	--

10	Е0133-115-2	Установка светильников с ртутными лампами	шт	1	1745,38	1745	601
11	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	1	269,19	269	255
12	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	1	4460,00	4460	--
13	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	1	496,00	496	--
14	ЕПЭСС-1-91П .4-1	Установка опоры ж/б П1-5	Опора	5	10444,20	52221	5576
15	ЕПЭСС-1-91Т Б4-1	Установка опор ж/б П1-2	ОПОРА	1	10487,63	10488	1115
16	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1	598,80	599	276
17	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт	1	461,00	461	--
18	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1	5054,80	5055	1965
19	2405-1538	МУФТА КОНЦЕВАЯ МА4ТОВАЯ 4КМ4-Т ТУ 16-538.285-76,ИЗМ.НР1-79	КОМПЛ	1	11871,45	11871	--
20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3	125,60	377	163
21	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	3	135,00	405	--
22	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	м	15	51,70	776	396
		Итого по смете:				**226184**	**61692**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. ОГРАЖДЕНИЕ.					
1	ЕПЦ-ММФ Т.32-3	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТКИ ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 1,6м ТИП М1Б	м	173	1918,69	331933	24400
2	ЕПЦ-ММФ Т.32-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	м	173	187,12	32372	3439
		Итого по смете:				**364305**	**27839**
		Итого прямые затраты:				**12201324**	**2221404**
Накладные расходы -						2221404	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			865364	
Всего, сметная стоимость СМР -						**15288091**	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			415836	
Итого с временными						15703927	
Производства работ в зимнее время			0,91%			142906	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			62816	
Затраты на выслугу лет			1%			157039	
Итого в ценах 2001 года						16066688	
Пересчет в текущих ценах			**1,726**			**27731104**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			554622	
Сметная стоимость строительства				**28285726**	
Налог на добавленную стоимость	12%			3394287	
Итого с НДС				**31680013**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**