С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2011 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №43 от 15.03.2011г.
Инженер: **ТОО "Конструктор-80"** Договор №55 от 12.04.2011г.
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2011 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	193961642	217 237 040	153368557	171 772 785	30633944	34 310 017
	в т.ч. оборудование	536496	600876	536496	600876		
2	**Итого затраты подрядчика**	**193961642**	**217 237 040**	**153368557**	**171 772 785**	**30633944**	**34 310 017**
3	**Инжиниринговые работы**	**668328**	**748527**	**521453**	**584027**	**104155**	**116654**
4	**Авторский надзор**	**387923**	**434475**	**306737**	**343546**	**61268**	**68620**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Всего к оплате**	**196786034**	**220400359**	**154196748**	**172700358**	**30799367**	**34495291**

Заказчик:

Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района"

_____ **Л.Серикбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Б.Тореев**

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ К.Алдабергенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

А К Т №10

приемки выполненных работ за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: № 43 от 15 марта 2011 г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1. ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ.					
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	50	242,08	12104	9506
33	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	130	74,06	9628	10647
34	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	100	156,43	15643	16380
35	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	570	181,14	103249	108371
36	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	260	231,52	60194	61600
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(Переход стальной сварной собственного изготовления,Крест стальной сварной собственного изготовления с пожарной подставкой,Крест стальной сварной собственного изготовления, Тройник стальной приварн	т	1,68	247994,13	417096	178047
43	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ЗАГЛУШКА,Патрубки)	т	0,0068	121294,13	827	722
44	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 50 мм	шт	25	181,00	4525	--
45	С130810-25	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х8,0 мм	шт	1	374,00	374	--
46	С130810-23	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 133х8,0 мм	шт	2	331,00	662	--
47	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1	243,00	243	--

48	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт	1	190,00	190	--
49	Е0122-35-1	Установка кранов	шт	19	242,08	4600	3612
50	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	19	463,00	8797	--
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в УПОРЫ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	м3	6,2	10620,35	65846	5260
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	113	300,57	33964	18878
53	Е0122-11-9	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. 355 мм	км	0,079	199229,36	15739	10157
54	С130804-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм Гильзы	м	79	5880,00	464520	--
	КОЛОДЦЫ						
59	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.2000мм(11шт)	м3	23,1	9030,97	208615	59277
60	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	12,1	32800,00	396880	
61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	12,1	-134	-1621	
62	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	12,1	-250	-3025	
63	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм КЦ20-9	м	9,79	10800,00	105732	
64	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм КЦ20-6	м	6,49	11880,00	77101	
65	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1		11	1100,00	12100	
66	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,41	2696,85	9196	2001
	КОЛОДЦЫ						
67	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.2000мм(7шт)	м3	14,7	9030,97	132755	37722
68	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	7,7	32800,00	252560	
69	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	7,7	-134	-1032	
70	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	7,7	-250	-1925	
71	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм КЦ20-9	м	6,23	10800,00	67284	
72	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм КЦ20-6	м	4,13	11880,00	49064	
73	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1		7	1100,00	7700	
74	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	2,17	2696,85	5852	1273
	КОЛОДЦЫ						
75	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.2000мм(18шт)	м3	67	9030,97	605075	171929

76	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	8,13097	32800	266696	
77	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	32,5	-134,00	-4355	--
78	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	32,5	-250,00	-8125	--
79	С143018-37	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dv 1500мм КЦ15-9	м	44,5	8530	379585	
80	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 1500мм КЦ15-9	м	29,5	9383,00	276799	
81	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1		50	1100,00	55000	
82	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	15,5	2696,85	41801	9094
83	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м(10шт)	м3	13,4	9030,97	121015	34386
84	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	6,5	32800,00	213200	
85	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,5	-134,00	-871	
86	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,5	-250,00	-1625	
87	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 1500мм КЦ15-9-2шт мм	м	8,9	8530,00	75917	
88	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 1500мм КЦ15-9-2шт мм	м	5,9	9383,00	55360	
89	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	10	1100,00	11000	
90	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,1	2696,85	8360	1819
99	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	40	5490,00	219600	--
100	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	42	3600,00	151200	--
101	С12021-267	Стремянка	тн	1,13	133700,00	151733	
105	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3	м3	47,81	8690,00	415469	
106	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более	м3	15,2	8100,00	123152	
123	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм(футляр под дорогой)	км	0,481	1270480,29	611101	82563
124	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм(футляр под дорогой)	км	0,12	815398,71	97848	14736

125	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэ[illegible]новых труб диам. 160,125 мм(футляр под дорогой диам.400)	[illegible]м	28	282,86	7920	5697
126	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 160,125 мм(футляр под дорогой диам.400)	м	453	282,86	128136	92175
127	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	120	244,98	29397	22938
128	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,072	115456,32	8313	7343
129	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,038	82713,01	3143	3168
130	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	100,4	1050,00	105420	--
131	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	253,01	774,00	195828	--
137	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159х4 мм	км	0,352	348390,19	122633	32138
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ КАСКАСУ №1					
139	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,76	218,93	1261	1425
140	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,41	134,10	591	668
141	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	4,05	11201,75	45367	3436
142	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,1758	17355,77	3051	2003
143	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1758	154400,00	27147	--
144	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,1	118,13	602	323
145	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1341	5239,08	703	284
146	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,0606	59300,00	3592	--
147	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0735	80500,00	5919	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СУХОЕ РУСЛО					
148	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,6	218,93	2102	2375
149	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,25	134,10	1106	1250
150	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	6,75	11201,75	75612	5727
151	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,9581	17355,77	16629	10913
152	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,9581	146000,00	139883	--
153	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,78	118,13	3282	1760
154	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,2235	5239,08	1171	473

155	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,101	59300,00	5986	--
156	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1226	80500,00	9865	--
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ КАСКАСУ №2					
157	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,76	218,93	1261	1425
158	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,41	134,10	591	668
159	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	4,05	11201,75	45367	3436
160	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,3224	17355,77	5595	3672
161	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,3224	154400,00	49777	--
162	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,35	118,13	1104	592
163	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1341	5239,08	703	284
164	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,0606	59300,00	3592	--
165	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0735	80500,00	5919	--
175	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.20мм	км	1,46916	47611,09	69948	65698
176	С130804-414	Трубы из полиэтилена Дв 27мм	м	12500	60,00	750000	
178	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые, Ду 50 мм	шт	84	3500,00	294000	
180	С130901-62	Вентили проходные муфтовые, Ду 20мм	шт	420	408,00	171360	
181	С130901-67	Вентили проходные фланцевые, Ду 20мм	шт	420	721,00	302820	
183	С131102-18	Счетчики холодной воды	шт	420	4760,00	2419200	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**11466268**	**1107851**
		Локальная смета 2-2. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором					
39	С130804-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм(ГИЛЬЗЫ)	м	0,35	3650,00	1278	--
40	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	7	2707,16	18950	13227
41	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	шт	16	3300,80	52813	35989
42	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	1230,66	2461	1790
43	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	12	585,99	7032	5160
44	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	411,46	823	620
45	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1	405,40	405	304

52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 ммПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,КРЕСТВИНА СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ,ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	т	0,4178	247994,13	103617	44231
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 ммПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ,ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ,ОТВОДЫ СТАЛЬНОЙ,ЗАГЛУШКИ	т	1,33	121294,13	161593	141033
54	С130810-144	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 377х9 мм	шт	1	6470,00	6470	--
55	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	4	1290,00	5160	--
56	С130810-91	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 377х9 мм	шт	3	6150,00	18450	--
57	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	2	3660,00	7320	--
58	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	4	296,00	1184	--
59	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	1	181,00	181	--
60	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 ммПАТРУБКИ	т	0,155	247994,13	38434	16406
61	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	фланец	90	795,20	71568	67129
62	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	36	708,82	25517	24745
63	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	8	391,37	3131	3159
64	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	98	231,52	22689	23219
65	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	12	156,43	1877	1966
66	С130809-81	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 350 мм	компл	90	16300,00	1467000	--
		СПУСКНОЙ КРАН					
71	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4	28,13	113	115
72	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4	463,00	1852	--
73	Е0116-15-5П рим.	Регулятор скорости и давления	1шт	2	2004,94	4010	2748
76	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0761	149300,00	11365	--
77	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,17	10620,35	12426	993
	КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 4100Х3600						
78	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	3,04	1524,04	4633	1775
79	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	3,04	13575,75	41270	8279
80	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,1	133,00	412	--
81	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,1	266,00	825	--
82	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8	767,25	6138	3257
83	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12	515,89	6191	3225

84	Е0107-42-1	Установка блоков стен подва[illegible] массой до 0,5 т	[illegible] шт	24	359,87	8637	4586
85	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	8,7	8690,00	75568	--
86	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	4,42	8100,00	35770	--
87	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8	2337,17	18697	3929
88	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,45272	25300,00	11454	--
89	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2	105,71	211	134
90	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,18	16700,00	3006	--
91	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм + МУ-1	м3	0,55	13864,31	7625	1158
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,561	266,00	149	--
93	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0504	88100,00	4440	--
94	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0291	69100,00	2012	--
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0184	175710,10	3233	226
96	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,1032	7285,83	752	312
97	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,55	1524,04	2362	905
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,55	10040,78	15563	1081
99	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	294,03	294	290
100	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	3600,00	3600	--
101	С12021-267	СТРЕМЯНКА	т	0,0171	133700,00	2284	--
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	89,3	245,44	21918	4087
		Колодец прямоугольный					
103	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	11,36	1524,04	17313	6634
104	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	11,36	12651,73	143724	16770
105	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,59	266,00	3082	
106	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,014	88100,00	1233	
107	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	1	2337,17	2337	491
108	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,97	25300,00	24541	

109	Е0107-20-3	Установка стальных крепежн[illegible] элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,006	175710,10	1061	74
110	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0128	88100,00	1128	
111	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0019	85000,00	162	
112	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм + МУ-1	м3	0,66	13864,31	9150	1389
113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,6732	266,00	179	
114	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0541	88100,00	4766	
115	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0213	69100,00	1470	
116	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,23	1524,04	1875	718
117	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,23	10040,78	12350	858
118	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	294,03	294	290
119	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	3600,00	3600	
120	С12021-267	СТРЕМЯНКА	т	0,0171	133700,00	2284	
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59	245,44	14481	2701
		Колодец					
178	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	м3	0,65	32800,00	21320	
179	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-134,00	-87	--
180	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-250,00	-163	--
181	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	8530,00	7592	--
182	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,1591	9383,00	1493	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**2599948**	**446003**
		Итого прямые затраты:				**14066216**	**1553854**
Накладные расходы -						1553854	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			937204	
Всего, сметная стоимость СМР -						16557275	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			450358	
Итого с временными						17007633	
Производства работ в зимнее время			0,91%			154769	

Затраты на дополнительные отпуска	4%			68031	
Затраты на выслугу лет	1%			170076	
Итого в ценах 2001 года				17400509	
	1,726			**30033279**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			600666	
				30633944	
Налог на добавленную стоимость	12%			3676073	
				34310017	

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"