С П Р А В К А
о стоимости выполненных рабо
за сентябрь 2011 года

XI

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №43 от 15.03.2011г.
Инженер: **ТОО "Конструктор-80"** Договор №55 от 12.04.2011г.
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2011 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	221082296	247 612 172	180489212	202 147 917	27120654	30 375 132
	в т.ч. оборудование	536496	600876	536496	600876		
2	**Итого затраты подрядчика**	**221082296**	**247 612 172**	**180489212**	**202 147 917**	**27120654**	**30 375 132**
3	**Инжиниринговые работы**	**760538**	**851803**	**613663**	**687303**	**92210**	**103275**
4	**Авторский надзор**	**442164**	**495225**	**360978**	**404296**	**54241**	**60750**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	-	-	-	-
6	**Всего к оплате**	**224053139**	**250939517**	**181463853**	**203239516**	**27267105**	**30539158**

Заказчик:

Зав. ГУ "Отдел строительства Толебийского района "

Л.Серикбаев

Инженер:

Директор ТОО "Конструктор-80"

Б.Тореев

Специалист ТОО "Конструктор-80" К.Алдабергенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

А.Полатбеков

А К Т 11

приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Конструктор-80"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: № 43 от 15 марта 2011 г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
					Всего	Всего	тенге
					ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
1	2	3		4	5	7	9
		Локальная смета 2-1. ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ.					
9	Е0122-37-3	Установка гидранотов пожарных	шт	47	18075,87	849566	18422
166	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	34,65	393,11	13621	11179
167	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований	м3	138,6	48,01	6654	4631
168	Е0127-21-2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩИНОЙ 18см	м2	385	328,85	126608	3684
169	Е0127-21-3	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см ТОЛЩИНОЙ 18см	м2	385	15,04	5792	4416
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 20см S=650х1,1=715м2					
173	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	143	48,01	6865	4778
174	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩИНОЙ 20см	м2	715	371,14	265362	10915
175	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.20мм	км	11,03084	47611,09	525191	493281
177	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	84	242,08	20335	15971
185	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	1932	74,06	143085	158231
186	С130809-68	Фланцы ответные приварные, Ду 20 мм	компл	1680	816,00	1370880	
187	С130809-72	Фланцы ответные приварные, Ду 50 мм	компл	252	1360,00	342720	

188	Е0122-33-5	Установка стальных сварны[illegible]асонных частей	т	1,1	247994,13	271851	116045
189	С11011-699	Прокладки резиновые	кг	12,9	166,00	2141	
190	С11011-59	Болты строительные с гайками	т	0,4283	149300,00	63945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**4014616**	**841553**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. ОГРАЖДЕНИЕ.					
3	ЕПЦ-ММФ Т1.34-3	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ ВОРОТ ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 1,6м ТИП ВМ1Б,	ШТ	3	46653,25	139960	14276
4	ЕПЦ-ММФ Т1.34-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ШТ	3	18911,46	56734	6085
6	ЕПРЦ-ММФ Т1.33-7	НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВЫСОТОЙ 0,5м, ТИП М11, Т.П. 3.017-1	м	309,5	31,27	9678	3754
7	ЕПРЦ-ММФ Т1.33-8	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М	309,5	29,27	9059	941
8	ЕПРЦ-ММФ Т1.34-13	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЛУХИХ ВОРОТ ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2м ТИП ВМ4В,	ШТ	1	47820,30	47820	4590
9	ЕПРЦ-ММФ Т1.34-	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ШТ	1	28439,52	28440	3060
		Итого по смете:				**291691**	**32706**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-7. НАЗЕМНОЕ ЗДАНИЕ С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ					
2	ПРАЙС ЛИСТ	УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ БАКТЕРИЦИДНЫМИ ЛУЧАМИ УОВ-15м-30	шт	2	621731,78	1243464	--
		Итого по смете:				**1243464**	
		- в том числе оборудование				**1243464**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. Поселковые сети.					
1	Е0127-84-1	Установка металлических щитков СВЕТОУКАЗАТЕЛЬ ГИДРАНТА	шт	47	157,67	7410	7441
2	С111-1770	Знак информационно-указательный,СВЕ ТОУКАЗАТЕЛЬ ГИДРАНТА	100шт	0,47	51290,00	24106	
3	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	8	378,84	3031	2902
4	С131206-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	шт	8	4120,00	32960	
10	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.2000мм(7шт)	м3	16,38	7994,17	130945	42033
11	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	7,7	32800,00	252560	
12	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	7,7	-134	-1032	
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	7,7	-250	-1925	
14	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 2000мм КЦ20-9	м	12,46	10800,00	134568	
15	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1		7	913,00	6391	
16	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	2,17	2696,85	5852	1273

17	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ДИАМ.1500мм (26шт)	м3	38,22	7994,17	305537	98077
18	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-1-1ШТ,КЦП-1-10- 1-1ШТ)	м3	16,9	32800,00	554320	
19	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	16,9	-134	-2265	
20	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	16,9	-250	-4225	
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 1500мм КЦ15-9	м	55,18	8530,00	470685	
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dv 1500мм КЦ15-9	м	5,9	9383,00	55360	
23	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1		36	913,00	32868	
24	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	11,26	2696,85	30097	6548
41	Е0101-12-14 Т.4.П-3.13 7 К=2,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в грунтах 6 группы/	м3	4177,395	62,63	261630	80778
42	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	125,95	313,20	39448	44576
49	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	км	1,77932	47611,09	84715	79543
50	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	м	232,7585	726,00	168983	--
53	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	м	15665,1	73,00	1143552	--
63	Е0122-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	100	1687,77	168777	140396
		Итого по смете:				**3904348**	**503567**
		Локальная смета 2-2. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором					
177	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,34	9194,37	12320	3439
182	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,4309	9383,00	4043	

184	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамб[illegible]ами подстилающих слоев песчаных	м3	0,234	2696,85	631	137
		Итого по смете:				**16994**	**3576**
		Локальная смета 2-2а. Внеплощадочные сети водопровода с водозабором (дополнительная смета).					
238	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 (325) мм	км	0,214	203956,79	43647	35694
239	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	м	214,86	3620,00	777779	--
240	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 133 мм (футляр над рекой диам.530мм)	м	214	282,86	60532	43544
241	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,214	760158,74	162674	31890
		Ограждение водозабора.					
242	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	71,5	294,75	21075	23814
243	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,3	134,10	1918	2167
244	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,3	21,55	308	236
245	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,3	14,12	202	61
246	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	57,2	10987,55	628488	48528
247	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	24,93794	10493,50	261686	14627
248	Е0106-57-1	Установка СТОЕК	1т	1,69	4314,75	7311	7378
249	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (1м-5,23кг)	м	324	317,00	102708	--
250	Е0109-43-2 ПРИМ.	Монтаж ограждении из профилированного листа	м2	572	258,61	147927	93663
251	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила	т	0,005	525600,00	2628	--
252	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,5, Н18-1000	м2	572	896,00	512512	--
		Итого по смете:				**2731395**	**301602**
		Итого прямые затраты:				**12202508**	**1683004**
Накладные расходы -						1683004	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			833131	
Всего, сметная стоимость СМР -						14718643	
- в том числе оборудование						1243464	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%			366525	

Итого с временными, без стоимости оборудо ие				13841703	
Производства работ в зимнее время	0,91%			125960	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			55367	
Затраты на выслугу лет	1%			138417	
Итого в ценах 2001 года				15404911	
	1,726			**26588876**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			531778	
				27120653	
Налог на добавленную стоимость	12%			3254478	
				30375132	

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**