XIV

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2012 года

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Толебийского района**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №63 от 16.05.2012г.
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Проектная организация: **ТОО "СанТехВодоПроект"**

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2010-2012 годы /тенге/					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	265068544	296 876 770	38306796	42 903 612	20367831	22 811 971
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2	**Итого затраты подрядчика**	**265068544**	**296 876 770**	**38306796**	**42 903 612**	**20367831**	**22 811 971**
3	**Инжиниринговые работы**	**922724**	**1033451**	**130243**	**145872**	**69251**	**77561**
4	**Авторский надзор**	**530137**	**593754**	**76614**	**85807**	**40736**	**45624**
5	**Стоимость ПИР и экспертизы ПИР**	**1768140**	**1980317**	**-**	**-**	**-**	**-**
6	**Всего к оплате**	**268289546**	**300484291**	**38513653**	**43135291**	**20477817**	**22935155**

Заказчик:

Начальник отдела строительства
Толебийского района
_____ **Л.Серикбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Е.Тасибаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ **А.Полатбеков**

Форма 2

А К Т 14

приемки выполненных работ за август 2012 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Толебийского района"**
Инженер: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"** Договор №63 от 16.05.2012г.

Наименование стройки: **"Корректировка строительство водопровода в с.Каскасу Толебийского района ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	11	378,84	17,71	4167	195	3990	1,62	18
		шт		272,25	6,75	2995	74	130	0,03	--
4	С131206-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	11	4120,00	--	45320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	6,41	47611,09	17877,09	305063	114546	286528	173,00	1108
		км		29700,00	4698,68	190300	30106	130	18,10	116
		КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм (4шт)								
25	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,32	16913,10	2104,76	56151	6988	12887	13,90	46
		м3		2362,50	623,48	7844	2070	130	2,48	8
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	32800,00	--	36736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	7,12	10800,00	--	76896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,24	2696,85	--	3344	--	728	2,99	4
		м3		477,00	--	591	--	123	--	--
41	Е0101-12-14 Т.4.П-3.13 7 К=2,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в грунтах 6 группы/	10181,12	62,63	58,89	637631	599604	196872	0,03	263
		м3		3,74	16,20	38026	164934	97	0,06	573
42	Е0101-165-1 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	314,88	313,20	--	98620	--	111441	2,17	684

		м3		313,20	--	98620	--	113	--	--
43	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5966,6	5,55	5,55	33144	33144	10438	--	--
		м3		--	1,80	--	10761	97	0,01	41
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1588	134,10	--	212951	--	240634	0,97	1544
		м3		134,10	--	212951	--	113	--	--
45	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	979	39,72	37,82	38884	37022	12220	0,01	13
		м3		1,87	11,00	1831	10767	97	0,04	37
46	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1713,25	29,07	29,07	49804	49804	9961	--	--
		т		--	5,81	--	9961	100	0,12	209
47	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,69	70811,26	30144,88	119671	50945	106575	236,00	399
		км		40500,00	8009,55	68445	13536	130	31,06	52
48	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,77	58881,69	25695,31	221984	96871	195493	194,00	731
		км		33075,00	6813,45	124693	25687	130	26,38	99
49	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	15,68	47611,09	17877,09	746304	280223	700959	173,00	2712
		км		29700,00	4698,68	465548	73652	130	18,10	284
50	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	412,87	726,00	--	299746	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

51	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE (ТОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	3908,7	388,00	--	1516576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	166,65	95,00	--	15832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	15665,1	73,00	--	1143552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 1-1 - 5шт								
64	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,17	10506,91	260,48	1786	44	126	3,94	1
		м3		614,25	89,46	104	15	105	0,35	--
65	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,03	24795,51	332,71	744	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--
66	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
67	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	371,00	--	1855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

68	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
69	С130804-36	Втулка d 25мм	0,5	122,00	--	61	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63,00	--	630	--	130	--	--
71	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	169,00	--	1690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 2-2 - 16шт								
72	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,544	10506,91	260,48	5716	142	402	3,94	2
		м3		614,25	89,46	334	49	105	0,35	--
73	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,096	24795,51	332,71	2380	32	1092	75,22	7
		м3		11245,50	126,00	1080	12	100	0,61	--
74	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	11,2	471,67	4,19	5283	47	881	0,34	4
		м		59,85	1,58	670	18	128	0,01	--
75	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3,2	364,67	4,19	1167	13	252	0,34	1
		м		59,85	1,58	192	5	128	0,01	--
76	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	584,00	--	9344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	32	371,00	--	11872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13

		шт		69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
79	С130804-36	Втулка d 25мм	3,2	122,00	--	390	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	64	74,06	9,93	4740	636	5242	0,32	20
		фланец		63,00	--	4032	--	130	--	--
81	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	64	169,00	--	10816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 3-3 - 13шт								
82	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,442	10506,91	260,48	4644	115	327	3,94	2
		м3		614,25	89,46	271	40	105	0,35	--
83	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,078	24795,51	332,71	1934	26	887	75,22	6
		м3		11245,50	126,00	877	10	100	0,61	--
84	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	9,1	471,67	4,19	4292	38	716	0,34	3
		м		59,85	1,58	545	14	128	0,01	--
85	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	3,9	364,67	4,19	1422	16	307	0,34	1
		м		59,85	1,58	233	6	128	0,01	--
86	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	13	584,00	--	7592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	39	371,00	--	14469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	39	300,57	225,64	11722	8800	6515	0,41	16
		шт		69,53	58,98	2712	2300	130	0,23	9

89	С130804-36	Втулка d 25мм 10шт	3,9	122,00 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	78	74,06 63,00	9,93 --	5777 4914	775 --	6388 130	0,32 --	25 --
91	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	78	169,00 --	-- --	13182 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 4-4 - 17шт								
92	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,578	10506,91 614,25	260,48 89,46	6073 355	151 52	427 105	3,94 0,35	2 --
93	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10 м3	0,102	24795,51 11245,50	332,71 126,00	2529 1147	34 13	1160 100	75,22 0,61	8 --
94	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	11,9	471,67 59,85	4,19 1,58	5613 712	50 19	936 128	0,34 0,01	4 --
95	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	6,8	364,67 59,85	4,19 1,58	2480 407	28 11	535 128	0,34 0,01	2 --
96	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	17	584,00 --	-- --	9928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	68	371,00 --	-- --	25228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ шт	68	300,57	225,64	20439	15343	11360	0,41	28
99	С130804-36	Втулка d 25мм	6,8	122,00 --	-- --	830 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		10шт									
100	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	136	74,06	9,93	10072	1351	11138	0,32	44
		фланец		63,00	--	8568	--	130	--	--
101	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 20 мм	136	169,00	--	22984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 5-5 - 18шт								
102	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,612	10506,91	260,48	6430	159	452	3,94	2
		м3		614,25	89,46	376	55	105	0,35	--
103	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,108	24795,51	332,71	2678	36	1228	75,22	8
		м3		11245,50	126,00	1215	14	100	0,61	--
104	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12,6	471,67	4,19	5943	53	991	0,34	4
		м		59,85	1,58	754	20	128	0,01	--
105	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,34	3
		м		59,85	1,58	539	14	128	0,01	--
106	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	18	584,00	--	10512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	90	371,00	--	33390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	90	300,57	225,64	27051	20307	15036	0,41	37
		шт		69,53	58,98	6258	5308	130	0,23	20
109	С130804-36	Втулка d 25мм	9	122,00	--	1098	--	--	--	--

		10шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	180	74,06	9,93	13331	1788	14742	0,32	58
		фланец		63,00	--	11340	--	130	--	--
111	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	180	169,00	--	30420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 6-6 - 9шт								
112	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,306	10506,91	260,48	3215	80	226	3,94	1
		м3		614,25	89,46	188	27	105	0,35	--
113	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,054	24795,51	332,71	1339	18	614	75,22	4
		м3		11245,50	126,00	607	7	100	0,61	--
114	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6,3	471,67	4,19	2972	26	495	0,34	2
		м		59,85	1,58	377	10	128	0,01	--
115	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5,4	364,67	4,19	1969	23	425	0,34	2
		м		59,85	1,58	323	9	128	0,01	--
116	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	584,00	--	5256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	54	371,00	--	20034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	54	300,57	225,64	16231	12184	9021	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3755	3185	130	0,23	12
119	С130804-36	Втулка d 25мм	5,4	122,00	--	659	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

120	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	108	74,06	9,93	7999	1073	8845	0,32	35
		фланец		63,00	--	6804	--	130	--	--
121	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	108	169,00	--	18252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 7-7 - 12шт								
122	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,408	10506,91	260,48	4287	106	301	3,94	2
		м3		614,25	89,46	251	36	105	0,35	--
123	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,072	24795,51	332,71	1785	24	819	75,22	5
		м3		11245,50	126,00	810	9	100	0,61	--
124	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8,4	471,67	4,19	3962	35	660	0,34	3
		м		59,85	1,58	503	13	128	0,01	--
125	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8,4	364,67	4,19	3063	35	660	0,34	3
		м		59,85	1,58	503	13	128	0,01	--
126	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	584,00	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	84	371,00	--	31164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	84	300,57	225,64	25248	18954	14033	0,41	35
		шт		69,53	58,98	5841	4954	130	0,23	19
129	С130804-36	Втулка d 25мм	8,4	122,00	--	1025	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	168	74,06	9,93	12442	1668	13759	0,32	54

		фланец		63,00	--	10584	--	130	--	--
131	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	168	169,00	--	28392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 8-8 - 9шт								
132	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,306	10506,91	260,48	3215	80	226	3,94	1
		м3		614,25	89,46	188	27	105	0,35	--
133	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,054	24795,51	332,71	1339	18	614	75,22	4
		м3		11245,50	126,00	607	7	100	0,61	--
134	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6,3	471,67	4,19	2972	26	495	0,34	2
		м		59,85	1,58	377	10	128	0,01	--
135	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7,2	364,67	4,19	2626	30	566	0,34	2
		м		59,85	1,58	431	11	128	0,01	--
136	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	584,00	--	5256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	72	300,57	225,64	21641	16246	12029	0,41	30
		шт		69,53	58,98	5006	4247	130	0,23	16
139	С130804-36	Втулка d 25мм	7,2	122,00	--	878	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	144	74,06	9,93	10665	1430	11794	0,32	46
		фланец		63,00	--	9072	--	130	--	--

141	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	144	169,00	--	24336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗВОДЯЩИЙ УЗЕЛ 9-9 - 1шт								
142	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,034	10506,91	260,48	357	9	25	3,94	--
		м3		614,25	89,46	21	3	105	0,35	--
143	Е0146-33-5	Замоноличивание отверстие бетоном В10	0,006	24795,51	332,71	149	2	68	75,22	--
		м3		11245,50	126,00	67	1	100	0,61	--
144	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	0,7	471,67	4,19	330	3	55	0,34	--
		м		59,85	1,58	42	1	128	0,01	--
145	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,9	364,67	4,19	328	4	71	0,34	--
		м		59,85	1,58	54	1	128	0,01	--
146	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	371,00	--	3339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов УСТАНОВКА ВТУЛКИ	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
149	С130804-36	Втулка d 25мм	0,9	122,00	--	110	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	18	74,06	9,93	1333	179	1474	0,32	6
		фланец		63,00	--	1134	--	130	--	--
151	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	18	169,00	--	3042	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ - 453шт								
152	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	15,4	10506,91	260,48	161827	4012	11380	3,94	61
		м3		614,25	89,46	9461	1378	105	0,35	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6517728	1386126			8157
			Тенге			1325495	370203			1530
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6041791				
		Материалы -	Тенге			40730				
		Всего заработная плата -	Тенге				1688738,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2975705				
		Местные материалы -	Тенге			320991				
		Накладные расходы -	Тенге			2059323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308898,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8587181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10678
		Сметная заработная плата -	Тенге				1997636,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475936				
		Материалы -	Тенге			41177				
		Всего заработная плата -	Тенге				6960,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			427504				
		Накладные расходы -	Тенге			8909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29091				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			513936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8296,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9101117				
Всего, сметная стоимость СМР -									**9101117**	
Временные здания и сооружения, 2,72%			2,72%						247550	

Итого с временными							9348667	
Производства работ в зимнее время	0,91%						85073	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						37395	
Затраты на выслугу лет	1%						93487	
Итого в ценах 2001 года							9564622	
	2,08774						**19968462**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						399369	
							20367831	
Налог на добавленную стоимость	12%						2444140	
							22811971	

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Мир-Строй и Компания"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**